Форма №КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства."

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD"

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутримикрорайоных инженерных сетей (водоснабжение,канализация, теплоснабжение,телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 18 мкр. г.Актау

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код	код	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		Договор № 112/18	от 10.10. 2018г				
		Доп.соглашение №6	от 01.07.2021г				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце за	оборудование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	1 338 034 800,00		1 177 470 624,00		**160 564 176,00**				160 564 176,00	1 498 598 976,00
в том числе за текущий месяц		17 138 229,91		17 138 229,91	0,00				2 056 587,59	19 194 817,50
Удержано 5% согласно договора		856 911,50							102 829,38	959 740,88
Всего к оплате		16 281 318,41							1 953 758,21	18 235 076,62

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Актауский городской отдел строительства "
Руководитель: **Машырыков Э.К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Альянс LTD"
Директор: **Керелбаев А.С.**

Форма №2в.

Заказчик : Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD»

Договор № 112/18 от 10.10.2018г. Доп.соглашение № 06. от 01.07. 2021г.

по объекту : Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение,канализация, теплоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог,проездных зон,тротуаров,благоустройства придорожных территорий в 18 мкр. г.Актау.

А К Т № 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2021г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Смета № 6-1-1 Сети теплоснабжения										
1	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	16,8	930,80	2,24	15637	38	1579	0,14	2
		м2 покрытия		155,04	0,86	2605	14	60,3	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15637	38			2
			Тенге			2605	14			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15637				
	Материалы -		Тенге			12995				
	Всего заработная плата -		Тенге				2619			
		Накладные расходы -	Тенге			1579				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18594				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18594				
Смета № 7-1-1 Автомобидьные дороги										
РАЗДЕЛ 2.Автомобидьные дороги,Землянее работы										
				Дорожная одежда. Проезжая часть Тип-А						
2	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,1979	-95323,24	-1400,53	-18864	-277	-892	--	--
		т		--	-744,70	--	-147	60,3	-0,58	--

3	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	3993	1071,73	72,54	4279432	289670	336391	0,03	134
		м2 покрытия		37,46	24,27	149586	96915	60,3	0,02	67
4	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	3993	239,93	0,03	958047	135	41125	--	1
		м2 покрытия		0,20	--	801	--	60,3	--	--
				Дорожная одежда. Проезжая часть Тип-Б						
5	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	6699,1	1071,73	72,54	7179657	485982	564367	0,03	225
		м2 покрытия		37,46	24,27	250963	162596	60,3	0,02	113
6	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	9045,2	239,93	0,03	2170208	307	93158	--	2
		м2 покрытия		0,20	--	1815	--	60,3	--	--
				Обустройство дорог, организация и безопасность движения						
				Нанесение горизонтальной разметки						
7	11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	0,905	27452,20	5740,38	24844	5195	3951	3,18	3
		км линии		2827,94	2265,44	2559	2050	60,3	1,90	2
8	11-270903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	0,398	18242,02	5740,38	7260	2285	1582	3,18	1
		км линии		2827,94	2265,44	1126	902	60,3	1,90	1
9	11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	0,7	22847,11	5740,38	15993	4018	2919	3,18	2
		км линии		2827,94	2265,44	1980	1586	60,3	1,90	1
10	11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная	0,0435	82713,28	5740,38	3598	250	292	3,18	--
		км линии		2827,94	2265,44	123	99	60,3	1,90	--
				Установка дорожных знаков						

11	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	51	4316,89	774,18	220162	39483	117359	3,20	163
		шт.		3160,13	209,64	161167	10692	60,3	0,15	7
12	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Замоноличивание стоек бетоном В7,5.	2,04	22150,20	693,50	45186	1415	3382	1,35	3
		м3		1219,64	202,14	2488	412	48,5	0,18	--
13	23-010201-0155 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	153	833,70	--	127556	--	5408	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	23	780,22	--	17945	--	10612	0,69	16
		шт.		681,40	--	15672	--	60,3	--	--
15	24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 5.15-5.16.2, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	4	10119,21	--	40477	--	1716	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	10	9316,71	--	93167	--	3950	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	24-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние круглые 4.1.2, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	4	10658,27	--	42633	--	1808	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

18	24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.15-5.16.2, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	33	10119,21	--	333934	--	14159	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	24-010201-0240 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	2	8884,32	--	17769	--	753	--	--
		шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
20	24-010201-0235 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.6.5, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	10	11255,96	--	112560	--	4773	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14693048	828463			550
			Тенге			588280	275105			192
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14565492				
	Материалы -		Тенге			13486726				
	Всего заработная плата -		Тенге				863385			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-337977				
		Накладные расходы -	Тенге			1159916				
		Сметная прибыль -	Тенге			1258033				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16983440				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			127556				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			127556				
		Накладные расходы -	Тенге			5408				
		Сметная прибыль -	Тенге			10637				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			143602				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ2	Тенге			17127042				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			14708685	828500			552
			Тенге			590885	275119			192
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14581129				
	Материалы -		Тенге			13499721				
	Всего заработная плата -		Тенге				866004			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-337977				
		Накладные расходы -	Тенге			1161495				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					521858		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					639637		
		Сметная прибыль -	Тенге			1259410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17002034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							744
		Сметная заработная плата -	Тенге				866004			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			127556				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			127556				
		Накладные расходы -	Тенге			5408				
		Сметная прибыль -	Тенге			10637				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			143602				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17146445				
				СМР	Оборуд.	Прочие	Всего			
		ИТОГО по смете (без транспортных расх):	Тенге	17146445,00	0,00		17146445			
		Временные здания и сооружения 1%	Тенге	171464,45			171464,45			
		ИТОГО:	Тенге	17317909,45	0,00	0	17317909,45			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,462%	Тенге	80008,74			80008,74			
		Транспортные расходы	Тенге	0,00	0,00		0,00			
		ИТОГО СМР в ценах 2017г	Тенге	17397918,19	0,00	0	17397918,19			
		Стоимость выполненных работ в текущем уровне цен с понижающим коэффициентом	Тенге	17138229,91	0,00	0	17138229,91			
		НДС (12%)	Тенге			2056587,59	2056587,59			
		ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	Тенге	17138229,91	0,00	2056587,59	19194817,50			
		Удержано согласно договора 5%	Тенге				959740,88			
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	Тенге				18235076,62			

Принял:
ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Руководитель:
_____ Машырыков Э.К.

Сдал:
ТОО "Альянс LTD"
Директор:
_____ Керелбаев А.С.

Технадзор: ТОО "Yeren "
Директор:
_____ Хамзаев Н.Н.

Авторский надзор: ТОО "EDC Group"
Директор:
_____ Кулсариев С.К.