Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖетісуЖилСтрой", 170140004405**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Әсем-Ай-19»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома , 040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, мкр.Бірлік, Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома , 040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, мкр.Бірлік, 13**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома , 040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, мкр.Бірлік, Строительство 40 квартирного кредитного жилого дома , 040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, мкр.Бірлік, 13**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за **март 2021** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Здание склада									
1	1	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2216,4	238,5	238,5	528622	528622	0	81627	659069
						0	51,15	0	113371		48820	
2	2	Е11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	3324,6	231,93	221,22	771063	735460	0	139432	983334
						10,71	47,54	35602	158052		72840	
3	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	2659,68	57,16	57,16	152016	152016	0	38843	206128
						0	20,28	0	53949		15269	
4	4	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2659,68	255,34	121,98	679120	324429	0	361278	1123630
						133,36	55,3	354691	147084		83232	
5	5	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	27,38	27636,55	1829,92	756689	50103	652064	59131	881086
						1991,3	381,95	54522	10458		65266	
6	6	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	136,9	34961,33	3004,57	4786206	411325	3710526	676796	5900043
						4852,85	579,82	664355	79377		437040	
7	7	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	11,6365	221225		2574285		2574285	205943	2780227
8	8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3463,9	1435,34	35,44	4971880	122753	3325504	1430542	6914616
						439,86	4,21	1523623	14595		512194	
9	9	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	479,15	17263,74	4023,26	8271919	1927747	2700563	3764066	12998864
						7604,32	842,69	3643609	403774		962879	
10	10	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1642,8	3839,46	418,25	6307469	687102	1480318	3986073	11117025
						2520,12	88,9	4140049	146051		823483	
11	11	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	54,76	72997,36	3044,33	3997336	166707	2295018	1430551	5862117
						28042,56	665,14	1535611	36423		434231	
12	12	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,6546	221225		1029714		1029714		1112091
											82377	
13	13	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		34,56	47314,16	7792,15	1635177	269297	1045992	341227	2134517

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м3	2,9376	9256,04	1593,93	319889	55086		158112	
				т		221225		649871		649871		701860
15	15	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	87,616	59702,14	9456,92	5230863	828577	2353211	51990	
						23386,99	2036,34	2049075	178416		2027017	7838510
16	16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,44736	221225		1647542		1647542	580630	
											131803	1779346
17	17	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	3463,9	2320,87	230,36	8039247	797936	0	6097543	15267733
						2090,51	109,88	7241311	380618		1130943	
18	18	С122-030301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	3463,9	3150		10911285		10911285		11784188
											872903	
19	19	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2670	2271,97	127,52	6066164	340479	1696002	3432290	10258331
						1509,24	97,63	4029684	260679		759876	
20	20	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2670	1630,08	15,41	4352324	41152	2403313	1536232	6359640
						714,55	4,66	1907859	12430		471084	
21	21	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2670	1034,44	7,33	2761966	19568	762095	1591745	4702007
						741,69	3,51	1980303	9378		348297	
22	22	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	3463,9	1100,3	47,12	3811325	163214	1758730	1848893	6113036
						545,45	22,38	1889381	77527		452817	
23	23	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	3463,9	1130,19	64,2	3914860	222397	3505647	272009	4521818
						53,93	29,61	186815	102556		334949	
24	24	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	3463,9	1158,79	34,36	4013948	119032	1678592	2137726	6643807
						639,83	16,7	2216323	57853		492134	
25	25	КПрайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	3463,9	4362,9		15112643				15112643
			Отпускная цена							15112643		
			Сметная стоимость оборудования			4363		15112643				
								15112643				
26	26	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	1240	648,96	3,53	804716	4383	633159	159108	1040930
						134,82	1,69	167174	2090		77106	
27	27	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	112	3852,26	280,33	431453	31397	189970	202361	684520
						1875,77	131,78	210086	14759		50705	
28	28	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	112	20859		2336208		2336208		2523105
											186897	
29	29	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	26,88	2759,47	125,72	74175	3379	22744	44562	128236
						1787,61	54,42	48051	1463		9499	
30	30	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	26,88	9239		248344		248344		268212
											19868	
31	31	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах		26,88	4165,05	82,85	111956	2227	17520	64250	190303

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	С121-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	26,88	3430,42	33,74	92210	907		14097	
				м2		47540		1277875		1277875		1380105
33	33	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	3463,9	107,17	3,39	371220	11729	103629	102230	
						73,87	1,44	255861	5003		234778	654478
34	34	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3463,9	4699,43	165,06	16278353	571751	5058934	48480	
						3073,9	43,7	10647668	151363		9935109	28310539
35	35	С121-100101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	3463,9	5728		19841219		19841219	2097077	
												21428517
36	36	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3463,9	249,22	21,22	863285	73509	349161	1587298	
						127,2	4,88	440615	16887		420902	1386921
37	37	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	821,4	1123,79	3,09	923084	2540	279722	102735	
						780,16	1,47	640822	1211		597091	1641790
38	38	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	821,4	3328,67	55,99	2734168	45990	826692	121614	
						2266,24	25,86	1861486	21241		1506182	4579578
39	39	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	821,4	346,56	2,31	284664	1895	137896	339228	
						176,37	1,05	144873	865		116590	433355
40	40	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	96	1837,42	26,84	176393	2577	70447	32100	
						1076,76	8,82	103369	846		102131	300806
41	41	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	600	1768		1060800		1060800	22282	
												1145664
42	42	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	585	1589,68	3,44	929965	2011	12627	84864	
						1564,66	0,46	915327	269		897284	1973429
43	43	Е11-160501-0604 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	468	1554,35	6,43	727436	3010	13362	146180	
						1519,37	0,72	711064	335		697171	1538575
44	44	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	243	2334,77	37,51	567349	9115	7037	113969	
						2268,31	0,61	551198	149		540320	1196284
45	45	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	1296	1018,91	110,46	1320513	143156	579210	88614	
						461,53	52,67	598147	68258		506467	1973139
46	46	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	20	17203,85	680,46	344077	13609	24776	146158	
						15284,6	205,38	305692	4108		303604	699495
47	47	С123-050402-0118	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-4 (380В), Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	20	157028		3140560		3140560	51814	
												3391805
48	48	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	245	8838,27	87,05	2165376	21328	1417925	251245	
						2963,77	33,68	726123	8252		719688	3115868
49	49	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	332	8570,11	69,22	2845277	22982	1921387	230805	
						2713,58	26,45	900908	8780		891495	4035714
50	50	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	577	3121,02	189,99	1800830	109625	933941	298942	
						1312,42	90,59	757264	52270		615246	2609362
											193286	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	51	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	45	2714,08	53,54	122134	2409	23576	95201	234721
						2136,63	22,12	96148	995		17387	
52	52	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	45	2414		108630		108630		117320
53	53	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	20	4495,15	95,45	89903	1909	45261	8690	
						2136,63	22,12	42733	442		42311	142792
54	54	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	20	2845		56900		56900	10577	
55	55	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	97	1568,88	2,26	152181	219	28053	4552	61452
						1277,42	0,72	123910	70		121500	295576
56	56	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	28	2509,63	5,52	70270	155	35817	21894	
						1224,92	1,66	34298	46		33657	112241
57	57	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	326	4943,27	33,76	1611506	11006	1369051	8314	
						709,96	13,06	231448	4258		230992	1989898
58	58	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	447	2816,78	33,19	1259102	14835	180989	147400	
						2378,7	0,26	1063278	114		1042124	2485324
59	59	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	315	2514,68	27,6	792125	8695	89287	184098	
						2203,63	0,15	694143	48		680308	1590227
60	60	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	762	1018,91	110,46	776413	84171	340554	117795	
						461,53	52,67	351688	40133		297784	1160133
61	61	Е11-170301-0103	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	8	43612,37	222,91	348899	1783	314251	85936	
						4108,1	109,06	32865	872		33063	412518
62	62	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	8	17988		143904		143904	30557	
												155416
63	63	С123-030102-0501	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	8	1530		12240		12240	11512	
												13219
64	64	Е11-170501-0104	Раковины. Установка	комплект	8	2651,68	86,9	21213	695	6867	979	
						1706,44	41,83	13652	335		13706	37713
65	65	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПупВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	8	7142		57136		57136	2794	
												61707
66	66	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	5	4683,5	97,24	23418	486	3401	4571	
						3906	30,45	19530	152		14171	40596
67	67	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРи-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	7600		38000		38000	3007	
												41040
68	68	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	60	2294,32	26,34	137659	1580	61979	3040	
						1235	0	74100	0		53352	206292
69	69	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	60	3640		218400		218400	15281	
												235872
70	70	Ц13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	80	2087,13	625,2	166970	50016	74249	17472	
						533,82	447,21	42706	35777		56507	241356
											17878	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	71	С123-070106-0126	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 STD, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	80	18435		1474800		1474800		1592784
72	72	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	50	394,02	3,5	19701	175	647	117984	
						377,58	1,22	18879	61		13637	36005
73	73	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	150	469,35	3,5	70403	525	3476	2667	
						442,68	1,22	66402	183		47941	127811
74	74	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	50	351		17550		17550	9468	
												18954
75	75	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	150	560		84000		84000	1404	
												90720
76	76	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	26700	755,54	407,74	20172968	10886597	4598919	6720	
						175,56	132	4687452	3524413		5912543	28172352
77	77	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	12,9	171879		2217239		2217239	2086841	
												2394618
78	78	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	13,8	269000		3712200		3712200	177379	
												4009176
79	79	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	83,025	101,38	101,38	8417	8417	0	296976	
						0	38,82	0	3223		2320	11596
80	80	Е11-010201-0307 К=5	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	83,025	54,72	54,72	4543	4543	0	859	
						0	21,07	0	1749		1259	6266
81	81	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	33,21	1959,85	1708,81	65087	56750	873	464	
						224,74	363,74	7464	12080		21107	93089
82	82	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	332,1	4313,49	61,6	1432510	20458	718880	6895	
						616,4	24,34	204705	8085		229814	1795310
83	83	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	120	2274,27	51,14	272913	6137	121837	132986	
						1207,82	19,2	144938	2304		159021	466489
84	84	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,92	37747		72474		72474	34555	
												78272
			Итого по разделу: 1. Здание склада								5798	
												278915251
			Раздел: 2. Здание магазина									
85	85	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	134,6	238,5	238,5	32103	32103	0	4957	40025
						0	51,15	0	6885		2965	
86	86	Е11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	67,3	231,93	221,22	15609	14888	0	2823	19906
						10,71	47,54	721	3199		1474	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	87	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	53,84	57,16	57,16	3077	3077	0	786	4173
						0	20,28	0	1092		309	
88	88	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	53,84	255,34	121,98	13747	6567	0	7313	22746
						133,36	55,3	7180	2977		1685	
89	89	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,4	27636,55	1829,92	149237	9882	128603	11662	173771
						1991,3	381,95	10753	2063		12872	
90	90	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	27	34961,33	3004,57	943956	81123	731806	133481	1163631
						4852,85	579,82	131027	15655		86195	
91	91	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,295	221225		507711		507711		548328
											40617	
92	92	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	181,04	1435,34	35,44	259854	6416	173807	74767	361391
						439,86	4,21	79632	763		26770	
93	93	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	94,5	17263,74	4023,26	1631423	380198	532617	742365	2563691
						7604,32	842,69	718608	79634		189903	
94	94	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	324	3839,46	418,25	1243986	135513	291955	786150	2192547
						2520,12	88,9	816518	28805		162411	
95	95	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	10,8	72997,36	3044,33	788372	32879	452633	282139	1156152
						28042,56	665,14	302860	7184		85641	
96	96	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,918	221225		203085		203085		219331
											16247	
97	97	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	7,68	47314,16	7792,15	363373	59844	232443	75828	474337
						9256,04	1593,93	71086	12241		35136	
98	98	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6528	221225		144416		144416		155969
											11553	
99	99	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	362,08	2320,87	230,36	840339	83408	0	637374	1595930
						2090,51	109,88	756931	39786		118217	
100	100	С122-030301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	362,08	3150		1140552		1140552		1231796
											91244	
101	101	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	280	2271,97	127,52	636152	35706	177858	359941	1075780
						1509,24	97,63	422589	27337		79687	
102	102	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	280	1630,08	15,41	456424	4316	252033	161103	666929
						714,55	4,66	200075	1304		49402	
103	103	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	280	1034,44	7,33	289644	2052	79920	166925	493094
						741,69	3,51	207672	984		36526	
104	104	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	362,08	1100,3	47,12	398396	17061	183839	193264	638993
						545,45	22,38	197496	8104		47333	
105	105	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	362,08	1130,19	64,2	409219	23247	366444	28433	472664
						53,93	29,61	19528	10720		35012	
106	106	Е11-110101-3405 Изм. и доп. вып. 4	Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Устройство по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	362,08	20106,98	23,25	7280336	8420	7124222	142686	8016864
						407,9	11,32	147694	4100		593842	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	107	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	160	648,96	3,53	103834	566	81698	20530	134314
						134,82	1,69	21571	270		9949	
108	108	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	22,4	3852,26	280,33	86291	6279	37994	40472	136904
						1875,77	131,78	42017	2952		10141	
109	109	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	22,4	20859		467242		467242		504621
											37379	
110	110	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	10,08	2759,47	125,72	27815	1267	8529	16711	48088
						1787,61	54,42	18019	549		3562	
111	111	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10,08	9239		93129		93129		100579
											7450	
112	112	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	10,08	4165,05	82,85	41984	835	6570	24094	71364
						3430,42	33,74	34579	340		5286	
113	113	С121-090302-0105	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-2015	м2	10,08	42160		424973		424973		458971
											33998	
114	114	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	181,04	107,17	3,39	19402	613	5416	12271	34206
						73,87	1,44	13373	262		2534	
115	115	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	181,04	4699,43	165,06	850785	29882	264404	519256	1479644
						3073,9	43,7	556498	7911		109603	
116	116	С121-100101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	181,04	5728		1036997		1036997		1119957
											82960	
117	117	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	181,04	249,22	21,22	45119	3842	18249	21998	72487
						127,2	4,88	23029	883		5369	
118	118	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	162	1123,79	3,09	182055	501	55168	117761	323801
						780,16	1,47	126386	239		23985	
119	119	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	162	3328,67	55,99	539244	9070	163044	297056	903204
						2266,24	25,86	367130	4189		66904	
120	120	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	162	346,56	2,31	56143	374	27196	22994	85468
						176,37	1,05	28572	171		6331	
121	121	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	3,52	1837,42	26,84	6468	94	2583	3745	11030
						1076,76	8,82	3790	31		817	
122	122	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	22	1768		38896		38896		42008
											3112	
123	123	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	45	1589,68	3,44	71536	155	971	69022	151802
						1564,66	0,46	70410	21		11245	
124	124	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex		45	1018,91	110,46	45851	4971	20111	17586	68512

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	125	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	м трубопровода		461,53	52,67	20769	2370		5075	
				вентилятор	3	17203,85	680,46	51612	2041	3716	45541	104924
126	126	С123-050402-0118	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-4 (380В), Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м3/ч ГОСТ 7402-84			15284,6	205,38	45854	616		7772	
				комплект	3	157028		471084		471084		508771
127	127	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка								37687	
				м2 поверхности воздуховодов	48	8838,27	87,05	424237	4179	277798	141000	610456
128	128	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex			2963,77	33,68	142261	1617		45219	
				м2 изолируемой поверхности	101,84	3121,02	189,99	317845	19349	164840	108590	460550
129	129	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка			1312,42	90,59	133656	9226		34115	
				решетка	8	2714,08	53,54	21713	428	4191	16925	41728
130	130	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм			2136,63	22,12	17093	177		3091	
				шт.	8	2414		19312		19312		20857
131	131	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм								1545	
				м	30	1568,88	2,26	47066	68	8676	37577	91415
132	132	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм			1277,42	0,72	38323	22		6771	
				м	10	2509,63	5,52	25096	55	12792	12020	40086
133	133	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка			1224,92	1,66	12249	17		2969	
				м трубопровода	37	2816,78	33,19	104221	1228	14981	86261	205720
134	134	Е11-170301-0103	Унитазы с краном смывным. Установка			2378,7	0,26	88012	9		15239	
				комплект	1	43612,37	222,91	43612	223	39281	4133	51565
135	135	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96			4108,1	109,06	4108	109		3820	
				комплект	1	17988		17988		17988		19427
136	136	С123-030102-0501	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83								1439	
				шт.	1	1530		1530		1530		1652
137	137	Е11-170501-0104	Раковины. Установка								122	
				комплект	1	2651,68	86,9	2652	87	858	1713	4714
138	138	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПуиВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм			1706,44	41,83	1706	42		349	
				шт.	1	7142		7142		7142		7713
139	139	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями								571	
				шт.	1	4683,5	97,24	4684	97	680	2834	8119
140	140	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРи-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001			3906	30,45	3906	30		601	
				шт.	1	7600		7600		7600		8208
141	141	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне								608	
				шт.	8	2294,32	26,34	18355	211	8264	7114	27506
142	142	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014			1235	0	9880	0		2037	
				шт.	8	3640		29120		29120		31450
143	143	Ц13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк								2330	
				шт.	20	2087,13	625,2	41743	12504	18562	14127	60339
144	144	С123-070106-0126	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 STD, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014			533,82	447,21	10676	8944		4470	
				шт.	20	18435		368700		368700		398196
											29496	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
145	145	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	394,02	3,5	3940	35	129	2727	7201
						377,58	1,22	3776	12		533	
146	146	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	30	469,35	3,5	14081	105	695	9588	25562
						442,68	1,22	13280	37		1894	
147	147	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	351		3510		3510		3791
											281	
148	148	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	30	560		16800		16800		18144
											1344	
149	149	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	3200	755,54	407,74	2417734	1304761	551181	708619	3376462
						175,56	132	561792	422402		250108	
150	150	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,5	171879		257819		257819		278444
											20625	
151	151	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,7	269000		457300		457300		493884
											36584	
			Итого по разделу: 2. Здание магазина									35941892
			ИТОГО:									314857143
			НДС			12 %		37782857				
			Итого с НДС									352640000

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «ЭСЕМ-АИ-19» Сулейменов Е.Р.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "ЖетісуЖилСтрой" Кебекенова Д.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Калиулы Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Дмитриевич В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)