Акт приемки объекта в эксплуатацию

"4" декабря 2019 г.

Заказчик ГКП «Костанай-Су» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» ул.Абая 19, 110000, тел.22-17-00

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларация о соответствии от «26» ноября 2019 г. ТОО «АиФ», директор Новиков Федор Викторович, ул.Уральская, 12, г.Костанай

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «27» ноября 2019 г. ТОО «Құрылыста экспертиза» эксперт Войцех Василий Федорович аттестат №KZ81VJE00023765, №KZ11VJE00023764, №KZ11VJE00023763 от 10.03.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: «Реконструкция водопровода по улице Кубеева в границах улиц Герцена-Каирбекова г.Костанай» от «27» ноября 2019 года ТОО «Казахский Сантехпроект» ТОО «Казахский Сантехпроект» г.Алматы гос.лицензия №000014 от 09.12.1994 г. с приложением от 28.05.2012 г., руководитель группы авторского надзора Быков Антон Евгеньевич

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция водопровода по улице Кубеева в границах улиц Герцена-Каирбекова г.Костанай»

реконструкция

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу г.Костанай Костанайской области (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении

Установить публичный сервитут права на землю согласно постановления акимата г.Костаная Костанайской области от "04" ноября 2016 г. № 2923;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от

"14" ноября 2018 года корректированная инвестиционная программа на регулируемые услуги ГКП «Костанай-Су» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» на 2017-2021 годы, провести реконструкцию водопровода по улице Кубеева в границах улиц Герцена-Каирбекова г.Костанай

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении

осуществления деятельности или определенных действий талон уведомление о начале работ № 247 ГУ Управление государственно- архитектурного контроля акимата Костанайской области от 27 сентября 2019 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Казахский Сантехпроект» гос.лицензия №000014 от 09.12.1994 г. с приложением от 28.05.2012 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом № 219/п от 23.08.2018 г. ГКП «Костанай-Су» г.Костанай;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2019 г.;

месяц, год окончание работ ноябрь 2019 г.;

при продолжительности строительства (два) месяца: 2

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 (два)

фактически, месяц: 2 (два)

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	**Единицаизмерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
	$М^3$/сут				
	$М^3$/год				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	$м^2$		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объект характеризуются следующими данными: реконструируемый водопровод в г.Костанае:

Водопровод:

- водопровод из труб ПЭ100 SDR17 диаметром 355*21,1 мм – 463 м;
- футляр из труб ПЭ100 SDR17 диаметром 560*33,2 мм – 87,5 м;
- водопровод из труб ПЭ100 SDR17 диаметром 110*6,6 мм – 7,0 м;
- водопровод из труб ПЭ100 SDR17 диаметром 225*13,4 мм – 25,0 м;
- водопровод из труб ПЭ100 SDR11 диаметром 32*3,0 мм – 3,5 м;
- водопровод из труб диаметром 32*3,0 мм – 1,0 м;
- водопровод из стальной трубы Д-57*3,5 – 11,0 м;

- водопровод из стальной трубы Д-114*4,6 – 20,5 м;
- колодец прямоугольный водопроводный из блоков ФБС 2500*2000 – 2 шт.;
- водопроводные колодцы из сборного ж/б Д-1,5 м – 14 шт.;
- водопроводные колодцы из сборного ж/б Д-1,0 м – 1 шт.;
-задвижки чугунные Д-300 мм – 3 шт.;
-задвижки чугунные Д-200 мм – 3 шт.;
-задвижки чугунные Д-100 мм – 8 шт.;
-задвижки чугунные Д-50 мм – 2 шт.;
-задвижки чугунные Д-25 мм – 1 шт.;
-вентиля Д-25 мм – 1 шт.;
-пожарные гидранты-2 шт.

Сметная стоимость строительства - 58 335,957 (в том числе НДС 6 250,281) тысяч тенге

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 58 335,957 (в том числе НДС 6 250,281) тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 51 062,059 (в том числе НДС 5 470,935) тысяч тенге, оборудование 2 003,770 (в том числе НДС 214,69) тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

51 504, 850 (в том числе НДС 5 518,377) тысяч тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ 45 755,475 (в том числе НДС 4 902,371) тысяч тенге, оборудование 2 003,770 (в том числе НДС 214,69)

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:объект: «Реконструкция водопровода по улице Кубеева в границах улиц Герцена-Каирбекова г.Костанай»

наименование объекта (комплекса) - принять в эксплуатацию.

Заказчик: Главный инженер ГКП «Костанай-Су»,
Панаетов В.А._____

М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор ТОО «Құрылыста Экспертиза»,
Войцех В.А._____

М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор ТОО «Казахский Сантехпроект»,
Быков А.Е._____

М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АиФ»,
Новиков Ф.В._____

М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись подрядчика

Приложение 13

к акту приемки объекта в эксплуатацию

Форма

Технические характеристики объекта
(Сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	531	
	-труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 диаметром 355*21,1 мм	м	463	
	-труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 диаметром 560*33,2 мм	м	87,5	
	-труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 диаметром 110*6,6 мм	м	7,0	
	-труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 диаметром 225*13,4 мм	м	25,0	
	-труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 диаметром 32*3,0 мм	м	3,5	
	-водопровод из труб диаметром Д-32*3,0	м	1	
	-водопровод из стальной трубы Д-57*3,5	м	11	
	-водопровод из стальной	м	20,5	

	трубы Д-114*4,6		
2	Колодец прямоугольный водопроводный из блоков ФБС 2500*2000	шт.	2
3	Колодцы сборные ж/б		
	Д-1500 мм	шт.	14
	Д-1000 мм	шт.	1
4	Задвижка		
	Д-300 мм	шт.	3
	Д-200 мм	шт.	3
	Д-100 мм	шт.	8
	Д-50 мм	шт.	2
5	Вентиля		
	Д-25 мм	шт.	1
6	Гидрант	шт.	2

Заказчик Файзуллаев Е.Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор Быков А.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.