Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: *ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Реконструкция водопровода по улице Кубеева в границах улиц Герцена-Каирбекова г.Костанай г. Костанай*

Справка
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код		код		договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				328	02.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция водопровода по улице Кубеева в границах улиц Герцена-Каирбекова г.Костанай	**44531868.99**	**39760597.31**							**4771271.68**	**44531868.99**

Заказчик:
ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Директор _____ *Файзулаев Е.Р.*

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «АиФ»

Директор _____ *Новиков Ф.В.*

РЕЕСТР 1

выполненных работ ТОО «АиФ» **за ноябрь 2019г**

Заказчик: ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"

по объекту: «Реконструкция водопровода по улице Кубеева в границах улиц Герцена-Каирбекова г.Костанай»

№ акта	Объект	№ сметы	Итого с НДС
1	Подготовительные работы. Снос зеленых насаждений	01-01-01	7312.03
2	Наружные сети водоснабжения	02-01-01	43276598.60
3	Наружные сети водоснабжения. Демонтажные работы.	02-01-02	16662.43
4	Благоустройство. Дорожное покрытие.	07-01-01	1107863.31
5	Благоустройство. Компенсационное восстановление зеленых насаждений.	07-01-02	123432.62
	Итого:		44531868.99

Директор ТОО «АиФ» Новиков Ф.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопровода по улице Кубеева в границах улиц Герцена-Каирбекова г.Костанай.**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы. Снос зеленых насаждений. Локальная смета 01-01-01**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 328 от 02.05.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
07.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь месяц 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	25	1101-0207-0106 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня	дерево	3.000	415.88	1248
			Накладные расходы			*157.05*	*471*
			Сметная прибыль			*30.81*	*92*
2	26	1101-0207-0307 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см	дерево	3.000	1416.26	4249
			Накладные расходы			*532.65*	*1598*
			Сметная прибыль			*104.91*	*315*
3	27	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1.880	75.60	142
			Сметная прибыль			*5.60*	*11*
4	28	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1.880	443.88	834
			Сметная прибыль			*32.88*	*62*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**6473**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2069**
			Сметная прибыль				**479**
			Итого с временными		**1,3 %**	**84,00**	**6557**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**216,00**	**6773**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**6909**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				**7254**
			Итого понижающим коэффициентом				**6528,6**
			Итого с НДС		**12 %**	**783,43**	**7312,03**

Заказчик	Подрядчик
ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"	ТОО "АиФ"
(наименование организации)	(наименование организации)
Главный инженер ГКП "Костанай-Су" Панасюров В.А.	Прораб ТОО "АиФ" Казимирчик В.И.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)	М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)
Эксперт(ы) технического надзора: Инженер по надзору за строительством ГКП "Костанай-СУ" Абильдин С.А.	
(должность, фамилия, имя, отчество)	(подпись)
Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "Құрылыста Экспертиза" Войцех В.Ф.	
(должность, фамилия, имя, отчество)	(подпись)
Эксперт(ы) технического надзора: Главный инженер ТОО "Казахский Сантехпроект" Быков А.Е.	
(должность, фамилия, имя, отчество)	(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопровода по улице Кубеева в границах улиц Герцена-Каирбекова г.Костанай.**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водоснабжения Локальная смета 02-01-01**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 328 от 02.05.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
07.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ №2
за ноябрь месяц 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: == ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ==				
1	17	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2.000	4442.08	8884
			Накладные расходы			*1719.53*	*3439*
			Сметная прибыль			*329.04*	*658*
2	18	2303-0103-0908 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2.000	81371.52	162743
			Сметная прибыль			*6027.52*	*12055*
3	19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /гильза/	т фасонных частей	0.06838	1835866.27	125537
			Накладные расходы			*475722.85*	*32530*
			Сметная прибыль			*135990.09*	*9299*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	20	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка /гильза/	т фасонных частей	0.01534	1304346.98	20009
			Накладные расходы			*262904.12*	*4033*
			Сметная прибыль			*96618.30*	*1482*
5	21	1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	3.000	21165.11	63495
			Накладные расходы			*7110.91*	*21333*
			Сметная прибыль			*1567.79*	*4703*
6	22	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	3.000	9882.88	29649
			Накладные расходы			*3601.77*	*10805*
			Сметная прибыль			*732.07*	*2196*
7	23	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	8.000	3399.91	27199
			Накладные расходы			*1381.19*	*11050*
			Сметная прибыль			*251.85*	*2015*
8	24	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2.000	2067.41	4135
			Накладные расходы			*858.55*	*1717*
			Сметная прибыль			*153.14*	*306*
9	25	5101-0102-1601 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	3.000	568018.00	1704054
10	26	2304-0102-1408 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	3.000	206485.20	619456
			Сметная прибыль			*15295.20*	*45886*
11	27	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	8.000	84978.72	679830
			Сметная прибыль			*6294.72*	*50358*
12	28	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	2.000	52669.44	105339
			Сметная прибыль			*3901.44*	*7803*
13	31	2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1.000	1289.52	1290
			Сметная прибыль			*95.52*	*96*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	34	2302-0302-8704 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1.000	626.40	626
			Сметная прибыль			*46.40*	*46*
15	35	2302-0301-1704 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1.000	253.80	254
			Сметная прибыль			*18.80*	*19*
16	36	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6.000	1987.48	11925
			Накладные расходы			*619.73*	*3718*
			Сметная прибыль			*147.22*	*883*
17	37	2302-0302-2420 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5.000	51630.48	258152
			Сметная прибыль			*3824.48*	*19122*
18	38	2302-0302-2604 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1.000	686.88	687
			Сметная прибыль			*50.88*	*51*
19	39	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0261	1522033.49	39725
			Накладные расходы			*528580.95*	*13796*
			Сметная прибыль			*112743.22*	*2943*
20	40	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0.6023	964975.96	581205
			Накладные расходы			*292115.69*	*175941*
			Сметная прибыль			*71479.70*	*43052*
21	41	2302-0101-0819 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм x 8 мм - 219 мм x 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	10.000	33731.64	337316
			Сметная прибыль			*2498.64*	*24986*
22	42	2302-0101-0646 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3.000	30723.84	92172
			Сметная прибыль			*2275.84*	*6828*
23	43	2302-0101-1101 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм x 6 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2.000	3607.20	7214
			Сметная прибыль			*267.20*	*534*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	44	2302-0101-1108 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	7.000	3238.92	22672
			Сметная прибыль			*239.92*	*1679*
25	45	2302-0101-1141 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 7 мм - 219 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2.000	10970.64	21941
			Сметная прибыль			*812.64*	*1625*
26	46	2302-0101-1165 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 10 мм - 377 мм х 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) /426х10-325х8 прим./	шт.	1.000	23582.88	23583
			Сметная прибыль			*1746.88*	*1747*
27	49	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4.000	962.09	3848
			Накладные расходы			*415.96*	*1664*
			Сметная прибыль			*71.27*	*285*
28	50	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	16.000	1831.93	29311
			Накладные расходы			*779.92*	*12479*
			Сметная прибыль			*135.70*	*2171*
29	51	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	6.000	4395.56	26373
			Накладные расходы			*1869.68*	*11218*
			Сметная прибыль			*325.60*	*1954*
30	53	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4.000	1243.08	4972
			Сметная прибыль			*92.08*	*368*
31	54	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	16.000	2448.36	39174
			Сметная прибыль			*181.36*	*2902*
32	55	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	6.000	6045.84	36275
			Сметная прибыль			*447.84*	*2687*
33	57	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2.000	2448.36	4897
			Сметная прибыль			*181.36*	*363*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	58	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	3.000	6045.84	18138
			Сметная прибыль			*447.84*	*1344*
35	60	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/втулки/	шт.	34.000	1987.48	67574
			Накладные расходы			*619.73*	*21071*
			Сметная прибыль			*147.22*	*5006*
36	61	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2.000	1603.80	3208
			Сметная прибыль			*118.80*	*238*
37	62	2302-0302-8016 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2.000	5849.28	11699
			Сметная прибыль			*433.28*	*867*
38	63	2302-0302-8020 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30.000	24716.88	741506
			Сметная прибыль			*1830.88*	*54926*
39	64	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфты/	шт.	1.000	1987.48	1987
			Накладные расходы			*619.73*	*620*
			Сметная прибыль			*147.22*	*147*
40	65	2302-0401-1008 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1.000	848.88	849
			Сметная прибыль			*62.88*	*63*
41	68	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0.0035	478503.47	1675
			Накладные расходы			*196343.58*	*687*
			Сметная прибыль			*35444.70*	*124*
42	69	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.007	566768.62	3967
			Накладные расходы			*225768.25*	*1580*
			Сметная прибыль			*41982.86*	*294*
43	71	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3.535	251.64	890
			Сметная прибыль			*18.64*	*66*
44	72	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7.070	1868.40	13210
			Сметная прибыль			*138.40*	*978*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	76	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.012	756902.37	9083
			Накладные расходы			*322290.48*	*3867*
			Сметная прибыль			*56066.84*	*673*
46	77	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0175	861248.08	15072
			Накладные расходы			*355894.46*	*6228*
			Сметная прибыль			*63796.15*	*1116*
47	80	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.004	543.24	545
			Сметная прибыль			*40.24*	*40*
48	81	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11.044	1267.92	14003
			Сметная прибыль			*93.92*	*1037*
49	82	2301-0201-0193 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	17.570	3466.80	60912
			Сметная прибыль			*256.80*	*4512*
50	92	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20.000	2696.36	53927
			Накладные расходы			*989.19*	*19784*
			Сметная прибыль			*199.73*	*3995*
51	95	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.010	1177335.82	11773
			Накладные расходы			*214413.45*	*2144*
			Сметная прибыль			*87210.06*	*872*
52	96	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.016	1795663.25	27833
			Накладные расходы			*216629.31*	*3358*
			Сметная прибыль			*133012.09*	*2062*
53	101	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	2.000	1029.63	2059
			Накладные расходы			*411.68*	*823*
			Сметная прибыль			*76.27*	*153*
54	102	2308-0304-0602 РСНБ РК 2015	Указатель пожарного гидранта	шт.	2.000	656.64	1313

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***48.64***	***97***
55	**103**	**1113-0301-0405 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз**	**м2**	**13.560**	**241.79**	**3279**
			Накладные расходы			***25.70***	***348***
			Сметная прибыль			***17.91***	***243***
56	**104**	**1113-0301-1411 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза**	**м2**	**13.560**	**508.92**	**6901**
			Накладные расходы			***19.53***	***265***
			Сметная прибыль			***37.70***	***511***
57	**105**	**1122-1101-0107 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**2.000**	**38828.72**	**77657**
			Накладные расходы			***11341.88***	***22684***
			Сметная прибыль			***2876.20***	***5752***
58	**114**	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/засыпка гравия/**	**м3 грунта**	**22.200**	**1206.68**	**26788**
			Накладные расходы			***467.70***	***10383***
			Сметная прибыль			***89.38***	***1984***
59	**115**	**2101-0302-0301 РСНБ РК 2015**	**Гравий керамзитовый М350, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92**	**м3**	**22.200**	**10373.40**	**230289**
			Сметная прибыль			***768.40***	***17058***
60	**116**	**1108-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	**м3 изолирующего слоя**	**7.000**	**15287.33**	**107011**
			Накладные расходы			***5548.39***	***38839***
			Сметная прибыль			***1132.40***	***7927***
61	**117**	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0.1153719**	**151107.63**	**17434**
			Накладные расходы			***51481.36***	***5940***
			Сметная прибыль			***11193.16***	***1291***
62	**118**	**2106-0405-2601 РСНБ РК 2015**	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0.1153719**	**657673.56**	**75877**
			Сметная прибыль			***48716.56***	***5621***
63	**119**	**2113-0816-2305 РСНБ РК 2015**	**Резина прессованная**	**кг**	**1.085**	**1244.16**	**1350**
			Сметная прибыль			***92.16***	***100***
			Раздел: ==КОЛОДЦЫ==				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	120	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	29.060	49362.95	1434487
			Накладные расходы			*11440.50*	*332461*
			Сметная прибыль			*3656.52*	*106258*
65	121	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1.000	11022.48	11022
			Сметная прибыль			*816.48*	*816*
66	122	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14.000	15053.04	210743
			Сметная прибыль			*1115.04*	*15611*
67	123	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4.000	12619.80	50479
			Сметная прибыль			*934.80*	*3739*
68	124	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11.000	12713.76	139851
			Сметная прибыль			*941.76*	*10359*
69	125	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	31.000	17745.48	550110
			Сметная прибыль			*1314.48*	*40749*
70	126	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6.000	8532.00	51192
			Сметная прибыль			*632.00*	*3792*
71	127	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7.000	10275.12	71926
			Сметная прибыль			*761.12*	*5328*
72	128	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5.000	17653.68	88268
			Сметная прибыль			*1307.68*	*6538*
73	129	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9.000	18139.68	163257
			Сметная прибыль			*1343.68*	*12093*
74	130	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	44.000	2237.76	98461
			Сметная прибыль			*165.76*	*7293*
75	131	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12.000	6055.56	72667

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***448.56***	***5383***
76	**132**	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2.000**	**4517.64**	**9035**
			Сметная прибыль			***334.64***	***669***
77	**133**	**2106-0304-0401 РСНБ РК 2015**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0.350**	**594903.96**	**207967**
			Сметная прибыль			***44066.96***	***15405***
78	**134**	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**6.000**	**17260.56**	**103563**
			Сметная прибыль			***1278.56***	***7671***
79	**135**	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**9.000**	**20332.08**	**182989**
			Сметная прибыль			***1506.08***	***13555***
80	**136**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**210.200**	**1122.26**	**235899**
			Накладные расходы			***215.37***	***45271***
			Сметная прибыль			***83.13***	***17474***
81	**137**	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /гильза/**	**т фасонных частей**	**0.44788**	**1892953.01**	**847816**
			Накладные расходы			***528580.95***	***236741***
			Сметная прибыль			***140218.74***	***62801***
82	**138**	**1122-0801-0106 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка /гильза/**	**т фасонных частей**	**0.04862**	**1335895.48**	**64951**
			Накладные расходы			***292115.69***	***14203***
			Сметная прибыль			***98955.22***	***4811***
83	**139**	**1110-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты. Укладка над подпольными каналами**	**м2**	**0.643072**	**4114.87**	**2646**
			Накладные расходы			***193.86***	***125***
			Сметная прибыль			***304.81***	***196***
84	**149**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**7.040**	**22643.08**	**159407**
			Накладные расходы			***1125.87***	***7926***
			Сметная прибыль			***1677.27***	***11808***
85	**150**	**1122-1501-0104 РСНБ РК 2015**	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2**	**м короба**	**8.800**	**10860.02**	**95568**
			Накладные расходы			***1804.03***	***15875***
			Сметная прибыль			***804.45***	***7079***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
86	151	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0.652	368609.40	240333
			Сметная прибыль			*27304.40*	*17802*
87	152	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.23712	303079.32	71866
			Сметная прибыль			*22450.32*	*5323*
88	153	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.08664	240527.88	20839
			Сметная прибыль			*17816.88*	*1544*
89	154	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00312	437082.48	1364
			Сметная прибыль			*32376.48*	*101*
90	155	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/асбестоцементный раствор/	м3	4.840	19282.10	93325
			Накладные расходы			*1125.87*	*5449*
			Сметная прибыль			*1428.30*	*6913*
			Раздел: Включить				
91	211	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м - срезка ПРС	м3 грунта	165.000	50.57	8344
			Накладные расходы			*9.30*	*1535*
			Сметная прибыль			*3.75*	*618*
92	212	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	165.000	46.82	7725
			Накладные расходы			*8.61*	*1421*
			Сметная прибыль			*3.47*	*572*
93	213	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Погрузка ПРС, в резерв/	м3 грунта	165.000	262.60	43329
			Накладные расходы			*39.71*	*6552*
			Сметная прибыль			*19.45*	*3210*
94	214	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	198.000	443.88	87888
			Сметная прибыль			*32.88*	*6510*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
95	215	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Погрузка ПРС, из резерва/	м3 грунта	165.000	262.60	43329
			Накладные расходы			*39.71*	*6552*
			Сметная прибыль			*19.45*	*3210*
96	216	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	198.000	443.88	87888
			Сметная прибыль			*32.88*	*6510*
97	217	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м - восстановление ПРС	м3 грунта	165.000	50.57	8344
			Накладные расходы			*9.30*	*1535*
			Сметная прибыль			*3.75*	*618*
98	218	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	165.000	46.82	7725
			Накладные расходы			*8.61*	*1421*
			Сметная прибыль			*3.47*	*572*
99	219	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1278.000	320.66	409803
			Накладные расходы			*48.50*	*61988*
			Сметная прибыль			*23.75*	*30356*
100	220	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	28.280	5225.77	147785
			Накладные расходы			*2025.49*	*57281*
			Сметная прибыль			*387.09*	*10947*
101	221	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /в местах пересечения с существующими коммуникациями/	м3 грунта	14.210	4354.81	61882
			Накладные расходы			*1687.91*	*23985*
			Сметная прибыль			*322.58*	*4584*
102	222	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Погрузка грунта, разработанного вручную/	м3 грунта	42.490	262.60	11158
			Накладные расходы			*39.71*	*1687*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***19.45***	***827***
103	**223**	**4102-0101-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**2244.833**	**443.88**	**996436**
			Сметная прибыль			***32.88***	***73810***
104	**224**	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Врезерве/**	**м3 грунта**	**771.750**	**320.66**	**247469**
			Накладные расходы			***48.50***	***37433***
			Сметная прибыль			***23.75***	***18331***
105	**225**	**4102-0101-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**1311.975**	**443.88**	**582359**
			Сметная прибыль			***32.88***	***43138***
106	**226**	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**319.394**	**1517.40**	**484648**
			Сметная прибыль			***112.40***	***35900***
107	**227**	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**1076.934**	**41.42**	**44607**
			Накладные расходы			***7.62***	***8206***
			Сметная прибыль			***3.07***	***3304***
108	**228**	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /защитный слой 30 см/**	**м3**	**49.679**	**1206.68**	**59947**
			Накладные расходы			***467.70***	***23235***
			Сметная прибыль			***89.38***	***4440***
109	**229**	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**49.679**	**1517.40**	**75383**
			Сметная прибыль			***112.40***	***5584***
110	**230**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**69.000**	**1326.24**	**91511**
			Сметная прибыль			***98.24***	***6779***
111	**231**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**1145.941**	**219.77**	**251838**
			Накладные расходы			***70.83***	***81167***
			Сметная прибыль			***16.28***	***18655***
112	**232**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 при пересечениях с существующими коммуникациями**	**м3**	**14.210**	**1325.30**	**18833**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***513.68***	***7299***
			Сметная прибыль			***98.17***	***1395***
113	**233**	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**10.0415**	**3719.23**	**37347**
			Накладные расходы			***889.31***	***8930***
			Сметная прибыль			***275.50***	***2766***
114	**234**	**1101-0205-1002 РСНБ РК 2015**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**	**266.600**	**684.00**	**182354**
			Накладные расходы			***140.33***	***37413***
			Сметная прибыль			***50.67***	***13508***
115	**235**	**1122-0801-0106 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0.020**	**964975.96**	**19300**
			Накладные расходы			***292115.69***	***5842***
			Сметная прибыль			***71479.70***	***1430***
116	**236**	**2302-0101-1158 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 377 мм х 10 мм - 325 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1.000**	**19594.44**	**19594**
			Сметная прибыль			***1451.44***	***1451***
117	**237**	**1122-0801-0106 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка подставка пожарная**	**т фасонных частей**	**0.128**	**1335895.48**	**170995**
			Накладные расходы			***292115.69***	***37391***
			Сметная прибыль			***98955.22***	***12666***
118	**238**	**1122-1201-0109 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка**	**фланец**	**35.000**	**8397.73**	**293921**
			Накладные расходы			***3531.39***	***123599***
			Сметная прибыль			***622.05***	***21772***
119	**239**	**2302-0103-0217 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 350 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**35.000**	**13424.40**	**469854**
			Сметная прибыль			***994.40***	***34804***
120	**240**	**2302-0103-0217 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 350 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**30.000**	**13424.40**	**402732**
			Сметная прибыль			***994.40***	***29832***
121	**241**	**2302-0103-2715 РСНБ РК 2015**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12836-67**	**шт.**	**2.000**	**22953.24**	**45906**
			Сметная прибыль			***1700.24***	***3400***
122	**242**	**2302-0103-0214 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2.000**	**6985.44**	**13971**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***517.44***	***1035***
123	**243**	**2302-0302-8016 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2.000**	**5849.28**	**11699**
			Сметная прибыль			***433.28***	***867***
124	**244**	**1122-1201-0106 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка заглушки**	**фланец**	**1.000**	**4395.56**	**4396**
			Накладные расходы			***1869.68***	***1870***
			Сметная прибыль			***325.60***	***326***
125	**245**	**2302-0103-2712 РСНБ РК 2015**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12836-67**	**шт.**	**1.000**	**8723.16**	**8723**
			Сметная прибыль			***646.16***	***646***
126	**246**	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0.0036**	**1892953.01**	**6815**
			Накладные расходы			***528580.95***	***1903***
			Сметная прибыль			***140218.74***	***505***
127	**247**	**2302-0103-0210 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2.000**	**2448.36**	**4897**
			Сметная прибыль			***181.36***	***363***
128	**248**	**1122-0501-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0.0627**	**1319400.66**	**82726**
			Накладные расходы			***494304.88***	***30993***
			Сметная прибыль			***97733.38***	***6128***
129	**249**	**1122-1401-0604 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп/за вычетом футляров/**	**м**	**337.800**	**11470.94**	**3874884**
			Накладные расходы			***1990.02***	***672229***
			Сметная прибыль			***849.70***	***287028***
130	**250**	**1122-1401-0605 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп-футляры**	**м**	**87.500**	**13892.93**	**1215631**
			Накладные расходы			***2458.42***	***215112***
			Сметная прибыль			***1029.11***	***90047***
131	**251**	**1122-1401-0305 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**62.500**	**2696.36**	**168523**
			Накладные расходы			***989.19***	***61824***
			Сметная прибыль			***199.73***	***12483***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
132	252	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	25.000	2424.11	60603
			Накладные расходы			*978.43*	*24461*
			Сметная прибыль			*179.56*	*4489*
133	253	2301-0501-1323 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	471.008	19346.04	9112140
			Сметная прибыль			*1433.04*	*674973*
134	254	2301-0501-1327 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 560x33,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	89.250	46172.16	4120865
			Сметная прибыль			*3420.16*	*305249*
135	255	2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25.250	7798.68	196917
			Сметная прибыль			*577.68*	*14586*
136	256	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5.000	27761.19	138806
			Накладные расходы			*5525.28*	*27626*
			Сметная прибыль			*2056.38*	*10282*
137	257	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.003	861248.08	2584
			Накладные расходы			*355894.46*	*1068*
			Сметная прибыль			*63796.15*	*191*
138	258	2301-0201-0193 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3.012	3466.80	10442
			Сметная прибыль			*256.80*	*773*
139	259	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	29.799	26513.48	790075
			Накладные расходы			*11153.57*	*332365*
			Сметная прибыль			*1963.96*	*58524*
140	260	2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	6.220	17203.32	107005
			Сметная прибыль			*1274.32*	*7926*
141	261	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2.520	19727.28	49713
			Сметная прибыль			*1461.28*	*3682*
142	262	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.306	238779.36	73114
			Сметная прибыль			*17687.36*	*5416*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
143	263	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.006	245741.04	1401
			Сметная прибыль			*18203.04*	*104*
144	264	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	12.489	22011.48	274901
			Сметная прибыль			*1630.48*	*20363*
145	265	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5.380	23670.36	127347
			Сметная прибыль			*1753.36*	*9433*
146	266	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0.510	80268.84	40937
			Сметная прибыль			*5945.84*	*3032*
147	267	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1.760	90027.72	158449
			Сметная прибыль			*6668.72*	*11737*
148	268	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4.000	8532.00	34128
			Сметная прибыль			*632.00*	*2528*
149	269	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2.000	6055.56	12111
			Сметная прибыль			*448.56*	*897*
150	270	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2.000	8791.20	17582
			Сметная прибыль			*651.20*	*1302*
151	271	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2.000	2237.76	4476
			Сметная прибыль			*165.76*	*332*
152	272	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0.10704	96679.89	10349
			Накладные расходы			*25988.55*	*2782*
			Сметная прибыль			*7161.47*	*767*
153	273	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0.10704	594903.96	63679
			Сметная прибыль			*44066.96*	*4717*
154	274	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.036	800619.94	28950
			Накладные расходы			*60941.15*	*2204*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***59305.18***	***2144***
155	**275**	**1109-0501-0302 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных**	**болт**	**24.000**	**383.14**	**9195**
			Накладные расходы			***122.36***	***2937***
			Сметная прибыль			***28.38***	***681***
156	**276**	**2113-0201-1104 РСНБ РК 2015**	**Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**24.000**	**36.72**	**881**
			Сметная прибыль			***2.72***	***65***
157	**277**	**2113-0814-2209 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**кг**	**16.320**	**376.92**	**6151**
			Сметная прибыль			***27.92***	***456***
158	**278**	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2.000**	**17260.56**	**34521**
			Сметная прибыль			***1278.56***	***2557***
159	**279**	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2.000**	**20332.08**	**40664**
			Сметная прибыль			***1506.08***	***3012***
160	**280**	**1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**8.480**	**1246.85**	**10573**
			Накладные расходы			***330.57***	***2803***
			Сметная прибыль			***92.36***	***783***
161	**281**	**1108-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	**14.260**	**1542.36**	**21994**
			Накладные расходы			***127.83***	***1823***
			Сметная прибыль			***114.25***	***1629***
162	**282**	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**14.260**	**2511.00**	**35807**
			Накладные расходы			***178.94***	***2552***
			Сметная прибыль			***186.00***	***2652***
163	**283**	**1106-0301-0301 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм**	**м2**	**14.260**	**510.99**	**7287**
			Накладные расходы			***178.07***	***2539***
			Сметная прибыль			***37.85***	***540***
164	**284**	**1106-0301-0302 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Перекрытия. Укладка бетона. исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины**	**м2**	**-14.260**	**188.35**	**-2686**
			Накладные расходы			***-59.91***	***-854***
			Сметная прибыль			***-13.95***	***-199***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
165	285	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0.72726	15521.54	11288
			Сметная прибыль			*1149.74*	*836*
166	286	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	4.200	1218.51	5118
			Накладные расходы			*274.63*	*1153*
			Сметная прибыль			*90.26*	*379*
167	287	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	4.200	194.36	816
			Накладные расходы			*19.36*	*81*
			Сметная прибыль			*14.40*	*60*
168	288	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	4.200	1715.58	7205
			Накладные расходы			*163.61*	*687*
			Сметная прибыль			*127.08*	*534*
			ИТОГО:				**38419670**
			В том числе :				
			Оборудование				**1704054**
			Накладные расходы				**3023024**
			Сметная прибыль				**2719675**
			Итого с временными		**1,3 %**	**477303.00**	**38896973**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**1227366.00**	**40124339**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**40892745**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				**42933133**
			Итого с понижающим коэффициентом				**38639820.18**
			Итого с НДС		**12 %**	**4636778.42**	**43276598.6**

Заказчик

ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"

(наименование организации)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Главный инженер ГКП "Костанай-Су"
Панаетов В.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Прораб ТОО "АиФ"
Казимирчик В.И.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Инженер по надзору за строительством ГКП "Костанай-СУ"
Абильдин С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "Құрылыста Экспертиза"
Войцех В.Ф.
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: Главный инженер ТОО "Казахский Сантехпроект"
Быков А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопровода по улице Кубеева в границах улиц Герцена-Каирбекова г.Костанай.**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водоснабжения. Демонтажные работы. Локальная смета 02-01-02**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 328 от 02.05.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
07.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ №3
за ноябрь месяц 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Включить				
1	**34**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /засыпка существующих колодцев/**	**м3**	**11.130**	**1325.30**	**14751**
			Накладные расходы			***513.68***	***5717***
			Сметная прибыль			***98.17***	***1093***
			ИТОГО:				**14751**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5717**
			Сметная прибыль				**1093**
			Итого с временными		**1,3 %**	**192.00**	**14943**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**493.00**	**15436**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**15745**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				**16530**
			Итого с понижающим коэффициентом				**14877,17**
			Итого с НДС		**12 %**	**1785,26**	**16662,43**

Заказчик

ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"

(наименование организации)

Главный инженер ГКП "Костанай-Су"
Панаетов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер по надзору за строительством ГКП "Костанай-СУ"
Абильдин С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Құрылыста Экспертиза"
Войцех В.Ф.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

Главный инженер ТОО "Казахский Сантехпроект"
Быков А.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ"
Казимирчик В.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопровода по улице Кубеева в границах улиц Герцена-Каирбекова г.Костанай.**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство. Дорожное покрытие. Локальная смета 07-01-01**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 328 от 02.05.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
07.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ №4
за ноябрь месяц 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2.760	1525.74	4211
			Накладные расходы			*331.41*	*915*
			Сметная прибыль			*113.02*	*312*
2	2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2.760	1517.40	4188
			Сметная прибыль			*112.40*	*310*
3	3	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	27.600	960.40	26507
			Накладные расходы			*98.78*	*2726*
			Сметная прибыль			*71.14*	*1963*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	27.600	1913.45	52811
			Накладные расходы			*67.27*	*1857*
			Сметная прибыль			*141.74*	*3912*
5	5	1127-0602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308 /толщ.5 см/	м2 покрытия	27.600	422.43	11659
			Накладные расходы			*0.21*	*6*
			Сметная прибыль			*31.29*	*864*
6	27	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	22.400	745.33	16695
			Накладные расходы			*88.90*	*1991*
			Сметная прибыль			*55.21*	*1237*
7	28	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	22.400	1722.14	38576
			Накладные расходы			*163.61*	*3665*
			Сметная прибыль			*127.57*	*2857*
8	29	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701 - 0101 /толщ.4 см/	м2 покрытия	22.400	544.98	12207
			Накладные расходы			*52.42*	*1174*
			Сметная прибыль			*40.37*	*904*
9	17	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	477.000	1402.51	668999
			Накладные расходы			*674.29*	*321634*
			Сметная прибыль			*103.89*	*49555*
10	30	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	13.756	4674.60	64304
			Накладные расходы			*1929.14*	*26537*
			Сметная прибыль			*346.27*	*4763*
11	31	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	41.268	505.15	20847
			Накладные расходы			*146.37*	*6041*
			Сметная прибыль			*37.42*	*1544*
12	32	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	115.059	75.60	8698

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**33**	**4102-0101-1010 РСНБ РК 2015**	***Сметная прибыль*** **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** ***Сметная прибыль*** **ИТОГО:**	**т**	**115,059**	***5,60*** **443,88** ***32,88***	***644*** **51072** ***3783*** **980775**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**366545**
			Сметная прибыль				**72650**
			Итого с временными		**1,3 %**	**12750,00**	**993525**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**32786,00**	**1026311**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1046838**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				**1099071**
			Итого с понижающим коэффициентом				**989163,67**
			Итого с НДС				**1107863,31**

Заказчик

ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД акимата города Костаная"

(наименование организации)

Главный инженер ГКП "Костанай-Су"
Панаетов В.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ"
Казимирчик В.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Инженер по надзору за строительством ГКП "Костанай-СУ"
Абильдин С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "Құрылыста Экспертиза"
Войцех В.Ф.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: Главный инженер ТОО "Казахский Сантехпроект"
Быков А.Е.

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопровода по улице Кубеева в границах улиц Герцена-Каирбекова г.Костанай.**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство. Компенсационное восстановление зеленых насаждений. Локальная смета 07-01-02**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 328 от 02.05.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
07.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ №5
за ноябрь месяц 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Включить				
1	**7**	**1147-0104-0108 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%**	**яма**	**15.000**	**3604.70**	**54071**
			Накладные расходы			***1389.98***	***20850***
			Сметная прибыль			***267.02***	***4005***
2	**8**	**1147-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**15.000**	**2137.95**	**32069**
			Накладные расходы			***819.37***	***12291***
			Сметная прибыль			***158.37***	***2376***
3	**9**	**2501-0202-0103 РСНБ РК 2015**	**Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**15.000**	**1542.24**	**23134**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*114,24*	*1714*
			ИТОГО:				**109273**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**33140**
			Сметная прибыль				**8094**
			Итого с временными		**1,3 %**	**1421,00**	**110694**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**3653,00**	**114347**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**116633**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				**122453**
			Итого с понижающим коэффициентом				**110207,7**
			Итого с НДС		**12 %**	**13224,92**	**123432,62**

Заказчик

ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
(наименование организации)

Главный инженер ГКП "Костанай-Су"
Панаетов В.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"
(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ"
Казимирчик В.И.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер по надзору за строительством ГКП "Костанай-СУ"
Абильдин С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Құрылыста Экспертиза"
Войцех В.Ф.
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

Главный инженер ТОО "Казахский Сантехпроект"
Быков А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)