Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, каб.203 БИН 170740004625
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС" Костанайская область, г.Костанай, Спортивная, 3 БИН 040340011346
Наименование строительства и его адрес: ФАП-151/14 Строительство фельдшерско-акушерского пункта" в с.Станционное, Карабалыкский район Костанайской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		31	28.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта" в с.Станционное, Карабалыкский район Костанайской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)	12 908 667,00	11 525 596							1 383 071,46	12 908 667,00

Подрядчик:
ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

БИН 040340011346

Директор _____ **Бижанов К.Х.**

Технический надзор
ТОО "Стройтехнология"
БИН 050540001133
Эксперт технического надзора _____ **Елеусызов А.А.**
Аттестат от 26.04.2024 года №KZ80VJE00086445
Аттестат от 19.06.2020 года №KZ08VJE00055440
Аттестат от 07.04.2023 года №KZ14VJE00079970

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625
БИН 170740004625

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : ФАП-151/14 Строительство фельдшерско-акушерского пункта" в с.Станционное, Карабалыкский район Костанайской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Фельдшерско-акушерский пункт

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31** от **28.02.2024**

Акт выполненных работ №1

за Июнь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 общестроительные работы по чертежам - АС работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9346042**	
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**541713**	
1	1	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3	м^3	249,011	444	110561	
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	7,701	14 976	115330	
3	3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	218,206	66	14402	
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	218,206	642	140088	
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	38,507	4 045	155761	
6	6	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей/	м^3	25,671	217	5571	
		Раздел 2.	**Фундамент**				**8804329**	
			Монолитный ростверк (АС-5)					
7	7	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	13,77	9 372	129052	
8	8	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	15,836	6 680	105784	
9	9	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	11,72	10 302	120739	
10	10	212-101-1808 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	11,954	29 870	357066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (АС-7)	м^2 изолируемой поверхности	112,49	505	56807	
12	12	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м^3	29	30 588	887052	
13	13	212-101-2301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	29,435	37 829	1113497	
14	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,77	345 774	266246	
15	15	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,078	329 511	355213	
16	16	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,252	307 347	384798	
17	17	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	61,74	1 571	96994	
18	18	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	148,176	483	71569	
			Приямок ПР-1 (АС-6.2)					
19	19	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	0,09	9 372	843	
20	20	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,104	6 680	695	
21	21	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м^3	0,46	87 209	40116	
22	22	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	0,467	32 479	15168	
23	23	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,053	357 037	18923	
24	24	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011	318 374	3502	
25	25	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,009	1 100 928	9908	
26	26	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,008	467 486	3740	
27	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001	345 774	346	
28	28	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,037	289 952	10728	
29	29	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,037	167 407	6194	
30	30	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	3,04	1 571	4776	
31	31	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	7,296	483	3524	
			Фундаментные блоки (АС-7)					
32	32	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	50	13 196	659800	
33	33	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	29	8 132	235828	
34	34	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	27	6 116	165132	
35	35	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м^3	56,408	39 351,6	2219745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	36	ССЦ *РК 8.04-08-2022 п/п 2.3.4*	Надбавка к сметной стоимости при изготовлении изделий на сульфатостойком цементе	м^3	56,408	284	16020	
37	37	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (АС-6)	т металлических изделий	0,097	56 546	5485	
38	38	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,097	357 037	34633	
39	39	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м^3	0,92	8 479	7801	
40	40	212-101-1808 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	0,938	29 870	28018	
41	41	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	214	1 571	336194	
42	42	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	513,6	483	248069	
			Монолитный пояс (АС-13,14)					
43	43	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	м^3	8,1999	60 478	495914	
44	44	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	8,8799	32 479	288410	
			ИТОГО по акту	тенге			9346042	
			Оборудование	тенге			-	
			Итого по акту	тенге			9346042	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%	тенге			878 528	
			Итого:	тенге			10 224 570	
			Сметная прибыль 5%	тенге			511 228	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге			204 491	
			Итого:	тенге			10 940 290	
			том числе на 2024 год - 100 %	тенге			10 940 290	
			2024 год - 100 %, К=1,075	тенге			11 760 812	
					0,98		11 525 596	
			НДС 12%	тенге			1 383 071,46	
			ВСЕГО по акту с НДС:	тенге			12 908 667	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС"

БИН 040340011346

Директор_____Бижанов К.Х.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 170740004625

_____Курмангалиев Н.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройтехнология"

_____Елеусызов А.А.

БИН 050340001135
Аттестат от 26.04.2024 года №KZ80VJE00086445
Аттестат от 19.06.2020 года №KZ08VJE00055440
Аттестат от 07.04.2023 года №KZ14VJE00079970

Эксперт авторского надзора:
ТОО "ПК Saulet"

_____Умербеков Н.С.

БИН 191040021488