Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, каб.203 БИН 170740004625

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС" Костанайская область, г.Костанай, Спортивная, 3 БИН 040340011346

Наименование строительства и его адрес: 151/15-1 "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Тогузак, Карабалыкского района, Костанайской области" (припязка) (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Справка № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2024 года

БИН/ИИН		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
170740004625	40340011346	30	28.02.2024		038-015-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге					НДС	Всего
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1		2 3	4	5	6	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Тогузак, Карабалыкского района, Костанайской области" (припязка) (Без наружных инженерных сетей)	12 908 667,00	12 908 667,00	11 525 596				1 383 071,46	12 908 667,00

Подрядчик:
ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

БИН 040340011346

Директор_____ **Бижанов К.Х.**

Технический надзор
ТОО "АстанаДорАркитекс"
БИН 120140021456
Эксперт технического надзора_____ **Будикенов М.К.**
Аттестат от 02.07.2020 года №KZ36VJE00055809

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН
БИН 170740004625

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **151/15-1 "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Тогузак, Карабалыкского района, Костанайской области" (припязка) (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Фельдшерско-акушерский пункт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 30** от **28.02.2024**

Акт выполненных работ №1

за Июнь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 общестроительные работы по чертежам - АС работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9346042**	
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**516308**	
1	1	**6101-0102-0115** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3**	**м^3**	**250,376275**	**444**	**111167**	
2	2	**6101-0201-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**6,336225**	**14 976**	**94891**	
3	3	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**218,205625**	**66**	**14402**	
4	4	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**218,205625**	**642**	**140088**	
5	5	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**38,506875**	**4 045**	**155760**	
		Раздел 2.	**Фундамент**				**8829734**	
			Монолитный ростверк (АС-5)					
6	6	**6101-0108-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, гравийное**	**м^3**	**9,58**	**16 848**	**161404**	
7	7	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**7,95**	**10 302**	**81901**	
8	8	**212-101-1808** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**8,109**	**29 870**	**242216**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (АС-7)	м^2 изолируемой поверхности	56,25	505	28406	
10	10	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м^3	17,19	30 588	525808	
11	11	212-101-2301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	17,44785	37 829	660035	
12	12	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,50974	318 374	162288	
13	13	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	62,22	1 571	97748	
14	14	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	149,328	483	72125	
			Приямок ПР-1 (АС-6.2)					
15	15	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	0,09	9 372	843	
16	16	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,1035	6 680	691	
17	17	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м^3	0,46	87 209	40116	
18	18	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	0,4669	32 479	15164	
19	19	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,053	357 037	18923	
20	20	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0106	318 374	3375	
21	21	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1 100 928	9358	
22	22	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00754	467 486	3525	
23	23	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	345 774	332	
24	24	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	289 952	10699	
25	25	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,0369	167 407	6177	
26	26	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	3,04	1 571	4776	
27	27	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	7,296	483	3524	
			Фундаментные блоки (АС-7)					
28	28	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	75	13 196	989700	
29	29	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	43	8 132	349676	
30	30	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	42	6 116	256872	
31	31	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м^3	84,546	39 351,6	3327020	
32	32	ССЦ *РК 8.04-08-2022 п/п 2.3.4*	Надбавка к сметной стоимости при изготовлении изделий на сульфатостойком цементе	м^3	84,546	284	24011	
33	33	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (АС-6)	т металлических изделий	0,09734	56 546	5504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	34	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09734	357 037	34754	
35	35	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	1,52	22 912	34826	
36	36	212-101-1808 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	1,5504	29 870	46310	
37	37	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	143,6	1 571	225596	
38	38	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	344,64	483	166461	
			Монолитный пояс (АС-13,14)					
39	39	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	9,37452	60 478	566952	
40	40	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	9,2718	32 479	301139	
41	41	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,86039	85 169	73279	
42	42	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,156	345 774	53941	
43	43	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,70439	318 374	224259	
			ИТОГО по акту	тенге			9346042	
			Оборудование	тенге			-	
			Итого по акту	тенге			9346042	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%	тенге			878 528	
			Итого:	тенге			10 224 570	
			Сметная прибыль 5%	тенге			511 228	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге			204 491	
			Итого:	тенге			10 940 290	
			том числе на 2024 год - 100 %	тенге			10 940 290	
			2024 год - 100 %, К=1,075	тенге			11 760 812	
			ИТОГО с понижающим К=0,98	тенге	0,98		11 525 596	
			НДС 12%	тенге			1 383 071,46	
			ВСЕГО по акту с НДС:	тенге			12 908 667	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС"

БИН 040340011346

Директор_____ Бижанов К.Х.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АстанаДорАркитекс"

_____ Будикенов М.К.

БИН 120140021456

Аттестат от 02.07.2020 года №KZ36VJE00055809

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 170740004625

_____

Эксперт авторского надзора:

ТОО "ПК Saulet"

_____ Умербеков Н.С.

БИН 191040021488