Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Декларация о соответствии

«02» мая 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «АБТМ», РК, Мангистауская область, город Актау 3 мкр., 29 д., н.п.2

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – Севзиханова Н.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство газопровода высокого давления от газопровода «Актау-Аэропорт» до ГРП 15/1 в 15 мкр г.Актау. Закольцовка газопровода высокого давления от газопровода Ду500мм Каспийского энергетического Хаба». 2очередь.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Актауский городской отдел строительства», руководитель Жаукан Е.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Альянс LTD»;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО "Deluxe design", №15-0115/23 от 25.05.23г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) – ГУ «Актауский городской отдел строительства», №7 от 25.05.2023 г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность газопровода	м	2900	2900	2900	2900

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусматривается прокладка газопровода высокого давления, закольцовка с проектируемым газопроводом. Точка подключения от строящимся подземного газопровода высокого давления газопровода высокого давления Ø530. В месте врезки устанавливается газовый колодец ГК-3 с запорной арматурой, а также предусмотрен двух линзовый компенсатор типа КДМ.

Так же проектируемый газопровод высокого давления закольцован с строящимся газопроводом высокого давления Ду500 «Каспийского энергетического Хаба». Газопроводы монтируется из стальных труб сталь 20, с наружным 3-х слойным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена:

- Ø530х8мм-2900м.

Рабочее давление в газопроводе – не более 1,2 МПа.

Прокладка газопровода предусматривается в подземной исполнении до верха трубы-1,35м. Проектируемый газопровод высокого давления классифицируется как газопровод I категории. В местах пересечения проектируемого газопровода с автодорогой, газопровод прокладывается в кожухе стальных труб Ø1020. На трассах газопровода на углах поворота устанавливаются опознавательные знаки.

Газовый колодец ГК-6

Газовый колодец ГК-6 предусмотрен прямоугольной формы с размерами на плане в осях 5,10х5,10м. Конструкция колодцев – железобетон, класс бетона С12/15, F100, W4. Рабочая высота колодца – 3,97м. Толщина стен – 200мм, перекрытия и днища – 200мм. Под камерой предусмотрена битумно-щебеночная подготовка толщиной 100мм.

Электроснабжение

Питание проектируемой СКЗ выполняется на напряжении 0,22кВ от существующей ВЛ-10кВ N31 ГКП "АУЭС" через проектируемый однофазный силовой трансформатор ОМП-10/0,23 мощность 4кВА. Так же проектом предусматривается замена существующей промежуточной опоры на анкерную опору, установка разъединителя 10кВ, предохранителей 10кВ, разрядников 0,23-10кВ и щита учета ЩУ-0,22 с вводным однофазным автоматическим выключателем 25А и счетчиком электроэнергии. Электроснабжение СКЗ выполняется кабелем АВБбШВ-1,0 3х4мм2 от проектируемого щита учета электроэнергии ЩУ-0,22кВ. Кабель прокладывается в земле, в траншее на глубине -0,7м.

_____;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____сентябрь 2023 год_____;
месяц, год

окончание работ ____февраль 2024 года_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца

фактически, месяц: 7 месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 85% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор МПФ АО „КТГА" Дунгаев С.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство газопровода высокого давления от газопровода «Актау-Аэропорт» до ГРП 15/1 в 15 мкр г.Актау. Закольцовка газопровода высокого давления от газопровода Ду500мм Каспийского энергетического Хаба». 2очередь.

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «АБТМ» Севзиханов Н.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Зам. Начальника ПТО
МПФ АО „КТГА"
Сансызбаев С.В.

Начальник ПТО
МПФ АО „КТГА"
Юсупов А.Б.

Первый зам. директора
МПФ АО „КТГА"
Кунгаев А.А.