Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: **КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница"КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" БИН 9902 4000 6189, СКО ,г.Петропавловск, ул.Пушкина 23**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГрадСтройСервис", БИН 1511 4000 3505, Туркестанская область, п.Асыката, М.Дулатов 39А**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт склада для хранения вакцин, расположенного на территории КГПна ПХВ "Многопрофильная детская областная больница" по адресу: г. Петропавловск, ул. Пушкина, 23**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт склада для хранения вакцин**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 81 от 16.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			по Локальной смете №2-1-1 на общестроительные работы										
			Раздел 1 Демонтажные работы										
			1.1 Дверные блоки										
1	1	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2	6,87	1932,15	43,07	13274	296	–	9438	24529	
						1889,08	18,93	12978	130	–	1817		

2	2 1206-0101-0904	Коробки дверные в деревянных стенах каркасных и в перегородках. Демонтаж НР=72 %	шт.	15	999,05	–	14986	–	–	10790	27838
					999,05	–	14986	–	–	2062	
	1.2 Оконные блоки										
3	4 1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72 %	м	21,4	114,7	0,04	2455	1	–	1767	4560
					114,66	–	2454	–	–	338	
	1.3 Отделка стен и потолков										
4	6 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	115,72	1030,95	76,94	119302	8904	–	82384	217821
					954,01	34,77	110398	4024	–	16135	
5	7 1212-0104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /прим/очистка стен от известковой окраски/ НР=72 %	м2	364,8	224,28	–	81817	–	–	58908	151983
					224,28	–	81817	–	–	11258	
6	8 1212-0104-0502	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц /прим/очистка потолков от известковой окраски/ НР=72 %	м2	254,12	280,98	–	71403	–	–	51410	132638
					280,98	–	71403	–	–	9825	
7	9 1213-0103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	240,79	120,19	7,98	28941	1922	–	20078	52941
					112,21	3,6	27019	867	–	3922	
8	10 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 %	м2	240,79	287,53	–	69234	–	–	49848	128609

		1.4 Полы			287,53	–	69234	–	–	9527	
9	11 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	46,33	1087,3	35,06	50375	1624	–	35824	93095
					1052,24	21,69	48750	1005	–	6896	
10	12 1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия /прим/стяжки/ НР=72 %	м2	46,33	2519,52	844,85	116729	39142	–	68289	199819
					1674,67	372,52	77587	17259	–	14801	
11	13 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	182,16	146,68	3,17	26719	577	–	19079	49462
					143,51	1,96	26142	357	–	3664	
12	14 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72 %	м	34	179,93	–	6118	–	–	4405	11365
					179,93	–	6118	–	–	842	
13	15 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	201,8	47,5	–	9586	–	–	6902	17807
					47,5	–	9586	–	–	1319	
		1.5 Кровля пристройки									
14	16 1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий /профнастил/ НР=72 %	м2 кровли	440	132,25	0,08	58190	35	–	41872	108067
					132,17	–	58155	–	–	8005	
15	17 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72 %	м2 кровли	440	227,9	29,61	100276	13028	–	65442	178975
					198,29	8,28	87248	3643	–	13257	
16	18 1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР=72 %	м2 кровли	440	394,51	27,03	173584	11893	–	118812	315788

					367,48	7,56	161691	3326	–	23392	
	1.6 Строительные конструкции										
17	19 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3	8,48	2615,02	1254,22	22175	10636	–	9902	34643
					1360,8	260,93	11540	2213	–	2566	
18	20 1109-0304-0101	Металлическое ограждение. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	0,1486	53010,44	22804,16	7877	3389	–	4080	12914
					30206,28	7926,25	4489	1178	–	957	
19	21 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР=72 %	м3 кладки	14,5	32562,04	6584,3	472150	95472	–	301324	835352
					25977,74	2884,67	376677	41828	–	61878	
20	22 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Демонтаж /многопустотные плиты и плита козырька/ НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	3	1625,01	866,18	4875	2599	–	2017	7443
					758,83	175,44	2276	526	–	551	
21	23 1146-0501-0803	Металлический козырек. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т металлоконструкций	0,0473	82446,79	3985,33	3900	189	–	2700	7128
					78461,46	818,55	3711	39	–	528	
	1.7 Вывоз мусора										
22	24 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	105	924		97020		–	–	104782
					–		–		–	7762	
23	25 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1050	58		60900		–	–	65772
					–		–		–	4872	

Раздел 3 Кровля

3.2 Стропильная кровля

24	36 1110-0210-0101	Стропила. Установка (стропила, мауэрлат) НР=72 %	м3 древесины в конструкции	6,13	27290,34	1826,86	167290	11199	47156	81881	269105
					17770,8	781,13	108935	4788	–	19934	
25	37 215-202-0802	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2 /стропила/	м3	4,95	125144		619463		619463	–	669020
					–		–		–	49557	
26	38 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /мауэрлат/	м3	1,18	125144		147670		147670	–	159484
					–		–		–	11814	
27	39 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам (прогон, кобылка, лежень) НР=72 %	м3 древесины в конструкции	4,69	28559,88	1789,22	133946	8391	9120	86410	237984
					24826,2	763,14	116435	3579	–	17628	
28	40 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /кобылка/	м3	0,52	125144		65075		65075	–	70281
					–		–		–	5206	
29	41 215-201-0102	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2 /прогон/	м3	1,59	102092		162326		162326	–	175312

30	42 215-201-0202	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной 150 и более, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2 /лежень/			–		–		–	12986	
			м3	2,58	102092		263397		263397	–	284469
31	43 1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка /коньковый брус, накладка коньковая, стойка, накладка стойки, вертикальная связь, ветровая связь, лобовая доска/ НР=72 %			–		–		–	21072	
			м3	1,431	84732,93	1788,81	121253	2560	16395	74414	211320
32	44 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2			71487	737,45	102298	1055	–	15653	
			м3	0,311	125144		38920		38920	–	42034
33	45 215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /стойки/			–		–		–	3114	
			м3	0,58	125144		72584		72584	–	78391
34	46 215-203-0302	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2			–		–		–	5807	
			м3	0,54	102092		55130		55130	–	59540
35	47 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72 %	м3 древесины в конструкции	10,82	–		–		–	4410	
					11675,26	79,51	126326	860	112511	9596	146796
					1197,3	34,44	12955	373	–	10874	

36	48 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=72 %	м3 древесины в конструкции	1,431	9683,02	57,22	13856	82	9564	3056	18265
					2942,2	24,67	4210	35	–	1353	
37	49 1110-0114-0507	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам НР=72 %	м2 покрытия	38,14	7909,54	105,17	301670	4011	279871	14018	340943
					466,37	44,09	17787	1682	–	25255	
38	50 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72 %	м2	440	1062,01	15,37	467284	6763	347776	83788	595158
					256,24	8,24	112746	3626	–	44086	
39	51 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72 %	м2 обработанной поверхности	440	406,75	3,69	178970	1624	157375	14887	209366
					45,39	1,6	19972	704	–	15509	
40	52 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м2 кровли	440	1029,93	27,68	453169	12179	36335	294744	807746
					919,67	10,71	404655	4712	–	59833	
41	53 224-103-1013	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=1,150;	м2	506	5273		2668138		2668138	–	2881589
					–		–		–	213451	

42	54 1112-0101-2003									
		Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м планки	14	1110,56	12,13	15548	170	9130	4539	21694
					446,31	3,98	6248	56	–	1607	
43	55 224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14	2014		28196		28196	–	30452
					–		–		–	2256	
44	56 224-105-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	1431		2862		2862	–	3091
					–		–		–	229	
45	57 1112-0101-0506										
		Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР=72 %	м ендовы	72	1149,06	24,28	82732	1748	27793	38728	131177
					738,76	8,3	53191	598	–	9717	
46	58 224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36	2731		98316		98316	–	106181
					–		–		–	7865	
47	59 224-105-0102										
		Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36	1761		63396		63396	–	68468
					–		–		–	5072	

48	60 243-907-5108										
		Болт анкерный с гайкой для крепления типа М12х60	1000 шт.	0,08	123561		9885		9885	–	10676
					–		–		–	791	
49	61 214-101-0102										
		Противоветровая скоба -3х10х240 мм /прим/	т	0,01284	453692		5825		5825	–	6291
					–		–		–	466	
50	62 214-101-0201										
		Ерш в кладке -5х12х160мм /прим/	т	0,0024	439438		1055		1055	–	1139
					–		–		–	84	
51	63 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм /скрутка/	т	0,00927	425973		3949		3949	–	4265
					–		–		–	316	
52	64 1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов /боковая поверхность карниза/ НР=72 %	м2 поверхности облицовки	50,4	6661,37	11,03	335733	556	246117	64202	431930
					1767,06	2,18	89060	110	–	31995	
53	65 1112-0101-1201										
		Кровли. Ограждение перилами НР=72 %	м ограждения	74	135,33	32,08	10014	2374	681	5469	16722
					94,05	8,59	6960	636	–	1239	
54	66 222-503-0201	Ограждение ОГк1	т	0,36884	1004968		370672		370672	–	400326
					–		–		–	29654	

55	67 1113-0301-0406										
		Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	11	110,92	2,93	1220	32	525	480	1836
					60,24	0,36	663	4	–	136	
56	68 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	11	186,5	4,22	2052	46	1230	564	2825
					70,42	0,72	775	8	–	209	
	3.3 Слуховые окна /2 шт/										
57	69 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=72 % К=2,000;	слуховое окно	2	11216,62	1137,54	22433	2275	1845	13877	39215
					9156,48	480,48	18313	961	–	2905	
58	70 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /кобылка/ К=2,000;	м3	0,772	125144		96611		96611	–	104340
					–		–		–	7729	
59	71 215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=2,000;	м3	0,24	125144		30035		30035	–	32438
					–		–		–	2403	
60	72 215-203-0302	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=2,000;	м3	0,42	102092		42879		42879	–	46309
					–		–		–	3430	

61	73 218-101-0103	Блок слухового окна БСО1 /прим/ К=2,000;	м2	1,53	6196		9480		9480	–	10238
					–		–		–	758	
62	74 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=72 % К=2,000;	м3 древесины в конструкции	1,432	9683,02	57,22	13866	82	9571	3059	18279
					2942,2	24,67	4213	35	–	1354	
63	75 1110-0116-0101	Стены. Антисептирование водными растворами НР=72 % К=2,000;	м2 стен (за вычетом проемов)	16	126,12	4,69	2018	75	506	1058	3322
					89,83	2,03	1437	32	–	246	
64	76 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72 % К=2,000;	м2	20	1062,01	15,37	21240	307	15808	3809	27053
					256,24	8,24	5125	165	–	2004	
65	77 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72 % К=2,000;	м2 обработанной поверхности	20	406,75	3,69	8135	74	7153	677	9517
					45,39	1,6	908	32	–	705	
66	78 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 % К=2,000;	м2 кровли	20	1029,93	27,68	20599	554	1652	13397	36716
					919,67	10,71	18393	214	–	2720	
67	79 224-103-1013	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=1,150;	м2	23	5273		121279		121279	–	130981

					–		–		–	9702	
68	80 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 % К=2,000;	м планки	8	1110,56	12,13	8884	97	5217	2593	12395
					446,31	3,98	3570	32	–	918	
69	81 224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;	м	8	2014		16112		16112	–	17401
					–		–		–	1289	
70	82 224-105-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;	шт.	4	1431		5724		5724	–	6182
					–		–		–	458	
71	83 1112-0101-0506	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР=72 % К=2,000;	м ендовы	32	1149,06	24,28	36770	777	12353	17212	58301
					738,76	8,3	23640	266	–	4319	
72	84 224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;	м	16	2731		43696		43696	–	47192
					–		–		–	3496	
73	85 224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;	м	16	1761		28176		28176	–	30430
					–		–		–	2254	

74	86 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство металлосайдинга НР=72 % К=2,000;	м2 покрытия	6	1518,41	20,02	9110	120	207	6345	16691
					1463,83	4,86	8783	29	–	1236	
75	87 214-204-0506	Металлический ссайдинг /прим/ К=1,100;	м2	6,6	2850		18810		18810	–	20315
					–		–		–	1505	
76	88 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 % К=2,000;	м2 покрытия	8	5099,95	20,02	40800	160	28929	8460	53201
					1463,83	4,86	11711	39	–	3941	
	3.4 Водосточная система										
77	89 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство НР=72 %	м труб	117	1972,07	126,74	230732	14829	7573	152834	414251
					1780,6	33,67	208330	3939	–	30685	
78	90 224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	36	3310		119160		119160	–	128693
					–		–		–	9533	
79	91 224-106-0102	Труба соединительная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	6	3310		19860		19860	–	21449
					–		–		–	1589	
80	92 224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	81	2557		207117		207117	–	223686

81	93 224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	26	– / 2195	– / 57070	– / 57070	16569 / –	61636
82	94 224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	8	– / 1424	– / 11392	– / 11392	4566 / –	12303
83	95 224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	189	– / 1717	– / 324513	– / 324513	911 / –	350474
84	96 224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	24	– / 1426	– / 34224	– / 34224	25961 / –	36962
85	97 224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	– / 3330	– / 39960	– / 39960	2738 / –	43157
86	98 224-106-0103	Колено трубы сливное водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	– / 3330	– / 19980	– / 19980	3197 / –	21578
87	99 224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	– / 3680	– / 22080	– / 22080	1598 / –	23846

						–		–		–	1766
	Раздел 7 Наружная отделка										
88	154 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=72 %	м2 вертикальной проекции	230	1188,05	59,02	273252	13575	106099	114986	419297
					667,73	26,63	153578	6125	–	31059	
89	156 290-001-0001(пл)	Сайдинг-панель МП СК 14х226х3000х0,5 "Корабельная доска" К=1,100;	м2	404,8	4996		2022381		2022381	–	2184171
					–		–		–	161790	
90	158 290-001-0002(пл)	Кронштейн ККУ-150, t=2,0 (с шайбой и изоляц. прокладкой)	шт	1080	354		382320		382320	–	412906
					–		–		–	30586	
91	159 290-001-0003(пл)	Вертикальная направляющая КПГ 60х44х1,2х3000	шт	209	2925		611325		611325	–	660231
					–		–		–	48906	
92	160 290-001-0004(пл)	Планка стыковочная ПСТ-60х3000	шт	49	1554		76146		76146	–	82238
					–		–		–	6092	
93	161 290-001-0005(пл)	Планка начальная сайдинга ПНС-10х20х3000	шт	31	969		30039		30039	–	32442
					–		–		–	2403	
94	162 290-001-0006(пл)	Планка завершающая сложная ПЗС-30х25х3000	шт	31	2134		66154		66154	–	71446
					–		–		–	5292	

95	163	290-001-0007(пл)	Планка угла внутреннего сложного ПУВС-75х3000	шт	5	4036	20180	20180	–	21794
						–	–	–	1614	
96	164	290-001-0008(пл)	Планка угла наружного сложного ПУНС-75х75х3000	шт	14	6058	84812	84812	–	91597
						–	–	–	6785	
97	165	290-001-0009(пл)	Заклепка 4х8 - AIA/S4 /ККУ с КПГ/	шт	2160	16	34560	34560	–	37325
						–	–	–	2765	
98	166	290-001-0010(пл)	Самонарезающий винт 4,2 х 16 оцинк с прессшайбой	шт	6243	5	31215	31215	–	33712
						–	–	–	2497	
99	167	290-001-0011(пл)	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10х80* /ККУ к стене/	шт	1080	132	142560	142560	–	153965
						–	–	–	11405	
100	168	290-001-0012(пл)	Доставка до объекта (г. Караганда - г. Петропавловск)	фура	1	285714	285714	285714	–	308571
						–	–	–	22857	
101	169	214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной 2 мм /костыли угловые и оконные/	т	0,09604	679670	65276	65276	–	70498
						–	–	–	5222	

Итого	**17 915 951**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 779 150
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	275 227
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	110 230
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 301 413
- перевозка грузов, тенге	157 920
- накладные расходы, тенге	2 080 354

в т.ч. зарплата, тенге	187 232
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 327 110
Всего	**17 915 951**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	214 991
Непредвиденные затраты 2%	362 619
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**18 493 561**
Итого, учетом понижающего коэффициента, К=0,95	**17 568 883**
НДС (12 %)	2 108 266
Итого	**19 677 149**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис", БИН 1511 4000 3505

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жуматаев Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "КазахЭнергоПром"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____ **Маканов М.Р**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница"КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

БИН 9902 4000 6189

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Айманов Н.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Кустанай Спец Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____ **Садык А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)