Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Генподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Курылыс Кызмет"

Наименование строительства :Строительство по объекту:" Газоснабжение сел Карабас, Дуана, Бозай, Сатымшеген Теректинского района ЗКО"

и его адрес: ЗКО, Теректинский район

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2022 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименован.	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по договору										
всего по стройке	12 240 000,00								1 311 428,57	
За отчетный период		**10 928 571,43**	**10 928 571,43**						**1 311 428,57**	**12 240 000,00**
Удержание суммы аванса 30%										
К оплате	**12 240 000,00**								1 311 428,57	**12 240 000,00**

Генподрядчик:

ТОО "Алия-Сервис"

БИН 050640011650

Директор _____ **Марданов А.А.**

Субподрядчик:

ТОО "Батыс Курылыс Кызмет"

БИН 170340024883

Директор _____ **Оспанов А.К.**

Форма 2-В

Заказчик ТОО «Алиа-Сервис» г. Уральск ул. Гагарина 2/2 кв 2
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО «Батыс Курылыс Холдинг» г. Уральск ул. Оралхан Бокей 9.2. п. Деркул.
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Разработка проектно-сметной документации на газоснабжение сел Сатым-Шеген,Бозай,Карабас,Дуана Теректинского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **Подводящий газопровод среднего давления Г2 с.Дуана**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 5** от 01.04.2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.06.2022	01.06.2022	30.06.2022

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-У1 с РДНК-400				
1	1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка газорегуляторного шкафного пункта. Устройство	установка	1,000	26342,49	26342
			Накладные расходы			*11761,74*	*11762*
			Сметная прибыль			*1951,30*	*1951*
2	2	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,520	4010,19	2085
			Накладные расходы			*1554,34*	*808*
			Сметная прибыль			*297,05*	*154*
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,520	1328,91	691
			Накладные расходы			*515,08*	*268*
			Сметная прибыль			*98,44*	*51*
4	4	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,000	657,65	658
			Накладные расходы			*252,16*	*252*
			Сметная прибыль			*48,72*	*49*
5	5	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	1,000	10712,84	10713
			Накладные расходы			*4307,29*	*4307*
			Сметная прибыль			*793,54*	*794*
6	6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,120	501,82	1566
			Накладные расходы			*215,77*	*673*
			Сметная прибыль			*37,17*	*116*
7	7	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,003	584792,12	1988
			Накладные расходы			*257406,58*	*875*
			Сметная прибыль			*43317,93*	*147*
8	8	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,520	4010,19	2085
			Накладные расходы			*1554,34*	*808*
			Сметная прибыль			*297,05*	*154*
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,520	1328,91	691
			Накладные расходы			*515,08*	*268*
			Сметная прибыль			*98,44*	*51*
10	10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,960	657,65	631
			Накладные расходы			*252,16*	*242*
			Сметная прибыль			*48,72*	*47*
11	11	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,527	10712,84	5646
			Накладные расходы			*4307,29*	*2270*
			Сметная прибыль			*793,54*	*418*
12	12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,720	501,82	3372
			Накладные расходы			*215,77*	*1450*
			Сметная прибыль			*37,17*	*250*
13	13	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опор	т	0,182	142931,80	26036
			Накладные расходы			*51634,27*	*9406*
			Сметная прибыль			*10587,54*	*1929*
14	14	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж	т конструкций	0,236	81237,26	19180
			Накладные расходы			*29888,34*	*7057*
			Сметная прибыль			*6017,57*	*1421*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Сетка. Монтаж	м2	19,060	923,80	17608
			Накладные расходы			*344,60*	*6568*
			Сметная прибыль			*68,43*	*1304*
16	16	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные под площадку. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,200	7947,30	9537
			Накладные расходы			*3142,75*	*3771*
			Сметная прибыль			*588,69*	*706*
17	17	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,170	4010,19	682
			Накладные расходы			*1554,34*	*264*
			Сметная прибыль			*297,05*	*50*
18	18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,170	1328,91	226
			Накладные расходы			*515,08*	*88*
			Сметная прибыль			*98,44*	*17*
19	19	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,170	10712,84	1821
			Накладные расходы			*4307,29*	*732*
			Сметная прибыль			*793,54*	*135*
20	20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,000	501,82	1505
			Накладные расходы			*215,77*	*647*
			Сметная прибыль			*37,17*	*112*
21	21	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка молниеотвода	т	0,045	142931,80	6501
			Накладные расходы			*51634,27*	*2348*
			Сметная прибыль			*10587,54*	*482*
22	22	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования	м	5,000	306,71	1534
			Накладные расходы			*111,69*	*558*
			Сметная прибыль			*22,72*	*114*
23	23	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	2019,08	4038
			Накладные расходы			*727,33*	*1455*
			Сметная прибыль			*149,56*	*299*
			Раздел: Материалы и оборудование Г2				
24	24	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	2484,24	4968
			Накладные расходы			*1123,78*	*2248*
			Сметная прибыль			*184,02*	*368*
25	25	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Переход,отвод,тройник диаметром 50 мм. Приварка	шт	4,000	938,51	3754
			Накладные расходы			*416,91*	*1668*
			Сметная прибыль			*69,52*	*278*
26	26	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,007	1150926,23	8056
			Накладные расходы			*477881,81*	*3345*
			Сметная прибыль			*85253,79*	*597*
27	27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,150	69,86	150
			Накладные расходы			*25,60*	*55*
			Сметная прибыль			*5,17*	*11*
28	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,150	82,40	177
			Накладные расходы			*30,05*	*65*
			Сметная прибыль			*6,10*	*13*
29	29	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,000	4010,19	8020
			Накладные расходы			*1554,34*	*3109*
			Сметная прибыль			*297,05*	*594*
30	30	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,000	1328,91	2658
			Накладные расходы			*515,08*	*1030*
			Сметная прибыль			*98,44*	*197*
31	31	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	2,000	10712,84	21420
			Накладные расходы			*4307,29*	*8615*
			Сметная прибыль			*793,54*	*1587*
32	32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,500	501,82	1756
			Накладные расходы			*215,77*	*75*
			Сметная прибыль			*37,17*	*13*
33	33	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опоры	т	0,046	142931,80	6518
			Накладные расходы			*51634,27*	*235*
			Сметная прибыль			*10587,54*	*48*
34	34	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,002	1050545,56	210
			Накладные расходы			*452980,35*	*90*
			Сметная прибыль			*77818,19*	*15*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	1122-0601-0803 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	218584,97	437
			Накладные расходы			*100609,59*	*201*
			Сметная прибыль			*16191,48*	*32*
36	36	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	2,000	5414,56	10829
			Накладные расходы			*1028,72*	*2057*
			Сметная прибыль			*401,08*	*802*
37	37	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,120	3476,77	417
			Накладные расходы			*1128,82*	*135*
			Сметная прибыль			*257,54*	*31*
38	38	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	2,400	1328,91	3189
			Накладные расходы			*515,08*	*1236*
			Сметная прибыль			*98,44*	*236*
39	39	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	107,910	80,53	8690
			Накладные расходы			*14,00*	*1511*
			Сметная прибыль			*5,97*	*644*
40	40	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,920	3055,23	5866
			Накладные расходы			*1184,20*	*2274*
			Сметная прибыль			*226,31*	*434*
41	41	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,800	1328,91	11694
			Накладные расходы			*515,08*	*4533*
			Сметная прибыль			*98,44*	*866*
42	42	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	101,030	41,47	4189
			Накладные расходы			*7,64*	*772*
			Сметная прибыль			*3,07*	*310*
43	43	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,348	503404,59	175187
			Накладные расходы			*205163,94*	*71396*
			Сметная прибыль			*37289,23*	*12972*
44	44	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	-0,350	744837,61	-259209
			Накладные расходы			*-322840,63*	*-112344*
			Сметная прибыль			*-55173,16*	*-19204*
45	45	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,348	1150926,23	400521
			Накладные расходы			*477881,81*	*166302*
			Сметная прибыль			*85253,79*	*29664*
46	46	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Отвод диаметром 63 мм. Приварка	шт	2,000	938,51	1877
			Накладные расходы			*416,91*	*833*
			Сметная прибыль			*69,52*	*139*
47	47	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5,000	905,17	4525
			Накладные расходы			*310,12*	*1550*
			Сметная прибыль			*67,05*	*335*
48	48	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты	км	0,348	36477,93	12693
			Накладные расходы			*7881,94*	*2743*
			Сметная прибыль			*2702,07*	*940*
49	49	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,640	4010,19	2566
			Накладные расходы			*1554,34*	*994*
			Сметная прибыль			*297,05*	*190*
50	50	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,648	10712,84	6941
			Накладные расходы			*4307,29*	*2791*
			Сметная прибыль			*793,54*	*514*
51	51	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опор	т	0,044	142931,80	6289
			Накладные расходы			*51634,27*	*2271*
			Сметная прибыль			*10587,54*	*465*
52	52	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,002	1827950,27	3655
			Накладные расходы			*681718,66*	*1363*
			Сметная прибыль			*135403,72*	*270*
53	53	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Основание под ковер. Устройство	шт.	1,000	9005,58	9005
			Накладные расходы			*3531,40*	*3531*
			Сметная прибыль			*667,08*	*667*
54	54	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,008	563311,57	4506
			Накладные расходы			*226207,70*	*1809*
			Сметная прибыль			*41726,78*	*333*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	55	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**8,000**	**2006,78**	**16054**
			Накладные расходы			***921,80***	***7374***
			Сметная прибыль			***148,65***	***1189***
56	56	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	**Концы футляра. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,000**	**5414,56**	**5415**
			Накладные расходы			***1028,72***	***1029***
			Сметная прибыль			***401,08***	***401***
57	57	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,280**	**657,65**	**184**
			Накладные расходы			***252,16***	***71***
			Сметная прибыль			***48,72***	***14***
58	58	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная под ковер. Устройство**	**шт**	**1,000**	**9005,58**	**9006**
			Накладные расходы			***3531,40***	***3531***
			Сметная прибыль			***667,08***	***667***
			ИТОГО:				**649325**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**249017**
			Сметная прибыль				**48098**
			Итого с временными		**2,3 %**	**14934,00**	**664259**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**13750,00**	**678009**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**711839**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**725399**
			Итого с понижающим к=0,8				**580319,2**
			Итого с НДС		**12 %**	**69638,30**	**649957,50**

Заказчик

ГКОО «Алия-Сервис»
(наименование организации)

Директор: Марданов А.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ГКОО «Батыс Курылыс Кызмет»
(наименование организации)

Директор: Оспанов А.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик ТОО „Алия-Сервис" г. Уральск ул. Гагарина 2/2 кв 1.
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО „Батыс Курылыс Кызмет г. Уральск ул. Оралхан Бакей п. Деркул.
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Разработка проектно-сметной документации на газоснабжение сел Сатым-Шеген,Бозай,Карабас,Дуана Теректинского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **Подводящий газопровод среднего давления Г2 с.Бозай**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 5** от **01.04.2022**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.06.2022	01.06.2022	30.06.2022

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-У1 с РДНК-400				
1	1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка газорегуляторного шкафного пункта. Устройство	установка	1,000	26342,49	26342
			Накладные расходы			*11761,74*	*11762*
			Сметная прибыль			*1951,30*	*1951*
2	2	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,520	4010,19	2085
			Накладные расходы			*1554,34*	*808*
			Сметная прибыль			*297,05*	*154*
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,520	1328,91	691
			Накладные расходы			*515,08*	*268*
			Сметная прибыль			*98,44*	*51*
4	4	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,000	657,65	658
			Накладные расходы			*252,16*	*252*
			Сметная прибыль			*48,72*	*49*
5	5	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	1,000	10712,84	10713
			Накладные расходы			*4307,29*	*4307*
			Сметная прибыль			*793,54*	*794*
6	6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,120	501,82	1566
			Накладные расходы			*215,77*	*673*
			Сметная прибыль			*37,17*	*116*
7	7	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,003	584792,12	1988
			Накладные расходы			*257406,58*	*875*
			Сметная прибыль			*43317,93*	*147*
8	8	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,520	4010,19	2085
			Накладные расходы			*1554,34*	*808*
			Сметная прибыль			*297,05*	*154*
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,520	1328,91	691
			Накладные расходы			*515,08*	*268*
			Сметная прибыль			*98,44*	*51*
10	10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,960	657,65	631
			Накладные расходы			*252,16*	*242*
			Сметная прибыль			*48,72*	*47*
11	11	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,527	10712,84	5646
			Накладные расходы			*4307,29*	*2270*
			Сметная прибыль			*793,54*	*418*
12	12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,720	501,82	3372
			Накладные расходы			*215,77*	*1450*
			Сметная прибыль			*37,17*	*250*
13	13	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опор	т	0,182	142931,80	26036
			Накладные расходы			*51634,27*	*9406*
			Сметная прибыль			*10587,54*	*1929*
14	14	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж	т конструкций	0,236	81237,26	19180
			Накладные расходы			*29888,34*	*7057*
			Сметная прибыль			*6017,57*	*1421*
15	15	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Сетка. Монтаж	м2	19,060	923,80	17608
			Накладные расходы			*344,60*	*6568*
			Сметная прибыль			*68,43*	*1304*
16	16	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные под площадку. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,200	7947,30	9537
			Накладные расходы			*3142,75*	*3771*
			Сметная прибыль			*588,69*	*706*
17	17	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,170	4010,19	682
			Накладные расходы			*1554,34*	*264*
			Сметная прибыль			*297,05*	*50*
18	18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,170	1328,91	226
			Накладные расходы			*515,08*	*88*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*98,44*	*17*
19	19	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,170	10712,84	1821
			Накладные расходы			*4307,29*	*732*
			Сметная прибыль			*793,54*	*135*
20	20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,000	501,82	1505
			Накладные расходы			*215,77*	*647*
			Сметная прибыль			*37,17*	*112*
21	21	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка молниеотвода	т	0,045	142931,80	6501
			Накладные расходы			*51634,27*	*2348*
			Сметная прибыль			*10587,54*	*482*
22	22	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования	м	5,000	306,71	1534
			Накладные расходы			*111,69*	*558*
			Сметная прибыль			*22,72*	*114*
23	23	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	2019,08	4038
			Накладные расходы			*727,33*	*1455*
			Сметная прибыль			*149,56*	*299*
			Раздел: Материалы и оборудование Г2				
24	24	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	2484,24	4968
			Накладные расходы			*1123,78*	*2248*
			Сметная прибыль			*184,02*	*368*
25	25	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Переход,отвод,тройник диаметром 50 мм. Приварка	шт	4,000	938,51	3754
			Накладные расходы			*416,91*	*1668*
			Сметная прибыль			*69,52*	*278*
26	26	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1150926,23	3453
			Накладные расходы			*477881,81*	*1434*
			Сметная прибыль			*85253,79*	*256*
27	27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,070	69,86	75
			Накладные расходы			*25,60*	*27*
			Сметная прибыль			*5,17*	*6*
28	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,070	82,40	88
			Накладные расходы			*30,05*	*32*
			Сметная прибыль			*6,10*	*7*
29	29	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,000	4010,19	8020
			Накладные расходы			*1554,34*	*3109*
			Сметная прибыль			*297,05*	*594*
30	30	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,000	1328,91	2658
			Накладные расходы			*515,08*	*1030*
			Сметная прибыль			*98,44*	*197*
31	31	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	2,000	10712,84	21426
			Накладные расходы			*4307,29*	*8615*
			Сметная прибыль			*793,54*	*1587*
32	32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,500	501,82	1756
			Накладные расходы			*215,77*	*755*
			Сметная прибыль			*37,17*	*130*
33	33	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опоры	т	0,046	142931,80	6518
			Накладные расходы			*51634,27*	*2355*
			Сметная прибыль			*10587,54*	*483*
34	34	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,002	1050545,56	2101
			Накладные расходы			*452980,35*	*906*
			Сметная прибыль			*77818,19*	*156*
35	35	1122-0601-0803 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	218584,97	437
			Накладные расходы			*100609,59*	*201*
			Сметная прибыль			*16191,48*	*32*
36	36	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	2,000	5414,56	10829
			Накладные расходы			*1028,72*	*2057*
			Сметная прибыль			*401,08*	*802*
37	37	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,120	3476,77	417
			Накладные расходы			*1128,82*	*135*
			Сметная прибыль			*257,54*	*31*
38	38	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	2,400	1328,91	3189
			Накладные расходы			*515,08*	*1236*
			Сметная прибыль			*98,44*	*236*
39	39	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	117,830	80,53	9489
			Накладные расходы			*14,00*	*1650*
			Сметная прибыль			*5,97*	*703*
40	40	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,098	3055,23	6410
			Накладные расходы			*1184,20*	*2484*
			Сметная прибыль			*226,31*	*475*
41	41	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,600	1328,91	12758
			Накладные расходы			*515,08*	*4945*
			Сметная прибыль			*98,44*	*945*
42	42	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	110,330	41,47	4575

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7,64*	*843*
			Сметная прибыль			*3,07*	*339*
43	43	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,380	503404,59	191294
			Накладные расходы			*205163,94*	*77962*
			Сметная прибыль			*37289,23*	*14170*
44	44	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	-0,380	744837,61	-283038
			Накладные расходы			*-322840,63*	*-122679*
			Сметная прибыль			*-55173,16*	*-20966*
45	45	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,380	1150926,23	437352
			Накладные расходы			*477881,81*	*181595*
			Сметная прибыль			*85253,79*	*32396*
46	46	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Отвод диаметром 63 мм. Приварка	шт	2,000	938,51	1877
			Накладные расходы			*416,91*	*834*
			Сметная прибыль			*69,52*	*139*
47	47	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6,000	905,17	5431
			Накладные расходы			*310,12*	*1861*
			Сметная прибыль			*67,05*	*402*
48	48	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты	км	0,380	36477,93	13862
			Накладные расходы			*7881,94*	*2995*
			Сметная прибыль			*2702,07*	*1027*
49	49	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,640	4010,19	2567
			Накладные расходы			*1554,34*	*995*
			Сметная прибыль			*297,05*	*190*
50	50	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,648	10712,84	6942
			Накладные расходы			*4307,29*	*2791*
			Сметная прибыль			*793,54*	*514*
51	51	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опор	т	0,044	142931,80	6355
			Накладные расходы			*51634,27*	*2296*
			Сметная прибыль			*10587,54*	*471*
52	52	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,002	1827950,27	3656
			Накладные расходы			*681718,66*	*1363*
			Сметная прибыль			*135403,72*	*271*
			ИТОГО:				634354
			В том числе :				
			Накладные расходы				242621
			Сметная прибыль				46989
			Итого с временными		2,3 %	14590,00	648944
			Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	13433,00	662377
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				695427
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				708675
			Итого с понижающим к=0,8				566940
			Итого с НДС		12 %	68032,80	634972,80

Заказчик

ТОО Алия-Сервис

(наименование организации)

Директор Степанов А.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО Батыс курылыс

(наименование организации) Кызмет

Директор Степанов А.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Заказчик ТОО Алия-Сервис г. Уральск ул. Гагарина 2/2 кв.
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО Батыс Курылыс Коцмет г. Уральск Бокейхан Оралхан п. Деркул
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Разработка проектно-сметной документации на газоснабжение сел Сатым-Шеген,Бозай,Карабас,Дуана Теректинского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **Подводящий газопровод среднего давления Г2 с.Сатым-шеген**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 5** от **01.04.2022**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.06.2022	01.06.2022	30.06.2022

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимост тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-У1 с РДНК-400				
1	1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка газорегуляторного шкафного пункта. Устройство	установка	1,000	26342,49	263
			Накладные расходы			*11761,74*	*117*
			Сметная прибыль			*1951,30*	*19*
2	2	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,520	4010,19	20
			Накладные расходы			*1554,34*	*8*
			Сметная прибыль			*297,05*	*1*
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,520	1328,91	6
			Накладные расходы			*515,08*	*2*
			Сметная прибыль			*98,44*	
4	4	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,000	657,65	6
			Накладные расходы			*252,16*	
			Сметная прибыль			*48,72*	
5	5	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	1,000	10712,84	10
			Накладные расходы			*4307,29*	*4*
			Сметная прибыль			*793,54*	
6	6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,120	501,82	1
			Накладные расходы			*215,77*	
			Сметная прибыль			*37,17*	
7	7	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,003	584792,12	1
			Накладные расходы			*257406,58*	
			Сметная прибыль			*43317,93*	
8	8	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,520	4010,19	2
			Накладные расходы			*1554,34*	
			Сметная прибыль			*297,05*	
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,520	1328,91	
			Накладные расходы			*515,08*	
			Сметная прибыль			*98,44*	
10	10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,960	657,65	
			Накладные расходы			*252,16*	
			Сметная прибыль			*48,72*	
11	11	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,527	10712,84	
			Накладные расходы			*4307,29*	
			Сметная прибыль			*793,54*	
12	12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,720	501,82	
			Накладные расходы			*215,77*	
			Сметная прибыль			*37,17*	
13	13	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опор	т	0,182	142931,80	2
			Накладные расходы			*51634,27*	
			Сметная прибыль			*10587,54*	
14	14	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж	т конструкций	0,236	81237,26	
			Накладные расходы			*29888,34*	
			Сметная прибыль			*6017,57*	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Сетка. Монтаж	м2	19,060	923,80	17608
			Накладные расходы			*344,60*	*6568*
			Сметная прибыль			*68,43*	*1304*
16	16	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные под площадку. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,200	7947,30	9537
			Накладные расходы			*3142,75*	*3771*
			Сметная прибыль			*588,69*	*706*
17	17	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,170	4010,19	682
			Накладные расходы			*1554,34*	*264*
			Сметная прибыль			*297,05*	*50*
18	18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,170	1328,91	226
			Накладные расходы			*515,08*	*88*
			Сметная прибыль			*98,44*	*17*
19	19	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,170	10712,84	1821
			Накладные расходы			*4307,29*	*732*
			Сметная прибыль			*793,54*	*135*
20	20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,000	501,82	1505
			Накладные расходы			*215,77*	*647*
			Сметная прибыль			*37,17*	*112*
21	21	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка молниеотвода	т	0,045	142931,80	6501
			Накладные расходы			*51634,27*	*2348*
			Сметная прибыль			*10587,54*	*482*
22	22	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования	м	5,000	306,71	1534
			Накладные расходы			*111,69*	*558*
			Сметная прибыль			*22,72*	*114*
23	23	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	2019,08	4038
			Накладные расходы			*727,33*	*1453*
			Сметная прибыль			*149,56*	*299*
			Раздел: Материалы и оборудование Г2				
24	24	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	2484,24	4968
			Накладные расходы			*1123,78*	*2247*
			Сметная прибыль			*184,02*	*368*
25	25	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Переход,отвод,тройник диаметром 50 мм. Приварка	шт	4,000	938,51	3754
			Накладные расходы			*416,91*	*1668*
			Сметная прибыль			*69,52*	*278*
26	26	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1150926,23	3452
			Накладные расходы			*477881,81*	*1434*
			Сметная прибыль			*85253,79*	*255*
27	27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,070	69,86	74
			Накладные расходы			*25,60*	*27*
			Сметная прибыль			*5,17*	
28	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,070	82,40	88
			Накладные расходы			*30,05*	*32*
			Сметная прибыль			*6,10*	
29	29	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,000	4010,19	8020
			Накладные расходы			*1554,34*	*3108*
			Сметная прибыль			*297,05*	*594*
30	30	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,000	1328,91	2657
			Накладные расходы			*515,08*	*1030*
			Сметная прибыль			*98,44*	*197*
31	31	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	2,000	10712,84	21425
			Накладные расходы			*4307,29*	*8614*
			Сметная прибыль			*793,54*	*1587*
32	32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,500	501,82	1756
			Накладные расходы			*215,77*	*755*
			Сметная прибыль			*37,17*	*130*
33	33	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опоры	т	0,046	142931,80	6574
			Накладные расходы			*51634,27*	*2375*
			Сметная прибыль			*10587,54*	*487*
34	34	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,002	1050545,56	2101
			Накладные расходы			*452980,35*	*906*
			Сметная прибыль			*77818,19*	*155*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	1122-0601-0803 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	218584,97	437
			Накладные расходы			*100609,59*	*201*
			Сметная прибыль			*16191,48*	*32*
36	36	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	2,000	5414,56	10829
			Накладные расходы			*1028,72*	*2057*
			Сметная прибыль			*401,08*	*802*
37	37	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,120	3476,77	417
			Накладные расходы			*1128,82*	*135*
			Сметная прибыль			*257,54*	*31*
38	38	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	2,400	1328,91	3189
			Накладные расходы			*515,08*	*1236*
			Сметная прибыль			*98,44*	*236*
39	39	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	107,590	80,53	8664
			Накладные расходы			*14,00*	*1507*
			Сметная прибыль			*5,97*	*642*
40	40	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,920	3055,23	5866
			Накладные расходы			*1184,20*	*2274*
			Сметная прибыль			*226,31*	*435*
41	41	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,700	1328,91	11562
			Накладные расходы			*515,08*	*4481*
			Сметная прибыль			*98,44*	*856*
42	42	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	100,810	41,47	4180
			Накладные расходы			*7,64*	*770*
			Сметная прибыль			*3,07*	*310*
43	43	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,347	503404,59	174681
			Накладные расходы			*205163,94*	*71192*
			Сметная прибыль			*37289,23*	*12939*
44	44	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	-0,350	744837,61	-258459
			Накладные расходы			*-322840,63*	*-112026*
			Сметная прибыль			*-55173,16*	*-19145*
45	45	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,347	1150926,23	399371
			Накладные расходы			*477881,81*	*165825*
			Сметная прибыль			*85253,79*	*29583*
46	46	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Отвод диаметром 63 мм. Приварка	шт	2,000	938,51	1877
			Накладные расходы			*416,91*	*834*
			Сметная прибыль			*69,52*	*139*
47	47	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5,000	905,17	4526
			Накладные расходы			*310,12*	*1551*
			Сметная прибыль			*67,05*	*335*
48	48	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты	км	0,347	36477,93	12658
			Накладные расходы			*7881,94*	*2735*
			Сметная прибыль			*2702,07*	*938*
49	49	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Основание под ковер. Устройство	шт.	2,000	9005,58	18011
			Накладные расходы			*3531,40*	*7063*
			Сметная прибыль			*667,08*	*1334*
50	50	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,280	4010,19	5133
			Накладные расходы			*1554,34*	*1990*
			Сметная прибыль			*297,05*	*380*
51	51	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	1,296	10712,84	13884
			Накладные расходы			*4307,29*	*5582*
			Сметная прибыль			*793,54*	*1028*
52	52	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опор	т	0,089	142931,80	12709
			Накладные расходы			*51634,27*	*4591*
			Сметная прибыль			*10587,54*	*941*
53	53	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,004	1827950,27	7312
			Накладные расходы			*681718,66*	*2727*
			Сметная прибыль			*135403,72*	*542*
54	54	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,012	563311,57	6760
			Накладные расходы			*226207,70*	*2714*
			Сметная прибыль			*41726,78*	*501*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	55	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12,000	2006,78	24081
			Накладные расходы			*921,80*	*11062*
			Сметная прибыль			*148,65*	*1784*
56	56	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	2,000	5414,56	10829
			Накладные расходы			*1028,72*	*2057*
			Сметная прибыль			*401,08*	*802*
57	57	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,560	657,65	368
			Накладные расходы			*252,16*	*141*
			Сметная прибыль			*48,72*	*27*
58	58	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная под ковер. Устройство	шт.	2,000	9005,58	18011
			Накладные расходы			*3531,40*	*7063*
			Сметная прибыль			*667,08*	*1334*
			ИТОГО:				696852
			В том числе :				
			Накладные расходы				266818
			Сметная прибыль				51619
			Итого с временными		2,3 %	16028,00	712880
			Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	14757,00	72763
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				76394
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				77849
			Итого с понижающим к=0,8				622796,8
			Итого с НДС		12 %	74735,62	697532,42

Заказчик

ТОО Алия-Сервис
(наименование организации)

Директор: Мардалиев А.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО Батыс Курылыс Кызмет
(наименование организации)

Директор: Оспанов А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик ТОО Алия Сервис г. Уральск ул. Гагарина 2/2 кв 1.
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО Батыс Курылыс Коулет г. Уральск ул. Орынхан Бокейхан 11. Доркуи.
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Разработка проектно-сметной документации на газоснабжение сел Сатым-Шеген,Бозай,Карабас,Дуана Теректинского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **Подводящий газопровод среднего давления Г2 с.Карабас**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 5** от **01.04.2022**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.06.2022	01.06.2022	30.06.2022

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-У1 с РДНК-400 -2шт				
1	1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка газорегуляторного шкафного пункта. Устройство	установка	2,000	26342,49	5268
			Накладные расходы			*11761,74*	*2352*
			Сметная прибыль			*1951,30*	*390*
2	2	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,040	4010,19	417
			Накладные расходы			*1554,34*	*161*
			Сметная прибыль			*297,05*	*30*
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,040	1328,91	138
			Накладные расходы			*515,08*	*53*
			Сметная прибыль			*98,44*	*10*
4	4	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,000	657,65	131
			Накладные расходы			*252,16*	*50*
			Сметная прибыль			*48,72*	*1*
5	5	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	2,000	10712,84	2142
			Накладные расходы			*4307,29*	*86*
			Сметная прибыль			*793,54*	*15*
6	6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,240	501,82	31
			Накладные расходы			*215,77*	*13*
			Сметная прибыль			*37,17*	*2*
7	7	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,007	584792,12	39
			Накладные расходы			*257406,58*	*17*
			Сметная прибыль			*43317,93*	*2*
8	8	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,040	4010,19	41
			Накладные расходы			*1554,34*	*16*
			Сметная прибыль			*297,05*	*3*
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,040	1328,91	13
			Накладные расходы			*515,08*	*5*
			Сметная прибыль			*98,44*	*1*
10	10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,920	657,65	12
			Накладные расходы			*252,16*	*4*
			Сметная прибыль			*48,72*	
11	11	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	1,054	10712,84	112
			Накладные расходы			*4307,29*	*45*
			Сметная прибыль			*793,54*	*8*
12	12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,440	501,82	67
			Накладные расходы			*215,77*	*29*
			Сметная прибыль			*37,17*	*5*
13	13	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опор	т	0,364	142931,80	520
			Накладные расходы			*51634,27*	*18*
			Сметная прибыль			*10587,54*	*3*
14	14	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж	т конструкций	0,472	81237,26	383
			Накладные расходы			*29888,34*	*14*
			Сметная прибыль			*6017,57*	*2*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Сетка. Монтаж	м2	38,120	923,80	35215
			Накладные расходы			*344,60*	*13136*
			Сметная прибыль			*68,43*	*2609*
16	16	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные под площадку. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,400	7947,30	19074
			Накладные расходы			*3142,75*	*7543*
			Сметная прибыль			*588,69*	*1413*
17	17	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,340	4010,19	1363
			Накладные расходы			*1554,34*	*528*
			Сметная прибыль			*297,05*	*101*
18	18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,340	1328,91	452
			Накладные расходы			*515,08*	*175*
			Сметная прибыль			*98,44*	*33*
19	19	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,340	10712,84	3642
			Накладные расходы			*4307,29*	*1464*
			Сметная прибыль			*793,54*	*270*
20	20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,000	501,82	3011
			Накладные расходы			*215,77*	*1295*
			Сметная прибыль			*37,17*	*223*
21	21	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка молниеотвода	т	0,091	142931,80	13001
			Накладные расходы			*51634,27*	*4697*
			Сметная прибыль			*10587,54*	*963*
22	22	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования	м	10,000	306,71	3067
			Накладные расходы			*111,69*	*1117*
			Сметная прибыль			*22,72*	*227*
23	23	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,000	2019,08	8076
			Накладные расходы			*727,33*	*2909*
			Сметная прибыль			*149,56*	*598*
			Раздел: Материалы и оборудование Г2				
24	24	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	2484,24	7453
			Накладные расходы			*1123,78*	*3371*
			Сметная прибыль			*184,02*	*552*
25	25	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Переход,отвод диаметром 50 мм. Приварка	шт	6,000	938,51	5631
			Накладные расходы			*416,91*	*2501*
			Сметная прибыль			*69,52*	*417*
26	26	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,009	1150926,23	10358
			Накладные расходы			*477881,81*	*4301*
			Сметная прибыль			*85253,79*	*767*
27	27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,220	69,86	225
			Накладные расходы			*25,60*	*82*
			Сметная прибыль			*5,17*	*17*
28	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,220	82,40	265
			Накладные расходы			*30,05*	*97*
			Сметная прибыль			*6,10*	*20*
29	29	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,000	4010,19	1203
			Накладные расходы			*1554,34*	*4663*
			Сметная прибыль			*297,05*	*891*
30	30	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,000	1328,91	3987
			Накладные расходы			*515,08*	*1545*
			Сметная прибыль			*98,44*	*295*
31	31	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	3,000	10712,84	32138
			Накладные расходы			*4307,29*	*12921*
			Сметная прибыль			*793,54*	*2380*
32	32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,250	501,82	2634
			Накладные расходы			*215,77*	*1133*
			Сметная прибыль			*37,17*	*195*
33	33	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опоры	т	0,068	142931,80	9771
			Накладные расходы			*51634,27*	*3531*
			Сметная прибыль			*10587,54*	*724*
34	34	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,003	1050545,56	3151
			Накладные расходы			*452980,35*	*1358*
			Сметная прибыль			*77818,19*	*233*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	1122-0601-0803 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,003	218584,97	656
			Накладные расходы			*100609,59*	*302*
			Сметная прибыль			*16191,48*	*49*
36	36	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	3,000	5414,56	16244
			Накладные расходы			*1028,72*	*3086*
			Сметная прибыль			*401,08*	*1203*
37	37	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,180	3476,77	626
			Накладные расходы			*1128,82*	*203*
			Сметная прибыль			*257,54*	*46*
38	38	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	3,600	1328,91	4784
			Накладные расходы			*515,08*	*1854*
			Сметная прибыль			*98,44*	*354*
39	39	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	248,060	80,53	19976
			Накладные расходы			*14,00*	*3474*
			Сметная прибыль			*5,97*	*1480*
40	40	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,420	3055,23	13504
			Накладные расходы			*1184,20*	*5234*
			Сметная прибыль			*226,31*	*1000*
41	41	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	20,200	1328,91	26844
			Накладные расходы			*515,08*	*10405*
			Сметная прибыль			*98,44*	*1988*
42	42	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	232,280	41,47	9632
			Накладные расходы			*7,64*	*1774*
			Сметная прибыль			*3,07*	*713*
43	43	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,800	503404,59	402724
			Накладные расходы			*205163,94*	*164131*
			Сметная прибыль			*37289,23*	*29831*
44	44	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	-0,800	744837,61	-595870
			Накладные расходы			*-322840,63*	*-258273*
			Сметная прибыль			*-55173,16*	*-44139*
45	45	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,800	1150926,23	920741
			Накладные расходы			*477881,81*	*382305*
			Сметная прибыль			*85253,79*	*68203*
46	46	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Отвод,тройник диаметром 63 мм. Приварка	шт	6,000	938,51	5631
			Накладные расходы			*416,91*	*2501*
			Сметная прибыль			*69,52*	*417*
47	47	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	7,000	905,17	6336
			Накладные расходы			*310,12*	*2171*
			Сметная прибыль			*67,05*	*469*
48	48	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты	км	0,800	36477,93	29182
			Накладные расходы			*7881,94*	*6306*
			Сметная прибыль			*2702,07*	*2162*
49	49	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,920	4010,19	7700
			Накладные расходы			*1554,34*	*2984*
			Сметная прибыль			*297,05*	*570*
50	50	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	1,944	10712,84	20826
			Накладные расходы			*4307,29*	*8373*
			Сметная прибыль			*793,54*	*1543*
51	51	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опор	т	0,133	142931,80	19064
			Накладные расходы			*51634,27*	*6887*
			Сметная прибыль			*10587,54*	*1412*
52	52	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,006	1827950,27	10968
			Накладные расходы			*681718,66*	*4090*
			Сметная прибыль			*135403,72*	*812*
53	53	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Основание под ковер. Устройство	шт.	4,000	9005,58	36022
			Накладные расходы			*3531,40*	*14126*
			Сметная прибыль			*667,08*	*2668*
54	54	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,032	563311,57	18026
			Накладные расходы			*226207,70*	*723*
			Сметная прибыль			*41726,78*	*133*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	55	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	32,000	2006,78	64217
			Накладные расходы			*921,80*	*2949*
			Сметная прибыль			*148,65*	*475*
56	56	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	4,000	5414,56	2165
			Накладные расходы			*1028,72*	*411*
			Сметная прибыль			*401,08*	*160*
57	57	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,120	657,65	73
			Накладные расходы			*252,16*	*28*
			Сметная прибыль			*48,72*	*5*
58	58	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная под ковер. Устройство	шт.	4,000	9005,58	3602
			Накладные расходы			*3531,40*	*1412*
			Сметная прибыль			*667,08*	*266*
			ИТОГО:				147417
			В том числе :				
			Накладные расходы				56645
			Сметная прибыль				10919
			Итого с временными		2,3 %	33906,00	150807
			Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	31217,00	153929
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				16161
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				16468
			Итого с понижающим к=0,8				1317509
			Итого с НДС		12 %	158101,15	1475610,

Заказчик

ТОО "Алия-Сервис"
(наименование организации)

Директор Марданов А.Д.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО Батыс Курылыс Кызмет
(наименование организации)

Директор: Денанов А
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Форма 2-

Заказчик ТОО и Алия-Сервис г. Уральск ул. Гагарина 2/2 кв 1
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО и Батыс Курылыс Кызмет г. Уральск ул. Оралхан Бокей п. Деркул
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Разработка проектно-сметной документации на газоснабжение сел Сатым-Шеген,Бозай,Карабас,Дуана Теректинского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **Подводящий газопровод высокого давления ГЗ с.Бозай,с.Сатым-Шеген**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 5** от **01.04.2022**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.06.2022	01.06.2022	30.06.2022

Акт приемки выполненных работ № 5

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимост тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-0,3-БМ-2У1 с РДСК-50БМ -2шт				
1	1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка газорегуляторного шкафного пункта. Устройство	установка	2,000	26342,49	5268
			Накладные расходы			*11761,74*	*2352*
			Сметная прибыль			*1951,30*	*390*
2	2	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,040	4010,19	41
			Накладные расходы			*1554,34*	*16*
			Сметная прибыль			*297,05*	*3*
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,040	1328,91	13
			Накладные расходы			*515,08*	*5*
			Сметная прибыль			*98,44*	*1*
4	4	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,000	657,65	13
			Накладные расходы			*252,16*	*5*
			Сметная прибыль			*48,72*	
5	5	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	2,000	10712,84	214
			Накладные расходы			*4307,29*	*86*
			Сметная прибыль			*793,54*	*15*
6	6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,240	501,82	31
			Накладные расходы			*215,77*	*13*
			Сметная прибыль			*37,17*	*2*
7	7	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,007	584792,12	39
			Накладные расходы			*257406,58*	*17*
			Сметная прибыль			*43317,93*	*2*
8	8	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,040	4010,19	41
			Накладные расходы			*1554,34*	*16*
			Сметная прибыль			*297,05*	*3*
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,040	1328,91	13
			Накладные расходы			*515,08*	*5*
			Сметная прибыль			*98,44*	*1*
10	10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,920	657,65	12
			Накладные расходы			*252,16*	*4*
			Сметная прибыль			*48,72*	
11	11	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	1,054	10712,84	112
			Накладные расходы			*4307,29*	*4*
			Сметная прибыль			*793,54*	*8*
12	12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,440	501,82	6
			Накладные расходы			*215,77*	*2*
			Сметная прибыль			*37,17*	
13	13	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опор	т	0,364	142931,80	52
			Накладные расходы			*51634,27*	*18*
			Сметная прибыль			*10587,54*	*3*
14	14	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж	т конструкций	0,472	81237,26	38
			Накладные расходы			*29888,34*	*14*
			Сметная прибыль			*6017,57*	*2*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Сетка. Монтаж	м2	38,120	923,80	35215
			Накладные расходы			*344,60*	*13136*
			Сметная прибыль			*68,43*	*2609*
16	16	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные под площадку. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,400	7947,30	19074
			Накладные расходы			*3142,75*	*7543*
			Сметная прибыль			*588,69*	*1413*
17	17	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,340	4010,19	1363
			Накладные расходы			*1554,34*	*528*
			Сметная прибыль			*297,05*	*101*
18	18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,340	1328,91	452
			Накладные расходы			*515,08*	*175*
			Сметная прибыль			*98,44*	*33*
19	19	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,340	10712,84	3642
			Накладные расходы			*4307,29*	*1464*
			Сметная прибыль			*793,54*	*270*
20	20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,000	501,82	3011
			Накладные расходы			*215,77*	*1295*
			Сметная прибыль			*37,17*	*223*
21	21	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка молниеотвода	т	0,091	142931,80	13001
			Накладные расходы			*51634,27*	*469*
			Сметная прибыль			*10587,54*	*96*
22	22	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования	м	10,000	306,71	306
			Накладные расходы			*111,69*	*111*
			Сметная прибыль			*22,72*	*22*
23	23	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,000	2019,08	807
			Накладные расходы			*727,33*	*290*
			Сметная прибыль			*149,56*	*59*
			Раздел: Материалы и оборудование ГЗ				
24	24	1124-0204-0105 РСНБ РК 2015	Газопроводы действующие стальные диаметром 150 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	1,000	15189,54	1519
			Накладные расходы			*5663,97*	*566*
			Сметная прибыль			*1125,15*	*112*
25	25	1124-0202-0103 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,000	18063,23	1806
			Накладные расходы			*7416,04*	*741*
			Сметная прибыль			*1338,02*	*133*
26	26	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	4686,43	1405
			Накладные расходы			*2124,49*	*637*
			Сметная прибыль			*347,14*	*104*
27	27	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	2484,24	496
			Накладные расходы			*1123,78*	*224*
			Сметная прибыль			*184,02*	*36*
28	28	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Переход,отвод,тройник диаметром 100 мм. Приварка	шт	14,000	1763,88	2469
			Накладные расходы			*781,70*	*109*
			Сметная прибыль			*130,66*	*18*
29	29	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Переход,отвод диаметром 80 мм. Приварка	фланец	6,000	1351,19	81
			Накладные расходы			*599,31*	*35*
			Сметная прибыль			*100,09*	*6*
30	30	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Отвод диаметром 50 мм. Приварка	шт	2,000	938,51	18
			Накладные расходы			*416,91*	*8*
			Сметная прибыль			*69,52*	*1*
31	31	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	1244534,81	62
			Накладные расходы			*509877,83*	*25*
			Сметная прибыль			*92187,76*	*4*
32	32	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1174632,17	35
			Накладные расходы			*484537,42*	*14*
			Сметная прибыль			*87009,79*	*2*
33	33	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1150926,23	34
			Накладные расходы			*477881,81*	*14*
			Сметная прибыль			*85253,79*	*2*
34	34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,910	69,86	
			Накладные расходы			*25,60*	
			Сметная прибыль			*5,17*	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,910	82,40	487
			Накладные расходы			*30,05*	*178*
			Сметная прибыль			*6,10*	*36*
36	36	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,002	1827950,27	3656
			Накладные расходы			*681718,66*	*1363*
			Сметная прибыль			*135403,72*	*271*
37	37	1122-0601-0806 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	717902,54	1436
			Накладные расходы			*178492,38*	*357*
			Сметная прибыль			*53177,97*	*106*
38	38	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	2,000	5414,56	10829
			Накладные расходы			*1028,72*	*2057*
			Сметная прибыль			*401,08*	*802*
39	39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,120	3476,77	417
			Накладные расходы			*1128,82*	*135*
			Сметная прибыль			*257,54*	*31*
40	40	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	2,500	1328,91	3322
			Накладные расходы			*515,08*	*1288*
			Сметная прибыль			*98,44*	*246*
41	41	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,001	1827950,27	1828
			Накладные расходы			*681718,66*	*682*
			Сметная прибыль			*135403,72*	*135*
42	42	1122-0601-0806 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	717902,54	718
			Накладные расходы			*178492,38*	*178*
			Сметная прибыль			*53177,97*	*53*
43	43	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	5414,56	5415
			Накладные расходы			*1028,72*	*1029*
			Сметная прибыль			*401,08*	*401*
44	44	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,060	3476,77	209
			Накладные расходы			*1128,82*	*68*
			Сметная прибыль			*257,54*	*15*
45	45	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	1,250	1328,91	1661
			Накладные расходы			*515,08*	*644*
			Сметная прибыль			*98,44*	*123*
46	46	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,000	4010,19	24061
			Накладные расходы			*1554,34*	*9326*
			Сметная прибыль			*297,05*	*1782*
47	47	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,000	1328,91	7973
			Накладные расходы			*515,08*	*3090*
			Сметная прибыль			*98,44*	*591*
48	48	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	6,000	10712,84	64277
			Накладные расходы			*4307,29*	*25844*
			Сметная прибыль			*793,54*	*4761*
49	49	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,500	501,82	5269
			Накладные расходы			*215,77*	*2266*
			Сметная прибыль			*37,17*	*390*
50	50	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опоры	т	0,137	142931,80	19553
			Накладные расходы			*51634,27*	*7064*
			Сметная прибыль			*10587,54*	*1448*
51	51	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,002	1827950,27	3656
			Накладные расходы			*681718,66*	*1363*
			Сметная прибыль			*135403,72*	*271*
52	52	1122-0601-0806 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	717902,54	1436
			Накладные расходы			*178492,38*	*357*
			Сметная прибыль			*53177,97*	*106*
53	53	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	2,000	5414,56	10829
			Накладные расходы			*1028,72*	*2057*
			Сметная прибыль			*401,08*	*802*
54	54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,120	3476,77	417
			Накладные расходы			*1128,82*	*135*
			Сметная прибыль			*257,54*	*31*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	55	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	2,400	1328,91	31
			Накладные расходы			*515,08*	*12*
			Сметная прибыль			*98,44*	*2*
56	56	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,002	1434217,70	28
			Накладные расходы			*591060,45*	*11*
			Сметная прибыль			*106238,35*	*2*
57	57	1122-0601-0805 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	338839,61	6
			Накладные расходы			*86842,40*	*1*
			Сметная прибыль			*25099,23*	
58	58	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	2,000	5414,56	108
			Накладные расходы			*1028,72*	*20*
			Сметная прибыль			*401,08*	*8*
59	59	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,120	3476,77	4
			Накладные расходы			*1128,82*	*1*
			Сметная прибыль			*257,54*	
60	60	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	2,400	1328,91	31
			Накладные расходы			*515,08*	*12*
			Сметная прибыль			*98,44*	*2*
61	61	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,002	1050545,56	21
			Накладные расходы			*452980,35*	*9*
			Сметная прибыль			*77818,19*	*1*
62	62	1122-0601-0803 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	218584,97	4
			Накладные расходы			*100609,59*	*2*
			Сметная прибыль			*16191,48*	
63	63	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	2,000	5414,56	108
			Накладные расходы			*1028,72*	*20*
			Сметная прибыль			*401,08*	*8*
64	64	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,120	3476,77	4
			Накладные расходы			*1128,82*	*1*
			Сметная прибыль			*257,54*	
65	65	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	2,400	1328,91	31
			Накладные расходы			*515,08*	*12*
			Сметная прибыль			*98,44*	*2*
66	66	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,400	4010,19	1
			Накладные расходы			*1554,34*	*6*
			Сметная прибыль			*297,05*	*1*
67	67	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,400	1328,91	5
			Накладные расходы			*515,08*	*2*
			Сметная прибыль			*98,44*	
68	68	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,800	657,65	5
			Накладные расходы			*252,16*	*2*
			Сметная прибыль			*48,72*	
69	69	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,440	10712,84	47
			Накладные расходы			*4307,29*	*18*
			Сметная прибыль			*793,54*	*3*
70	70	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,600	501,82	28
			Накладные расходы			*215,77*	*1*
			Сметная прибыль			*37,17*	*2*
71	71	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опор	т	0,152	142931,80	21
			Накладные расходы			*51634,27*	*7*
			Сметная прибыль			*10587,54*	*1*
72	72	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж	т конструкций	0,200	81237,26	16
			Накладные расходы			*29888,34*	*5*
			Сметная прибыль			*6017,57*	*1*
73	73	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Сетка. Монтаж	м2	16,545	923,80	15
			Накладные расходы			*344,60*	*5*
			Сметная прибыль			*68,43*	*1*
74	74	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,400	4010,19	1
			Накладные расходы			*1554,34*	*6*
			Сметная прибыль			*297,05*	*1*
75	75	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,400	1328,91	5

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*515,08*	*206*
			Сметная прибыль			*98,44*	*39*
76	76	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,800	657,65	526
			Накладные расходы			*252,16*	*202*
			Сметная прибыль			*48,72*	*39*
77	77	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,440	10712,84	4714
			Накладные расходы			*4307,29*	*1895*
			Сметная прибыль			*793,54*	*349*
78	78	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,600	501,82	2810
			Накладные расходы			*215,77*	*1208*
			Сметная прибыль			*37,17*	*208*
79	79	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опор	т	0,152	142931,80	21697
			Накладные расходы			*51634,27*	*7838*
			Сметная прибыль			*10587,54*	*1607*
80	80	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж	т конструкций	0,158	81237,26	12843
			Накладные расходы			*29888,34*	*4725*
			Сметная прибыль			*6017,57*	*951*
81	81	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Сетка. Монтаж	м2	10,635	923,80	9825
			Накладные расходы			*344,60*	*3665*
			Сметная прибыль			*68,43*	*728*
82	82	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные под площадку. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,400	7947,30	3179
			Накладные расходы			*3142,75*	*1257*
			Сметная прибыль			*588,69*	*235*
83	83	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	2736,360	80,53	220361
			Накладные расходы			*14,00*	*38321*
			Сметная прибыль			*5,97*	*16323*
84	84	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	48,738	3055,23	148906
			Накладные расходы			*1184,20*	*57715*
			Сметная прибыль			*226,31*	*11030*
85	85	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	222,780	1328,91	296055
			Накладные расходы			*515,08*	*114750*
			Сметная прибыль			*98,44*	*21930*
86	86	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	2562,330	41,47	106248
			Накладные расходы			*7,64*	*19569*
			Сметная прибыль			*3,07*	*7870*
87	87	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	5,660	503404,59	284927
			Накладные расходы			*205163,94*	*1161228*
			Сметная прибыль			*37289,23*	*211057*
88	88	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	-5,660	768489,08	-4349648
			Накладные расходы			*-329474,45*	*-1864825*
			Сметная прибыль			*-56925,12*	*-322190*
89	89	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	5,660	1174632,17	664841
			Накладные расходы			*484537,42*	*274248*
			Сметная прибыль			*87009,79*	*49247*
90	90	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	-3,960	744837,61	-29495
			Накладные расходы			*-322840,63*	*-127844*
			Сметная прибыль			*-55173,16*	*-21848*
91	91	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	3,960	1150926,23	45576
			Накладные расходы			*477881,81*	*189241*
			Сметная прибыль			*85253,79*	*33760*
92	92	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	45,000	1583,00	7123
			Накладные расходы			*542,72*	*2442*
			Сметная прибыль			*117,26*	*527*
93	93	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Отвод диаметром 110 мм. Приварка	шт	2,000	1763,88	352
			Накладные расходы			*781,70*	*156*
			Сметная прибыль			*130,66*	*26*
94	94	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Отвод диаметром 75 мм. Приварка	фланец	2,000	1351,19	270
			Накладные расходы			*599,31*	*119*
			Сметная прибыль			*100,09*	*20*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
95	95	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Отвод диаметром 63 мм. Приварка	шт	2,000	938,51	1877
			Накладные расходы			*416,91*	*834*
			Сметная прибыль			*69,52*	*139*
96	96	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты	км	5,660	36477,93	206465
			Накладные расходы			*7881,94*	*44612*
			Сметная прибыль			*2702,07*	*15294*
97	97	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка алюминиевого провода	км	5,660	36477,93	206465
			Накладные расходы			*7881,94*	*44612*
			Сметная прибыль			*2702,07*	*15294*
			ИТОГО:				8737583
			В том числе :				
			Накладные расходы				3272173
			Сметная прибыль				647228
			Итого с временными		2,3 %	200964,00	8938547
			Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	185028,00	9123575
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				9578805
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				9761276
			Итого с понижающим к=0,8				7841005,83
			Итого с НДС		12 %	940920,70	8781926,53

Заказчик

ТОО "Алия-Сервис"
(наименование организации)

Директор: Марданов А.Д.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Батыс Курылыс Кызмет"
(наименование организации)

Директор: Оспанов А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)