Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"10" 10 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ПТСФ «ДАНиЕР» ГСЛ №17020955 от 12.12.2017 г.**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Нурмагамбетов Н.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **«Строительство магистральных и распределительных сетей города Аксу Павлодарской области (2этап)»**

наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства г.Аксу» руководитель Абишев Н.О.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Макетстрой» заказ: 100/20-ТС 2022г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства г.Аксу» приказ №1-06/35 от 08.07.2022г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих
мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сетей теплоснабжения	м	2058,6		2082,3	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. **Теплосеть. Общая протяженность тепловых сетей составляет 2082,3м. Труба 219х6/355-ППУ-ПЭ – 1817,2м., труба 159х4,5/250-ППУ-ПЭ – 1124,8м., труба 133х4/225-ППУ-ПЭ – 763,8м., труба 108х4/200-ППУ-ПЭ – 142,2м., труба 89х4/180-ППУ-ПЭ – 157,4м., труба 79х3/160-ППУ-ПЭ – 159,2м., тепловые камер – 26шт., неподвижные опоры – 18шт., устройство СКУ (сильфонные компенсаторы) – 38шт., устройство СОДК – 26шт., запорная арматура: Ø80 PN2.5 – 2шт., Ø40 PN2.5 – 6шт., Ø200 PN2.5 - 2шт., Ø65 PN2.5 – 8шт., Ø32 PN2.5 – 4шт., Ø150 PN2.5 – 2шт., Ø125 PN2.5 – 2шт., Ø25 PN2.5 – 2шт., Ø100 PN2.5 – 2шт., Ø40 PN4.0 – 2шт.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июль 2023г.**;

месяц, год

окончание работ: **ноябрь 2023г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **12мес**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4мес.** ;
фактически, месяц: **12мес.** ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия
соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено _____% (на объектах

финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение
к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров
проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство магистральных и распределительных сетей города Аксу Павлодарской области (2этап)»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ПТСФ «ДАНиЕР» Нурмагамбетов Н.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата
Место печати (при наличии)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан