Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Декларация о соответствии**

«06» июня 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «ЕС-Арна», Казахстан, Акмолинская обл. г. Астана ул. Жилой массив ЮГО-ВОСТОК (ПРАВАЯ СТОРОНА) , Переулок ШАТТЫК д. 16***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Таутабай Қайыржан Қараболатұлы***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Газоснабжение внутриплощадочных сетей ТОО "Темирбетон", 040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., Абылайхана, 266, , , Территория ТОО "Темирбетон" напересечении улиц Абылайхана и Медеу***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Темирбетон», 991040002361, директор Немытов Е.П., Талдыкорган г.а., г.Талдыкорган, улица Абылай Хана.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Алтын - Самырық», № КЖС-0044/20 от 07.09.2020 г.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Директором экспертной организации ТОО «Құрылыс Жоба Сараптама» Молдыбаева Ж.Ж.***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| **Мощность производительность и так далее** | **Единица измерения** | **По проекту** | | **Фактически** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Общая (с учетом ранее принятых)** | **В том числе пускового комплекса или очереди** | **Общая (с учетом ранее принятых)** | **В том числе пускового комплекса или очереди** |
| Протяженность газопровода | м | 2132,0 | | 2132,0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество крановых узлов | шт | 4 | | 4 | |
| Давление в газопроводе (среднее) | Мпа | 0,3 | | 0,3 | |
| Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2023года | млн. тенге | 149,381 | | 149,381 | |
| Продолжительность строительства | мес. | 2 | | 2 | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Протяженность газопровода – 2132,0 м., Количество крановых узлов – 4 шт., Давление в газопроводе (среднее) – 0,3 МПа***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «05» апреля 2022 год;

окончание работ «06» июня 2022 год;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 мес;**

фактически, месяц: **2 мес;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
указать наименование организации

| _____ | _____ | _____ |
|---|---|---|
| *Ф.И.О. руководителя* | *Личная подпись и М.П.* | *Дата* |

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

| _____ | _____ | _____ |
|---|---|---|
| *Ф.И.О. руководителя* | *Личная подпись и М.П.* | *Дата* |

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК)**

| ___Таутабай К.К.___ | _____ | ____06 июня 2022 года____ |
|---|---|---|
| *Ф.И.О. руководителя* | *Личная подпись и М.П.* | дата |

ЕС-Арна