Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«07» ноябрь 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Балхаш жолдары» Балхашский район с.Баканас, мкр.Самал,26***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Директора Ибраева Аскара Серикжановича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Капитальный ремонт автомобильных дорог ул. Момышулы и Коктем с.Аралтобе Балхашского района, который находиться – село Аралтобе***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Балхашского района», в лице Руководитель Асылбек С.С.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

на основании ***Договор № 012 от 26.08.2016г.***

2.Субподрядные организации: *нет*

3.Проект (проектно-сметная документация,***техническая документация ТОО «Кооп СтройПроект», гос. лицензия МКЛ №13016257 от 16.10.2013г., прошедшая государственную экспертизу в Филиале РГП «Госэкспертиза» Алматинской области № 18-023045 от 02.03.2015г.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Балхашского района»***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Основные материалы (асфальтобетонные смеси, смеси песчанно-гравийнные природные, битум нефтяной жидкий, черный щебень, дорожные знаки); Работы: Устройство оснований из песчанно-гравийной смеси – 1510м3; Устроиство оснований из щебня – 837,54м3; устройство подгрунтовки жидким битумом – 1,551 тн, устроиство из холодного а/б – 7755м2/1844,139 тн. Укрепление обочин песчанно-гравийной смесью – 1426,98м2; Установка дорожных знаков – 2 шт.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены; ***---***

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***август 2016г.;***

месяц, год

окончание работ ***ноябрь 2016г.;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц; по норме или по проекту организации строительства, по договору: **5** месяца, фактически **4** месяца,

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и

коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Капитальный ремонт автомобильных дорог ул. Момышулы и Коктем с.Аралтобе Балхашского района, который находиться – село Аралтобе,*** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока 2 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Ибраев Аскар Серикжанович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата 07.ноябрь.2016г.

М.П.