экз. подр.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Сауранский районный дом культуры" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата района Сауран"
ТЕХНАДЗОР: ТОО «Кустанай Спец строй»
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «ДИАС проект»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГрадСтройСервис"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт зданий дом культуры имени "Амир Темир" в селе Ески Икан, Сауранского района, Туркестанской области"
Договор: №50 от 14.04.2023 г. Доп. соглашение №2 от 26.01.2024 г.

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №6
от 15.05.2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	304 190 000,00	44 642 857,00						5 357 143	**50 000 000,00**
Итоге к оплате									**50 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Сауранский районный дом культуры" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата района Сауран"

Руководитель _____ **Сенбеков Б. Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «Кустанай Спец Строй»

Директор _____ **Сальк А. Б.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "ДИАС Проект"

ГИП _____ **Нурмаев Е. А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б. С.**

Форма №2

Заказчик : **КГУ "Сауранский районный дом культуры" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата района Сауран"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт зданий дом культуры имени "Амир Темир" в селе Ески Икан, Сауранского района, Туркестанской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом культура**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 18 от 12.05.2023 г. Доп. соглашение №2 от 26.01.2024 г.**

Акт выполненных работ №6

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1										
			Раздел: 1. Кровля /АС-59,62/										
1	98	Е11-120101-0716 Кзтр и Кзм=1,04	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м² кровли	56	6171,71 / 959,99	28,89 / 11,19	345616 / 53759	1618 / 627	290238	50035 / 31652	427303	
			Итого по разделу: 1. Кровля /АС-59,62/									427303	
			Локальная смета № 6-1										
			Раздел: 2. Сеть Водопровода В1										
2	1	Е11-010101-0332 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	259,803636	198,67 / 10,47	188,2 / 45,1	51615 / 2720	48895 / 11717	0	10395 / 4960	66970	
3	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	8,035164	2806 / 2806	0 / 0	22547 / 22547	0 / 0	0	16234 / 3102	41883	
4	3	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	13,76	230,73 / 118,94	111,79 / 49,3	3175 / 1637	1538 / 678	0	1667 / 387	5229	
5	4	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	33,9287891	51,92 / 0	51,92 / 15,14	1762 / 0	1762 / 514	0	370 / 171	2303	
6	5	Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,1376	553258,68 / 293645,16	259613,52 / 77509,51	76128 / 40406	35723 / 10665	0	50560 / 10135	136823	
7	6	Е11-220301-0102 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,01	669629,88 / 523300,96	115634,1 / 44742,7	6696 / 5233	1156 / 447	307	5624 / 986	13306	
8	7	С1241-201-0613	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	52,924	2542		134533		134533	10763	145296	Казахстан
9	8	С1241-201-0603	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм**	м	86,052	111		9552		9552	764	10316	Казахстан
10	9	С1241-102-0153	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	м	10,04	2876		28875		28875	2310	31185	Казахстан
11	10	Е11-220901-0102 Кзтр и Кзм=1,04	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2696,25 / 2264,45	124,64 / 56,35	2696 / 2264	124 / 56	307	2298 / 400	5394	
12	11	С1242-101-0302	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80**		1	25485		25485		25485		27524	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	12	С1242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1665		1665		1665	2039	1798	
				шт.							133		
14	13	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1055	1385628,83	658776,63	146184	69500	2609	95364	260872	
						702124,07	210933,46	74074	22253		19324		
15	14	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	2	5500		11000		11000	880	11880	
16	15	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2882		2882		2882	231	3113	
17	16	С1241-505-0404	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	шт.	2	207562		415124		415124	33210	448334	
18	17	Е11-221201-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	10	1521,73	93,6	15217	936	809	13338	30839	
						1347,22	0	13472	0		2284		
19	18	Е11-221201-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	1164,45	70,2	2329	140	123	2045	4724	
						1032,87	0	2066	0		350		
20	19	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	20	4249		84980		84980	6798	91778	
21	20	С1241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3344		13376		13376	1070	14446	
22	21	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00212	1385628,83	658776,63	2938	1396	52	1916	5242	
						702124,07	210933,46	1489	447		388		
23	22	С1241-114-0123	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм	шт.	1	1557		1557		1557	125	1682	
24	23	С1241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	591		591		591	47	638	
25	24	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	1689,01	259,89	27024	4158	0	22658	53657	
						1429,12	1,31	22866	21		3975		
26	25	С1241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1791		7164		7164	573	7737	Казахстан
27	26	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	10	2452		24520		24520	1962	26482	
28	27	С1241-214-0106	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	2015		4030		4030	322	4352	
29	28	Е11-220901-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2762,86	124,64	2763	124	307	2364	5537	
						2331,06	56,35	2331	56		410		
30	29	С1242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	36814		36814		36814	2945	39759	
31	30	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм		0,6	5157		3094		3094		3342	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	31	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	0,6	2542		1525		1525	248	1647	Казахстан
33	32	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,28	32562,57 14475,82	12687,47 5292,88	74243 33005	28928 12068	12310	122 44622 9509	128374	
34	33	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	30009		60018		60018		64819	Казахстан
35	34	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	21673		65019		65019	4801 5202	70221	Казахстан
36	35	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	29209		58418		58418		63091	Казахстан
37	36	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5995		5995		5995	4673 480	6475	Казахстан
38	37	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5919		11838		11838		12785	Казахстан
39	38	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	35152		70304		70304	947 5624	75928	Казахстан
40	39	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0388	1004968		38993		38993		42112	Казахстан
41	40	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	1,1252	1199,99 1054,94	1,47 0,71	1350 1187	2 1	162	3119 950 184	2484	
42	41	Е11-221001-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	3617,21 2861,91	256,54 110,01	7234 5724	513 220	998	5884 1050	14168	
43	42	С1244-404-0102	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 750 мм	шт.	2	42359		84718		84718	6777	91495	Казахстан
44	43	Е11-270902-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	1222,5 1085,01	0 0	2445 2170	0 0	275	2344 383	5172	
45	44	С1251-101-0301	Указатель пожарного гидранта	шт.	2	17617		35234		35234	2819	38053	Казахстан
46	45	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,016	44682,27 6934,64	2600,38 548,61	715 111	42 9	562	109 66	890	
47	46	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	708		1416		1416	113	1529	
48	47	С1261-107-0202	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00106	311740		330		330	26	356	
49	48	Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0524	83331,18 80982,72	0 0	4367 4243	0 0	123	4201 685	9253	
50	49	Е11-220701-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0852	90336,76 80982,72	0 0	7697 6900	0 0	797	6831 1162	15690	
51	50	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,004	553258,68 293645,16	259613,52 77509,51	2213 1175	1038 310	0	1470 295	3978	
52	51	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	4,04	2542		10270		10270	822	11092	Казахстан
53	52	Е11-221101-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	10342,84 4287,41	5560,57 1891,48	10343 4287	5560 1891	495	6117 1317	17777	
54	53	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,1	44682,27 6934,64	2600,38 548,61	4468 693	260 55	3515	681 412	5561	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	54	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0714	1373318,9	1861,7	98055	133	73516	22262	129942	
				т		341827,2	796,91	24406	57		9625		
56	55	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		16,27	5423,88	245,55	88247	3996	60313	24758	122045	
				м³ основания		1471,33	65,74	23939	1070		9040		
			Итого по разделу: 2. Сеть Водопровода В1									2437378	
			Раздел: 3. Канализация хоз-бытовая К1										
57	56	Е11-010101-0332 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³		227,67549	198,67	188,2	45232	42848	0	9109	58687	
				м³ грунта		10,47	45,1	2384	10268		4346		
58	57	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		7,04151	2806	0	19758	0	0	14226	36703	
				м³ грунта		2806	0	19758	0		2719		
59	58	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		13,76	230,73	111,79	3175	1538	0	1667	5229	
				м³ уплотненного грунта		118,94	49,3	1637	678		387		
60	59	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		60,6469891	51,92	51,92	3149	3149	0	661	4115	
				м³ грунта		0	15,14	0	918		305		
61	60	Е11-220501-0404 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею		0,1024	665319,38	332067	68129	34004	0	42974	119991	
				км трубопровода		333252,38	90652,56	34125	9283		8888		
62	61	С1241-204-0105	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011		103,424	4425		457651		457651		494263	Казахстан
				м							36612		
63	62	Е11-230601-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		1,6	48922,7	9827	78276	15723	35884	32911	120082	
				м³ конструкций колодца		16668,39	4109,05	26669	6574		8895		
64	63	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	30009		30009		30009		32410	Казахстан
				шт.							2401		
65	64	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		1	16245		16245		16245		17545	Казахстан
				шт.							1300		
66	65	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	29209		29209		29209		31546	Казахстан
				шт.							2337		
67	66	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	5995		5995		5995		6475	Казахстан
				шт.							480		
68	67	С1261-107-0626	Скобы ходовые		4	785		3140		3140		3391	
				шт.							251		
69	68	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	25559		25559		25559		27604	Казахстан
				комплект							2045		
70	69	Е11-230601-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		2,42	56924,36	14540,42	137757	35188	44626	71723	226238	
				м³ конструкций колодца		23943,44	5993,73	57943	14505		16758		
71	70	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		4	16410		65640		65640		70891	Казахстан
				шт.							5251		
72	71	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6		2	10984		21968		21968		23725	Казахстан
				шт.							1757		
73	72	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		2	15534		31068		31068		33553	Казахстан
				шт.							2485		
74	73	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		4	13506		54024		54024		58346	Казахстан
				шт.							4322		
75	74	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		4	5995		23980		23980		25898	Казахстан
				шт.							1918		
76	75	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		2	5919		11838		11838		12785	Казахстан
				шт.							947		
77	76	С1261-107-0626	Скобы ходовые		14	785		10990		10990		11869	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							879		
78	77	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		4	25559		102236		102236		110415	Казахстан
				комплект							8179		
79	78	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство		14,1	39235,56	12,73	553221	179	480033	68629	671598	
				м³ подстилающего слоя		5177,95	0	73009	0		49748		
80	79	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,065	1373318,9	1861,7	89266	121	66926	20266	118295	
				т		341827,2	796,91	22219	52		8763		
81	80	С1241-201-1211	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм		3,6	5086		18310		18310		19775	Казахстан
				м							1465		
82	81	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		10,24	5423,88	245,55	55541	2514	37960	15582	76813	
				м³ основания		1471,33	65,74	15066	673		5690		
			Локальная смета № 6-2										
			Раздел: 4. Тепловые сети										
83	1	Е11-010101-0326 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		580,07134	160,98	152,86	93380	88670	0	17982	120272	
				м³ грунта		8,12	34,94	4710	20268		8910		
84	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		10,3147567	2806	0	28943	0	0	20839	53765	
				м³		2806	0	28943	0		3983		
85	3	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		36,0016	5423,88	245,55	195268	8840	133458	54784	270056	
				м³ основания		1471,33	65,74	52970	2367		20004		
86	4	Е11-010104-0404 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		104,7327136	29,74	29,74	3115	3114	0	643	4059	
				м³ грунта		0	8,53	0	893		301		
87	5	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		104,7327136	109,82	94,98	11502	9947	147	2741	15382	
				м³		13,44	22,91	1408	2399		1139		
88	6	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		104,7327136	230,73	111,79	24165	11708	0	12686	39799	
				м³		118,94	49,3	12457	5163		2948		
89	7	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		26,1831784	1110,92	0	29087	0	0	20943	54032	
				м³ грунта		1110,92	0	29087	0		4002		
90	8	Е11-010107-1304 Кзтр и Кэм=1,04	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1		462,068605	69,59	69,59	32155	32155	0	5901	41101	
				м³ грунта		0	17,74	0	8197		3045		
91	9	Е11-240101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка		0,2	1410527,27	619573,83	282105	123914	2777	188721	508492	
				км трубопровода		777067,2	176071,58	155413	35214		37666		
92	10	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм		200	2431		486200		486200		525096	Казахстан
				м							38896		
93	11	С1222-519-0202	Опоры неподвижные		0,005	976733		4884		4884		5275	Казахстан
				т							391		
94	12	С1222-519-0201	Опоры скользящие		0,1806	976733		176398		176398		190510	Казахстан
				т							14112		
95	13	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		5,35	82196,2	2126,02	439750	11374	286821	111477	595325	
				м³ изоляции		26458,85	957,9	141555	5125		44098		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	14	Е11-260301-0701 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	128,74	701,77	20,57	90346	2648	25761	47863	149265	
						481,1	8,08	61937	1040		11056		
97	15	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	1000 м²	0,0001481	552642		82		82	7	89	
98	16	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	49,9	524,36	0	26166	0	0	18054	47757	
						524,36	0	26166	0		3537		
99	17	Е11-130301-1705 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м²	49,9	1122,44	15,7	56010	783	50460	3390	64152	
						95,51	2,95	4766	147		4752		
100	18	Е11-220701-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,2	86258,91	0	17252	0	1055	16035	35950	
						80982,72	0	16197	0		2663		
101	19	С1241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	8	807		6456		6456	516	6972	
102	20	Е11-240106-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	7414,94	3829,6	14830	7659	420	8914	25644	
						3375,3	1126,94	6751	2254		1900		
103	21	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	39658		79316		79316	6345	85661	
104	22	С1242-301-0603	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	5546		11092		11092	887	11979	
105	23	С1241-116-0306	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	2005		8020		8020	642	8662	
106	24	Е11-240101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	1392619,46	613248,07	6963	3066	58	4657	12550	
						767816,4	172972,49	3839	865		930		
107	25	Е11-220601-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1267845,64	50440,23	6339	252	4241	1829	8821	
						369248,88	187,82	1846	1		653		
108	26	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	5,05	1801		9095		9095	728	9823	Казахстан
109	27	Е11-070601-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м³ конструкции	8,2	27928,55	1592,33	229014	13057	107823	131816	389696	
						13187,12	435,88	108134	3574		28866		
110	28	С1212-101-0403	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	7,43	16323		121280		121280	9702	130982	Казахстан
111	29	С1225-202-1104	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м², объемом до 0,5 м³ СТ РК 937-92, /ПТО200.240.14/	м³	0,67	78785,05		52786		52786	4223	57009	Казахстан
112	30	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5919		11838		11838	947	12785	Казахстан
113	31	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	25559		51118		51118	4089	55207	Казахстан
114	32	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,04476	103111,97	34768,59	4615	1556	706	1989	7132	
						52567,94	11825,37	2353	529		528		
115	33	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /СТРЕМЯНКА См-1/ ГОСТ 25772-83	т	0,04476	1004968		44982		44982	3599	48581	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	34	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ 115	м²	1,29804	94,27 36,07	2,27 0,37	122 47	2 0	73	33 12	167	
117	35	Е11-080101-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м² основания	1,35648	5530,65 1226,11	2500,39 1043,62	7502 1663	3392 1416	2447	2863 829	11194	
118	36	Е11-221301-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м² железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,57	64790,63 24849,86	12831,42 5317,3	36931 14164	7314 3031	15452	17023 4316	58270	
119	37	С1225-101-0622	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД10	шт.	1	97140		97140		97140	7771	104911	Казахстан
120	38	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	13506		13506		13506	1080	14586	Казахстан
121	39	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	10984		43936		43936	3515	47451	Казахстан
122	40	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	6092		6092		6092	487	6579	Казахстан
123	41	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5919		5919		5919	474	6393	Казахстан
124	42	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559		25559		25559	2045	27604	Казахстан
125	43	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0016	553258,68 293645,16	259613,52 77509,51	885 470	415 124	0	588 118	1591	
126	44	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	1,616	4054		6551		6551	524	7075	Казахстан
127	45	С1212-101-0403	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	0,3	16323		4897		4897	392	5289	Казахстан
128	46	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м³ сборных конструкций	23,53	16814,14 5852,81	3609,55 1229,14	395637 137717	84933 28922	172987	196633 47382	639652	
129	47	С1225-203-0103	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м², объемом до 0,5 м³ ГОСТ 13015-2012	м³	14,36	68421,78		982537		982537	78603	1061140	Казахстан
130	48	С1225-202-1104	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м², объемом до 0,5 м³ ГОСТ 13015-2012	м³	9,17	80735,17		740342		740342	59227	799569	Казахстан
131	49	С1225-205-0102	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	80	1018		81440		81440	6515	87955	Казахстан
132	50	Е11-061001-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м³	3,332	44461,05 5991,15	2898,69 953,27	148144 19963	9658 3176	118523	21056 13536	182736	
133	51	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,9	22095,95 1776,06	1646,46 340,52	19886 1598	1481 306	16806	1733 1730	23349	
134	52	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1247015	331233		41305		41305	3304	44609	
135	53	Е11-060301-0409 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,04956	1066019,7 34528	1861,7 796,91	52832 1711	92 39	51028	1593 4354	58779	
136	54	Е11-120101-1501 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	131,2	1140,14 281,93	36,49 5,82	149586 36989	4788 764	107810	34733 14746	199065	
137	55	С1222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,0059	976733		5763		5763	461	6224	Казахстан
138	56	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,03546	976733		34635		34635	2771	37406	Казахстан
139	57	Е11-460303-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,13	193853,25 106625,85	1668,91 751,3	25201 13861	217 98	11123	11726 2954	39881	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	58	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,04922	1835333,83	658776,63	90335	32425	23352	44491	145612	
						702124,07	210933,46	34559	10382		10786		
141	59	Е11-221201-0108 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	4	6403,07	522,5	25612	2090	1518	21933	51349	
						5501,13	37,56	22005	150		3804		
142	60	С1241-116-0315	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	4	22865		91460		91460		98777	
											7317		
			Итого по разделу: 4. Канализация хоз-бытовая К1									9777336	
			Локальная смета № 6-3										
			Раздел: 5. Монтаж котельной										
143	1	Ц13-370101-0112 Кзтр и Кэм=1,03	Оборудование без механизмов массой 18 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	624088,17	304725,86	624088	304726	46072	213330	904411	
						273289,9	76431,63	273290	76432		66993		
			Итого по разделу: 5. Монтаж котельной									904411	
			Раздел: 6. ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОТЕЛЬНУЮ										
144	3	Е11-010104-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м³	16,616	74,08	74,08	1231	1231	0	258	1608	
						0	21,6	0	359		119		
145	4	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м³	20,254	51,92	51,92	1052	1052	0	221	1375	
						0	15,14	0	307		102		
146	5	Е11-010201-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	85,4	687,7	685,5	58730	58542	5	12670	77112	
						2,14	203,91	183	17414		5712		
147	6	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В3,5	м³	6,72	40020,41	1646,46	268937	11064	245938	12943	304430	
						1776,06	340,52	11935	2288		22550		
148	7	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	19,14	41072,98	2518,94	786137	48212	684050	58578	912292	
						2814,74	548,45	53874	10497		67577		
149	8	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,13564	331233		376161		376161		406254	
											30093		
150	9	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1/ СТ РК 2591-2014	т	0,5508	399352		219963		219963		237560	Казахстан
											17597		
151	10	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м³	0,3	2806	0	842	0	0	606	1564	
						2806	0	842	0		116		
152	11	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м³	2,42	51,92	51,92	126	126	0	26	164	
						0	15,14	0	37		12		
153	12	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	2,42	230,73	111,79	558	270	0	293	919	
						118,94	49,3	288	119		68		
154	13	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Полив водой уплотняемого грунтанасыпей	м³	2,42	109,82	94,98	266	229	3	63	355	
						13,44	22,91	33	55		26		
155	14	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	3,58	1220,13	0	4368	0	0	3145	8114	
						1220,13	0	4368	0		601		
156	15	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В3,5	м³	0,196	40020,41	1646,46	7844	323	7173	378	8880	
						1776,06	340,52	348	67		658		
157	16	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	1,344	43861,76	836,59	58950	1124	49425	8042	72351	
						6250,61	325,09	8401	437		5359		
158	17	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01176	331233		3895		3895		4207	
											312		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
159	18	Е11-060301-0403 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,01216	240416,33	1884,9	2923	23	423	2261	5599	
				т		203715,2	596,13	2477	7		415		
160	19	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В3,5		0,63	40020,41	1646,46	25213	1038	23057	1213	28540	
				м³		1776,06	340,52	1119	215		2114		
161	20	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство		3,3	41546,75	1307,13	137104	4313	112724	19795	169451	
				м³		6080,84	511,05	20067	1686		12552		
162	21	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,05613	1131622,9	1861,7	63518	105	57793	5155	74167	
				т		100131,2	796,91	5620	45		5494		
163	22	Е11-130301-1706 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхностиметаллические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2		1,62777	8282,28	137,98	13482	224	11634	1176	15831	
				м²		997,29	49,92	1623	81		1173		
164	23	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		1,62777	188,52	4,53	307	7	182	82	420	
				м²		72,13	0,74	117	1		31		
			Итого по разделу: 6. ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОТЕЛЬНУЮ									**2331193**	
			Локальная смета № 6-4										
			Раздел: 7. Выгреб										
165	1	Е11-010101-0326 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		823,75	160,98	152,86	132607	125919	0	25536	170796	
				м³ грунта		8,12	34,94	6689	28782		12653		
166	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		16,475	2806	0	46229	0	0	33285	85875	
				м³		2806	0	46229	0		6361		
167	3	Е11-010104-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м В ОТВАЛ		565,875	74,08	74,08	41920	41920	0	8799	54776	
				м³		0	21,6	0	12223		4057		
168	4	Е11-010104-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ПОДУШКИ И ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ		267,142	74,08	74,08	19790	19790	0	4154	25859	
				м³		0	21,6	0	5770		1915		
169	5	Е11-010201-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки		14,58	687,7	685,5	10027	9995	1	2163	13165	
				м³		2,14	203,91	31	2973		975		
170	6	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		244,98514	51,92	51,92	12720	12720	0	2670	16622	
				м³		0	15,14	0	3709		1232		
171	7	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		7,57686	1220,13	0	9245	0	0	6656	17173	
				м³		1220,13	0	9245	0		1272		
172	8	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		252,562	230,73	111,79	58274	28234	0	30593	95977	
				м³		118,94	49,3	30040	12451		7110		
173	9	Е11-010104-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в котлован под главное здание		59,31	74,08	74,08	4394	4394	0	922	5741	
				м³		0	21,6	0	1281		425		
174	10	Е11-010104-0110 Кзтр и Кэм=1,04	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в котлован под главное здание		59,31	63,39	63,39	3760	3760	0	789	4913	
				м³		0	18,48	0	1096		364		
175	11	Е11-061301-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство		10,05	69195,06	7142,43	695410	71781	395305	233282	1002987	
				м³		22718,81	2788,99	228324	28029		74295		
176	12	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,241	331233		79827		79827		86213	
				т							6386		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
177	13	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,10582	481766		50980		50980	4078	55058	
178	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04392	399352		17540		17540	1403	18943	Казахстан
179	15	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	1,69	84057,01 25017,41	2735,29 593,01	142056 42279	4622 1002	95154	39386 14515	195957	
180	16	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27763	331233		91960		91960	7357	99317	
181	17	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00784	383478		3006		3006	241	3247	Казахстан
182	18	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02313	399352		9237		9237	739	9976	Казахстан
183	19	Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м³	0,12	18732,24 8362,42	9790,94 3727,09	2248 1003	1175 447	69	1712 317	4277	
184	20	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5919		11838		11838	947	12785	Казахстан
185	21	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5995		5995		5995	480	6475	Казахстан
186	22	Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Установка люков	шт	1	3145,18 2151,18	610,23 247,69	3145 2151	611 248	384	2375 442	5962	
187	23	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559		25559		25559	2045	27604	Казахстан
188	24	Е11-220301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00195	642206,3 521240,72	94093,14 35369,84	1252 1016	184 69	52	1075 186	2513	
189	25	С1241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	1,9578	519		1016		1016	81	1097	Казахстан
190	26	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00524	1136842,69 86417,97	9804,44 1934,59	5957 453	51 10	5453	546 520	7023	
191	27	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00158	380647		601		601	48	649	Казахстан
192	28	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,0018	193852,07 34164	1557,11 676,17	349 61	3 1	285	56 32	437	
193	29	Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,0018	9959,76 3071,62	59,62 25,76	18 6	0 0	12	5 2	25	
194	30	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м² изоляции	0,002	31763,44 26458,85	2126,02 957,9	64 53	4 2	6	42 8	114	
195	31	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	0,8	4848,44 1528,45	21 5,07	3879 1223	17 4	2639	1129 401	5409	
196	32	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00248	383478		951		951	76	1027	Казахстан
197	33	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03712	103111,97 52567,94	34768,59 11825,37	3828 1951	1291 439	586	1649 438	5915	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
198	34	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03712	968090		35936		35936	2875	38811	Казахстан
199	35	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,07648	112,57 61,71	3,11 0,37	121 66	3 0	51	46 13	180	
200	36	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,07648	188,52 72,13	4,53 0,74	203 78	5 1	120	54 21	278	
201	37	Е11-230201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	811706,91 623230,4	5023,24 2154,61	1623 1246	10 4	367	1238 229	3090	
202	38	С1241-701-0201	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,016	1396		2814		2814	225	3039	Казахстан
203	39	Е11-200701-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3426,98 651,6	63,11 19,34	3427 652	63 19	2712	658 327	4412	
204	40	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,2	30664,41 6934,64	2600,38 548,61	6133 1387	520 110	4226	1362 600	8095	
205	41	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,264	783		207		207	17	224	Казахстан
206	42	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00192	383478		736		736	59	795	Казахстан
207	43	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,07	708		5714		5714	457	6171	
208	44	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	56,43	1175,79 392,24	27,45 3,76	66350 22134	1549 212	42667	20782 6971	94103	
209	45	Е11-080101-0304 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м² поверхности	56,43	2276,81 1560,75	16,62 7,51	128480 88073	938 424	39469	82302 16862	227644	
210	46	Е11-061401-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Железнение поверхности	м²	56,43	570,25 542,81	1,25 0,56	32179 30631	71 32	1478	27903 4807	64889	
211	47	Е11-120101-1501 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	10,89	1140,14 281,93	36,49 5,82	12416 3070	397 63	8949	2883 1224	16523	
			Итого по разделу: 7. Выгреб									2512161	
			Локальная смета № 7-1										
			Раздел: 8. Вертикальная планировка										
212	1	Е11-010101-0326 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	555	160,98 8,12	152,86 34,94	89344 4507	84838 19392	0	17205 8525	115074	
213	2	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	555	35,54 0	35,54 10,2	19725 0	19725 5661	0	4074 1904	25703	
214	3	Е11-010101-0326 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ плодородный грунт	м³ грунта	364	160,98 8,12	152,86 34,94	58597 2956	55641 12718	0	11284 5591	75472	
215	4	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 для озеленения территории	м³ грунта	766	35,54 0	35,54 10,2	27224 0	27223 7813	0	5622 2627	35473	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
216	5	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		402	63,69	63,69	25603	25604	0	5286	33361	
				м³ грунта		0	18,27	0	7345		2472		
			Итого по разделу: 8. Вертикальная планировка									285083	
			Раздел: 9. Мафы										
217	6	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой		11	120090	223	1320990	2453	1233320	78228	1511155	
				шт.		7747	68	85217	748		111937		
218	7	У86-010303-0207 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания		11	50127	0	551397	0	551397	0	595509	
				шт.		0	0	0	0		44112		
219	8	У86-010307-0104 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.		1	407005	14342	407005	14342	362202	32228	474372	
				шт.		30461	4954	30461	4954		35139		
220	12	С1222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004		3	141236		423708		423708		457605	
				комплект							33897		
221	13	С1248-307-0106	Противопожарный щит		1	24927		24927		24927		26921	
				шт.							1994		
			Итого по разделу: 9. Мафы									3065562	
			Раздел: 10. Покрытия										
222	14	Е11-270402-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 К=2,083	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /25 см/. Устройство		1714	2463,11	408,81	4221771	700700	3295542	458752	5054963	
				м² основания или покрытия		131,58	116,24	225528	199235		374440		
223	15	Е11-270602-0306 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство		1714	1965,07	233,85	3368130	400819	2913080	121763	3769086	
				м² покрытия		31,64	34,14	54231	58516		279193		
224	17	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство		751,088996	2187,8	246,41	1643233	185076	1434392	52689	1831599	
				м² покрытия		31,64	33,31	23764	25019		135677		
225	18	Е11-270201-1006 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные дорожные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках		445	3257,2	463,47	1449454	206244	824630	562320	2172717	
				м бортового камня		940,63	229,41	418580	102087		160943		
226	19	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		19,107	33557		641174		641174		692468	Казахстан
				м³							51294		
227	20	Е11-270701-0201 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство		606	1248,22	203,88	756421	123552	405602	284469	1124160	
				м² покрытия		375,03	59,62	227268	36130		83270		
228	21	Е11-470301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой		606	5603,77	237,45	3395885	143895	1865147	1270606	5039811	
				м³		2288,52	94,1	1386843	57025		373320		
229	22	Е11-270201-1006 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные дорожные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках		105	3257,2	463,47	342006	48664	194576	132682	512663	
				м бортового камня		940,63	229,41	98766	24088		37975		
230	23	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		1,68	33557		56376		56376		60886	Казахстан
				м³							4510		
231	24	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство		20,1	39235,56	12,73	788635	256	684302	97832	957384	
				м³ подстилающего слоя		5177,95	0	104077	0		70917		
232	25	Е11-270902-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка		2	6727,44	1103,53	13455	2207	1184	11676	27141	
				шт.		5031,94	373,69	10064	747		2010		
233	26	С1251-102-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35		1	10623		10623		10623		11473	Казахстан
				шт.							850		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
234	27	С1251-101-0314	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	шт.	1	23451		23451		23451	1876	25327	
235	28	С1251-101-0328	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 450 мм х 900 мм	шт.	1	15808		15808		15808	1265	17073	Казахстан
236	29	Е11-470301-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м²	19	5603,77 2288,52	237,45 94,1	106472 43482	4512 1788	58478	39837 11705	158014	
237	30	С1251-104-0102	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	м²	19	22550		428450		428450	34276	462726	Казахстан
			Итого по разделу: 10. Покрытия									21917491	
			Раздел: 11. Водоотвод										
238	39	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	2,4	2338,34 2338,34	0 0	5612 5612	0 0	0	4041 772	10425	
239	40	Е11-220301-0109 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,008	2516491,44 1267047,6	1082214,84 379355,22	20132 10136	8658 3035	1338	13040 2654	35826	
240	41	С1241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	5,7547272	15564		89567		89567	7165	96732	
			Итого по разделу: 11. Водоотвод									142983	
			ИТОГО:									43800901	
			в том числе оборудование	Тенге								0	
			ИТОГО без оборудования	Тенге								43800901	
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								525611	
			ИТОГО:	Тенге								44326512	
			Дополнительные затраты в зимнее время 0,32%	Тенге								141845	
			ИТОГО:	Тенге								44468357	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								889367	
			ИТОГО:	Тенге								45357724	
			ИТОГО с оборудованием	Тенге								45357724	
			в ценах 2022 г. 60%	Тенге								27214634	
			в ценах 2023 г. 40%	Тенге								18143090	
			Коэффициент 2023 г. К=1,0450539	Тенге								1634757	
			ИТОГО в ценах 2023 г.	Тенге								46992481	
			с коэфф. догов. цены - 0,94999999	Тенге								44642857	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								5357143	
			ВСЕГО к оплате	Тенге								50000000	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Сауранский районный дом культуры" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата района Сауран"

Руководитель _____ Сейфеков Б. А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «Кустанай СтройСервис»

Директор _____ Саин А. Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "ДИАС Проект"

ГИП _____ Нурлыев Е. А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГрандСтройСервис"

Директор _____ Жумашев Б. С.