Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"26" ноября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Девятка» Лицензия:20002353, 07.02.2020, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган, в лице директора Рузбакиева Рахимжана Марипжановича.**
наименование организации, юридический адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту «**Устройство электроосвещения улицы Абая города Жаркент, Панфиловский район, область Жетісу».**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Аппарат аким а города Жаркент" Панфиловского района , 41300, Жаркент, Жаркент, Розыбакиева, 22А, 87714849212**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации
наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3.Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Инвестиционная Консалтинговая группа "Cosmos Art"№ 61-2023г.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Рабочий проект, Государственное учреждение "Аппарат акима города Жаркент" Панфиловского района, № 87-ө н/к от 06.05.2024 года.**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактический
		Общая (с учетом ранее принятых)	Общая (с учетом ранее принятых)
Общая протяженность улиц	км	0,640	0,815
Количество полос движения	шт	32	39

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту «**Устройство электроосвещения улицы Абая города Жаркент, Панфиловский район, область Жетісу»** характеризуются следующими данными:

Проект электрического освещения улицы разработан на основании задания на проектирование, технических условий №25-691/691 выданных АО "Талдыкурганская акционерная транспортно-электросетевая компания" от 10.10.2023 года и в соответствии с нормативной документацией.

Наружное освещение предусматривается от РУ-0,4кВ сущ. КТП-10/0.4кВ №1344705. Шкафы учета устанавливаются на стене сущ. КТП-10/0.4кВ №1344705, на высоте 1,5м от уровня пола с применением трехфазного электронного счетчика, так же коммутационный аппарат установлен в сущ. КТП-10/0.4кВ №1344705.

Шкаф управления освещением ЯУО-9602 установлен на линии питания освещения в соответствии с п.6.5.20 ПУЭ РК на стене сущ. КТП-10/0.4кВ №1344705, на высоте 1,5м от уровня пола

Для освещения улицы со стороны проезжей части дороги, приняты светодиодные консольные светильники серии BRP102 T25 DM /740, мощ. 39Вт. Данные светильники являются энергосберегающими, создающие высокую освещенность при малой потребляемой мощности. Минимальное расстояние установки опор освещения от камня принято 0,5м.

Выбранные опоры освещения обработаны горячим цинкованием, не подаются коррозии в течении 30-40лет и не нуждаются в покраске.

Светильники устанавливаются на металлических кронштейнах типа "КИШ", которые закреплены на опоре. Высота подвеса светильника с кронштейном типа "КИШ" - 5м, шаг между опорами освещения колеблется от 20м до 25м. Схема расположения светильников на дороге - "Однорядная прямоугольная". Номера проектируемых опор на плане приняты условно. Светильники, размещенные на опорах должны быть равномерно распределены по фазам, создавая симметричную нагрузку на общую линию. Согласно задания на проектирование: сеть освещения по опорам выполняются воздушным проводом марки СИП-4. Сечения проводов выбраны по длительно допустимому току.

Управления освещением осуществляется в ручном и автоматическом режиме от проектируемого шкафа ЯУО-9603 что включает в себя:

-включение и отключение осветительной установки от сигнала фотодатчика при достижении заданного уровня освещенности;

-отключение и включение осветительной установки в заданные периоды времени;

-ручное включение и отключение осветительной установки производится кнопками, предусмотренными так же в шкафу ЯУО-9603.

Защитное заземление и зануление:

В качестве защитной меры при косвенном прикосновении выполняется повторное заземление и зануление. Для защиты от поражения эл. током в случае повреждения изоляции, проектом предусматривается защитное зануление нулевого рабочего провода в соответствии с п.1.7.99 ПУЭ РК, а так же выполняется заземление.

Повторное заземление предусматривается для шкафа учета ШУ с помощью присоединения его к существующему контуру заземления сущ.КТП-10/0.4кВ №1344705. Зануление электрооборудования Н.О. выполняется присоединением к дополнительной жиле заземления питающего кабеля.

Все электромонтажные работы произведены в соответствии с ПУЭ РК и ПТБ.

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **октябрь 2024 год**
месяц, год

окончание работ: **ноябрь 2024 год**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяцев**

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

8-1.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази-государственного сектора);

9. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

9-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник филиала Панфиловский РЭС Б. Сарсембаев

наименование организации, ф.и.о. (при наличии),подпись руководителя, дата, МП

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, ф.и.о. (при наличии),подпись руководителя, дата, МП

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, ф.и.о. (при наличии),подпись руководителя, дата, МП

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, ф.и.о. (при наличии),подпись руководителя, дата, МП

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Устройство электроосвещения улицы Абая города Жаркент, Панфиловский район, область Жетісу**».

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине

при строительстве объекта, согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Девятка» Лицензия:20002353, 07.02.2020, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган 8 708 427 29 63, директор Рузбакиев Рахимжан Марипжанович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.(при наличии)

Подрядчик (субподрядчик

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.(при наличии)