Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

«20» 11 2024 года

Генеральный подрядчик ТОО "BBM-Story-Group", Туркестанская область, Жетысайский район г.Жетысай, Ы.АЛТЫНСАРИН, 61,.
наименование организации, юридический адрес

в лице Сұлтан М.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

Субподрядчик ТОО "Строй Company 2030" , Директор , Туркестанская область, Жетысайский район г.Жетысай, ул. К.Танатова, 112, +7(705) 398 75 77.

В лице Директор Сұлтанбекұлы Ә

Субподрядчик ТОО "Kazakh Teh-Stroy", Туркестанская область, Жетысайский район г.Жетысай, ул. К.Танатова, 112, +7(778) 200 01 01.

В лицеТулегенов Б.О.,

Субподрядчик , Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Су Жоба Құрылыс" Туркестанская обл., Ордабасинский р-н, Шубарсуский с/о, с. Шубарсу, Массив Домостроитель, д 201.

В лице Жаңабаев Қуаныш Берікұлы

по объекту: «Строительство газопровода в н/п Карасакал с/о Кызылкум Жетысайского района, Туркестанской области (подводящий газопровода)».
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района», Руководитель Мамбетов Б.У.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Проект (проектно-сметная документация)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Улмад», № KAZE-0087/22
наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

Государственное учреждение РГП «Госэкспертиза» № 19-0309/22 от 16.08.2022 г..
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая		общая (с учетом	в том числе пускового

				ранее принятых)	комплекса или очереди
(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая		1 805,00	1 805,00
(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди			-	-
Годовой расход газа	тыс.м3/год	841,0163	841,0163	7,661	7,661
Общая протяженность газопровода из стальных труб	км	-	-	320,131 247,656 13,912 58,563	320,131 247,656 13,912 58,563
Общая протяженность газопровода				7	7

подводящий газопровод высокого давления; - внутриквартальный газопровод среднего давления; н.п. Карасакал: Для снижения давления газа с высокого на среднее предусмотрена установка ГРПШ-13-2ВУ-1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-25В с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа RaboG65 DN50 с эл. корректором газа miniElcor без GSM модема , без обогрева ОГШН– 1шт. - Для снижения давления газа со среднего на низкое предусмотрена установка индивидуальных газорегуляторных пунктов типа: ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 – 55 шт,ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 –12 шт. Конструктивные решения и характеристики (показатели) инженерных сетей. Подводящий газопровод высокого давления и внутриквартальный газопровод среднего давления выполнен в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и надземным из стальных труб по ГОСТ 10704-91.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ март 2023г.;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2024 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 20;

фактически, месяц: 20;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Энергоснабжающая организация:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

Генеральный подрядчик считает объект «Строительство газопровода в н/п Карасакал с/о Кызылкум Жетысайского района, Туркестанской области (подводящий газопровода)»., готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик

Сұлтан М.Б._____ «_____»_____ 2024 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Субподрядчик

Сұлтанбекұлы Ә_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Субподрядчик

Жаңабаев Қуаныш_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Субподрядчик

Тулегенов Б_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)