Зарина

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060140003830

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО",Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

940240000011

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 33-44-08**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №3 от 28.06.2024 года

Номер документа	Дата составления
228	30.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство школы в городе Шемонаиха на 300 обучающихся мест в Восточно-Казахстанской области. Наружные инженерные сети (водоснабжение, сети связи и переустройство линии электропередач". Акты № 1, 2. Период: за июль 2024 года			Работа	1	13 050 000,00	13 050 000,00	1 398 214,29
				Итого	1	x	13 050 000,00	1 398 214,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2024

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060140003830

940240000011

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО",Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 33-44-08**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №3 от 28.06.2024 года

Номер документа	Дата составления
228	**30.07.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство школы в городе Шемонаиха на 300 обучающихся мест в Восточно-Казахстанской области. Наружные инженерные сети (водоснабжение, сети связи и переустройство линии электропередач". Акты № 1, 2. Период: за июль 2024 года			Работа	1	13 050 000,00	13 050 000,00	1 398 214,29
				Итого	1	x	13 050 000,00	1 398 214,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дусукжанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК TSESKZKA, ИИК KZ50998VTB0000884997, АО "First Heartland Jusan Bank", тел:87222 334408

Договор № 3 от 28.06.2024 г.

Наименование стройки: «Строительство школы в городе Шемонаиха» на 300 обучающихся в Восточно-Казахстанской области. Наружные инженерные сети (водоснабжение, сети связи и переустройство линии электропередач)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2024 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		3	28.06.2024						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметной	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметной	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №1 на Наружные сети водопровода (2-01-00-01)	489 615	437 156							52 459	489 615
Акт №2 на Переустройство ВЛ-10кВ (2-03-00-01)	12 560 385	11 214 629							1 345 756	12 560 385

ВСЕГО выполнено:	**13 050 000**	**11 214 629**							**1 345 756**	**13 050 000**
Минус аванс 30%										3 915 000
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**9 135 000**
К оплате за текущий месяц: Девять миллионов сто тридцать пять тысяч тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Тойкенов С.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "ADN Control"

_____ Уразалинов Д.К.

ПОДРЯДЧИ
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК TSESKZKA, ИИК KZ50998VTB0000884997, АО "First Heartland Jusan Bank", тел:87222 334408

Договор № 3 от 28.06.2024 г.

Наименование стройки: «Строительство школы в городе Шемонаиха» на 300 обучающихся в Восточно-Казахстанской области. Наружные инженерные сети (водоснабжение, сети связи и переустройство линии электропередач)»

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2024 г
на Наружные сети водопровода (2-01-00-01)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Земляные работы				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	**6101-0102-0115 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3**	**м3**	**297,424**	**451**	**134 138**
27	**225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**1 шт.**	**1**	**53982**	**53 982**
28	**225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**1 шт.**	**2**	**38249**	**76 498**
29	**225-101-0610**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**1 шт.**	**1**	**44794**	**44 794**
30	**225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**3**	**9048**	**27 144**
31	**225-101-0605**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**1 шт.**	**1**	**14068**	**14 068**
32	**225-101-0104**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	**1 шт.**	**1**	**7148**	**7 148**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**357 772**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**357 772**
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**357 772**

1	2	3	4	5	6	7
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)				26 117
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска)				4 608
		Сметная прибыль (5)%				19 194
		Непредвиденные работы и затраты (3)%				11 655
		Итого в ценах 2023 г.				**419 347**
		2024 г. - II квартал 70% (Кпер = 1,0368)				304 345
		2024 г. - III квартал 30% (Кпер = 1,0557)				132 811
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		В текущих и прогнозных ценах				**437 156**
		Налог на добавленную стоимость (12%)				52 459
		Всего по сметному расчету				**489 615**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Тойкенов С.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "ADN Control"

_____ Уразалинов Д.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "СП "OST-Проект"

_____ Елисеева Е.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК TSESKZKA, ИИК KZ50998VTB0000884997, АО "First Heartland Jusan Bank", тел:87222 334408

Договор № 3 от 28.06.2024 г.

Наименование стройки: «Строительство школы в городе Шемонаиха» на 300 обучающихся в Восточно-Казахстанской области. Наружные инженерные сети (водоснабжение, сети связи и переустройство линии электропередач)»

Наименование объекта: Переустройство ВЛ-10кВ

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2024 г
на Переустройство ВЛ-10кВ (2-03-00-01)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**303 182**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**303 182**
1	**1133-0210-0103 Кклим = 1,12**	**Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры**	**шт.**	**11**	**16370**	**180 070**
2	**1133-0210-0301 Кклим = 1,12**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	**шт.**	**11**	**11192**	**123 112**
		Раздел 2. Кабельная линия, ИТОГО:	тенге			**6 425 206**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**6 425 206**
3	**6101-0102-0103 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3**	**м3**	**53,37**	**721**	**38 480**
4	**6101-0201-0109 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 3**	**м3**	**6,3**	**24262**	**152 851**

1	2	3	4	5	6	7
5	6101-0102-0203 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3	м3	29,835	483	14 410
6	412-102-0102 Коб=1,8	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	85,9248	161	13 834
7	6101-0101-0302 Кклим = 1,12	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м3	29,835	80	2 387
8	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	6,3	4265	26 870
9	6101-0106-0102 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	53,37	99	5 284
10	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	53,37	671	35 811
11	6124-0201-0201 Кклим = 1,09	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	331,5	844	279 786
12	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	29,835	8237	245 751
13	6124-0201-0301 Кклим = 1,09	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	331,5	789	261 554
14	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,632	103859	273 357
15	6124-0201-3101 Кклим = 1,09	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	28	584	16 352
16	241-207-1403	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х5, DN/OD 110	1 м	28	7312	204 736
17	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	2	136	272
18	241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	10	170	1 700
19	1133-0105-0101 Кклим = 1,12	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,059	860967	50 797
20	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	1 м	177	329	58 233
21	6124-0201-0105 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м 9 кг	м	349	2295	800 955
22	6124-0201-0805 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг	м	16	3532	56 512
23	6124-0201-0606 Кклим = 1,09	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг	м	30	4880	146 400

1	2	3	4	5	6	7
24	243-101-0311	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл3х240(ок)-10	1 м	395	9198	3 633 210
25	243-903-0918	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КвТ-3-150/240-СЛ-нб	1 шт.	2	28587	57 174
26	243-903-0603	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТп 3-150/240-СЛ-сб	1 комплект	1	48492	48 492
		Раздел 3. Опора П10-2, ИТОГО:	тенге			184 527
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			184 527
27	1133-0202-0101 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	29207	29 207
28	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	1 шт.	1	83941	83 941
29	252-207-0528	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	27102	27 102
30	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2288	2 288
31	252-102-0108	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	1 шт.	6	4369	26 214
32	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	6	66	396
33	252-201-0303	Узел крепления типа КГП-7-1	1 шт.	6	2080	12 480
34	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	1	649	649
35	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	6	375	2 250
		Раздел 4. Опора А10-1, ИТОГО:	тенге			360 512
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			360 512
36	1133-0202-0102 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	60169	60 169
37	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	1 шт.	2	83941	167 882
38	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	2	8869	17 738
39	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	33540	33 540
40	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3908	7 816
41	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1738	1 738

1	2	3	4	5	6	7
42	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2288	2 288
43	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1411	1 411
44	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	12814	12 814
45	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	12157	24 314
46	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1737	3 474
47	252-102-0108	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	1 шт.	1	4369	4 369
48	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	1	66	66
49	252-201-0303	Узел крепления типа КГП-7-1	1 шт.	1	2080	2 080
50	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	2	649	1 298
51	252-204-0812	Зажим соединительный плашечный типа ПА-3-1	1 шт.	3	463	1 389
52	252-207-0604	Подвес типа ЕА1000 анкерный	1 шт.	6	3021	18 126
		Раздел 5. Опора УОА10-1, ИТОГО:	тенге			595 631
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			595 631
53	1133-0202-0103 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	92784	92 784
54	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	1 шт.	3	83941	251 823
55	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	3	8869	26 607
56	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	33540	67 080
57	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	3908	3 908
58	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1738	1 738
59	252-207-3945	Накладка ОГ 8, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	7599	7 599
60	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	3	2288	6 864
61	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	1940	1 940
62	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1411	1 411
63	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	12814	25 628
64	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	3	12157	36 471

1	2	3	4	5	6	7
65	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	1737	5 211
66	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	2606	2 606
67	252-102-0108	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	1 шт.	5	4369	21 845
68	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	5	66	330
69	252-201-0303	Узел крепления типа КГП-7-1	1 шт.	5	2080	10 400
70	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	3	649	1 947
71	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	6	375	2 250
72	252-207-0604	Подвес типа ЕА1000 анкерный	1 шт.	9	3021	27 189
		Раздел 6. Опора КРМ-1, ИТОГО:	тенге			1 180 325
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 180 325
73	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	21725	43 450
74	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	4126	8 252
75	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	17496	69 984
76	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	2606	10 424
77	252-207-3916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	3041	18 246
78	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	4669	9 338
79	6124-0203-0102 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 63х63х6 мм	шт.	2	14601	29 202
80	252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	1195	7 170
81	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	10	1940	19 400
82	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	8	1940	15 520
83	252-207-0209	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	1737	3 474
84	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	12	1737	20 844
85	6124-0203-0201 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 10 мм	м	4	1378	5 512
86	6124-0101-1001 Кклим = 1,09	Монтаж изолятора опорного, напряжение 35 кВ	шт.	4	21139	84 556
87	252-102-0108	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	1 шт.	4	4369	17 476

1	2	3	4	5	6	7
88	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	4	66	264
89	252-201-0303	Узел крепления типа КГП-7-1	1 шт.	4	2080	8 320
90	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	6	375	2 250
91	6124-0103-0601 Кклим = 1,09	Монтаж разъединителя однополюсного с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	2	6805	13 610
92	515-201-0505	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	1 комплект	2	167495	334 990
93	6124-0103-1301 Кклим = 1,09	Монтаж разрядника трехфазного, напряжение до 10 кВ	комплект	6	23376	140 256
94	515-301-1102	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	1 шт.	6	33831	202 986
95	252-206-0403	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке ГОСТ 1583-93, типа А1А120-5	1 шт.	6	2965	17 790
96	6124-0103-1601 Кклим = 1,09	Монтаж шины сборной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой, сечение до 250 мм2	м	18	3277	58 986
97	6124-0203-0308 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	2	2468	4 936
98	243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	1 м	2	405	810
99	243-907-5108	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х60	1000 шт.	0,022	126500	2 783
100	243-907-5102	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х65	1000 шт.	0,006	56022	336
101	252-206-0508	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А120Г-1	1 шт.	12	2430	29 160
		Раздел 7. Заземление, ИТОГО:	тенге			193 980
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			193 980
102	6124-0203-0202 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	60	1506	90 360
103	6124-0203-0104 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	12	7912	94 944
104	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	1 шт.	6	1446	8 676
		ВСЕГО по смете:	Тенге			9 243 363
		оборудование	*Тенге*			*537 976*
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)				635 493

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска)				112 118
		Сметная прибыль (5)%				467 044
		Непредвиденные работы и затраты (3)%				299 729
		Итого в ценах 2023 г.				**10 757 748**
		2024 г. - II квартал 70% (Кпер = 1,0368)				7 807 543
		2024 г. - III квартал 30% (Кпер = 1,0557)				3 407 086
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		В текущих и прогнозных ценах				**11 214 629**
		Налог на добавленную стоимость (12%)				1 345 756
		Всего по сметному расчету				**12 560 385**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Тойкенов С.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "ADN Control"

_____ Уразалинов Д.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "СП "OST-Проект"

_____ Елисеева Е.А.