Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234 форма

Декларация о соответствии

«21» октября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ФИРМА «АЗИЯ», БИН 940240000011, ГСЛ № 015372, ВКО, г.Семей, ул. Северная 4а, 87222529009**
наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Дускужанова Сауле Жумашевна**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство школы в городе Шемонаиха» на 300 обучающихся в Восточно-Казахстанской области. Наружные инженерные сети (водоснабжение, сети связи и переустройство линии электропередач)», ВКО, Шемонаихинский район, Шемонаихинская г.а., г. Шемонаиха, ул. Путейская**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО», заместитель руководителя Тойкенов С.Е., БИН 060140003830**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденной сметной документацией, государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации
а)_____
наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «OST Проект», № О-015/1-23**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО» №36 от 15.05.2024 г.**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Протяженность слаботочных сетей	м	144	144	144	144
Протяженность кабельных траншей 10кВ	м	331,5	331,5	331,5	331,5

Протяженность воздушной линии ВЛ-10кВ	м	53	53	53	53
Прокладка сети хоз-питьевого водопровода	м	92,50	92,50	92,50	92,50

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водоснабжение. Источник водоснабжения - существующий городской кольцевой водопровод из чугунных труб условным диаметром 150 мм. В точке подключения проектируемого водопровода предусмотрена установка проектируемого водопроводного колодца №1. Прокладка сети хоз-питьевого водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 75х4,5 – 92,50 м. Количество проектируемых водопроводных колодцев диаметром 1500 мм – 1 шт.

Сети связи. Протяженность траншей – 144 м. Количество проектируемых колодцев связи – 7шт. Предусмотрен объем работ по прокладке наружных сетей связи от существующей муфты ОМ 30/01/001 в шахте АТС-3 до существующего смотрового устройства №745 и далее по вновь построенной кабельной канализации в соответствии с техническими условиями до границ земельного участка школы.

Переустройство электротехнических коммуникаций и сетей связи, освещение (Переустройство ВЛ-10кВ). Напряжение сети - 10 кВ. Протяженность кабельных траншей – 331,5 м. Протяженность воздушных линий – 53 м. Проектом предусмотрено: Вынос участка ВЛ-10кВ Л-14 ПС-110/10кВ "Химстрой" из зоны строительства здания школы.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **<u>август 2024 г.;</u>**
месяц, год
окончание работ **<u>октябрь 2024 г.;</u>**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **<u>1,5;</u>**
фактически, месяц: 1,5

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____% и фактически применено ____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительные документы инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;
10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник АО «ОЭСК» Шемонайхинский РЭС
Джумажанов Марат Бакдаулетович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати

И.о. директора ТОО «ШЕМОНАИХА СУ АРНАСЫ»
Хмельцев А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство школы в городе Шемонаиха» на 300 обучающихся в Восточно-Казахстанской области. Наружные инженерные сети (водоснабжение, сети связи и переустройство линии электропередач)»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ФИРМА «АЗИЯ» Дускужанова С.Ж.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати

Начальник Шемонаихинского КЭС
филиал АО "Казахтелеком"
Шаекенов О.Б.

071600, ШЕМОНАИХА АУДАНЫ, ШЕМОНАИХА ҚАЛАСЫ, ИНТЕРНАЦИОНАЛ КӨШЕСІ, 2
«ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ» АҚ «ЖЕЛІ» ДИВИЗИОНЫ»
БІРЛЕСТІГІ
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН
ҚАТЫНАУ ЖЕЛІСІН ПАЙДАЛАНУ ДЕПАРТАМЕНТІ