Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО",БИН 05014003610, ЗКО, г.Уральск, ул.Сарайшык, дом 47
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Жумалы" ,БИН 041240014521, ЗКО, г.Уральск, п.Зачаганский, мкр-н Сарытау, ул.Мамен , дом 4/1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Восстановление дамбы в с.Щапово, района Байтерек ЗКО.

Договор подряда (контракт) № 13 от 19.09.2024

Акт выполненных работ №2

за декабрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Землянные работы**				**20102459**
1	**У6101-0104-0201** **6101-0104-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1 /выемка ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ/**	**м³**	**349,55**	**148**	**51733**
		из них:				
1 1		машины и механизмы			148	51734
		в том числе оплата труда машинистов			36	12584
1 1 1	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш -ч	3,4144044	15 168	51790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,4144044*	*3 675*	*12548*
2	**Е11-360101-0101** **1136-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т**	**м³ грунта**	**20 958**	**339**	**7104762**
		из них:				
2 1		затраты на труд рабочих			58	1215564
		в том числе оплата труда рабочих			28	586824
2 1 1	20011 001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	322,7532	3 741	1207420
2 2		машины и механизмы			281	5889198
		в том числе оплата труда машинистов			69	1446102
2 2 1	251 311-101-0902	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	267,52887	13 607	3640265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	*чел.-ч*	*267,52887*	*3 675*	*983169*
2 2 2	627 321-102-0401	Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом массой 15 т	маш.-ч	69,79014	17 890	1248546
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*69,79014*	*3 675*	*256479*
2 2 3	2473 321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	56,0647458	17 678	991113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	*чел.-ч*	*56,0647458*	*3 675*	*206038*
3	**У6101-0103-0216** **6101-0103-0216** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2/недостаток природного грунта с Коэф. расхода 1,025/**	**м³**	**20 958**	**456**	**9556848**
		из них:				
3 1		затраты на труд рабочих			32	670656
		в том числе оплата труда рабочих			15	314370
3 1 1	20011 001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	180,2388	3 741	674273
3 2		машины и механизмы			422	8844276
		в том числе оплата труда машинистов			89	1865262
3 2 1	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	120,7369422	15 168	1831338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	*чел.-ч*	*120,7369422*	*3 675*	*443708*
3 2 2	3102 311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	388,7310798	18 063	7021649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	*чел.-ч*	*388,7310798*	*3 675*	*1428587*
3 3		материалы, изделия и конструкции			2	41916
3 3 1	100081 211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	2,51496	13 205	33210
4	**С3412-102-0302** **412-102-0302** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**24 919,9701** откуда 1756,53	**136**	**3389116**
	Раздел 2.	**ВОДОПРОПУСКНАЯ Ж/Б ТРУБА ДИАМ. 0,5м (4шт)**				**3204866**
5	**У6101-0101-0111** **6101-0101-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2**	**м³**	**7,32**	**375**	**2745**
		из них:				
5 1		машины и механизмы			375	2745
		в том числе оплата труда машинистов			76	556
5 1 1	3102 311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,1519412	18 063	2745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1519412*	*3 675*	*558*
6	**Е11-300101-102** **1130-0101-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м³ подушки**	**7,32**	**12 692**	**92905**
		из них				
6 1		затраты на труд рабочих			8 687	63589
		в том числе оплата труда рабочих			4 254	31139
6 1 1	20300 005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	15,762888	4 034	63587
6 2		машины и механизмы			636	4656
		в том числе оплата труда машинистов			202	1479
6 2 1	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,5736391	8 072	4630
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5736391*	*2 572*	*1475*
6 2 2	2479 343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,1480908	18	21

1	2	3	4	5	6	7
6.3		материалы, изделия и конструкции			3 369	24660
6.3.1	100414 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	8,052	3 063	24663
7	**Е11-300101-0101** **1130-0101-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11***	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**$м^3$ подушки**	**0,162**	**28 098**	**4552**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			8 911	1444
		в том числе оплата труда рабочих			4 362	707
7.1.1	20300 005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,3578418	4 034	1444
7.2		машины и механизмы			725	117
		в том числе оплата труда машинистов			230	37
7.2.1	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,0144935	8 072	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0144935*	*2 572*	*37*
7.2.2	2479 343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,028987	18	1
7.3		материалы, изделия и конструкции			18 462	2991
7.3.1	100072 211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,22518	13 282	2991
8	**У6111-0401-0107** **6111-0401-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**77,7**	**4 164**	**323543**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			1 198	93085
		в том числе оплата труда рабочих			596	46309
8.1.1	20101 002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,28281	5 090	93060
8.2		машины и механизмы			18	1398
		в том числе оплата труда машинистов			6	466
8.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,172494	7 961	1373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	*чел.-ч*	*0,172494*	*2 572*	*444*
8.3		материалы, изделия и конструкции			2 948	229060
8.3.1	135815 235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	38,85	557	21639
8.3.2	135822 235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	186,48	1 112	207366
9	**Е11-300401-0201** **1130-0401-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 31***	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м**	**$м^3$ железобетона звеньев**	**5,4**	**127 529**	**688657**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			63 250	341550
		в том числе оплата труда рабочих			30 963	167200
9.1.1	20310 005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	70,7292	4 829	341551
9.2		машины и механизмы			46 332	250192
		в том числе оплата труда машинистов			11 226	60620
9.2.1	786 314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	19,72026	12 650	249461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*19,72026*	*3 074*	*60620*
9.2.2	1238 321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,65934	1 104	728
9.3		материалы, изделия и конструкции			17 947	96915
9.3.1	102634 212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,918	26 632	24448
9.3.2	131555 215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,27	103 583	27967
9.3.3	146755 261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00756	225 987	1708
9.3.4	314910 235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	20,682	735	15201
9.3.5	320569 235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	54	511	27594
10	**С1225-104-0104** **225-104-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100**	**шт.**	**36**	**39 813**	**1433268**
11	**Е11-300403-0101** **1130-0403-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение**	**$м^3$ сборных конструкций**	**3,78**	**55 003**	**207911**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			29 266	110625
		в том числе оплата труда рабочих			14 327	54156
11.1.1	20310 005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	22,909068	4 829	110628
11.2		машины и механизмы			23 065	87186
		в том числе оплата труда машинистов			5 596	21153
11.2.1	786 314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	6,881112	12 650	87046
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,881112*	*3 074*	*21153*
11.2.2	1238 321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,125874	1 104	139
11.3		материалы, изделия и конструкции			2 672	10100
11.3.1	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0378	32 731	1237
11.3.2	146755 261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0012852	225 987	290
11.3.3	314910 235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	3,78	735	2778
11.3.4	320569 235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	11,34	511	5795
12	**С1225-109-0201** **225-109-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)**	**шт.**	**6**	**63 469**	**380814**
13	**У6101-0206-0101** **6101-0206-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**$м^3$**	**20,1**	**3 506**	**70471**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			3 506	70471

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			1 689	33949
13 11	20008 001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел -ч	19,74624	3 569	70474

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			**23307325**
	из них:			
	затраты на труд рабочих	тенге		2566984
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*		*1229414*
	машины и механизмы	тенге		15131502
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*		*3408259*
	материалы, изделия и конструкции	тенге		2219724
	перевозки	тенге		3389116
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 604	

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,9%	7,90%	1841278,67	25148603,61
Сметная прибыль	5%	1257430,18	
Непредвиденные работы и затраты	3%	754458,11	27160491,89
в том числе на III квартал 2024 г., доля - 67 %	67%	18197529,57	
в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 33 %	33%	8962962,33	
ВСЕГО			27160491,89
НДС	12%	3259259,03	
Итого с НДС			**30 419 750,92**

Заказчик :
Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования _____ **М.Т. Мулдашев**

Авторский надзор:
ГИП ТОО "STROYCONSALTING" _____ **А.М. Утежанов**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "БатысСервисИнжиниринг" _____ **М.М. Мажитов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жумалы" _____ **А.И.Ашиков**