Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" Мангистауская область,г.Актау, Промышленная зона 7, 65**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания WEST OIL", Западно- Казахстанская область, г.Уральск, Демократическая, 7/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Модернизация средств измерения узлов учета газа ТЭЦ-1,2 и ТЭС. 1-й этап. ГРП-1,2 ТЭЦ-2**

(наименование, адрес)

Объект : **20/18-20-ПИ-01 Информационно-измерительная система учета расхода газа ТЭЦ-2 (ГРП-1,2).Первый этап. Первая очередь строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **030240000329-221131-00** от **16.08.2022**

Акт выполненных работ №1

За Декабрь 2024 г.

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Смета №2-1-1. Общестроительные работы.										
1	1	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	1,4979	123591,20	33863,16	185127,00	50724,00	19980,00	93620,00	301047,00	
						76389,46	14191,91	114424,00	21258,00		22300,00		
2	2	222-508-0101 РСНБ РК 2022	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 м^2 площадки до 50 кг	т	1,4979	933653,00		1398519,00		1398519,00		1510401,00	
											111882,00		
3	3	1113-0301-0404 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м^2	40,4433	144,01	3,09	5824,00	125,00	2677,00	2098,00	8556,00	
						74,72	0,45	3022,00	18,00		634,00		
4	4	1113-0301-1412 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м^2	40,4433	478,91	5,40	19369,00	218,00	16878,00	1605,00	22652,00	
						56,18	1,34	2272,00	54,00		1678,00		
5	5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	9,633	2831,63	0,00	27277,00	0,00		19639,00	50669,00	
						2831,63	0,00	27277,00	0,00		3753,00		
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	7,173	1476,89	0,00	10594,00	0,00		7627,00	19679,00	
						1476,89	0,00	10594,00	0,00		1458,00		
7	7	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	6	7139,90	483,50	42839,00	2901,00	34437,00	6133,00	52890,00	
						916,92	170,55	5502,00	1023,00		3918,00		
8	8	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	1,86	41697,16	897,72	77557,00	1670,00	61809,00	13477,00	98317,00	
						7568,96	393,49	14078,00	732,00		7283,00		
9	9	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,13836	33863,01	1352,99	4685,00	187,00	53,00	4114,00	9503,00	
						32126,02	552,32	4445,00	76,00		704,00		
10	10	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,13836	373303,00		51650,00		51650,00		55782,00	
											4132,00		
11	11	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,08478	1153938,72	8693,19	97831,00	737,00	88224,00	10701,00	117215,00	
						104625,25	2342,71	8870,00	199,00		8683,00		
12	12	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,04344	894751,55	3436,27	38868,00	149,00	13416,00	23091,00	66916,00	
						582485,28	1653,80	25303,00	72,00		4957,00		
13	13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	14,22	3245,73	27,11	46154,00	386,00	39019,00	6338,00	56691,00	
						474,70	4,55	6750,00	65,00		4199,00		
14	14	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	0,363	2831,63	0,00	1028,00	0,00		740,00	1909,00	
						2831,63	0,00	1028,00	0,00		141,00		
15	15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,093	1476,89	0,00	137,00	0,00		99,00	255,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ грунта		1476,89	0,00	137,00	0,00		19,00		
16	16	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	6	7139,90	483,50	42839,00	2901,00	34437,00	6133,00	52890,00	
						916,92	170,55	5502,00	1023,00		3918,00		
17	17	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,21	41697,16	897,72	8756,00	189,00	6978,00	1522,00	11100,00	
						7568,96	393,49	1589,00	83,00		822,00		
18	18	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00992	123251,58	2008,38	1223,00	20,00		1103,00	2512,00	
						121243,20	964,98	1203,00	10,00		186,00		
19	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,17	3245,73	27,11	3798,00	31,00	3210,00	521,00	4665,00	
						474,70	4,55	555,00	5,00		346,00		
20	20	1113-0301-0404 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	0,192	144,01	3,09	28,00	1,00	13,00	10,00	41,00	
						74,72	0,45	14,00	0,00		3,00		
21	21	1113-0301-1412 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$	0,096	478,91	5,40	46,00	0,00	40,00	4,00	54,00	
						56,18	1,34	5,00	0,00		4,00		
22	22	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	1,2967	123591,20	33863,16	160261,00	43911,00	17296,00	81045,00	260610,00	
						76389,46	14191,91	99054,00	18403,00		19304,00		
23	23	222-508-0101 РСНБ РК 2022	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 $м^2$ площадки до 50 кг	т	1,2967	933653,00		1210668,00		1210668,00		1307521,00	
											96853,00		
24	24	1113-0301-0404 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	35,0109	144,01	3,09	5042,00	108,00	2318,00	1816,00	7407,00	
						74,72	0,45	2616,00	16,00		549,00		
25	25	1113-0301-1412 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$	35,0109	478,91	5,40	16767,00	189,00	14611,00	1390,00	19610,00	
						56,18	1,34	1967,00	47,00		1453,00		
26	26	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	6,422	2831,63	0,00	18185,00	0,00		13093,00	33780,00	
						2831,63	0,00	18185,00	0,00		2502,00		
27	27	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,782	1476,89	0,00	7062,00	0,00		5085,00	13119,00	
						1476,89	0,00	7062,00	0,00		972,00		
28	28	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	4	7139,90	483,50	28560,00	1934,00	22958,00	4089,00	35261,00	
						916,92	170,55	3668,00	682,00		2612,00		
29	29	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,24	41697,16	897,72	51704,00	1113,00	41206,00	8985,00	65544,00	
						7568,96	393,49	9386,00	488,00		4855,00		
30	30	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,09224	373303,00		34433,00		34433,00		37188,00	
											2755,00		
31	31	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05652	1153938,72	8693,19	65221,00	491,00	58816,00	7134,00	78143,00	
						104625,25	2342,71	5913,00	132,00		5788,00		
32	32	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02896	894751,55	3436,27	25912,00	100,00	8944,00	15394,00	44610,00	
						582485,28	1653,80	16869,00	48,00		3304,00		
33	33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	9,48	3245,73	27,11	30770,00	257,00	26012,00	4225,00	37795,00	
						474,70	4,55	4500,00	43,00		2800,00		
34	34	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,726	2831,63	0,00	2056,00	0,00		1480,00	3819,00	
						2831,63	0,00	2056,00	0,00		283,00		
35	35	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,186	1476,89	0,00	275,00	0,00		198,00	511,00	
						1476,89	0,00	275,00	0,00		38,00		
36	36	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	1,2	7139,90	483,50	8568,00	581,00	6887,00	1227,00	10579,00	
						916,92	170,55	1100,00	205,00		784,00		
37	37	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство		0,42	41697,16	897,72	17513,00	377,00	13957,00	3043,00	22200,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		7568,96	393,49	3179,00	165,00		1644,00		
38	38	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01984	123251,58	2008,38	2445,00	40,00		2206,00	5023,00	
						121243,20	964,98	2405,00	19,00		372,00		
39	39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2,34	3245,73	27,11	7595,00	64,00	6421,00	1043,00	9329,00	
						474,70	4,55	1111,00	11,00		691,00		
40	40	1113-0301-0404 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	$м^2$	0,192	144,01	3,09	28,00	1,00	13,00	10,00	41,00	
						74,72	0,45	14,00	0,00		3,00		
41	41	1113-0301-1412 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$	0,192	478,91	5,40	92,00	1,00	80,00	8,00	108,00	
						56,18	1,34	11,00	0,00		8,00		
42	42	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	7,436	2831,63	0,00	21056,00	0,00		15160,00	39113,00	
						2831,63	0,00	21056,00	0,00		2897,00		
43	43	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5,636	1476,89	0,00	8324,00	0,00		5993,00	15462,00	
						1476,89	0,00	8324,00	0,00		1145,00		
44	44	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	2,4	7139,90	483,50	17136,00	1160,00	13775,00	2453,00	21156,00	
						916,92	170,55	2201,00	409,00		1567,00		
45	45	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,56	41697,16	897,72	65048,00	1401,00	51840,00	11303,00	82459,00	
						7568,96	393,49	11808,00	614,00		6108,00		
46	46	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8,64	3245,73	27,11	28043,00	234,00	23707,00	3851,00	34445,00	
						474,70	4,55	4101,00	39,00		2551,00		
47	47	1109-0203-0201 РСНБ РК 2022	Эстакады унифицированные пролетом до 18 м одноярусные. Монтаж	т конструкций	0,41576	647494,76	34682,60	269202,00	14420,00	217336,00	29351,00	322437,00	
						90069,41	12242,13	37447,00	5090,00		23884,00		
48	48	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01256	578162,00		7262,00		7262,00		7843,00	
											581,00		
49	49	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,4032	492392,00		198532,00		198532,00		214415,00	
											15883,00		
50	50	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0045	123251,58	2008,38	555,00	9,00		500,00	1139,00	
						121243,20	964,98	546,00	4,00		84,00		
51	51	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0045	463375,00		2085,00		2085,00		2252,00	
											167,00		
52	52	1109-0203-0201 РСНБ РК 2022	Эстакады унифицированные пролетом до 18 м одноярусные. Монтаж	т конструкций	0,1045	647494,76	34682,60	67663,00	3624,00	54627,00	7377,00	81043,00	
						90069,41	12242,13	9412,00	1279,00		6003,00		
53	53	1113-0301-0404 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	$м^2$	5,64813	144,01	3,09	813,00	18,00	374,00	293,00	1195,00	
						74,72	0,45	422,00	3,00		89,00		
54	54	1113-0301-1412 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$	5,64813	478,91	5,40	2705,00	31,00	2357,00	224,00	3163,00	
						56,18	1,34	317,00	8,00		234,00		
55	55	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	$м^3$ грунта	13,013	3397,95	0,00	44218,00	0,00		31837,00	82139,00	
						3397,95	0,00	44218,00	0,00		6084,00		
56	56	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9,863	1476,89	0,00	14567,00	0,00		10488,00	27059,00	
						1476,89	0,00	14567,00	0,00		2004,00		
57	57	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	4,2	7139,90	483,50	29988,00	2030,00	24106,00	4293,00	37023,00	
						916,92	170,55	3851,00	716,00		2742,00		
58	58	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,73	41697,16	897,72	113833,00	2451,00	90719,00	19781,00	144303,00	
						7568,96	393,49	20663,00	1074,00		10689,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	15,12	3245,73	27,11	49075,00	410,00	41488,00	6739,00	60279,00	
						474,70	4,55	7177,00	69,00		4465,00		
60	60	1109-0203-0201 РСНБ РК 2022	Эстакады унифицированные пролетом до 18 м одноярусные. Монтаж	т конструкций	0,72758	647494,76	34682,60	471104,00	25234,00	380337,00	51363,00	564264,00	
						90069,41	12242,13	65533,00	8907,00		41797,00		
61	61	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02198	578162,00		12708,00		12708,00		13725,00	
											1017,00		
62	62	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,7056	492392,00		347432,00		347432,00		375227,00	
											27795,00		
63	63	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,00525	43816,38	2008,38	230,00	10,00		204,00	469,00	
						41808,00	964,98	219,00	5,00		35,00		
64	64	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00525	463375,00		2433,00		2433,00		2628,00	
											195,00		
65	65	1109-0203-0201 РСНБ РК 2022	Эстакады унифицированные пролетом до 18 м одноярусные. Монтаж	т конструкций	0,2238	647494,76	34682,60	144909,00	7762,00	116990,00	15799,00	173565,00	
						90069,41	12242,13	20158,00	2740,00		12857,00		
66	66	1113-0301-0404 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	$м^2$	8,86923	144,01	3,09	1277,00	27,00	587,00	460,00	1876,00	
						74,72	0,45	663,00	4,00		139,00		
67	67	1113-0301-1412 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$	8,86923	478,91	5,40	4248,00	48,00	3701,00	352,00	4968,00	
						56,18	1,34	498,00	12,00		368,00		
			Итого по разделу 1: Смета №2-1-1. Общестроительные работы.					5681752,00	168275,00	4828356,00	567867,00	6 749 589,00	
								685122,00	65850,00	0,00	499970,00		

Временные здания и сооружения	%	2,60	175 489
Итого с временными	тенге		
Зимние удорожания	%	0,80	55 401
Итого с зимними удорожаниями	тенге		
Непредвиденные работы и затраты	%	2,00	139 610
Итого с непредвиденными работами и затратами	тенге		
НДС	%	12,00	854 411
Итого с НДС			

		6 925 078
		6 980 479
		7 120 089
		7 974 499

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Инжиниринговая компания WEST OIL", БИН 010540007809

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ТОО "Инжиниринговая компания "WEST OIL" Набиев Р.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат", БИН 030240000329

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Чернецкий М.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: Ишаев Е.Н.

Бердикебетов А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: Абуев Е.З.

Орлова М.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)