Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" Мангистауская область,г.Актау, Промышленная зона 7, 65**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания WEST OIL", Западно- Казахстанская область, г.Уральск, Демократическая, 7/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Модернизация средств измерения узлов учета газа ТЭЦ-1,2 и ТЭС. 1-й этап. ГРП-1,2 ТЭЦ-2**

(наименование, адрес)

Объект : **20/18-20-ПИ-01 Информационно-измерительная система учета расхода газа ТЭЦ-2 (ГРП-1,2).Первый этап. Первая очередь строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **030240000329-221131-00** от **16.08.2022**

Акт выполненных работ №2

За Декабрь 2024 г.

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Смета №2-1-2. Технологические трубопроводы.										
1	1	1312-0901-0101 РСНБ РК 2022	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования		1	2006,31	105,33	2006,00	105,00	594,00	797,00	3027,00	
				шт.		1306,51	0,23	1307,00	0,00		224,00		
2	2	ТПрайс	Бобышка под приварку G1/2 с наружной резьбой		1	1125,00		1125,00		1125,00		1215,00	
				шт							90,00		
3	3	1312-1101-0101 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 10 мм. Монтаж оборудования		3	6837,92	0,00	20514,00	0,00	240,00	12367,00	35511,00	
				шт.		6757,83	0,00	20273,00	0,00		2630,00		
4	4	ТПрайс	Кран шаровой HPBYB8M8F		1	67978,40		67978,00		67978,00		73416,00	
				шт							5438,00		
5	5	ТПрайс	Кран шаровой M10A-B6LJ2-SSP		2	115077,72		230155,00		230155,00		248567,00	
				шт							18412,00		
6	6	1312-0602-0101 РСНБ РК 2022	Проводка трубная из бесшовных труб легированных и коррозионно-стойких сталей на условное давление до 10 МПа, диаметр наружный 10 мм. Монтаж на соединениях разъемных		7	1240,70	635,57	8685,00	4449,00	136,00	3654,00	13326,00	
				м		585,68	270,06	4100,00	1890,00		987,00		
7	7	ТПрайс	Нержавеющая трубка 10мм.Импульсная линия		7	56394,00		394758,00		394758,00		426339,00	
				м							31581,00		
8	8	ТПрайс	Комплект фитингов для монтажа импульсных линий		1	198300,00		198300,00		198300,00		214164,00	
				комплект							15864,00		
9	9	1312-0901-0101 РСНБ РК 2022	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования		1	2006,31	105,33	2006,00	105,00	594,00	797,00	3027,00	
				шт.		1306,51	0,23	1307,00	0,00		224,00		
10	10	ТПрайс	Бобышка под приварку G1/2 с наружной резьбой		1	1125,00		1125,00		1125,00		1215,00	
				шт							90,00		
11	11	1312-1101-0101 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 10 мм. Монтаж оборудования		3	6837,92	0,00	20514,00	0,00	240,00	12367,00	35511,00	
				шт.		6757,83	0,00	20273,00	0,00		2630,00		
12	12	ТПрайс	Кран шаровой HPBYB8M8F		1	67978,40		67978,00		67978,00		73416,00	
				шт							5438,00		
13	13	ТПрайс	Кран шаровой M10A-B6LJ2-SSP		2	115077,72		230155,00		230155,00		248567,00	
				шт							18412,00		
14	14	1312-0602-0101 РСНБ РК 2022	Проводка трубная из бесшовных труб легированных и коррозионно-стойких сталей на условное давление до 10 МПа, диаметр наружный 10 мм. Монтаж на соединениях разъемных		7	1240,70	635,57	8685,00	4449,00	136,00	3654,00	13326,00	
				м		585,68	270,06	4100,00	1890,00		987,00		
15	15	ТПрайс	Нержавеющая трубка 10мм.Импульсная линия		7	56394,00		394758,00		394758,00		426339,00	
				м							31581,00		
16	16	ТПрайс	Комплект фитингов для монтажа импульсных линий		1	198300,00		198300,00		198300,00		214164,00	
				комплект							15864,00		
			Итого по разделу 2: Смета №2-1-2. Технологические трубопроводы.					1847042,00	9108,00	1786572,00	33636,00	2031130,00	
								51360,00	3780,00	0,00	150452,00		
			Временные здания и сооружения	%	2,60			52 809					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными	тенге								2 083 939	
			Зимние удорожания	%	0,80			16 672					
			Итого с зимними удорожаниями	тенге								2 100 611	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			42 012					
			Итого с непредвиденными работами и затратами	тенге								2 142 623	
			НДС	%	12,00			257 115					
			Итого с НДС									2 399 738	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Инжиниринговая компания WEST OIL", БИН 010540007809
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ТОО "Инжиниринговая компания WEST OIL"

Нигметов Р.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат", БИН 030240000329
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Чернецкий М.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Бердимбетов А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Орлова М.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Мусаев Е.И.

Абуев Е.З.