Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, город Костанай, улица Дружбы дом 22Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **23_10/24.20/Н ""Строительство 17-ти этажного жилого дома № 2 в границах улиц Горького-Алтынсарина-Парфирьева-Таштитова в г. Петропавловске СКО (благоустройство и наружные сети)"**

(наименование, адрес)

Объект : **04-01 Внешние сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ 1

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 4-01-01-01 Устройство внешних сетей электроснабжения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 11.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Кабельная линия 0,4 кВ										
1	1	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 3**		2,83	442,0	442,0	1 250,85	1 250,85			1 250,85	
				м³		0,0	91,0	0,0	257,54				
2	2	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2**		1,41	459,0	459,0	647,18	647,18			647,18	
				м³		0,0	95,0	0,0	133,92				
3	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**		0,42	7 789,0	0,0	3 271,41	0,0			3 271,41	
				м³		7 789,0	0,0	3 271,41	0,0				
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов сперемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**		2,83	97,0	97,0	274,49	274,57			274,49	
				м³		0,0	24,0	0,0	67,94				
5	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**		0,6	8 844,0	461,0	5 306,39	276,62	2 120,4		5 306,39	
				м³		4 849,0	105,0	2 909,4	63,01				
6	7	6124-0201-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг**		10	2 516,0	996,0	25 160,0	9 960,0	740,0		25 160,0	
				м		1 446,0	274,0	14 460,0	2 740,0				
			Итого по разделу 1: Кабельная линия 0,4 кВ					35 910	12 409	2 860	0	35 910	
								20 641	3 262	0	0		
			ИТОГО по акту					35 910	12 409	2 860	0	35 910	
								20 641	3 262	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)								35910*7,1/100	2 550	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								35910+0+0+2550	**38 460**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								38460*5/100	1 923	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								38460*2/100	769	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**41 152**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								41152*1,075	**44 238**	
			Понижающий коэффициент								44238*-2/100	-884,76	
			Итого с понижающим коэффициентом									**43 353**	
			НДС (12%)								43353*12/100	5 202	
			Итого с НДС								43353+5202	**48 555**	

Сдал (Субподрядчик):
ТОО «BW-invest»
БИН 190140030339
Коммерческий директор _____ **Кожанов Б.Р.**

Принял (Генподрядчик):
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454
Директор _____ **Дзюба И.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, город Костанай, улица Дружбы дом 22Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **23_10/24.20/Н ""Строительство 17-ти этажного жилого дома № 2 в границах улиц Горького-Алтынсарина-Парфирьева-Таштитова в г. Петропавловске СКО (благоустройство и наружные сети)"**

(наименование, адрес)

Объект : **05-01 Внешние сети телефонизации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ 2

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 5-01-01-01 Внешние сети телефонизации работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	12	6125-0704-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу**	м	9	1 106,0 819,0	286,0 87,0	9 954,0 7 371,0	2 574,0 783,0	9,0		9 954,0	
			ИТОГО по акту					9 954 7 371	2 574 783	9 0	0 0	9 954	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)								9954*7,1/100	707	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								9954+0+0+707	**10 661**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								10661*5/100	533	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								10661*2/100	213	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**11 407**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								11407*1,075	**12 263**	
			Понижающий коэффициент (2%)								12263*-2/100	-245,26	
			Итого с понижающим коэффициентом									**12 018**	
			НДС (12%)								12018*12/100	1 442	
			Итого с НДС								12018+1442	**13 460**	

Сдал (Субподрядчик):
ТОО «BW-invest»
БИН 190140030339
Коммерческий директор_____ Кокжанов Б.Р.

Принял (Генподрядчик):
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, город Костанай, улица Дружбы дом 22Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **23_10/24.20/Н ""Строительство 17-ти этажного жилого дома № 2 в границах улиц Горького-Алтынсарина-Парфирьева-Таштитова в г. Петропавловске СКО (благоустройство и наружные сети)"**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01 Внешние инженерные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ 3

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 6-01-01-02 Устройство внешних сетей водопровода и канализации работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 2: Предлагаемая замена										
			Раздел 7: Локальная смета 6-01-01-02. Внешние инженерные сети. Устройство внешних сетей водопровода и канализации. Чертежи НВК										
			Подраздел 2: Водопровод В1										
1	71	1122-1401-1301 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	8	15 088,0 3 530,0	8 884,0 1 418,0	120 703,99 28 240,0	71 071,98 11 343,99	21 392,01		120 703,99	
			Итого по подразделу 2: Водопровод В1					120 704 28 240	71 072 11 344	21 392 0	0 0	120 704	
			Итого по разделу 7: Локальная смета 6-01-01-02. Внешние инженерные сети. Устройство внешних сетей водопровода и канализации. Чертежи НВК					120 704 28 240	71 072 11 344	21 392 0	0 0	120 704	
			Итого по отделу Предлагаемая замена					120 704 28 240	71 072 11 344	21 392 0	0 0	120 704	
			ИТОГО по акту					120 704 28 240	71 072 11 344	21 392 0	0 0	120 704	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)								120704*7,1/100	8 570	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								120704+0+0+8570	**129 274**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								129274*5/100	6 464	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								129274*2/100	2 585	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**138 323**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								138323*1,075	**148 697**	
			Понижающий коэффициент (2%)								148697*-2/100	-2 973,94	
			Итого с понижающим коэффициентом									**145 723**	
			НДС (12%)								145723*12/100	17 487	
			Итого с НДС								145723+17487	**163 210**	

Сдал (Субподрядчик):
ТОО «BW-invest»
БИН 190140030339
Коммерческий директор_____ Кокжанов Б.Р.

Принял (Генподрядчик):
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, город Костанай, улица Дружбы дом 22Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **23_10/24.20/Н ""Строительство 17-ти этажного жилого дома № 2 в границах улиц Горького-Алтынсарина-Парфирьева-Таштитова в г. Петропавловске СКО (благоустройство и наружные сети)"**

(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ 4

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 7-01-01-02 Благоустройство территории работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 11.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ТИП 1. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ И АВСТОЯНОК С БОРДЮРОМ ИЗ БОРТОВОГО КАМНЯ, БР 100.30.15 (L=260 п.м.) S=700 м²										
1	12	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	м³	1,9	3 337,0 657,0	2 678,0 521,0	6 340,3 1 248,3	5 088,2 989,9	3,8		6 340,3	
2	14	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового**	м³	3,8	5 141,0 1 003,0	4 135,0 805,0	19 535,8 3 811,4	15 713,0 3 059,0	11,4		19 535,8	
3	16	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**	м²	19	482,0 104,0	378,0 55,0	9 158,0 1 976,0	7 182,0 1 045,0			9 158,0	
4	19	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303**	м²	19	36,0 36,0	0,0 0,0	684,0 684,0	0,0 0,0			684,0	
5	22	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**	м²	19	495,0 104,0	391,0 54,0	9 405,0 1 976,0	7 429,0 1 026,0			9 405,0	
6	25	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	5,5	3 787,0 3 532,0	92,0 27,0	20 828,5 19 426,0	506,0 148,5	896,5		20 828,5	
			Итого по разделу 2: ТИП 1. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ И АВСТОЯНОК С БОРДЮРОМ ИЗ БОРТОВОГО КАМНЯ, БР 100.					65 952 29 122	35 918 6 268	912 0	0 0	65 952	
			ИТОГО по акту					65 952 29 122	35 918 6 268	912 0	0 0	65 952	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)								65952*7,1/100	4 683	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								65952+0+0+4683	**70 635**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								70635*5/100	3 532	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								70635*2/100	1 413	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**75 580**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								75580*1,075	**81 249**	
			Понижающий коэффициент								81249*-2/100	-1 624,98	
			Итого с понижающим коэффициентом									**79 624**	
			НДС (12%)								79624*12/100	9 555	
			Итого с НДС								79624+9555	**89 179**	

Сдал (Субподрядчик):
ТОО «BW-invest»
БИН 190140030339
Коммерческий директор _____ **Кокжапов Б.Р.**

Принял (Генподрядчик):
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454
Директор _____ **Дауов И.А.**