Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Golden City DS"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KC Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство перевода котельной на природный газ школы №195 расположенных в Турксибском районе города Алматы**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за **октябрь**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1 Внутренние сети газоснабжения										
			Раздел: 1. Газоснабжение										
1	1	**Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**		1	4873,24	8,42	4873	8	1039	3749	9312	
				счетчик		3825,36	0	3825	0		690		
2	3	**Е11-190201-0108 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 250 м3/ч. Установка**		2	134204,34	977,62	268409	1955	187241	78338	374487	
				устройство		39606	362,48	79212	725		27740		
	3.1	2304-0901-0607	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 100 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	67086				134172			
	3.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0664	331743				22027,74			Казахстан 100%
3	5	**Ц13-110201-0101**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**		1	1796,91	0	1797	0	68	1297	3341	
				шт.		1729,37	0	1729	0		248		
4	7	**Е11-160401-0106 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**		3,5	1830,31	99,95	6406	350	261	5805	13188	
				м трубопровода		1655,68	36,75	5795	129		977		
5	9	**Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		25,5	975,67	42,53	24880	1085	556	23215	51942	
				м трубопровода		911,34	17,61	23239	449		3848		
6	13	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**		2	2600,51	119,08	5201	238	594	4345	10309	
				шт.		2184,42	32,32	4369	65		764		
	13.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	186107				409,44			
	13.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	31712				126,85			
7	15	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**		2	2570,37	88,94	5141	178	594	4313	10210	
				шт.		2184,42	16,16	4369	32		756		
	15.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	186107				409,44			
	15.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	31712				126,85			
8	20	**Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Отверстия диаметром до 20 мм/100 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**		1	75,17	0,89	75	1	0	53	139	
				отверстие		74,28	0	74	0		10		
	20.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,006								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	21	Е12-190101-0203 Изм. и доп. вып. 18 К=8	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверстие	1	691,17	8,18	691	8	0	492	1278	
						682,99	0	683	0		95		
	21.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,024								
10	22	Е11-160401-0104 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	0,65	1312,01	74,03	853	48	28	780	1763	
						1194,8	29,3	777	19		131		
11	24	Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм/50 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	1	75,17	0,89	75	1	0	53	139	
						74,28	0	74	0		10		
	24.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,006								
12	25	Е12-190101-0203 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверстие	1	259,19	3,07	259	3	0	184	479	
						256,12	0	256	0		35		
	25.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,009								
13	26	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,65	975,67	42,53	634	28	14	592	1324	
						911,34	17,61	592	11		98		
14	28	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,3	1526,53	7,99	1984	10	201	1759	4043	
						1363,9	2,75	1773	4		299		
	28.1	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,2938	621				182,45			
15	29	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,135	Концы футляра диаметром 800 мм/Д108. Заделка битумом и прядью	футляр	1	4450,3	436,42	4450	436	2440	1569	6501	
						1573,75	10,91	1574	11		482		
	29.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0034	149892				505,89			
	29.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0013	1358623				1797,46			
16	30	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,071	Концы футляра диаметром 800 мм/Д57. Заделка битумом и прядью	футляр	1	2340,53	229,52	2341	230	1283	825	3419	
						827,68	5,74	828	6		253		
	30.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0018	149892				266,06			
	30.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0007	1358623				945,33			
17	31	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2600,51	119,08	2601	119	297	2172	5155	
						2184,42	32,32	2184	32		382		
	31.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	186107				204,72			
	31.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31712				63,42			
18	34	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/М150/	м3	0,048	24634,24	1814,95	1182	87	809	281	1581	
						5966,73	472,01	286	23		117		
	34.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,049	14341				702,14			Казахстан 100%
19	35	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01127	87629,14	1441,14	988	16	0	891	2029	
						86188	685,71	971	8		150		
20	37	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,008464	123971,24	6116,81	1049	52	72	642	1826	
						109369,6	512,55	926	4		135		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	37.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	633954				26,83			
	37.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	219597				26,02			
	37.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0	405133				6,65			
21	41	Е11-130301-0406	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за второй раз подставки под ГРПШ**	м2	0,245456	99,63 54,13	2,47 0,32	24 13	1 0	11	9 3	36	
	41.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	430241				9,5			
22	42	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	0,245456	167,92 63,3	3,52 0,65	41 16	1 0	25	11 4	56	
	42.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0	504645				22,3			
23	43	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	10	667,98 656,01	0 0	6680 6560	0 0	120	6429 1049	14157	
	43.1	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	606				60,6			
	43.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,09	461				41,49			
24	44	Е11-250211-0101	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	4	22093,99 1551,36	20515,24 4895,08	88376 6205	82061 19580	110	23465 8947	120788	
	44.1	2113-0810-0201	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	0,22	318				69,96			
	44.2	2113-0816-3518	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,2	198				39,6			
25	45	Е11-130301-0406 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,8	199,26 108,27	4,93 0,65	359 195	9 1	155	135 40	533	
	45.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	430241				139,4			
26	46	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,8	167,91 63,3	3,52 0,65	302 114	6 1	182	79 31	412	
	46.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0003	504645				163,5			
			Итого по разделу: 1. Газоснабжение									638447	
			ИТОГО:					429671 146639	86932 21100	196100	161483 47294	638447	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		8300					
			Итого с временными									646748	
			Зимние удорожания			2,07 %		13388					
			Итого с зимними удорожаниями									660136	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		13203					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									673339	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									707030	
			НДС			12 %		84844					
			Итого с НДС									791874	
			Локальная смета № 6-1 Наружные сети газоснабжения										
			Раздел: 1. Газопровод низкого давления надземный										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-190301-0101	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1	19707,87	1034,26	19708	1034	1437	17272	39938	
						17236,8	387,87	17237	388		2958		
	1.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,59	1670				985,3			Казахстан 100%
2	4	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	2570,37	88,94	2570	89	297	2157	5105	
						2184,42	16,16	2184	16		378		
	4.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	186107				204,72			
	4.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31712				63,42			
3	9	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	2570,37	88,94	2570	89	297	2157	5105	
						2184,42	16,16	2184	16		378		
	9.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	186107				204,72			
	9.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31712				63,42			
4	12	Е11-010205-0406	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	м3	0,9	1743,28	0	1569	0	0	1130	2914	
						1743,28	0	1569	0		216		
5	13	Е11-010205-0501	**Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	0,9	955,8	0	860	0	0	619	1598	
						955,8	0	860	0		118		
6	14	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,318	10006,42	1814,95	3182	577	707	1863	5449	
						5966,73	472,01	1897	150		404		
7	16	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж опорных конструкций для крепления задвижки внутри сооружений, массой до 0,1 т**	т	0,0387308	120801,47	6116,81	4679	237	206	2937	8224	
						109369,6	512,55	4236	20		609		
	16.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	219597				119,07			
	16.2	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	405133				30,44			
8	21	Е11-130301-0406 К=2	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	м2	1,16	199,27	4,93	231	6	100	87	344	
						108,27	0,65	126	1		25		
	21.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	430241				89,83			
9	22	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	1,16	167,92	3,52	195	4	117	51	266	
						63,3	0,65	73	1		20		
	22.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0002	504645				105,37			
10	23	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж подставки по ГРПШ, массой до 1 т**	т	0,05554	28437,96	12082,7	1579	671	123	691	2452	
						14137,2	3899,4	785	217		182		
	23.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0	473709				10,52			
	23.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0389	269				10,46			Казахстан 100%
	23.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863751				10,35			
	23.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	430241				7,41			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	23.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0	609758				20,32			
	23.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	405133				43,65			
11	25	**Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	**0,206**	**24738,28**	**1814,95**	**5096**	**374**	**3493**	**1207**	**6807**	
						5966,73	472,01	1229	97		504		
	25.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2101	14443				3034,76			Казахстан 100%
12	26	**Е11-130301-0406**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за второй раз подставки под ГРПШ**	м2	**1,61066**	**99,63**	**2,47**	**160**	**4**	**69**	**61**	**239**	
						54,13	0,32	87	1		18		
	26.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	430241				62,37			
13	27	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	**1,61066**	**167,92**	**3,52**	**270**	**6**	**163**	**71**	**369**	
						63,3	0,65	102	1		27		
	27.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0003	504645				146,31			
14	28	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	**0,092**	**839209,89**	**234737,35**	**77207**	**21596**	**804**	**64574**	**153124**	
						595728	113253,2	54807	10419		11343		
	28.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0166	25106				415,76			Казахстан 100%
	28.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	211273				388,74			
15	30	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**1**	**2570,37**	**88,94**	**2570**	**89**	**297**	**2157**	**5105**	
						2184,42	16,16	2184	16		378		
	30.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	186107				204,72			
	30.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31712				63,42			
16	33	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	**0,0065**	**1166462,95**	**543601,96**	**7582**	**3533**	**122**	**5056**	**13649**	
						604136,4	181495,56	3927	1180		1011		
17	35	**Е11-330109-0115**	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	т	**0,24207**	**177402,66**	**113277,02**	**42944**	**27421**	**869**	**17721**	**65518**	
						60534	30972,92	14653	7498		4853		
	35.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	211273				869,43			
18	40	**Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/В15ССЦW6/**	м3	**0,3**	**25854,16**	**1814,95**	**7756**	**544**	**5422**	**1758**	**10275**	
						5966,73	472,01	1790	142		761		
	40.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,306	15537				4754,32			Казахстан 100%
19	41	**ССБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2**	**Надбавка водонепроницаемости W6**	м3	**0,3045**	**144,43**		**44**		**44**		**47**	
											4		
20	42	**Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	**8**	**3424,53**	**165,44**	**27396**	**1324**	**17309**	**6627**	**36745**	
						1095,5	54,95	8764	440		2722		
21	44	**Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**		**24**	**619,45**	**24,55**	**14867**	**589**	**9019**	**3935**	**20306**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		219,1	8,63	5258	207		1504		
22	45	Е11-130301-0406	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за второй раз подставки под ГРПШ**	м2	7,02003	99,63	2,47	699	17	302	264	1040	
						54,13	0,32	380	2		77		
	45.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006	430241				271,83			
23	46	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	7,02003	167,92	3,52	1179	25	710	310	1608	
						63,3	0,65	444	5		119		
	46.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0013	504645				637,67			
24	47	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	3	2325,67	42,75	6977	128	4614	2104	9807	
						745,06	8,89	2235	27		726		
	47.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	6,9	226				1559,4			Казахстан 100%
	47.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	13,2	223				2943,6			Казахстан 100%
25	48	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/В15ССЦW6/**	м3	0,3	25854,16	1814,95	7756	544	5422	1758	10275	
						5966,73	472,01	1790	142		761		
	48.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,306	15537				4754,32			Казахстан 100%
26	49	ССБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	**Надбавка водонепроницаемости W6**	м3	0,3045	144,43		44		44		47	
											4		
27	50	Е11-110101-0203	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,2	8290,82	1877,79	9949	2253	3079	5342	16514	
						3847,1	888,8	4617	1067		1223		
	50.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,536	2001				3073,54			Казахстан 100%
28	51	Е11-070111-0111	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	14	3467,52	1167,21	48545	16341	555	45397	101457	
						2260,64	487,34	31649	6823		7515		
29	54	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг МС-11. Установка**	т стальных элементов	0,0044	776530,16	6674,42	3417	29	3060	395	4116	
						74340,7	1664,48	327	7		305		
	54.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0044	687193				3023,65			
30	55	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00738	950701,14	1441,14	7016	11	4834	1981	9716	
						294228	685,71	2171	5		720		
	55.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0074	655032				4834,14			
31	56	Е11-010205-0402	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	м3	7,5	3169,6	0	23772	0	0	17116	44159	
						3169,6	0	23772	0		3271		
32	57	Е11-010205-0501	**Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	7,5	955,8	0	7169	0	0	5161	13316	
						955,8	0	7169	0		986		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	58	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,23475	123971,24	6116,81	29102	1436	1992	17798	50653	
						109369,6	512,55	25675	120		3752		
	58.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	633954				744,1			
	58.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0033	219597				721,71			
	58.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0005	405133				184,5			
34	61	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,2	10006,42	1814,95	12008	2178	2670	7031	20562	
						5966,73	472,01	7160	566		1523		
35	63	Е11-010205-0402	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,5	3169,6	0	4754	0	0	3423	8832	
						3169,6	0	4754	0		654		
36	64	Е11-010205-0501	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,5	955,8	0	1434	0	0	1032	2663	
						955,8	0	1434	0		197		
37	65	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,12978	123971,24	6116,81	16089	794	1101	9840	28003	
						109369,6	512,55	14194	67		2074		
	65.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	633954				411,37			
	65.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	219597				398,99			
	65.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0003	405133				102			
38	68	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,24	10006,42	1814,95	2402	436	534	1406	4112	
						5966,73	472,01	1432	113		305		
39	70	Е11-130301-0406 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза опор. газопровода	м2	25,07	199,27	4,93	4996	124	2158	1884	7430	
						108,27	0,65	2714	16		550		
	70.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0045	430241				1941,51			
40	71	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза опор,газопровода	м2	25,07	167,92	3,52	4210	88	2534	1106	5741	
						63,3	0,65	1587	16		425		
	71.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0045	504645				2277,26			
			Итого по разделу: 1. Газопровод низкого давления надземный									723630	
			Раздел: 2. Газопровод низкого давления надземный										
41	72	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,011	839209,89	234737,35	9231	2582	96	7721	18308	
						595728	113253,2	6553	1246		1356		
	72.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	25106				49,71			Казахстан 100%
	72.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211273				46,48			
42	74	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0016	1166462,95	543601,96	1866	870	30	1244	3360	
						604136,4	181495,56	967	290		249		
43	76	Е11-010205-0402	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы		1,5	3169,6	0	4754	0	0	3423	8832	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машиниста	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		3169,6	0	4754	0		654		
44	77	Е11-010205-0501	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		1,5	955,8	0	1434	0	0	1032	2663	
				м3		955,8	0	1434	0		197		
45	78	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,04695	123971,24	6116,81	5820	287	398	3560	10131	
				т конструкций		109369,6	512,55	5135	24		750		
	78.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	633954				148,82			
	78.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	219597				144,34			
	78.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	405133				36,9			
46	81	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,24	10006,42	1814,95	2402	436	534	1406	4112	
				м3		5966,73	472,01	1432	113		305		
47	83	Е11-130301-0406 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза опор. газопровода		3,22	199,27	4,93	642	16	277	242	954	
				м2		108,27	0,65	349	2		71		
	83.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006	430241				249,37			
48	84	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза опор,газопровода		3,22	167,92	3,52	541	11	326	142	737	
				м2		63,3	0,65	204	2		55		
	84.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0006	504645				292,49			
			Итого по разделу: 2. Газопровод низкого давления надземный									49097	
			ИТОГО:					441242	86795	76165	274249	772727	
								278283	31463		57237		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		10045					
			Итого с временными									782776	
			Зимние удорожания			2,07 %		16203					
			Итого с зимними удорожаниями									798979	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		15980					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									814959	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									855736	
			НДС			12 %		102688					
			Итого с НДС									958424	

			Итого по Локальной смете № 2-1-1									791874	
			Итого по Локальной смете № 6-1									958424	
			ИТОГО:									1750298	

Подрядчик:
ТОО "Golden City DS"
Директор

Подрядчик:
ТОО "KC Construction"
Директор