Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО",БИН 05014003610, ЗКО, г.Уральск, ул.Сарайшык, дом 47

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Жумалы" ,БИН 041240014521, ЗКО, г.Уральск, п.Зачаганский, мкр-н Сарытау, ул.Мамен , дом 4/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Восстановление дамбы в с.Янайкино, района Байтерек ЗКО.

Договор подряда (контракт) № 14 от 19.09.2024

Акт выполненных работ №2
за декабрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Земляные работы				**49578410**
1	**У6101-0104-0201 6101-0104-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1 /выемка ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ/**	**$м^3$**	**848,3**	**148**	**125548**
		из них:				
1.1		**машины и механизмы**			148	125549
		в том числе оплата труда машинистов			36	30539
1.1.1	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	8,2861944	15 168	125685
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,2861944*	*3 675*	*30452*
2	**Е11-360101-0101 1136-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т**	**$м^3$ грунта**	**50 898**	**339**	**17254422**
		из них:				
2.1		**затраты на труд рабочих**			58	2952084
		в том числе оплата труда рабочих			28	1425144
2.1.1	20011 001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	783,8292	3 741	2932305
2.2		**машины и механизмы**			281	14302338
		в том числе оплата труда машинистов			69	3511962
2.2.1	251 311-101-0902	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	649,71297	13 607	8840644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*649,71297*	*3 675*	*2387695*
2.2.2	627 321-102-0401	Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом массой 15 т	маш.-ч	169,49034	17 890	3032182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*169,49034*	*3 675*	*622877*
2.2.3	2473 321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	136,1572398	17 678	2406988
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*136,1572398*	*3 675*	*500378*
3	**У6101-0103-0216 6101-0103-0216** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2/недостаток природного грунта с Коэф. расхода 1,025/**	**$м^3$**	**50 898**	**456**	**23209488**
		из них:				
3.1		**затраты на труд рабочих**			32	1628736
		в том числе оплата труда рабочих			15	763470
3.1.1	20011 001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	437,7228	3 741	1637521
3.2		**машины и механизмы**			422	21478956
		в том числе оплата труда машинистов			89	4529922
3.2.1	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	293,2182882	15 168	4447535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*293,2182882*	*3 675*	*1077577*
3.2.2	3102 311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	944,0611938	18 063	17052577
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*944,0611938*	*3 675*	*3469425*
3.3		**материалы, изделия и конструкции**			2	101796
3.3.1	100081 211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	6,10776	13 205	80653
4	**С3412-102-0302 412-102-0302** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**66 095,234**	**136**	**8988952**
		Раздел 2. ВОДОПРОПУСКНАЯ Ж/Б ТРУБА ДИАМ. 0,5м (4шт)				**4273154**
5	**У6101-0101-0111 6101-0101-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	**9,76**	**375**	**3660**
		из них				
5.1		**машины и механизмы**			375	3660
		в том числе оплата труда машинистов			76	742
5.1.1	3102 311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,2025883	18 063	3659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2025883*	*3 675*	*745*
6	**Е11-300101-102 1130-0101-0102** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11*	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**$м^3$ подушки**	**9,76**	**12 692**	**123874**
		из них				
6.1		**затраты на труд рабочих**			8 687	84785
		в том числе оплата труда рабочих			4 254	41519
6.1.1	20300 005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	21,017184	4 034	84783
6.2		**машины и механизмы**			636	6208
		в том числе оплата труда машинистов			202	1972
6.2.1	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,7648522	8 072	6174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7648522*	*2 572*	*1967*
6.2.2	2479 343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,5307877	18	28
6.3		**материалы, изделия и конструкции**			3 369	32881
6.3.1	100414 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	10,736	3 063	32884

1	2	3	4	5	6	7
7	**Е11-300101-0101** **1130-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м³ подушки**	**0,216**	**28 098**	**6069**
		из них:				
7 1		**затраты на труд рабочих**			8 911	1925
		в том числе оплата труда рабочих			4 362	942
7 1 1	20300 005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,4771224	4 034	1925
7 2		**машины и механизмы**			725	157
		в том числе оплата труда машинистов			230	50
7 2 1	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,0193247	8 072	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0193247*	*2 572*	*50*
7 2 2	2479 343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0386493	18	1
7 3		**материалы, изделия и конструкции**			18 462	3987
7 3 1	100072 211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,30024	13 282	3988
8	**У6111-0401-0107** **6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м²**	**103,6**	**4 164**	**431390**
		из них:				
8 1		**затраты на труд рабочих**			1 198	124113
		в том числе оплата труда рабочих			596	61746
8 1 1	20101 002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	24,37708	5 090	124079
8 2		**машины и механизмы**			18	1865
		в том числе оплата труда машинистов			6	622
8 2 1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,229992	7 961	1831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,229992*	*2 572*	*592*
8 3		**материалы, изделия и конструкции**			2 948	305413
8 3 1	135815 235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	51,8	557	28853
8 3 2	135822 235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	248,64	1 112	276488
9	**Е11-300401-0201** **1130-0401-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 31*	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м**	**м³ железобетона звеньев**	**7,2**	**127 529**	**918209**
		из них:				
9 1		**затраты на труд рабочих**			63 250	455400
		в том числе оплата труда рабочих			30 963	222934
9 1 1	20310 005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	94,3056	4 829	455402
9 2		**машины и механизмы**			46 332	333590
		в том числе оплата труда машинистов			11 226	80827
9 2 1	786 314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	26,29368	12 650	332615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*26,29368*	*3 074*	*80827*
9 2 2	1238 321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,87912	1 104	971
9 3		**материалы, изделия и конструкции**			17 947	129219
9 3 1	102634 212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	1,224	26 632	32598
9 3 2	131555 215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,36	103 583	37290
9 3 3	146755 261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,01008	225 987	2278
9 3 4	314910 235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	27,576	735	20268
9 3 5	320569 235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	72	511	36792
10	**С1225-104-0104** **225-104-0104** *РСНБ РК 2022*	**Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100**	**шт.**	**48**	**39 813**	**1911024**
11	**Е11-300403-0101** **1130-0403-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение**	**м³ сборных конструкций**	**5,04**	**55 003**	**277215**
		из них:				
11 1		**затраты на труд рабочих**			29 266	147501
		в том числе оплата труда рабочих			14 327	72208
11 1 1	20310 005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	30,545424	4 829	147504
11 2		**машины и механизмы**			23 065	116248
		в том числе оплата труда машинистов			5 596	28204
11 2 1	786 314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	9,174816	12 650	116061
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,174816*	*3 074*	*28203*
11 2 2	1238 321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,167832	1 104	185
11 3		**материалы, изделия и конструкции**			2 672	13466
11 3 1	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0504	32 731	1650
11 3 2	146755 261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0017136	225 987	387
11 3 3	314910 235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	5,04	735	3704
11 3 4	320569 235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	15,12	511	7726
12	**С1225-109-0201** **225-109-0201** *РСНБ РК 2022*	**Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)**	**шт.**	**8**	**63 469**	**507752**
13	**У6101-0206-0101** **6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м³**	**26,8**	**3 506**	**93961**
		из них:				
13 1		**затраты на труд рабочих**			3 506	93961
		в том числе оплата труда рабочих			1 689	45265
13 1 1	20008 001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	26,32832	3 569	93966

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**53851564**
из них:				
затраты на труд рабочих	тенге			5488505
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2620501*
машины и механизмы	тенге			36368571

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8184840*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3005538
		перевозки	тенге			8988952
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 704		

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,9%	7,90%	4254273,57	58105837,77
Сметная прибыль	5%	2905291,89	
Непредвиденные работы и затраты	3%	1743175,13	62754304,79
в том числе на III квартал 2024 г., доля - 67 %	67%	42045384,21	
в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 33 %	33%	20708920,58	
ВСЕГО			62754304,79
НДС	12%	7530516,57	
Итого с НДС			**70 284 821,36**

Заказчик :
Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования _____ **М.Т. Мулдашев**

Авторский надзор:
ГИП ТОО "STROYCONSALTING" _____ **А.М. Утежанов**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "ОрдаТехинжиниринг" _____ **Е.К. Костыров**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жумалы" _____ **А.И.Ашиков**