Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска"

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция части административного здания под жилые помещения по адресу: Костанайская область, г.Лисаковск, микрорайон 1, здание 10

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за апрель 2024 года

Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
	Договор №2	28.02.2024г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция части административного здания под жилые помещения по адресу: Костанайская область, г.Лисаковск, микрорайон 1, здание 10	77 518 458	69 212 909							8 305 549	77 518 458

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Директор _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик

ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"
БИН 060140007299

Руководитель _____ **Заикин В.Б.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "КА Building Group"

Эсперт _____ **Мергенов М.К.**
Место печати (при наличии)

ИИН 780314350282; Аттестат KZ48VJE00077612 от 07.12.2022г.,
KZ16VJE00077994 от 28.12.2022г.,KZ58VJE00078402 от 23.01.2023г., приказ №1/23 от 29.01.2024г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска", Костанайская область, г.Лисаковск, Мира,31, 8-714-33-32480**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция части административного здания под жилые помещения по адресу: Костанайская область, г.Лисаковск, микрорайон 1, здание 10**
(наименование, адрес)

Объект : **1-1 Демонтажные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2 от 28.02.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за **Апрель 2024** (месяц, год) на **1-1-1 Демонтажные работы, Кор.смета №1** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1146-0401-1101 *РСНБ РК 2022*	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	$м^2$	184,8	8 093,0 7 567,0	526,0 194,0	1 495 586,0 1 398 382,0	97 205,0 35 851,0			1 495 586,0	
2	2	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022*	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	$м^2$	194,082	4 696,0 4 170,0	526,0 194,0	911 409,0 809 322,0	102 087,0 37 652,0			911 409,0	
3	3	1205-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	$м^2$ перегородок	828,6667	7 617,0 6 992,0	625,0 196,0	6 311 954,0 5 794 038,0	517 917,0 162 419,0			6 311 954,0	
4	4	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением.** *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ все коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.*	т конструкций	0,8566	182 728,0 116 337,0	61 533,0 16 522,0	156 525,0 99 654,0	52 709,0 14 153,0	4 161,0		156 525,0	
5	5	1146-0401-0107 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка**	$м^3$	0,48	92 683,0 56 317,0	34 117,0 10 618,0	44 488,0 27 032,0	16 377,0 5 097,0	1 079,0		44 488,0	
6	6	1146-0401-0206 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции железобетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	$м^3$	43,34	106 825,0 61 469,0	43 107,0 13 527,0	4 629 796,0 2 664 066,0	1 868 257,0 586 260,0	97 473,0		4 629 796,0	
7	7	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	657,55	3 555,0 3 460,0	95,0 35,0	2 337 590,0 2 275 123,0	62 467,0 23 014,0			2 337 590,0	
8	8	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	$м^2$	832,73	481,0 472,0	9,0 3,0	400 543,0 393 049,0	7 494,0 2 498,0			400 543,0	
9	9	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	$м^2$	262,12	1 449,0 1 392,0	57,0 21,0	379 812,0 364 871,0	14 941,0 5 505,0			379 812,0	
10	10	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	1 564,76	592,0 592,0	0,0 0,0	926 338,0 926 338,0	0,0 0,0			926 338,0	
11	11	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	280,45	156,0 156,0	0,0 0,0	43 750,0 43 750,0	0,0 0,0			43 750,0	
12	12	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	$м^2$	3 934,93	738,0 738,0	0,0 0,0	2 903 978,0 2 903 978,0	0,0 0,0			2 903 978,0	
13	13	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки внутренние. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**		1 212,8	969,0	0,0	1 175 203,0	0,0			1 175 203,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		969,0	0,0	1 175 203,0	0,0				
14	14	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	8,6042	8 879,0	0,0	76 397,0	0,0			76 397,0	
						8 879,0	0,0	76 397,0	0,0				
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					21 793 369,0	2 739 454,0	102 713,0	0,0	21 793 369,0	
								18 951 203,0	872 449,0	0,0	0,0		
			Раздел 2: Корректировочная смета №1										
15	1	1146-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции бетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	$м^3$	36,5	92 190,0	43 107,0	3 364 935,0	1 573 406,0			3 364 935,0	
						49 083,0	13 527,0	1 791 530,0	493 736,0				
16	2	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	$м^2$	570,61	1 449,0	57,0	826 814,0	32 525,0			826 814,0	
						1 392,0	21,0	794 289,0	11 983,0				
17	3	1146-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка/под щитки групповые/**	$м^3$	1,07	239 517,0	109 249,0	256 283,0	116 897,0			256 283,0	
						130 268,0	34 283,0	139 387,0	36 683,0				
			Итого по разделу 2: Корректировочная смета №1					4 448 032,0	1 722 828,0	0,0	0,0	4 448 032,0	
								2 725 206,0	542 402,0	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					26 241 401,0	4 462 282,0	102 713,0	0,0	26 241 401,0	
								21 676 409,0	1 414 851,0	0,0	0,0		
		Затраты на временные здания и сооружения (6,3%)										1 653 208	
		Итого с временными										**27 894 609**	
		Производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,3%)										83 684	
		Итого с зимними удорожаниями										**27 978 293**	
		Сметная прибыль (5%)										1 398 915	
		Непредвиденные работы и затраты (5%)										1 398 915	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**30 776 122**	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075										**33 084 332**	
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,98										**32 422 645**	
		НДС (12%)										3 890 717	
		Всего по акту с НДС										**36 313 362**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", БИН 961240000127

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Громченко О.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска", БИН 060140007299

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Заикин В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "KA Building Group"**

Инспектор **Мергенов М.К.**

ИИН 780814350282; Аттестат KZ48VJE00077612 от 07.12.2022г.,KZ16VJE00077994 от 28.12.2022г.,KZ58VJE00078402 от 23.01.2023г., приказ №1/23 от 29.01.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ИП Папертный В.А.**

Эксперт **Папертный В.А.**

аттестат №KZ03VJE00084436 от 21.12.2023г., ИИН 741007350040

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска", Костанайская область, г.Лисаковск, Мира,31, 8-714-33-32480**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция части административного здания под жилые помещения по адресу: Костанайская область, г.Лисаковск, микрорайон 1, здание 10**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **2 от 28.02.2024г.**

Акт выполненных работ №2

за **Апрель 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Архитектурно-строительная часть-Кор.смета №1** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Внутренняя отделка										
1	30	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 10 мм**	$м^2$	1 346,34	3 736,0 2 855,0	47,0 12,0	5 029 926,0 3 843 801,0	63 278,0 16 156,0	1 122 847,0		5 029 926,0	
2	31	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей**	$м^2$	1 766,56	1 682,0 1 314,0	12,0 3,0	2 971 354,0 2 321 260,0	21 199,0 5 300,0	628 895,0		2 971 354,0	
3	32	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	$м^2$	1 766,56	1 796,0 1 428,0	12,0 3,0	3 172 742,0 2 522 648,0	21 199,0 5 300,0	628 895,0		3 172 742,0	
			Итого по разделу 3: Внутренняя отделка					11 174 022,0 8 687 709,0	105 676,0 26 756,0	2 380 637,0 0,0	0,0 0,0	11 174 022,0	
			Раздел 4: Перегородки										
4	36	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм**	т	0,5707	89 520,0 85 151,0	2 683,0 728,0	51 089,0 48 596,0	1 531,0 415,0	962,0		51 089,0	
5	37	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,5707	318 374,0		181 696,0		181 696,0		181 696,0	
6	38	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного ленточного**	$м^3$	1,7253	52 929,0 14 503,0	3 506,0 683,0	91 318,0 25 022,0	6 049,0 1 178,0	60 247,0		91 318,0	
			Итого по разделу 4: Перегородки					324 103,0 73 618,0	7 580,0 1 593,0	242 905,0 0,0	0,0 0,0	324 103,0	
			Раздел 4: Корректировочная смета №1										
7	6	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки**	$м^3$	102	57 795,0 19 132,0	6 903,0 1 320,0	5 895 090,0 1 951 464,0	704 106,0 134 640,0	3 239 520,0		5 895 090,0	
8	7	6105-0101-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородки из легкобетонных блоков армированной, толщина 100 мм**	$м^2$	275	8 116,0 4 115,0	204,0 43,0	2 231 900,0 1 131 625,0	56 100,0 11 825,0	1 044 175,0		2 231 900,0	
9	8	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного ленточного**		26,6748	52 929,0	3 506,0	1 411 870,0	93 522,0	931 484,0		1 411 870,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		14 503,0	683,0	386 865,0	18 219,0				
10	9	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**		0,484	85 169,0	916,0	41 222,0	443,0	2 048,0		41 222,0	
				т		80 021,0	116,0	38 730,0	56,0				
11	10	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		0,484	308 651,0		149 387,0		149 387,0		149 387,0	
				т									
			Итого по разделу 4: Корректировочная смета №1					9 729 469,0	854 171,0	5 366 614,0	0,0	9 729 469,0	
								3 508 684,0	164 740,0	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					21 227 594,0	967 427,0	7 990 156,0	0,0	21 227 594,0	
								12 270 011,0	193 089,0	0,0	0,0		
		Затраты на временные здания и сооружения (6,3%)										1 337 338	
		Итого с временными										**22 564 932**	
		Производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,3%)										67 695	
		Итого с зимними удорожаниями										**22 632 627**	
		Сметная прибыль (5%)										1 131 631	
		Непредвиденные работы и затраты (5%)										1 131 631	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**24 895 890**	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075										**26 763 082**	
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,98										**26 227 820**	
		НДС (12%)										3 147 338	
		Всего по акту с НДС										**29 375 158**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", БИН 961240000127

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Громченко О.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска", БИН 060140007299

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Заикин В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "КА Building Group"**

Инспектор **Мергенов М.К.**

ИИН 780210350282, Аттестат KZ48VJE00077612 от 07.12.2022г.,KZ16VJE00077994 от 28.12.2022г.,KZ58VJE00078002 от 23.01.2023г., приказ №1/23 от 29.01.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ИП Папертный В.А.**

Эксперт **Папертный В.А.**

аттестат №KZ03VJE00084436 от 21.12.2023г., ИИН 741007350040

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска", Костанайская область, г.Лисаковск, Мира,31, 8-714-33-32480**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция части административного здания под жилые помещения по адресу: Костанайская область, г.Лисаковск, микрорайон 1, здание 10**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **2 от 28.02.2024г.**

Акт выполненных работ №3

за **Апрель 2024** (месяц, год) на **2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Электроосвещение. Жилой дом										
1	77	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	4 500	829,0 805,0	3,0 0,0	3 730 500,0 3 622 500,0	13 500,0 0,0	94 500,0		3 730 500,0	
2	78	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,462	419 775,0		613 711,0		613 711,0		613 711,0	
3	79	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,772	609 368,0		1 079 800,0		1 079 800,0		1 079 800,0	
4	80	243-107-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,411	811 879,0		333 682,0		333 682,0		333 682,0	
5	81	243-107-0704 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х6 (ок)-0,66	км	0,377	1 839 214,0		693 384,0		693 384,0		693 384,0	
6	82	243-107-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66	км	0,285	297 600,0		84 816,0		84 816,0		84 816,0	
7	83	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,193	554 723,0		107 062,0		107 062,0		107 062,0	
8	84	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	2 024	45,0		91 080,0		91 080,0		91 080,0	
9	85	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 772	54,0		95 688,0		95 688,0		95 688,0	
10	86	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	788	78,0		61 464,0		61 464,0		61 464,0	
11	87	241-221-0101 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм		4 048	8,0		32 384,0		32 384,0		32 384,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
12	88	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	3 544	8,0		28 352,0		28 352,0		28 352,0	
13	89	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1 576	12,0		18 912,0		18 912,0		18 912,0	
			Итого по разделу 1: Электроосвещение. Жилой дом					6 970 835,0	13 500,0	3 334 835,0	0,0	6 970 835,0	
								3 622 500,0	0,0	0,0	0,0		
			Раздел 2: Силовое электрооборудование										
14	112	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	728	839,0 805,0	3,0 0,0	610 792,0 586 040,0	2 184,0 0,0	22 568,0		610 792,0	
15	113	243-107-0703 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х4 (ок)-0,66	км	0,013	1 254 665,0		16 311,0		16 311,0		16 311,0	
16	114	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,013	554 723,0		7 211,0		7 211,0		7 211,0	
17	115	243-108-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,04	810 112,0		32 404,0		32 404,0		32 404,0	
18	116	243-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,049	1 088 929,0		53 358,0		53 358,0		53 358,0	
19	117	243-108-0703 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х4 (ок)-0,66	км	0,013	1 619 304,0		21 051,0		21 051,0		21 051,0	
20	118	243-108-0705 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х10 (ок)-0,66	км	0,027	3 610 488,0		97 483,0		97 483,0		97 483,0	
21	119	243-112-1904 *СпрСЦ 09.2023*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х10 (ок)-1	км	0,544	682 520,0		371 291,0		371 291,0		371 291,0	
22	120	243-112-1908 *СпрСЦ 09.2023*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х50 (ок)-1	км	0,006	2 730 111,0		16 381,0		16 381,0		16 381,0	
23	121	243-112-1939 *СпрСЦ 09.2023*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х185 (мк)-1	км	0,023	10 047 180,0		231 085,0		231 085,0		231 085,0	
24	122	243-902-0805 *РСНБ РК 2022*	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50	100 шт.	0,24	17 468,0		4 192,0		4 192,0		4 192,0	
25	123	243-902-0810 *РСНБ РК 2022*	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-185	100 шт.	0,16	60 449,0		9 672,0		9 672,0		9 672,0	
26	124	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм		844	78,0		65 832,0		65 832,0		65 832,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
27	125	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**		80	65,0		5 200,0		5 200,0		5 200,0	
				м									
28	126	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**		12	99,0		1 188,0		1 188,0		1 188,0	
				м									
29	127	241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**		12	143,0		1 716,0		1 716,0		1 716,0	
				м									
30	128	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм**		76	431,0		32 756,0		32 756,0		32 756,0	
				м									
			Итого по разделу 2: Силовое электрооборудование					1 577 923,0	2 184,0	989 699,0	0,0	1 577 923,0	
								586 040,0	0,0	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					8 548 758,0	15 684,0	4 324 534,0	0,0	8 548 758,0	
								4 208 540,0	0,0	0,0	0,0		
			Затраты на временные здания и сооружения (6,3%)									538 572	
			Итого с временными									**9 087 330**	
			Производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,3%)									27 262	
			Итого с зимними удорожаниями									**9 114 592**	
			Сметная прибыль (5%)									455 730	
			Непредвиденные работы и затраты (5%)									455 730	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10 026 051**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									**10 778 005**	
			Итого с понижающим коэффициентом к=0,98									**10 562 445**	
			НДС (12%)									1 267 493	
			Всего по акту с НДС									**11 829 938**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", БИН 961240000127

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Громченко О.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска", БИН 060140007299

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Заикин В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "КА Building Group"**

Инспектор **Мергенов М.К.**

ИИН 780214350282, Аттестат KZ48VJE00077612 от 07.12.2022г.,KZ16VJE00077994 от 28.12.2022г.,KZ58VJE00078402 от 23.01.2023г., приказ №1/23 от 29.01.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ИП Папертный В.А.**

Эксперт **Папертный В.А.**

аттестат №KZ03VJE00084436 от 21.12.2023г., ИИН 741007350040

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)