Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска"

**Подрядчик:** ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

**Наименование строительства и его адрес:** Реконструкция части административного здания под жилые помещения по адресу: Костанайская область, г.Лисаковск, микрорайон 1, здание 10

**Справка**

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**(по ресурсному методу)**

за май 2024 года

| Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | | Организационно-правовая форма: код | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Договор №2 | 28.02.2024г. | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за май) без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчет-ном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г. | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реконструкция части административного здания под жилые помещения по адресу: Костанайская область, г.Лисаковск, микрорайон 1, здание 10 | 176 581 530 | 88 449 171 | | | | | | | 10 613 901 | 99 063 072 |

**Сдал**

**Подрядчик**

**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**
**БИН 961240000127**

**Директор** _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

**Принял**

**Заказчик**

**ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"**
**БИН 060140007299**

**Руководитель** _____ **Заикин В.Б.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
**ТОО "KA Building Group"**

**Эксперт** _____ Мергенов А.К.
Место печати (при наличии)

ИИН 790314350282; Аттестат KZ48VJE00077612 от 07.12.2022г., KZ16VJE00077994 от 28.12.2022г.,KZ58VJE00078402 от 23.01.2023г., приказ №1/23 от 29.01.2024г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска", Костанайская область, г.Лисаковск, Мира,31, 8-714-33-32480**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция части административного здания под жилые помещения по адресу: Костанайская область, г.Лисаковск, микрорайон 1, здание 10**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Жилой дом**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2 от 28.02.2024г.**

# Акт выполненных работ №4

за **Май 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Архитектурно-строительная часть, Корректировочная смета №2 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.2023г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 2: Проемы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | 6108-0102-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый** | м² | 115,92 | 8 022,0<br>4 280,0 | 552,0<br>185,0 | 929 910,0<br>496 138,0 | 63 988,0<br>21 445,0 | 369 785,0 | | 929 910,0 | |
| 2 | 8 | 6108-0102-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый** | м² | 53,788 | 10 655,0<br>5 829,0 | 557,0<br>185,0 | 573 111,0<br>313 530,0 | 29 960,0<br>9 951,0 | 229 621,0 | | 573 111,0 | |
| 3 | 9 | 223-102-0202<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка** | м² | 169,708 | 44 876,0 | | 7 615 816,0 | | 7 615 816,0 | | 7 615 816,0 | |
| 4 | 10 | 6108-0102-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², глухой** | м² | 16,8 | 8 484,0<br>4 896,0 | 543,0<br>183,0 | 142 531,0<br>82 253,0 | 9 122,0<br>3 074,0 | 51 156,0 | | 142 531,0 | |
| 5 | 11 | 223-102-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой** | м² | 16,8 | 32 390,0 | | 544 152,0 | | 544 152,0 | | 544 152,0 | |
| 6 | 12 | 6108-0105-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м** | м | 138,22 | 4 368,0<br>981,0 | 16,0<br>5,0 | 603 745,0<br>135 594,0 | 2 211,0<br>691,0 | 465 940,0 | | 603 745,0 | |
| 7 | 13 | 223-501-0105<br>*РСНБ РК 2022* | **Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм** | м | 138,22 | 1 864,0 | | 257 642,0 | | 257 642,0 | | 257 642,0 | |
| 8 | 16 | 223-207-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный** | м² | 2,73 | 70 068,0 | | 191 286,0 | | 191 286,0 | | 191 286,0 | |
| 9 | 18 | 223-207-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный** | м² | 41,58 | 55 191,0 | | 2 294 842,0 | | 2 294 842,0 | | 2 294 842,0 | |
| 10 | 22 | 223-201-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П** | м² | 71,82 | 11 629,0 | | 835 195,0 | | 835 195,0 | | 835 195,0 | |
| 11 | 27 | 223-207-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный** | м² | 7,35 | 55 191,0 | | 405 654,0 | | 405 654,0 | | 405 654,0 | |
| | | | **Итого по разделу 2: Проемы** | | | | | **14 393 884,0**<br>**1 027 515,0** | **105 281,0**<br>**35 161,0** | **13 261 089,0**<br>**0,0** | **0,0**<br>**0,0** | **14 393 884,0** | |
| | | | **Раздел 3: Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | |
| 12 | 31 | 6112-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей** | м² | 1 766,56 | 1 682,0<br>1 314,0 | 12,0<br>3,0 | 2 971 354,0<br>2 321 260,0 | 21 199,0<br>5 300,0 | 628 895,0 | | 2 971 354,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 32 | 6112-0301-0203<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой) | $м^2$ | 1 766,56 | 1 796,0<br>1 428,0 | 12,0<br>3,0 | 3 172 742,0<br>2 522 648,0 | 21 199,0<br>5 300,0 | 628 895,0 | | 3 172 742,0 | |
| | | | Итого по разделу 3: Внутренняя отделка | | | | | 6 144 096,0<br>4 843 908,0 | 42 398,0<br>10 600,0 | 1 257 790,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 6 144 096,0 | |
| | | | Раздел 5: Полы | | | | | | | | | | |
| 14 | 39 | 6109-0302-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм | $м^2$ | 440,56 | 2 898,0<br>1 484,0 | 276,0<br>77,0 | 1 276 743,0<br>653 791,0 | 121 594,0<br>33 923,0 | 501 357,0 | | 1 276 743,0 | |
| 15 | 40 | 6109-0302-0102<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Вычитается позиция: Устройство покрытий бетонных, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101 | $м^2$ | 440,56 | -442,0<br>-86,0 | -25,0<br>-9,0 | -194 728,0<br>-37 888,0 | -11 014,0<br>-3 965,0 | -145 825,0 | | -194 728,0 | |
| 16 | 44 | 6109-0306-0102<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе | $м^2$ | 168,2 | 6 168,0<br>5 210,0 | 218,0<br>73,0 | 1 037 458,0<br>876 322,0 | 36 668,0<br>12 279,0 | 124 468,0 | | 1 037 458,0 | |
| 17 | 45 | 233-202-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм | $м^2$ | 171,564 | 7 242,0 | | 1 242 466,0 | | 1 242 466,0 | | 1 242 466,0 | |
| | | | Итого по разделу 5: Полы | | | | | 3 361 939,0<br>1 492 225,0 | 147 248,0<br>42 237,0 | 1 722 466,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 3 361 939,0 | |
| | | | Раздел 8: Кровля | | | | | | | | | | |
| 18 | 85 | 6107-0101-0214<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Установка стропилы с изготовлением | $м^3$ | 21,598 | 273 837,0<br>107 899,0 | 2 309,0<br>657,0 | 5 914 332,0<br>2 330 403,0 | 49 870,0<br>14 190,0 | 3 534 059,0 | | 5 914 332,0 | |
| 19 | 86 | 6107-0115-0104<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата | $м^3$ | 21,598 | 15 422,0<br>4 012,0 | 183,0<br>57,0 | 333 084,0<br>86 651,0 | 3 952,0<br>1 231,0 | 242 481,0 | | 333 084,0 | |
| 20 | 88 | 215-204-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 2,914 | 115 103,0 | | 335 410,0 | | 335 410,0 | | 335 410,0 | |
| 21 | 89 | 6107-0115-0106<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам | $м^2$ | 786,98 | 546,0<br>152,0 | 8,0<br>3,0 | 429 691,0<br>119 621,0 | 6 296,0<br>2 361,0 | 303 774,0 | | 429 691,0 | |
| 22 | 90 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,031 | 345 774,0 | | 10 719,0 | | 10 719,0 | | 10 719,0 | |
| 23 | 91 | 6111-0402-0301<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой /гидроизоляция ТАК/ | $м^2$ изолируемой поверхности | 786,98 | 2 424,0<br>896,0 | 59,0<br>9,0 | 1 907 640,0<br>705 134,0 | 46 432,0<br>7 083,0 | 1 156 074,0 | | 1 907 640,0 | |
| 24 | 92 | 6111-0402-0303<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Устройство пароизоляции прокладной в один слой /по периметру рубероид/ | $м^2$ изолируемой поверхности | 105,6 | 853,0<br>360,0 | 32,0<br>6,0 | 90 077,0<br>38 016,0 | 3 380,0<br>634,0 | 48 682,0 | | 90 077,0 | |
| 25 | 93 | 6110-0202-0202<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных | м | 109 | 4 556,0<br>1 250,0 | 2 916,0<br>540,0 | 496 604,0<br>136 250,0 | 317 844,0<br>58 860,0 | 42 510,0 | | 496 604,0 | |
| 26 | 94 | 224-105-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 109 | 893,0 | | 97 337,0 | | 97 337,0 | | 97 337,0 | |
| 27 | 95 | 6110-0202-0203<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых | | 57,3 | 2 339,0 | 26,0 | 134 025,0 | 1 490,0 | 47 674,0 | | 134 025,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м | | 1 481,0 | 6,0 | 84 861,0 | 344,0 | | | | |
| 28 | 96 | 224-105-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | | 57,3 | 2 042,0 | | 117 007,0 | | 117 007,0 | | 117 007,0 | |
| | | | | м | | | | | | | | | |
| 29 | 97 | 6110-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15/25 мм | | 495,6 | 1 919,0 | 280,0 | 951 056,0 | 138 768,0 | 308 759,0 | | 951 056,0 | |
| | | | | $м^2$ | | 1 016,0 | 58,0 | 503 530,0 | 28 745,0 | | | | |
| 30 | 98 | 6110-0302-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 | | 495,6 | 390,0 | 42,0 | 193 284,0 | 20 815,0 | 152 645,0 | | 193 284,0 | |
| | | | | $м^2$ | | 40,0 | 9,0 | 19 824,0 | 4 460,0 | | | | |
| 31 | 99 | 6103-0701-0810<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Армирование слоя подстилающего и набетонки | | 0,5452 | 66 456,0 | 4 339,0 | 36 232,0 | 2 365,0 | 86,0 | | 36 232,0 | |
| | | | | т | | 61 959,0 | 1 345,0 | 33 780,0 | 733,0 | | | | |
| 32 | 100 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,5452 | 418 351,0 | | 228 085,0 | | 228 085,0 | | 228 085,0 | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 8: Кровля** | | | | | 11 274 583,0 | 591 212,0 | 6 625 302,0 | 0,0 | 11 274 583,0 | |
| | | | | | | | | 4 058 070,0 | 118 641,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | **Раздел 9: Парапет** | | | | | | | | | | |
| 33 | 125 | 6105-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых | | 9,86 | 77 359,0 | 7 462,0 | 762 760,0 | 73 575,0 | 402 653,0 | | 762 760,0 | |
| | | | | $м^3$ | | 29 060,0 | 1 608,0 | 286 532,0 | 15 855,0 | | | | |
| 34 | 126 | 6105-0401-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Армирование при кладке стен и других конструкций | | 0,0379 | 726 078,0 | 6 479,0 | 27 518,0 | 245,0 | 15 856,0 | | 27 518,0 | |
| | | | | т | | 301 248,0 | 1 620,0 | 11 417,0 | 61,0 | | | | |
| | | | **Итого по разделу 9: Парапет** | | | | | 790 278,0 | 73 820,0 | 418 509,0 | 0,0 | 790 278,0 | |
| | | | | | | | | 297 949,0 | 15 916,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | **Раздел: Корректировочная смета №2** | | | | | | | | | | |
| 35 | 3 | 6109-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм | | 440,56 | 2 898,0 | 276,0 | 1 276 743,0 | 121 594,0 | 501 357,0 | | 1 276 743,0 | |
| | | | | $м^2$ | | 1 484,0 | 77,0 | 653 791,0 | 33 923,0 | | | | |
| 36 | 4 | 6109-0302-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий бетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101 | | 440,56 | 884,0 | 50,0 | 389 455,0 | 22 028,0 | 291 651,0 | | 389 455,0 | |
| | | | | $м^2$ | | 172,0 | 18,0 | 75 776,0 | 7 930,0 | | | | |
| 37 | 5 | 6109-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм | | 809,44 | 2 898,0 | 276,0 | 2 345 757,0 | 223 406,0 | 921 143,0 | | 2 345 757,0 | |
| | | | | $м^2$ | | 1 484,0 | 77,0 | 1 201 209,0 | 62 327,0 | | | | |
| 38 | 6 | 6109-0302-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий бетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101 | | 809,44 | 1 767,0 | 100,0 | 1 430 280,0 | 80 944,0 | 1 070 889,0 | | 1 430 280,0 | |
| | | | | $м^2$ | | 344,0 | 36,0 | 278 447,0 | 29 140,0 | | | | |
| 39 | 7 | 1112-0101-0716<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | | 786,98 | 9 771,0 | 63,0 | 7 689 582,0 | 49 580,0 | 4 427 550,0 | | 7 689 582,0 | |
| | | | | $м^2$ кровли | | 4 082,0 | 18,0 | 3 212 452,0 | 14 166,0 | | | | |
| | | | **Итого по разделу: Корректировочная смета №2** | | | | | 13 131 817,0 | 497 552,0 | 7 212 590,0 | 0,0 | 13 131 817,0 | |
| | | | | | | | | 5 421 675,0 | 147 486,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 49 096 597,0 | 1 457 511,0 | 30 497 746,0 | 0,0 | 49 096 597,0 | |
| | | | | | | | | 17 141 342,0 | 370 041,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | Затраты на временные здания и сооружения (6,3%) | | | | | | | | | | 3 093 086 | |
| | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | **52 189 683** | |
| | | Производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,3%) | | | | | | | | | | 156 569 | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | | **52 346 252** | |
| | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | | 2 617 313 | |
| | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | | | | | | | | 2 617 313 | |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | **57 580 877** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075** | | | | | | | | | 61 899 443 | |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом к=0,98** | | | | | | | | | 60 661 454 | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 7 279 374 | |
| | | | **Всего по акту с НДС** | | | | | | | | | 67 940 828 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", БИН 961240000127
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Громченко О.Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска", БИН 060140007299
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Заикин В.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "KA Building Group"**

**Инспектор** **Мергенов М.К.**
ИИН 780314350282, Аттестат KZ18VJE00077612 от 07.12.2022г.,KZ16VJE00077994 от 28.12.2022г. KZ58VJE00078402 от 23.01.2023г., приказ №1/23 от 29.01.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ИП Папертный В.А.**

**Эксперт** **Папертный В.А.**
аттестат №KZ03VJE00084436 от 21.12.2023г., ИИН 741007350040
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска", Костанайская область, г.Лисаковск, Мира,31, 8-714-33-32480**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция части административного здания под жилые помещения по адресу: Костанайская область, г.Лисаковск, микрорайон 1, здание 10**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Жилой дом**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2 от 28.02.2024г.**

# Акт выполненных работ №5

за **Май 2024** (месяц, год) на **2-1-2 Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.2023г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Водопровод хозяйственно-питьевой В1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6114-0102-0502<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.** | м | 8 | 5 426,0<br>3 287,0 | 124,0<br>31,0 | 43 408,0<br>26 296,0 | 992,0<br>248,0 | 16 120,0 | | 43 408,0 | |
| 2 | 2 | 6114-0103-0305<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.** | м | 15 | 8 650,0<br>8 599,0 | 48,0<br>2,0 | 129 750,0<br>128 985,0 | 720,0<br>30,0 | 45,0 | | 129 750,0 | |
| 3 | 3 | 6114-0103-0304<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.** | м | 19,5 | 7 982,0<br>7 938,0 | 41,0<br>0,0 | 155 649,0<br>154 791,0 | 800,0<br>0,0 | 59,0 | | 155 649,0 | |
| 4 | 4 | 6114-0103-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.** | м | 20 | 7 222,0<br>7 183,0 | 34,0<br>0,0 | 144 440,0<br>143 660,0 | 680,0<br>0,0 | 100,0 | | 144 440,0 | |
| 5 | 5 | 6114-0103-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.** | м | 86 | 6 617,0<br>6 583,0 | 29,0<br>0,0 | 569 062,0<br>566 138,0 | 2 494,0<br>0,0 | 430,0 | | 569 062,0 | |
| 6 | 6 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.** | м | 293 | 6 127,0<br>6 098,0 | 23,0<br>0,0 | 1 795 211,0<br>1 786 714,0 | 6 739,0<br>0,0 | 1 758,0 | | 1 795 211,0 | |
| 7 | 7 | 241-205-1305<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм** | м | 14,85 | 1 636,0 | | 24 295,0 | | 24 295,0 | | 24 295,0 | |
| 8 | 8 | 241-205-1304<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм** | м | 19,305 | 1 058,0 | | 20 425,0 | | 20 425,0 | | 20 425,0 | |
| 9 | 9 | 241-205-1303<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм** | м | 19,8 | 674,0 | | 13 345,0 | | 13 345,0 | | 13 345,0 | |
| 10 | 10 | 241-205-1302<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм** | м | 85,14 | 423,0 | | 36 014,0 | | 36 014,0 | | 36 014,0 | |
| 11 | 11 | 241-205-1301<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм** | м | 290,07 | 279,0 | | 80 930,0 | | 80 930,0 | | 80 930,0 | |
| 12 | 12 | 241-208-2502<br>*РСНБ РК 2022* | **Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм** | шт. | 19 | 43,0 | | 817,0 | | 817,0 | | 817,0 | |
| 13 | 13 | 241-208-2501<br>*РСНБ РК 2022* | **Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм** | шт. | 242 | 24,0 | | 5 808,0 | | 5 808,0 | | 5 808,0 | |
| 14 | 14 | 241-209-1905<br>*РСНБ РК 2022* | **Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм** | шт. | 1 | 425,0 | | 425,0 | | 425,0 | | 425,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 15 | 241-209-1901<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм | шт. | 120 | 39,0 | | 4 680,0 | | 4 680,0 | | 4 680,0 | |
| 16 | 16 | 241-209-2010<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x25x40 мм | шт. | 4 | 158,0 | | 632,0 | | 632,0 | | 632,0 | |
| 17 | 17 | 241-209-2008<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x32 мм | шт. | 6 | 118,0 | | 708,0 | | 708,0 | | 708,0 | |
| 18 | 18 | 241-209-2002<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм | шт. | 50 | 71,0 | | 3 550,0 | | 3 550,0 | | 3 550,0 | |
| 19 | 19 | 241-210-1006<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40x32 мм | шт. | 2 | 95,0 | | 190,0 | | 190,0 | | 190,0 | |
| 20 | 20 | 241-210-1003<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x25 мм | шт. | 2 | 52,0 | | 104,0 | | 104,0 | | 104,0 | |
| 21 | 21 | 241-210-1001<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25x20 мм | шт. | 12 | 27,0 | | 324,0 | | 324,0 | | 324,0 | |
| 22 | 22 | 241-221-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм | шт. | 15 | 69,0 | | 1 035,0 | | 1 035,0 | | 1 035,0 | |
| 23 | 23 | 241-221-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм | шт. | 20 | 36,0 | | 720,0 | | 720,0 | | 720,0 | |
| 24 | 24 | 241-221-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм | шт. | 20 | 17,0 | | 340,0 | | 340,0 | | 340,0 | |
| 25 | 25 | 241-221-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 86 | 12,0 | | 1 032,0 | | 1 032,0 | | 1 032,0 | |
| 26 | 26 | 241-221-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 293 | 8,0 | | 2 344,0 | | 2 344,0 | | 2 344,0 | |
| 27 | 27 | 241-211-1802<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2" | шт. | 100 | 234,0 | | 23 400,0 | | 23 400,0 | | 23 400,0 | |
| 28 | 28 | 6114-0204-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб диаметр 50 мм. | шт. | 1 | 2 606,0<br>2 482,0 | 16,0<br>3,0 | 2 606,0<br>2 482,0 | 16,0<br>3,0 | 108,0 | | 2 606,0 | |
| 29 | 29 | 242-207-3706<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 1 | 25 124,0 | | 25 124,0 | | 25 124,0 | | 25 124,0 | |
| 30 | 30 | 241-223-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Вентиль полипропиленовый PP-R косой диаметром 25 мм | шт. | 12 | 606,0 | | 7 272,0 | | 7 272,0 | | 7 272,0 | |
| 31 | 31 | 241-223-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Вентиль полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм | шт. | 100 | 566,0 | | 56 600,0 | | 56 600,0 | | 56 600,0 | |
| 32 | 38 | 6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм | м трубопровода | 119 | 1 969,0<br>1 308,0 | 232,0<br>75,0 | 234 311,0<br>155 652,0 | 27 608,0<br>8 925,0 | 51 051,0 | | 234 311,0 | |
| 33 | 39 | 234-303-0318<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 70 мм | м | 25,3 | 1 087,0 | | 27 501,0 | | 27 501,0 | | 27 501,0 | |
| 34 | 40 | 234-303-0314<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм | м | 21,45 | 817,0 | | 17 525,0 | | 17 525,0 | | 17 525,0 | |
| 35 | 41 | 234-303-0312<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм | м | 22 | 577,0 | | 12 694,0 | | 12 694,0 | | 12 694,0 | |
| 36 | 42 | 234-303-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм | м | 50,05 | 519,0 | | 25 976,0 | | 25 976,0 | | 25 976,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 37 | 43 | 234-303-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм | м | 12,1 | 439,0 | | 5 312,0 | | 5 312,0 | | 5 312,0 | |
| | | | Итого по разделу 1: Водопровод хозяйственно-питьевой В1 | | | | | 3 473 559,0 | 40 049,0 | 468 793,0 | 0,0 | 3 473 559,0 | |
| | | | | | | | | 2 964 718,0 | 9 206,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | Раздел 2: Водопровод горячего водоснабжения Т3 | | | | | | | | | | |
| 38 | 83 | 6114-0103-0305<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм. | м | 16 | 8 650,0<br>8 599,0 | 48,0<br>2,0 | 138 400,0<br>137 584,0 | 768,0<br>32,0 | 48,0 | | 138 400,0 | |
| 39 | 84 | 6114-0103-0304<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм. | м | 22 | 7 982,0<br>7 938,0 | 41,0<br>0,0 | 175 604,0<br>174 636,0 | 902,0<br>0,0 | 66,0 | | 175 604,0 | |
| 40 | 85 | 6114-0103-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм. | м | 48 | 7 222,0<br>7 183,0 | 34,0<br>0,0 | 346 656,0<br>344 784,0 | 1 632,0<br>0,0 | 240,0 | | 346 656,0 | |
| 41 | 86 | 6114-0103-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм. | м | 67,5 | 6 617,0<br>6 583,0 | 29,0<br>0,0 | 446 648,0<br>444 352,0 | 1 958,0<br>0,0 | 338,0 | | 446 648,0 | |
| 42 | 87 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм. | м | 253 | 6 127,0<br>6 098,0 | 23,0<br>0,0 | 1 550 131,0<br>1 542 794,0 | 5 819,0<br>0,0 | 1 518,0 | | 1 550 131,0 | |
| 43 | 88 | 241-205-1106<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50x8,3 мм | м | 15,84 | 1 747,0 | | 27 672,0 | | 27 672,0 | | 27 672,0 | |
| 44 | 89 | 241-205-1105<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40x6,7 мм | м | 21,78 | 1 101,0 | | 23 980,0 | | 23 980,0 | | 23 980,0 | |
| 45 | 90 | 241-205-1104<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x5,4 мм | м | 47,52 | 671,0 | | 31 886,0 | | 31 886,0 | | 31 886,0 | |
| 46 | 91 | 241-205-1103<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм | м | 66,825 | 396,0 | | 26 463,0 | | 26 463,0 | | 26 463,0 | |
| 47 | 92 | 241-205-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x3,4 мм | м | 250,47 | 236,0 | | 59 111,0 | | 59 111,0 | | 59 111,0 | |
| 48 | 93 | 241-208-2503<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм | шт. | 16 | 70,0 | | 1 120,0 | | 1 120,0 | | 1 120,0 | |
| 49 | 94 | 241-208-2501<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 216 | 24,0 | | 5 184,0 | | 5 184,0 | | 5 184,0 | |
| 50 | 95 | 241-209-2014<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x32x50 мм | шт. | 4 | 337,0 | | 1 348,0 | | 1 348,0 | | 1 348,0 | |
| 51 | 96 | 241-209-1901<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм | шт. | 66 | 39,0 | | 2 574,0 | | 2 574,0 | | 2 574,0 | |
| 52 | 97 | 241-209-2011<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x32x40 мм | шт. | 4 | 175,0 | | 700,0 | | 700,0 | | 700,0 | |
| 53 | 98 | 241-209-2005<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм | шт. | 24 | 111,0 | | 2 664,0 | | 2 664,0 | | 2 664,0 | |
| 54 | 99 | 241-209-2002<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм | шт. | 24 | 71,0 | | 1 704,0 | | 1 704,0 | | 1 704,0 | |
| 55 | 100 | 241-210-1010<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50x40 мм | шт. | 1 | 141,0 | | 141,0 | | 141,0 | | 141,0 | |
| 56 | 101 | 241-210-1006<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40x32 мм | шт. | 1 | 95,0 | | 95,0 | | 95,0 | | 95,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 57 | 102 | 241-210-1003<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм | шт. | 12 | 52,0 | | 624,0 | | 624,0 | | 624,0 | |
| 58 | 103 | 241-210-1001<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм | шт. | 12 | 27,0 | | 324,0 | | 324,0 | | 324,0 | |
| 59 | 104 | 241-221-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм | шт. | 16 | 69,0 | | 1 104,0 | | 1 104,0 | | 1 104,0 | |
| 60 | 105 | 241-221-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм | шт. | 22 | 36,0 | | 792,0 | | 792,0 | | 792,0 | |
| 61 | 106 | 241-221-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм | шт. | 48 | 17,0 | | 816,0 | | 816,0 | | 816,0 | |
| 62 | 107 | 241-221-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 68 | 12,0 | | 816,0 | | 816,0 | | 816,0 | |
| 63 | 108 | 241-221-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 68 | 8,0 | | 544,0 | | 544,0 | | 544,0 | |
| 64 | 109 | 241-211-1802<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2" | шт. | 180 | 234,0 | | 42 120,0 | | 42 120,0 | | 42 120,0 | |
| 65 | 110 | 241-219-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Колено полипропиленовое PP-R обводное с муфтами короткое диаметром 20 мм | шт. | 60 | 85,0 | | 5 100,0 | | 5 100,0 | | 5 100,0 | |
| 66 | 111 | 241-223-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Вентиль полипропиленовый PP-R косой диаметром 32 мм | шт. | 12 | 652,0 | | 7 824,0 | | 7 824,0 | | 7 824,0 | |
| 67 | 112 | 241-223-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Вентиль полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм | шт. | 180 | 566,0 | | 101 880,0 | | 101 880,0 | | 101 880,0 | |
| 68 | . 114 | 6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм | м трубопровода | 221,5 | 1 969,0<br>1 308,0 | 232,0<br>75,0 | 436 134,0<br>289 722,0 | 51 388,0<br>16 612,0 | 95 024,0 | | 436 134,0 | |
| 69 | 115 | 234-303-0314<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм | м | 17,6 | 817,0 | | 14 379,0 | | 14 379,0 | | 14 379,0 | |
| 70 | 116 | 234-303-0312<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм | м | 24,2 | 577,0 | | 13 963,0 | | 13 963,0 | | 13 963,0 | |
| 71 | 117 | 234-303-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм | м | 52,8 | 519,0 | | 27 403,0 | | 27 403,0 | | 27 403,0 | |
| 72 | 118 | 234-303-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм | м | 74,25 | 439,0 | | 32 596,0 | | 32 596,0 | | 32 596,0 | |
| 73 | 119 | 234-303-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм | м | 74,8 | 434,0 | | 32 463,0 | | 32 463,0 | | 32 463,0 | |
| | | | **Итого по разделу 2: Водопровод горячего водоснабжения Т3** | | | | | **3 560 963,0**<br>**2 933 872,0** | **62 467,0**<br>**16 644,0** | **564 624,0**<br>**0,0** | **0,0**<br>**0,0** | **3 560 963,0** | |
| | | | **Раздел 3: Водопровод горячей воды циркуляционный Т4** | | | | | | | | | | |
| 74 | 158 | 6114-0103-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм. | м | 16 | 7 222,0<br>7 183,0 | 34,0<br>0,0 | 115 552,0<br>114 928,0 | 544,0<br>0,0 | 80,0 | | 115 552,0 | |
| 75 | 159 | 6114-0103-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм. | м | 11 | 6 617,0<br>6 583,0 | 29,0<br>0,0 | 72 787,0<br>72 413,0 | 319,0<br>0,0 | 55,0 | | 72 787,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 76 | 160 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм. | м | 78 | 6 127,0<br>6 098,0 | 23,0<br>0,0 | 477 906,0<br>475 644,0 | 1 794,0<br>0,0 | 468,0 | | 477 906,0 | |
| 77 | 161 | 241-205-1104<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм | м | 15,84 | 671,0 | | 10 629,0 | | 10 629,0 | | 10 629,0 | |
| 78 | 162 | 241-205-1103<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм | м | 10,89 | 396,0 | | 4 312,0 | | 4 312,0 | | 4 312,0 | |
| 79 | 163 | 241-205-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм | м | 77,22 | 236,0 | | 18 224,0 | | 18 224,0 | | 18 224,0 | |
| 80 | 164 | 241-208-2501<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 14 | 24,0 | | 336,0 | | 336,0 | | 336,0 | |
| 81 | 165 | 241-209-1901<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм | шт. | 68 | 39,0 | | 2 652,0 | | 2 652,0 | | 2 652,0 | |
| 82 | 166 | 241-209-2005<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм | шт. | 6 | 111,0 | | 666,0 | | 666,0 | | 666,0 | |
| 83 | 167 | 241-209-2002<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм | шт. | 4 | 71,0 | | 284,0 | | 284,0 | | 284,0 | |
| 84 | 168 | 241-210-1003<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм | шт. | 2 | 52,0 | | 104,0 | | 104,0 | | 104,0 | |
| 85 | 169 | 241-210-1001<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм | шт. | 2 | 27,0 | | 54,0 | | 54,0 | | 54,0 | |
| 86 | 170 | 241-221-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм | шт. | 16 | 17,0 | | 272,0 | | 272,0 | | 272,0 | |
| 87 | 171 | 241-221-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 11 | 12,0 | | 132,0 | | 132,0 | | 132,0 | |
| 88 | 172 | 241-221-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 77 | 8,0 | | 616,0 | | 616,0 | | 616,0 | |
| 89 | 173 | 241-223-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Вентиль полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм | шт. | 42 | 566,0 | | 23 772,0 | | 23 772,0 | | 23 772,0 | |
| 90 | 174 | 241-223-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм | шт. | 24 | 566,0 | | 13 584,0 | | 13 584,0 | | 13 584,0 | |
| 91 | 181 | 6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм | м трубопровода | 89 | 1 969,0<br>1 308,0 | 232,0<br>75,0 | 175 241,0<br>116 412,0 | 20 648,0<br>6 675,0 | 38 181,0 | | 175 241,0 | |
| 92 | 182 | 234-303-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм | м | 17,6 | 519,0 | | 9 134,0 | | 9 134,0 | | 9 134,0 | |
| 93 | 183 | 234-303-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм | м | 12,1 | 439,0 | | 5 312,0 | | 5 312,0 | | 5 312,0 | |
| 94 | 184 | 234-303-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм | м | 68,2 | 434,0 | | 29 599,0 | | 29 599,0 | | 29 599,0 | |
| | | | **Итого по разделу 3: Водопровод горячей воды циркуляционный Т4** | | | | | **961 168,0**<br>**779 397,0** | **23 305,0**<br>**6 675,0** | **158 466,0**<br>**0,0** | **0,0**<br>**0,0** | **961 168,0** | |
| | | | **Раздел 4: Канализация хозяйственно-бытовая К1** | | | | | | | | | | |
| 95 | 187 | 6114-0103-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм | м | 297 | 3 433,0<br>3 390,0 | 9,0<br>3,0 | 1 019 601,0<br>1 006 830,0 | 2 673,0<br>891,0 | 10 098,0 | | 1 019 601,0 | |
| 96 | 188 | 6114-0103-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм | | 99 | 3 552,0 | 3,0 | 351 648,0 | 297,0 | 1 386,0 | | 351 648,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м | | 3 535,0 | 0,0 | 349 965,0 | 0,0 | | | | |
| 97 | 189 | 241-203-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм | м | 296,406 | 1 917,0 | | 568 210,0 | | 568 210,0 | | 568 210,0 | |
| 98 | 190 | 241-203-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм | м | 98,802 | 335,0 | | 33 099,0 | | 33 099,0 | | 33 099,0 | |
| 99 | 191 | 241-208-3603<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 48 | 425,0 | | 20 400,0 | | 20 400,0 | | 20 400,0 | |
| 100 | 192 | 241-208-3601<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 210 | 124,0 | | 26 040,0 | | 26 040,0 | | 26 040,0 | |
| 101 | 193 | 241-208-3503<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 126 | 353,0 | | 44 478,0 | | 44 478,0 | | 44 478,0 | |
| 102 | 194 | 241-208-3501<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 60 | 107,0 | | 6 420,0 | | 6 420,0 | | 6 420,0 | |
| 103 | 195 | 241-209-2406<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 45 | 477,0 | | 21 465,0 | | 21 465,0 | | 21 465,0 | |
| 104 | 196 | 241-209-2401<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 150 | 143,0 | | 21 450,0 | | 21 450,0 | | 21 450,0 | |
| 105 | 197 | 241-209-2504<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 30 | 477,0 | | 14 310,0 | | 14 310,0 | | 14 310,0 | |
| 106 | 198 | 241-209-2506<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 54 | 589,0 | | 31 806,0 | | 31 806,0 | | 31 806,0 | |
| 107 | 199 | 241-212-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм | шт. | 30 | 468,0 | | 14 040,0 | | 14 040,0 | | 14 040,0 | |
| 108 | 200 | 241-212-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 3 | 807,0 | | 2 421,0 | | 2 421,0 | | 2 421,0 | |
| 109 | 201 | 241-216-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 297 | 179,0 | | 53 163,0 | | 53 163,0 | | 53 163,0 | |
| 110 | 202 | 241-216-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 99 | 62,0 | | 6 138,0 | | 6 138,0 | | 6 138,0 | |
| 111 | 211 | 244-101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм | комплект | 21 | 52 145,0 | | 1 095 045,0 | | 1 095 045,0 | | 1 095 045,0 | |
| 112 | 213 | 244-102-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм | шт. | 23 | 7 843,0 | | 180 389,0 | | 180 389,0 | | 180 389,0 | |
| 113 | 216 | 244-101-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм | комплект | 22 | 20 809,0 | | 457 798,0 | | 457 798,0 | | 457 798,0 | |
| 114 | 217 | 244-104-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Пьедестал для умывальника | шт. | 22 | 7 894,0 | | 173 668,0 | | 173 668,0 | | 173 668,0 | |
| 115 | 220 | 244-102-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм | шт. | 21 | 33 849,0 | | 710 829,0 | | 710 829,0 | | 710 829,0 | |
| | | | **Итого по разделу 4: Канализация хозяйственно-бытовая К1** | | | | | **4 852 418,0** | **2 970,0** | **3 492 653,0** | **0,0** | **4 852 418,0** | |
| | | | | | | | | **1 356 795,0** | **891,0** | **0,0** | **0,0** | | |

| № п/п | № по инди по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **12 848 108,0** | **128 791,0** | **4 684 536,0** | **0,0** | **12 848 108,0** | |
| | | | | | | | | **8 034 782,0** | **33 416,0** | **0,0** | **0,0** | | |

| | |
|---|---|
| Затраты на временные здания и сооружения (6,3%) | 809 431 |
| **Итого с временными** | **13 657 539** |
| Производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,3%) | 40 973 |
| **Итого с зимними удорожаниями** | **13 698 511** |
| Сметная прибыль (5%) | 684 926 |
| Непредвиденные работы и затраты (5%) | 684 926 |
| **Итого с непредвиденными работами и затратами** | **15 068 363** |
| **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075** | **16 198 490** |
| **Итого с понижающим коэффициентом к=0,98** | **15 874 520** |
| НДС (12%) | 1 904 942 |
| **Всего по акту с НДС** | **17 779 462** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", БИН 961240000127
(наименование организации, бизнес и идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Громченко О.Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска", БИН 060140007299
(наименование организации, бизнес и идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Заикин В.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "KA Building Group"**

**Инспектор** **Мергенов М.К.**
ИИН 780314350282, Аттестат KZ48VJF00077612 от 07.12.2022г ,KZ16VJF00077994 от 28.12.2022г KZ58VJE00078402 от 23.01.2023г., приказ №1/23 от 29.01.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ИП Папертный В.А.**

**Эксперт** **Папертный В.А.**
аттестат №KZ03VJE00084436 от 21.12.2023г., ИИН 741007350040
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска", Костанайская область, г.Лисаковск, Мира,31, 8-714-33-32480**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция части административного здания под жилые помещения по адресу: Костанайская область, г.Лисаковск, микрорайон 1, здание 10**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Жилой дом**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2 от 28.02.2024г.**

# Акт выполненных работ №6

за **Май 2024 (месяц, год) на 2-1-3 Отопление и вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.2023г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Отопление** | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 245-102-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт | секция | 369 | 2 231,0 | | 823 239,0 | | 823 239,0 | | 823 239,0 | |
| 2 | 3 | 6114-0103-0312<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм. | м | 1 021 | 5 017,0<br>4 990,0 | 20,0<br>0,0 | 5 122 357,0<br>5 094 790,0 | 20 420,0<br>0,0 | 7 147,0 | | 5 122 357,0 | |
| 3 | 4 | 241-205-2301<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм | м | 1 010,79 | 224,0 | | 226 417,0 | | 226 417,0 | | 226 417,0 | |
| 4 | 5 | 6114-0102-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм. | м | 24 | 2 480,0<br>1 732,0 | 54,0<br>15,0 | 59 520,0<br>41 568,0 | 1 296,0<br>360,0 | 16 656,0 | | 59 520,0 | |
| 5 | 6 | 6114-0102-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм. | м | 46 | 2 525,0<br>1 732,0 | 54,0<br>15,0 | 116 150,0<br>79 672,0 | 2 484,0<br>690,0 | 33 994,0 | | 116 150,0 | |
| 6 | 7 | 6114-0102-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм. | м | 22 | 3 083,0<br>1 732,0 | 54,0<br>15,0 | 67 826,0<br>38 104,0 | 1 188,0<br>330,0 | 28 534,0 | | 67 826,0 | |
| 7 | 8 | 6114-0103-0314<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм. | м | 15 | 5 771,0<br>5 728,0 | 28,0<br>0,0 | 86 565,0<br>85 920,0 | 420,0<br>0,0 | 225,0 | | 86 565,0 | |
| 8 | 9 | 241-205-2303<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм | м | 14,85 | 525,0 | | 7 796,0 | | 7 796,0 | | 7 796,0 | |
| 9 | 10 | 241-208-2501<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 756 | 24,0 | | 18 144,0 | | 18 144,0 | | 18 144,0 | |
| 10 | 11 | 241-209-1901<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм | шт. | 84 | 39,0 | | 3 276,0 | | 3 276,0 | | 3 276,0 | |
| 11 | 12 | 6114-0203-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых) | шт. | 100 | 1 196,0<br>1 182,0 | 2,0<br>1,0 | 119 600,0<br>118 200,0 | 200,0<br>100,0 | 1 200,0 | | 119 600,0 | |
| 12 | 13 | 245-510-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15 | шт. | 94 | 6 835,0 | | 642 490,0 | | 642 490,0 | | 642 490,0 | |
| 13 | 14 | 245-510-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 6°С до 28°С | шт. | 94 | 2 674,0 | | 251 356,0 | | 251 356,0 | | 251 356,0 | |
| 14 | 15 | 245-405-1502<br>*РСНБ РК 2022* | Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 | шт. | 6 | 3 686,0 | | 22 116,0 | | 22 116,0 | | 22 116,0 | |
| 15 | 16 | 241-601-1302<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта радиаторная разъемная, PN 10 диаметром 20 мм, проходная | шт. | 188 | 11 038,0 | | 2 075 144,0 | | 2 075 144,0 | | 2 075 144,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого по разделу 1: Отопление** | | | | | 9 641 996,0 | 26 008,0 | 4 157 734,0 | 0,0 | 9 641 996,0 | |
| | | | | | | | | 5 458 254,0 | 1 480,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 9 641 996,0 | 26 008,0 | 4 157 734,0 | 0,0 | 9 641 996,0 | |
| | | | | | | | | 5 458 254,0 | 1 480,0 | 0,0 | 0,0 | | |

| | |
|---|---|
| Затраты на временные здания и сооружения (6,3%) | 607 446 |
| **Итого с временными** | **10 249 442** |
| Производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,3%) | 30 748 |
| **Итого с зимними удорожаниями** | **10 280 190** |
| Сметная прибыль (5%) | 514 010 |
| Непредвиденные работы и затраты (5%) | 514 010 |
| **Итого с непредвиденными работами и затратами** | **11 308 209** |
| **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075** | **12 156 325** |
| **Итого с понижающим коэффициентом к=0,98** | **11 913 198** |
| НДС (12%) | 1 429 584 |
| **Всего по акту с НДС** | **13 342 782** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", БИН 961240000127
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Громченко О.Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска", БИН 060140007299
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Заикин В.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "KA Building Group"**

**Инспектор** **Мергенов М.К.**
ИИН 780314350232, Аттестат KZ48VJE00077612 от 07.12.2022г.,KZ16VJE00077994 от 28.12.2022г. KZ58VJE00078402 от 23.01.2023г., приказ №1/23 от 29.01.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ИП Папертный В.А.**

**Эксперт** **Папертный В.А.**
аттестат №KZ03VJE00084436 от 21.12.2023г., ИИН 741007350040
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)