ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "Петропавл жолдары"
150000, г. Петропавловск
ул. Интернациональная, 61
тел: 8(7152) 33-88-90

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Петропавл жолдары"**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Жамбылского района**

СПРАВКА

о стоимости акта приемки выполненных работ

за период с 1 февраля по 20 февраля 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
	5426	Дог № 9	14.01.2025г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Жамбылского района	48 866 058	22 809 465							2 737 136	25 546 600
Итого к оплате	**48 866 058**	**22 809 465**							**2 737 136**	**25 546 600**

Заказчик **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

_____ Шортыбаев Е.Е

М.П.

Подрядчик **ТОО "Петропавл жолдары"**

_____ Ветер А.В

М.П.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Петропавл жолдары"**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 2

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Жамбылского района

за период с 1 февраля по 20 февраля 2025 года

Составлен(а) 02.2025

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**35 037 580**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			35 037 580
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6 553 505*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 732		
	Раздел 1.	**КТ-32 Пресновка-Благовещенка-Кайранколь**				**16 536 618**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			16 536 618
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 369 600*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	872		
1	**СРД-6-36-09** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега прицепными грейдерами в сцепе с тракторами 158 кВт, при толщине 400 мм**	**1 км прохода**	**350**	**9 373**	**3 280 550**
		из них:				
1.1		машины и механизмы			9 373	3 280 550
		в том числе оплата труда машинистов			2 879	1 007 650
1.1.1	D311-202-0102	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	98	10 352	1 014 496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*98*	*4 234*	*414 932*
1.1.2	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт	маш.-ч	98	23 121	2 265 858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*98*	*6 047*	*592 606*
2	**СРД-6-36-03** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега прицепными грейдерами в сцепе с тракторами 59 кВт, при толщине 400 мм**	**1 км прохода**	**401**	**8 378**	**3 359 578**
		из них:				
2.1		машины и механизмы			8 378	3 359 578
		в том числе оплата труда машинистов			3 130	1 255 130
2.1.1	D311-202-0101	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	148,2096	10 125	1 500 622
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*148,2096*	*4 234*	*627 519*
2.1.2	D334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу 59 кВт	маш.-ч	148,2096	12 544	1 859 141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*148,2096*	*4 234*	*627 519*
3	**СРД-6-60-01** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство снегозащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм**	**1 км прохода**	**310**	**23 593**	**7 313 830**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
3.1		машины и механизмы			23 593	7 313 830
		в том числе оплата труда машинистов			2 912	902 720
3.1.1	D321-203-0101	Снегоочистители плужные на автомобиле	маш.-ч	149,296	25 867	3 861 840
3.1.2	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт	маш.-ч	149,296	23 121	3 451 873
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*149,296*	*6 047*	*902 793*
4	**СРД-6-64-04** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Очистка дорог от снега автогрейдером от 88,9 до 117,6 кВт, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 500 мм**	**1 км прохода**	**100**	**10 784**	**1 078 400**
		из них:				
4.1		машины и механизмы			10 784	1 078 400
		в том числе оплата труда машинистов			2 041	204 100
4.1.1	D311-201-0201	Автогрейдеры от 88,9 до 117,6 кВт	маш.-ч	40,32	26 745	1 078 358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*40,32*	*5 061*	*204 060*
5	**СРД-6-58-04** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Очистка проезжей части дороги от снега шнекоротором, толщина снежного покрова (уплотненного) 500 мм**	**1 км прохода**	**90**	**16 714**	**1 504 260**
		из них:				
5.1		машины и механизмы			16 714	1 504 260
5.1.1	D321-203-0102	Снегоочистители шнекороторные на автомобиле	маш.-ч	40,32	37 307	1 504 218
	Раздел 2.	**КТ-33 Пресновка-Архангелка-Троицкое**				**12 136 242**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			12 136 242
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 988 037*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	551		
6	**СРД-6-36-09** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега прицепными грейдерами в сцепе с тракторами 158 кВт, при толщине 400 мм**	**1 км прохода**	**240**	**9 373**	**2 249 520**
		из них:				
6.1		машины и механизмы			9 373	2 249 520
		в том числе оплата труда машинистов			2 879	690 960
6.1.1	D311-202-0102	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	67,2	10 352	695 654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*67,2*	*4 234*	*284 525*
6.1.2	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт	маш.-ч	67,2	23 121	1 553 731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*67,2*	*6 047*	*406 358*
7	**СРД-6-36-03** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега прицепными грейдерами в сцепе с тракторами 59 кВт, при толщине 400 мм**	**1 км прохода**	**73**	**8 378**	**611 594**
		из них:				
7.1		машины и механизмы			8 378	611 594
		в том числе оплата труда машинистов			3 130	228 490
7.1.1	D311-202-0101	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	26,9808	10 125	273 181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*26,9808*	*4 234*	*114 237*
7.1.2	D334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу 59 кВт	маш.-ч	26,9808	12 544	338 447
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*26,9808*	*4 234*	*114 237*
8	**СРД-6-60-01** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство снегозащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм**	**1 км прохода**	**320**	**23 593**	**7 549 760**
		из них:				
8.1		машины и механизмы			23 593	7 549 760
		в том числе оплата труда машинистов			2 912	931 840

1	2	3	4	5	6	7
8.1.1	D321-203-0101	Снегоочистители плужные на автомобиле	маш.-ч	154,112	25 867	3 986 415
8.1.2	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт	маш.-ч	154,112	23 121	3 563 224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*154,112*	*6 047*	*931 915*
9	**СРД-6-64-04** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Очистка дорог от снега автогрейдером от 88,9 до 117,6 кВт, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 500 мм**	**1 км прохода**	**67**	**10 784**	**722 528**
		из них:				
9.1		машины и механизмы			10 784	722 528
		в том числе оплата труда машинистов			2 041	136 747
9.1.1	D311-201-0201	Автогрейдеры от 88,9 до 117,6 кВт	маш.-ч	27,0144	26 745	722 500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*27,0144*	*5 061*	*136 720*
10	**СРД-6-58-04** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Очистка проезжей части дороги от снега шнекоротором, толщина снежного покрова (уплотненного) 500 мм**	**1 км прохода**	**60**	**16 714**	**1 002 840**
		из них:				
10.1		машины и механизмы			16 714	1 002 840
10.1.1	D321-203-0102	Снегоочистители шнекороторные на автомобиле	маш.-ч	26,88	37 307	1 002 812
	Раздел 3.	**КТ-39 а/д А16 Повозочное-Баян-Архангелка км 26-36**				**6 364 720**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			6 364 720
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 195 868*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	309		
11	**СРД-6-36-09** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега прицепными грейдерами в сцепе с тракторами 158 кВт, при толщине 400 мм**	**1 км прохода**	**192**	**9 373**	**1 799 616**
		из них:				
11.1		машины и механизмы			9 373	1 799 616
		в том числе оплата труда машинистов			2 879	552 768
11.1.1	D311-202-0102	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	53,76	10 352	556 524
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*53,76*	*4 234*	*227 620*
11.1.2	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт	маш.-ч	53,76	23 121	1 242 985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*53,76*	*6 047*	*325 087*
12	**СРД-6-36-03** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега прицепными грейдерами в сцепе с тракторами 59 кВт, при толщине 400 мм**	**1 км прохода**	**38**	**8 378**	**318 364**
		из них:				
12.1		машины и механизмы			8 378	318 364
		в том числе оплата труда машинистов			3 130	118 940
12.1.1	D311-202-0101	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	14,0448	10 125	142 204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*14,0448*	*4 234*	*59 466*
12.1.2	D334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу 59 кВт	маш.-ч	14,0448	12 544	176 178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*14,0448*	*4 234*	*59 466*
13	**СРД-6-60-01** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство снегозащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм**	**1 км прохода**	**180**	**23 593**	**4 246 740**
		из них:				
13.1		машины и механизмы			23 593	4 246 740
		в том числе оплата труда машинистов			2 912	524 160
13.1.1	D321-203-0101	Снегоочистители плужные на автомобиле	маш.-ч	86,688	25 867	2 242 359
13.1.2	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт	маш.-ч	86,688	23 121	2 004 313

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО без НДС:				**35 037 580**
		сметная прибыл 5%:				**1 751 879**
		Итого в ценах 2025г:				**36 789 459**
		цена поставщика(к=0,62):				**22 809 465**
		НДС 12%:				**2 737 136**
		ВСЕГО с НДС:				**25 546 600**

Расчет составил: Хроменко С.С Расчет проверил:

Объем работ проверил

Заказчик : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской** **Шортыбаев Е.Е**

Подрядчик: **ТОО "Петропавл жолдары"** **Ветер А.В**