Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО "BW-invest"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Васильевка Костанайского района Костанайской области»

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140005897	190140030339			113	13.08.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Васильевка Костанайского района Костанайской области»	11 427 136,65	11 427 136,65	10 202 800,58				1 224 336,07	11 427 136,65
Аванс 30%								3 428 141
ИТОГО К ОПЛАТЕ								7 998 996

Подрядчик:
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339
Коммерческий директор_____ **Кокжанов Б.Р.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
И.о. руководителя_____ **Турлкараев С.Н.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "МИРАС-KZKZ"
KZ12VJE00050809 от 14.11.2019г.
KZ39VJE00050808 от 14.11.2019г.
KZ82VJE00050810 от 14.11.2019г.
Эксперт_____ **Клышев К.Х.**
ИИН 680810300599

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **25 Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Васильевка Кустанайского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Архитектурно строительные решения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 113** от **13.08.2024**

Акт выполненных работ 1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-01-01-01 Архитектурно строительные решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Монтажные работы										
1	1	1133-0101-0304 *РСНБ РК 2022*	Котлованы. Бурение на глубину до 4 м. Группа грунтов 2	котлован	1	24 464,0 7 596,0	16 868,0 5 484,0	24 464,0 7 596,0	16 868,0 5 484,0			24 464,0	
2	2	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,3	33 042,0 5 697,0	2 859,0 544,0	9 913,0 1 709,0	858,0 163,0	7 346,0		9 913,0	
3	3	1133-0101-0114 *РСНБ РК 2022*	Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,3 $м^3$. Установка	$м^3$	0,4	67 203,0 36 266,0	30 937,0 8 801,0	26 881,0 14 506,0	12 374,0 3 520,0			26 881,0	
4	4	СТПрайс	Крепление ригеля КР-5 оцинкованное	шт	2	16 237,72		32 475,0		32 475,0		32 475,0	
5	5	225-204-1504 *РСНБ РК 2022*	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки АР 5	шт.	2	38 679,0		77 358,0		77 358,0		77 358,0	
6	6	1133-0101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,65	34 743,0 13 684,0	21 059,0 4 985,0	22 583,0 8 895,0	13 688,0 3 240,0			22 583,0	
7	7	СТПрайс	Плита опорная ж/бетонная ОП-1	шт	1	94 675,67		94 676,0		94 676,0		94 676,0	
8	8	1133-0103-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 3 $м^3$. Установка в пробуренный котлован	$м^3$	2,52	69 401,0 40 566,0	27 179,0 7 176,0	174 891,0 102 226,0	68 492,0 18 084,0	4 173,0		174 891,0	
9	9	СТПрайс	Стойка коническая ж/б сборная СК26.1-1.3 Сб	шт	1	2 769 374,32		2 769 374,0		2 769 374,0		2 769 374,0	
10	10	1134-0101-0902 *РСНБ РК 2022*	Площадки под антенное оборудование на радиомачтах и радиобашнях массой до 2 т. Установка	т металлоконструкций	1,65	425 761,0 284 216,0	64 716,0 18 422,0	702 506,0 468 956,0	106 781,0 30 396,0	126 769,0		702 506,0	
11	11	СТПрайс	Антенно мачтовое сооружение АМЖ-23 оцинкованное	шт	1	3 032 105,97		3 032 106,0		3 032 106,0		3 032 106,0	
12	12	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	2,5	4 236,0 1 258,0	42,0 6,0	10 590,0 3 145,0	105,0 15,0	7 340,0		10 590,0	
13	13	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,54	16 470,0 3 934,0	5 400,0 1 667,0	8 894,0 2 124,0	2 916,0 900,0	3 853,0		8 894,0	
14	14	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,54	43 767,0 15 879,0	16,0 0,0	23 634,0 8 575,0	9,0 0,0	15 051,0		23 634,0	
			Итого по разделу 1: Монтажные работы					7 010 345 617 732	222 091 61 802	6 170 521 0	0 0	7 010 345	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Ограждение										
15	15	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограды металлической из сетчатых панелей,высота до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя	м	24	12 362,0 8 840,0	3 146,0 910,0	296 688,0 212 160,0	75 504,0 21 840,0	9 024,0		296 688,0	
16	16	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,8	22 288,0		17 830,0		17 830,0		17 830,0	
17	17	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,30969	664 883,0 548 228,0	109 443,0 29 723,0	205 908,0 169 781,0	33 893,0 9 205,0	2 234,0		205 908,0	
18	18	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0054	401 774,0		2 170,0		2 170,0		2 170,0	
19	19	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,30429	445 865,0		135 672,0		135 672,0		135 672,0	
20	20	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,225651	664 883,0 548 228,0	109 443,0 29 723,0	150 031,0 123 708,0	24 696,0 6 707,0	1 627,0		150 031,0	
21	21	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,220331	449 673,0		99 077,0		99 077,0		99 077,0	
22	22	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00532	401 774,0		2 137,0		2 137,0		2 137,0	
23	23	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	38,115	1 023,0		38 992,0		38 992,0		38 992,0	
24	24	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,025365	664 883,0 548 228,0	109 443,0 29 723,0	16 865,0 13 906,0	2 776,0 754,0	183,0		16 865,0	
25	25	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,024725	449 673,0		11 118,0		11 118,0		11 118,0	
26	26	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00064	401 774,0		257,0		257,0		257,0	
27	27	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	3,2	1 023,0		3 274,0		3 274,0		3 274,0	
28	28	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	4 186,0 3 582,0	70,0 10,0	4 186,0 3 582,0	70,0 10,0	534,0		4 186,0	
29	29	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,023245	664 883,0 548 228,0	109 443,0 29 723,0	15 455,0 12 744,0	2 544,0 691,0	167,0		15 455,0	
30	30	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,022725	449 673,0		10 219,0		10 219,0		10 219,0	
31	31	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00052	401 774,0		209,0		209,0		209,0	
32	32	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	1,98	1 023,0		2 026,0		2 026,0		2 026,0	
33	33	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00074	1 132 558,0		838,0		838,0		838,0	
34	34	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	60	265,0 189,0	4,0 0,0	15 900,0 11 340,0	240,0 0,0	4 320,0		15 900,0	
35	35	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	60	203,0 111,0	3,0 0,0	12 180,0 6 660,0	180,0 0,0	5 340,0		12 180,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 2: Ограждение					**1 041 032**	**139 903**	**347 248**	**0**	**1 041 032**	
								553 881	**39 207**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**8 051 377**	**361 994**	**6 517 769**	**0**	**8 051 377**	
								1 171 613	**101 009**	**0**	**0**		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)										
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								8051377*7,7/100	619 956	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)								8051377+0+0+619956	**8 671 333**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								8671333*0,3/100	26 014	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								8697347*5/100	434 867	
			Итого с непредвиденными работами и затратами								8697347*3/100	260 920	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368									**9 393 134**	
			Понижающий коэффициент (2%)								9393134*1,0368	**9 738 802**	
			Итого с понижающим коэффициентом								9738801*-2/100	-194 776,04	
			НДС (12%)									**9 544 025,72**	
			Итого с НДС								9544025*12/100	1 145 283,09	
											9544025+1145283	**10 689 308,81**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339

Коммерческий директор_____**Кокжанов Б.Р.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "МИРАС-KZKZ"
KZ12VJE00050809 от 14.11.2019г.
KZ39VJE00050808 от 14.11.2019г.
KZ82VJE00050810 от 14.11.2019г.

Эксперт_____**Клышев К.Х.**
ИИН 680810400509

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897

И.о. руководителя_____**Турткараев С.Н.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ASU JOBA"

Эксперт авторского надзор_____**Кажимова А.Б.**
Приказ №15 от 16.09.2024 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **25 Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Васильевка Кустанайского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **7-01 Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 113** от **13.08.2024**

Акт выполненных работ 2

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **7-01-03-03 Покрытие** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Планировка территории										
1	1	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	29	137,0 0,0	137,0 34,0	3 973,0 0,0	3 973,0 986,0			3 973,0	
2	2	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	$м^3$	29	117,0 0,0	117,0 30,0	3 393,0 0,0	3 393,0 870,0			3 393,0	
3	3	6101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	9	579,0 0,0	579,0 172,0	5 211,0 0,0	5 211,0 1 548,0			5 211,0	
4	4	412-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	74,25	97,0		7 202,0				7 202,0	
5	5	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	9	137,0 0,0	137,0 34,0	1 233,0 0,0	1 233,0 306,0			1 233,0	
6	6	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	$м^3$	9	117,0 0,0	117,0 30,0	1 053,0 0,0	1 053,0 270,0			1 053,0	
			Итого по разделу 1: Планировка территории					22 065 0	14 863 3 980	0 0	0 0	22 065	
			Раздел 2: Покрытие										
7	7	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	10,98	11 384,0 654,0	2 760,0 539,0	124 996,0 7 181,0	30 305,0 5 918,0	87 511,0		124 996,0	
			Итого по разделу 2: Покрытие					124 996 7 181	30 305 5 918	87 511 0	0 0	124 996	
			ИТОГО по акту					147 061 7 181	45 168 9 898	87 511 0	0 0	147 061	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)								147061*7,7/100	11 324	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								147061+0+0+11324	**158 385**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)								158385*0,3/100	475	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								158860*5/100	7 943	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								158860*3/100	4 766	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**171 569**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368								171569*1,0368	**177 882**	
			Понижающий коэффициент (2%)								177883*-2/100	-3 557,65	
			Итого с понижающим коэффициентом									**174 324,72**	
			НДС (12%)								174325*12/100	20 918,97	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС								174325+20919	195 243,68	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339

Коммерческий директор_____ **Кокжанов Б.Р.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "МИРАС-KZKZ"
KZ12VJE00050809 от 14.11.2019г.
KZ39VJE00050808 от 14.11.2019г.
KZ82VJE00050810 от 14.11.2019г.

Эксперт_____ **Кульшев К.Х.**
ИИН 680810300599

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897

И.о. руководителя_____ **Чуткараев С.Н.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ASU JOBA"

Эксперт авторского надзора_____ **Кажимова А.Б.**
Приказ №15 от 16.09.2024 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **25 Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Васильевка Кустанайского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **4-01 Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 113** от **13.08.2024**

Акт выполненных работ 3

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **4-01-02-02 Наружные сети электроснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Кабельная линия 0,4кв										
1	1	1101-0101-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	$м^3$ грунта	3,78	184,0 0,0	184,0 53,0	696,0 0,0	695,0 200,0			696,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	0,1134	7 750,0 7 750,0	0,0 0,0	879,0 879,0	0,0 0,0			879,0	
3	3	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,52	106,0 0,0	106,0 26,0	267,0 0,0	268,0 66,0			267,0	
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	1,26	4 045,0 4 045,0	0,0 0,0	5 097,0 5 097,0	0,0 0,0			5 097,0	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	2,52	640,0 394,0	246,0 79,0	1 613,0 993,0	620,0 199,0			1 613,0	
6	6	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	21	808,0 360,0	448,0 146,0	16 968,0 7 560,0	9 408,0 3 066,0			16 968,0	
7	7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,42	2 043,0		858,0		858,0		858,0	
8	8	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	21	23,0 21,0	2,0 1,0	483,0 441,0	42,0 21,0			483,0	
9	9	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	21	53,0		1 113,0		1 113,0		1 113,0	
10	10	6124-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	21	1 021,0 480,0	464,0 132,0	21 441,0 10 080,0	9 744,0 2 772,0	1 617,0		21 441,0	
11	11	6124-0201-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	10	2 923,0 1 199,0	1 546,0 466,0	29 230,0 11 990,0	15 460,0 4 660,0	1 780,0		29 230,0	
12	12	243-116-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х6,0 (ок)-0,66	м	31,62	2 169,0		68 584,0		68 584,0		68 584,0	
13	13	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6 431,0 6 412,0	0,0 0,0	25 724,0 25 648,0	0,0 0,0	76,0		25 724,0	
14	14	247-204-0660 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	3	2 297,0		6 891,0		6 891,0		6 891,0	
15	15	247-204-8936 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика B (R) 3P 32A 4.5kA	шт.	1	2 342,0		2 342,0		2 342,0		2 342,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 687,0 5 416,0	229,0 71,0	5 687,0 5 416,0	229,0 71,0	42,0		5 687,0	
17	17	247-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	21 690,0		21 690,0		21 690,0		21 690,0	
18	18	6119-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 40 мм	м	2	1 982,0 1 793,0	16,0 4,0	3 964,0 3 586,0	32,0 8,0	346,0		3 964,0	
19	19	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	2	1 172,0		2 344,0		2 344,0		2 344,0	
20	20	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	19 216,0 15 586,0	333,0 99,0	19 216,0 15 586,0	333,0 99,0	3 297,0		19 216,0	
21	21	247-201-0327 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 776,0		10 776,0		10 776,0		10 776,0	
22	22	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 669,0		9 338,0		9 338,0		9 338,0	
23	23	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 126,0		8 252,0		8 252,0		8 252,0	
24	24	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	8	11 272,0 5 224,0	493,0 134,0	90 176,0 41 792,0	3 944,0 1 072,0	44 440,0		90 176,0	
25	25	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	35	1 573,0 813,0	61,0 15,0	55 055,0 28 455,0	2 135,0 525,0	24 465,0		55 055,0	
			Итого по разделу 1: Кабельная линия 0,4кв					408 684 157 523	42 910 12 759	208 251 0	0 0	408 684	
			ИТОГО по акту					408 684 157 523	42 910 12 759	208 251 0	0 0	408 684	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)								408684*7,7/100	31 469	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								408684+0+0+31469	**440 153**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)								440153*0,3/100	1 320	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								441473*5/100	22 074	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								441473*3/100	13 244	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**476 791**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368								476791*1,0368	**494 337**	
			Понижающий коэффициент (2%)								494337*-2/100	-9 886,74	
			Итого с понижающим коэффициентом									**484 450,15**	
			НДС (12%)								484450*12/100	58 134,02	
			Итого с НДС								484450+58134	**542 584,16**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339

Коммерческий директор _____ **Кокжанов Б.Р.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "МИРАС-KZKZ"
KZ12VTE00950809 от 14.11.2019г.
KZ39VTE00050808 от 14.11.2019г.
KZ82VTE00050810 от 14.11.2019г.

Эксперт _____ **Кдышев К.Х.**
ИИН 680810300590

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 960140005897

И.о. руководителя _____ **Турткараев С.Н.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ASU JOBA"

Эксперт авторского надзора _____ **Кажимова А.Б.**
Приказ №15 от 16.09.2024 года