ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Dauservice"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГрадСтройСервис"
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулаторий на 50 посещений в смену в селе Игилик, Мактааральского района,Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 22.09.2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	в том числе оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базе	дополнительные			налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
					с начала года	в отчетном месяце		Каз содержание %	на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	143 530 663	15 378 285		95 736 079	20779176	20779176		95			10 257 437	95 736 079
Услуги по техническому надзору	4 705 051	504 113		3 101 877							332 344	3 101 877
Затраты авторского надзора	1 764 287	189 031		1 162 045							124 505	1 162 045
Всего к оплате	150 000 000	16 071 429		100 000 000							10 714 286	100 000 000

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства ТО"

_____ Г. Толегенов

Главный специалист ГУ "Управление строительства ТО"

_____ Р. Бердалиев

Подрядчик:
Директор ТОО "ГрадСтройСервис"

_____ Б. Касимов

Специалист ТОО "ГрадСтройСервис"

_____ Е. Байысбаев

Технический надзор:
Директор ТОО "Dauservice"

_____ Ж. Нагашбеков

Инженер эксперт: ТОО "Dauservice"

Инженер _____ А. Оразбеков

Заказчик: ГУ "Управление строительства ТО"

Авторский надзор: ТОО Конструктор-80

Технический надзор: ТОО "Dauservice"

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулаторий на 50 посещений в смену в селе Игилик, Мактааральского района,Туркестанской области

АКТ № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

от 22.09.2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0343 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 м3.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,примененкоэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	1002.8054		228.60	228.60	229241	229241	–	29191	279107
		НР - 72%; СП - 8%				–	40.43	–	40543		20675	
2	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки /ВАЛУНЫ/**	м3 грунтовой подушки	982.86		521.46	519.61	512522	510704	59	121774	685040
		НР - 72%; СП - 8%				1.79	170.29	1759	167371		50744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					741763	739945	59	150965	964147
								1759	207914	–	71419	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					741763				
	Материалы		тенге					59				
	Всего заработная плата		тенге						209673			
		Накладные расходы	тенге					150965				
		Сметная прибыль	тенге					71419				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					964147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									103
		Сметная заработная плата	тенге						209673			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					964147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									103
		Сметная заработная плата	тенге						209673			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ									
3	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.38944	373950.00	--	145631	--	145631	--	157281
		СП - 8%			--	--	--	--		11650	
4	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.08184	386515.00	--	31632	--	31632	--	34163
		СП - 8%			--	--	--	--		2531	
5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	125.62	925.81	20.31	116300	2551	72603	38632	167327
		НР - 93%; СП - 8%			327.54	3.14	41146	394		12395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				293563	2551	249866	38632	358771
							41146	394	--	26576	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				293563				
	Материалы		тенге				72603				
	Всего заработная плата		тенге					41540			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				177263				
		Накладные расходы	тенге				38632				
		Сметная прибыль	тенге				26576				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				358771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	тенге					41540			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				358771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	тенге					41540			
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ									
6	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	130.827	32012.79	3059.70	4188137	400291	2798458	1022452	5627437
		НР - 93%; СП - 8%			7562.57	840.98	989388	110023		416847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	399.63	-343.61	--	-137317	--	--	-127705	-286223
		НР - 93%; СП - 8%			-343.61	--	-137317	--		-21202	
8	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.22155	531089.26	2469.26	117663	547	99747	16327	144710
		НР - 93%; СП - 8%			78396.00	847.26	17369	188		10719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	104.23932	32060.24	3059.70	3341938	318941	2275090	777080	4448539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			7174.90	840.98	747907	87663		329521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	465.84	5377.00	281.24	2504822	131012	1277968	1051963	3841328
		НР - 93%; СП - 8%			2352.40	75.78	1095842	35301		284543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0.23008	450224.00	--	103588	--	103588	--	111875
		СП - 8%			--	--	--	--		8287	
12	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки / ПЕТЛЯ П-1/**	т металлических изделий	0.12495	531089.26	2469.26	66360	309	56255	9208	81614
		НР - 93%; СП - 8%			78396.00	847.26	9796	106		6045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм / ПЕТЛЯ П-1/**	т	0.12495	386515.00	--	48295	--	48295	--	52159
		СП - 8%			--	--	--	--		3864	
14	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ИМ-1**	т стальных элементов	0.07695	996013.85	8219.17	76643	632	70458	6699	90010
		НР - 118%; СП - 8%			72163.00	1616.07	5553	124		6667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПЕРЕМЫЧКА МОНОЛИТНАЯ									
15	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	9.394	50397.04	4701.26	473430	44164	264487	159003	683028
		НР - 91%; СП - 8%			17540.90	1059.14	164779	9950		50595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1.32966	23285.73	1454.25	30962	1934	382	26610	62177
		НР - 91%; СП - 8%			21543.48	448.20	28646	596		4606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.79708	386515.00	--	308083	--	308083	--	332730
		СП - 8%			--	--	--	--		24647	
18	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0.08408	373950.00	--	31442	--	31442	--	33957
		СП - 8%			--	--	--	--		2515	
19	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.4485	392348.00	--	175968	--	175968	--	190045
		СП - 8%			--	--	--	--		14077	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	8.326	33312.45	5000.82	277359	41637	178329	61222	365668
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			6893.25	1187.10	57393	9884		27087	
21	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.92633	23525.36	1073.92	21792	995	266	19004	44060
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22163.44	380.97	20531	353		3264	
22	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.61578	386515.00	--	238008	--	238008	--	257049
		СП - 8%			--	--	--	--		19041	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.31055	392348.00	--	121844	--	121844	--	131591
		СП - 8%			--	--	--	--		9747	
		РАМА РМ-1									
24	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство ИЗ БЕТОНА КЛ. В25	м3	4.12	36065.13	5000.82	148588	20604	99584	30295	193194
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			6893.25	1187.10	28400	4891		14311	
25	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4.06	56972.43	6738.13	231308	27357	125668	76835	332794
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19281.60	1514.84	78283	6150		24651	
26	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.76324	373950.00	--	285414	--	285414	--	308247
		СП - 8%			--	--	--	--		22833	
27	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.30168	392348.00	--	118364	--	118364	--	127833
		СП - 8%			--	--	--	--		9469	
28	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1.06492	23285.73	1454.25	24797	1548	307	21312	49797
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			21543.48	448.20	22942	477		3689	
29	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.01088	492313.00	--	5356	--	5356	--	5785
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
		РАМА РМ-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство ИЗ БЕТОНА КЛ. В25	м3	1.46	36065.13	5000.82	52655	7301	35290	10736	68462
		НР - 91%, СП - 8%			6893.25	1187.10	10064	1733		5071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1.53	56972.43	6738.13	87168	10310	47357	28955	125413
		НР - 91%, СП - 8%			19281.60	1514.84	29501	2318		9290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.27334	373950.00	–	102215	–	102215	–	110392
		СП - 8%			–	–	–	–		8177	
33	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.11034	392348.00	–	43292	–	43292	–	46755
		СП - 8%			–	–	–	–		3463	
34	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.38368	23285.73	1454.25	8934	558	110	7678	17941
		НР - 91%, СП - 8%			21543.48	448.20	8266	172		1329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.00432	492313.00	–	2127	–	2127	–	2297
		СП - 8%			–	–	–	–		170	
		РАМА РМ-3									
36	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство ИЗ БЕТОНА КЛ. В25	м3	1.12	36065.13	5000.82	40393	5601	27072	8235	52519
		НР - 91%, СП - 8%			6893.25	1187.10	7720	1330		3890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1.53	56972.43	6738.13	87168	10310	47357	28955	125413
		НР - 91%, СП - 8%			19281.60	1514.84	29501	2318		9290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.24346	373950.00	–	91042	–	91042	–	98325
		СП - 8%			–	–	–	–		7283	
39	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.10042	392348.00	–	39400	–	39400	–	42552
		СП - 8%			–	–	–	–		3152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0.34388	23285.73	1454.25	8007	500	99	6882	16080
		НР - 91%, СП - 8%			21543.48	448.20	7408	154		1191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0.00432	492313.00	–	2127	–	2127	–	2297
		СП - 8%			–	–	–	–		170	
		РАМА РМ-4									
42	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство ИЗ БЕТОНА КЛ. В25**	м3	0.61	36065.13	5000.82	22000	3050	14745	4485	28604
		НР - 91%, СП - 8%			6893.25	1187.10	4205	724		2119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	1.02	56972.43	6738.13	58112	6873	31572	19303	83608
		НР - 91%, СП - 8%			19281.60	1514.84	19667	1545		6193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0.1531	373950.00	–	57252	–	57252	–	61832
		СП - 8%			–	–	–	–		4580	
45	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.06302	392348.00	–	24726	–	24726	–	26704
		СП - 8%			–	–	–	–		1978	
46	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0.21612	23285.73	1454.25	5033	314	63	4325	10107
		НР - 91%, СП - 8%			21543.48	448.20	4656	97		749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0.0032	492313.00	–	1575	–	1575	–	1701
		СП - 8%			–	–	–	–		126	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				13536070	1034788	9250782	3269859	18150406
							3250500	276097	–	1344473	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				13536070				
	Материалы		тенге				7450666				
	Всего заработная плата		тенге					3526597			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1800118				
		Накладные расходы	тенге				3269859				
		Сметная прибыль	тенге				1344473				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				18150402				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2516
		Сметная заработная плата	тенге					3526597			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				18150402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2516
		Сметная заработная плата	тенге					3526597			
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЕ									
		СБОРНЫЕ Ж/Б ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
48	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	116	8982.00	1358.31	1041912	157564	426023	589382	1761798
		НР - 118%; СП - 8%			3951.08	354.75	458325	41151		130504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	222-203-0303 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	648.7424	8590.00	–	5572697	–	5572697	–	6018513
		СП - 8%			–	–	–	–		445816	
50	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0.108	172132.13	1553.70	18590	168	45	16772	38191
		НР - 91%; СП - 8%			170156.00	497.88	18377	54		2829	
51	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/ВЫПУСКИ ИЗ СТЕН**	т	0.108	392348.00	–	42374	–	42374	–	45764
		СП - 8%			–	–	–	–		3390	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС									
52	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	8.676	38925.17	5085.61	337715	44122	192240	101233	474064
		НР - 91%; СП - 8%			11682.00	1140.19	101353	9892		35116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КАРКАС КР-1,2,3/**	т	0.685645	23285.73	1454.25	15966	997	198	13721	32062
		НР - 91%; СП - 8%			21543.48	448.20	14771	307		2375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.548824	386515.00	–	212129	–	212129	–	229099
		СП - 8%			–	–	–	–		16970	
55	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.136821	392348.00	–	53681	–	53681	–	57976
		СП - 8%			–	–	–	–		4295	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0.045	48681.54	3436.05	2191	155	1180	809	3240
		НР - 91%, СП - 8%			19013.80	748.68	856	34		240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0.01602	23285.73	1454.25	373	23	5	321	749
		НР - 91%, СП - 8%			21543.48	448.20	345	7		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0.0142	373950.00	--	5310	--	5310	--	5735
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
59	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.00182	392348.00	--	714	--	714	--	771
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				7303652	203029	6506596	722238	8667962
							594027	51445	--	642072	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				7303652				
	Материалы		тенге				619690				
	Всего заработная плата		тенге					645472			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				314208				
	Местные материалы		тенге				5572697				
		Накладные расходы	тенге				722238				
		Сметная прибыль	тенге				642072				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				8667962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
		Сметная заработная плата	тенге					645472			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				8667962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
		Сметная заработная плата	тенге					645472			
		РАЗДЕЛ 5.ЧЕРДАК									
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1 МС-2 /АС-21/									
60	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	1.886	33312.45	5000.82	62827	9432	40394	13868	82831
		НР - 91%, СП - 8%			6893.25	1187.10	13001	2239		6136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0.03066	23285.73	1454.25	714	45	8	614	1434
		НР - 91%, СП - 8%			21543.48	448.20	661	14		106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.12383	23525.36	1073.92	2913	133	36	2540	5890
		НР - 91%; СП - 8%			22163.44	380.97	2744	47		436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.12994	386515.00	--	50224	--	50224	--	54242
		СП - 8%			--	--	--	--		4018	
64	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02455	392348.00	--	9632	--	9632	--	10403
		СП - 8%			--	--	--	--		771	
		КЛАДКА ПАРАПЕТА									
65	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	17.0392	32349.27	3059.70	551206	52135	370211	133166	739122
		НР - 93%; СП - 8%			7562.57	840.98	128860	14330		54750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.05518	531089.26	2469.26	29306	137	24843	4067	36042
		НР - 93%; СП - 8%			78396.00	847.26	4326	47		2670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОЯС ОБВЯЗКА ПО-1									
67	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4.6	38925.17	5085.61	179056	23394	101925	53674	251348
		НР - 91%; СП - 8%			11682.00	1140.19	53737	5245		18618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.56045	23285.73	1454.25	13050	815	161	11216	26207
		НР - 91%; СП - 8%			21543.48	448.20	12074	251		1941	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.45505	386515.00	--	175884	--	175884	--	189955
		СП - 8%			--	--	--	--		14071	
70	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1054	392348.00	--	41353	--	41353	--	44661
		СП - 8%			--	--	--	--		3308	
71	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании А-1	т	0.06478	519252.76	5551.23	33637	359	30392	2751	39299
		НР - 91%; СП - 8%			44557.80	2105.47	2886	136		2911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-1/23ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0.29946	69022.46	2985.20	20669	894	1452	12760	36103
		НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			61185.80	567.03	18323	170		2674	
73	222-509-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ7511-73	т	0.29946	861632.00	–	258024	–	258024	–	278666
		СП - 8%			–	–	–	–		20642	
74	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8.68434	1032.54	1.22	8967	10	1159	6243	16426
		НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			897.94	0.60	7798	5		1217	
75	214-401-0108 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	8.51	2172.00	–	18484	–	18484	–	19963
		СП - 8%			–	–	–	–		1479	
76	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.023	392348.00	–	9024	–	9024	–	9746
		СП - 8%			–	–	–	–		722	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**1464970**	**87354**	**1133206**	**240899**	**1842338**
							244410	**22484**	**–**	**136470**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1186277				
	Материалы		тенге				569129				
	Всего заработная плата		тенге					248401			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				304601				
		Накладные расходы	тенге				228139				
		Сметная прибыль	тенге				113154				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1527570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	тенге					248401			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				278693				
	Материалы		тенге				1453				
	Всего заработная плата		тенге					18493			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				258024				
		Накладные расходы	тенге				12760				
		Сметная прибыль	тенге				23316				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				314769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	тенге					18493			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				1842339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
		Сметная заработная плата	тенге					266894			

РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревяннойобрешетке с ее устройством	м2 кровли	751	6729.52	107.37	5053870	80635	3253678	1604475	7191013
		НР - 92%, СП - 8%			2289.69	32.54	1719557	24438		532668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86сорт 2(Обрешетка,коньковая обрешетка,подшивка из досок,карнизный щит)	м3	8.31	68867.00	–	572285	–	572285	–	618068
		СП - 8%			–	–	–	–		45783	
79	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Паронзоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	751	180.50	13.27	135556	9966	54448	67959	219796
		НР - 92%, СП - 8%			94.73	3.63	71142	2726		16281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	261-105-0122 РСНБ РК 2015 прим.	Прокладка Т.А.К	м2	826.1	228.00	–	188351	–	188351	–	203419
		СП - 8%			–	–	–	–		15068	
81	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила и мауэрлат. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	5.352	115711.70	1575.32	619289	8431	463364	136027	815741
		НР - 90%, СП - 8%			27558.70	681.33	147494	3646		60425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	2.67	98127.03	1474.44	261999	3936	200252	53630	340879
		НР - 90%, СП - 8%			21652.20	665.64	57811	1777		25250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка стоек,подкосов,раскосов,лежней	м3 древесины в конструкции	6.186	115711.70	1575.32	715793	9745	535570	157224	942858
		НР - 90%, СП - 8%			27558.70	681.33	170478	4215		69841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка нарожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости	м3 древесины вконструкции	7.051	115711.70	1575.32	815883	11108	610459	179208	1074699
		НР - 90%, СП - 8%			27558.70	681.33	194316	4804		79607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	215-202-0502 РСНБ РК 2015	(Кобылки)	м3	1.355	69870.00	–	94674	–	94674	–	102248
		СП - 8%			–	–	–	–		7574	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				8457700	123821	5973081	2198523	11508721
							2360798	41606	–	852497	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				8457700				
	Материалы		тенге				5117769				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					2402404			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				855310				
		Накладные расходы	тенге				2198523				
		Сметная прибыль	тенге				852497				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				11508720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1809
		Сметная заработная плата	тенге					2402404			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				11508720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1809
		Сметная заработная плата	тенге					2402404			
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ									
		ОКНА									
86	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХпрофилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	66.06	3295.58	202.52	217706	13378	104048	96018	338822
		НР - 90%, СП - 8%			1518.02	96.98	100280	6406		25098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	223-102-0103 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 состеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	м2	1.62	30683.00	–	49706	–	49706	–	53683
		СП - 8%			–	–	–	–		3977	
88	223-102-0208 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	64.44	27177.00	–	1751286	–	1751286	–	1891389
		СП - 8%			–	–	–	–		140103	
89	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	135.9	2528.72	6.23	343653	847	269996	58394	434210
		НР - 80%, СП - 8%			535.76	1.34	72810	182		32164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	37.9	1293.04	5.83	49006	221	38240	9588	63282
		НР - 90%, СП - 8%			278.22	2.88	10545	109		4688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	223-501-0103 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	м	37.9	1282.00	–	48588	–	48588	–	52475
		СП - 8%			–	–	–	–		3887	
92	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовойоцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	8.2	5496.52	15.06	45071	124	34482	9660	59109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1276.24	4.24	10465	35		4379	
		ОКНО ВЫДАЧИ									
93	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	7.24	423.10	1.29	3063	10	2371	618	3976
		НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			94.23	0.63	682	5		295	
94	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.3032	2684.17	18.05	814	6	661	135	1025
		НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			486.06	8.79	147	3		76	
95	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	0.61	1293.04	5.83	789	4	615	154	1019
		НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			278.22	2.88	170	2		75	
96	223-501-0117 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 400\380 мм**	м	0.61	2720.00	–	1659	–	1659	–	1792
		СП - 8%			–	–	–	–		133	
		ВИТРАЖИ									
97	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков изПВХ**	м2	38.521	2807.90	2.83	108163	109	60885	42452	162664
		НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1224.50	–	47169	–		12049	
98	223-102-0104 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 ммодностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	м2	27.541	17995.00	–	495600	–	495600	–	535248
		СП - 8%			–	–	–	–		39648	
99	223-203-0302 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамернымстеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный**	м2	3.78	35096.00	–	132663	–	132663	–	143276
		СП - 8%			–	–	–	–		10613	
100	223-203-0307 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамернымстеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный**	м2	7.2	38600.00	–	277920	–	277920	–	300154
		СП - 8%			–	–	–	–		22234	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				3525687	14699	3268720	217019	4042124
							242268	6742	–	299419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3525687				
	Материалы		тенге				511301				
	Всего заработная плата		тенге					249010			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2757422				
		Накладные расходы	тенге				217019				
		Сметная прибыль	тенге				299419				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4042125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	тенге					249010			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				4042125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	тенге					249010			
		РАЗДЕЛ 8.Наружные сети электроснабжения-ЭСН									
		СЕТИ ВЛ-10КВ									
101	1133-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км**	км линии	0.1247725	263749.61	136132.61	32909	16985	–	16167	53002
		НР - 80%, СП - 8%			127617.00	34343.72	15923	4285		3926	
102	243-701-0503 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	км	0.3743175	298974.00	–	111911	–	111911	–	120864
		СП - 8%			–	–	–	–		8953	
103	1308-0201-1818 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	9.4897386	3333.28	89.03	31632	845	1008	21701	57600
		НР - 72%, СП - 8%			3138.00	38.10	29779	362		4267	
104	243-903-7401 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25**	шт.	9.4897386	17692.00	–	167892	–	167892	–	181323
		СП - 8%			–	–	–	–		13431	
105	1308-0201-1819 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2.1088308	3333.28	89.03	7029	187	224	4822	12800
		НР - 72%, СП - 8%			3138.00	38.10	6618	80		948	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	243-903-7402 РСНБ РК 2015	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50	шт.	2.1088308	19532.00	–	41190	–	41190	–	44485
		СП - 8%			–	–	–	–		3295	
107	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	26.360385	318.62	177.33	8399	4674	61	3685	13050
		НР - 72%; СП - 8%			139.01	55.13	3664	1453		967	
108	241-204-0201 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	26.360385	1246.00	–	32845	–	32845	–	35473
		СП - 8%			–	–	–	–		2628	
109	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0.0463943	32118.53	21660.53	1490	1005	–	441	2086
		НР - 61%; СП - 8%			10458.00	5142.17	485	239		155	
110	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	46.3942776	38.00	–	1763	–	1763	–	1904
		СП - 8%			–	–	–	–		141	
111	1308-0201-3413 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях	м	17.3978541	46.97	0.32	817	6	67	538	1463
		НР - 72%; СП - 8%			42.76	0.16	744	3		108	
112	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	1.5816231	140.00	–	221	–	221	–	239
		СП - 8%			–	–	–	–		18	
113	241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	10.544154	194.00	–	2046	–	2046	–	2210
		СП - 8%			–	–	–	–		164	
114	241-207-0206 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	5.272077	269.00	–	1418	–	1418	–	1531
		СП - 8%			–	–	–	–		113	
115	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	4615.50	183.32	41540	1650	30320	7236	52678
		НР - 72%; СП - 8%			1063.30	53.34	9570	480		3902	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	21.088308	915.27	26.82	19301	566	14250	3356	24470
		НР - 72%; СП - 8%			212.66	8.38	4485	177		1813	
117	1308-0103-1605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конденсатор статический, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шт.	0.5272077	6338.91	1589.74	3342	838	22	2033	5805
		НР - 72%; СП - 8%			4707.00	647.70	2482	341		430	
118	Прайс-лист	Конденсаторная установка ККУ-0,4-4вКАр	комплект	0.5272077	143564.85	–	75688	–		–	75688
					–	–	–	–	75688	–	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛ									
119	1308-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	54445.52	27046.34	54446	27046	2965	26040	86925
		НР - 72%; СП - 8%			24435.00	11732.25	24435	11732		6439	
120	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "MU Company"	Дизель генератор 60 кВт в защитном кожухе	шт	1	4765771.50	–	4765772	–	4765772	–	5147034
		СП - 8%			–	–	–	–		381262	
		ОДНОЦЕПНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛ-10КВ									
121	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	120	637.15	19.69	76458	2363	44930	21459	105751
		НР - 72%; СП - 8%			243.04	5.33	29165	640		7833	
		ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПоБ10-1,2 - 3 компл									
122	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	8735.59	3881.46	26207	11644	2032	14397	43853
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4176.90	1821.99	12531	5466		3248	
123	225-204-0309 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	55319.00	–	165957	–	165957	–	179234
		СП - 8%			–	–	–	–		13277	
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
124	252-207-0507 РСНБ РК 2015 прим.	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	3	58795.00	–	176385	–	176385	–	190496
		СП - 8%			–	–	–	–		14111	
125	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	Проводник заземляющий В10	м	33	4879.29	–	161017	–	161017	–	173898
		СП - 8%			–	–	–	–		12881	
		АРМАТУРА									
126	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	1048.00	–	3144	–	3144	–	3396
		СП - 8%			–	–	–	–		252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP15 для зажима СП - 8%	шт.	3	445.00 --	-- --	1335 --	-- --	1335	-- 107	1442
128	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 СП - 8%	шт.	9	14143.00 --	-- --	127287 --	-- --	127287	-- 10183	137470
129	252-207-2112 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа SO115.5085 СП - 8%	комплект	18	18983.00 --	-- --	341694 --	-- --	341694	-- 27336	369030
130	252-207-0410 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой СП - 8%	шт.	3	2518.00 --	-- --	7554 --	-- --	7554	-- 604	8158
131	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0.043128	309548.00 --	-- --	13350 --	-- --	13350	-- 1068	14418
132	252-108-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 СП - 8%	шт.	9	14143.00 --	-- --	127287 --	-- --	127287	-- 10183	137470
		ГРОЗОЗАЩИТА									
133	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	Дугозащитное устройство SEW 20.1 СП - 8%	шт	9	11836.79 --	-- --	106531 --	-- --	106531	-- 8522	115053
134	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	Дугозащитное устройство SE 20.1 СП - 8%	шт	9	7499.64 --	-- --	67497 --	-- --	67497	-- 5400	72897
		КОНЦЕВАЯ ОПОРА С УСТАНОВКОЙ РЛНД КР10-1.2С - 1 компл									
135	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	1	17821.53 8162.70	8981.60 4213.20	17822 8163	8981 4213	678	9901 2218	29941
136	225-204-0309 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 СП - 8%	шт.	2	55319.00 --	-- --	110638 --	-- --	110638	-- 8851	119489
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
137	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР - 80%; СП - 8%	м3	0.1	13219.57 5566.12	7653.45 2214.45	1322 557	765 221	--	622 156	2100
138	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и СП - 8%	шт.	2	4898.00 --	-- --	9796 --	-- --	9796	-- 784	10580
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	252-207-0504 РСНБ РК 2015	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	114078.00	--	114078	--	114078	--	123204
		СП - 8%			--	--	--	--		9126	
140	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	Проводник заземляющий В10	м	10	4879.29	--	48793	--	48793	--	52696
		СП - 8%			--	--	--	--		3903	
141	252-207-0410 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа SA1.1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2518.00	--	2518	--	2518	--	2719
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
142	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.014376	309548.00	--	4450	--	4450	--	4806
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
143	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	Крепление подкоса У-1	шт	1	8177.32	--	8177	--	8177	--	8831
		СП - 8%			--	--	--	--		654	
144	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	Проводник заземляющий ЗП 21	м	2	1147.54	--	2295	--	2295	--	2479
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
145	261-107-0983 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	60	758.00	--	45480	--	45480	--	49118
		СП - 8%			--	--	--	--		3638	
146	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	7128.00	--	14256	--	14256	--	15396
		СП - 8%			--	--	--	--		1140	
		АРМАТУРА									
147	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	1048.00	--	5240	--	5240	--	5659
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
148	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	445.00	--	2225	--	2225	--	2403
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
149	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	14143.00	--	56572	--	56572	--	61098
		СП - 8%			--	--	--	--		4526	
150	252-207-2112 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	5	18983.00	--	94915	--	94915	--	102508
		СП - 8%			--	--	--	--		7593	
151	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	644.00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
152	252-108-0607 РСНБ РК 2015	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	13198.00	--	39594	--	39594	--	42762
		СП - 8%			--	--	--	--		3168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	252-207-1151 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO256 СП - 8%	шт.	3	27410.00 –	– –	82230 –	– –	82230	– 6578	88808
		РЛНД									
154	1133-0208-0104 РСНБ РК 2015	Разъединители.Установка вручную НР - 80% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	1	13630.87 12317.20	1189.18 580.53	13631 12317	1190 581	124	10318 1916	25865
155	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059.00 –	– –	102059 –	– –	102059	– –	102059
156	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	Привод ПРНЗ-10У1 СП - 8%	шт	1	6776.79 –	– –	6777 –	– –	6777	– 542	7319
157	252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	1	2814.00 –	– –	2814 –	– –	2814	– 225	3039
158	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0.76538	309548.00 –	– –	236922 –	– –	236922	– 18954	255876
159	252-206-0601 РСНБ РК 2015 прим.	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 300-2 СП - 8%	шт.	6	1722.00 –	– –	10332 –	– –	10332	– 827	11159
160	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	1	13257.00 –	– –	13257 –	– –	13257	– 1061	14318
161	252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	1	2278.00 –	– –	2278 –	– –	2278	– 182	2460
162	252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	3	11478.00 –	– –	34434 –	– –	34434	– 2755	37189
163	252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	1	1942.00 –	– –	1942 –	– –	1942	– 155	2097
164	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.	3	976.00 –	– –	2928 –	– –	2928	– 234	3162
165	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.	1	1081.00 –	– –	1081 –	– –	1081	– 86	1167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	Проводник заземляющий ЗП 21	м	4.5	1147.54	–	5164	–	5164	–	5577
		СП - 8%			–	–	–	–		413	
167	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	Искровой разрядник SDI10.2	шт	3	4969.64	–	14909	–	14909	–	16102
		СП - 8%			–	–	–	–		1193	
		УСТАНОВКА ОПН НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ КР10-1.2С С РЛНД - 2 компл									
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
168	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	Траверса ТМ-96И	шт	2	16056.46	–	32113	–	32113	–	34682
		СП - 8%			–	–	–	–		2569	
169	247-215-0116 РСНБ РК 2015	Шина ШИ2	шт.	6	4056.00	–	24336	–	24336	–	26283
		СП - 8%			–	–	–	–		1947	
170	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	ХОМУТ Х62И	шт	2	1843.29	–	3687	–	3687	–	3982
		СП - 8%			–	–	–	–		295	
171	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	УПОР УП50	ШТ	2	930.68	–	1861	–	1861	–	2010
		СП - 8%			–	–	–	–		149	
		АРМАТУРА									
172	1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	51023.50	21135.45	306141	126812	66361	120802	461098
		НР - 72%; СП - 8%			18828.00	9135.39	112968	54812		34155	
173	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	Ограничитель перенапряжения He-s15sga	шт	2	26926.43	–	53853	–	53853	–	58161
		СП - 8%			–	–	–	–		4308	
174	252-207-0410 РСНБ РК 2015 прим.	Наконечник кабельный типа SAL1.2/SAL 3.27 болтовой со срывной головкой	шт.	2	2518.00	–	5036	–	5036	–	5439
		СП - 8%			–	–	–	–		403	
175	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	20.4	574.00	–	11710	–	11710	–	12647
		СП - 8%			–	–	–	–		937	
176	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	185.00	–	2220	–	2220	–	2398
		СП - 8%			–	–	–	–		178	
		УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УПОБ10-1,2С - 2 компл									
177	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	17821.53	8981.60	35643	17963	1355	19801	59880
		НР - 80%; СП - 8%			8162.70	4213.20	16325	8426		4436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	225-204-0309 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 СП - 8%	шт.	4	55319.00 –	– –	221276 –	– –	221276	– 17702	238978
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
179	252-207-0507 РСНБ РК 2015	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз СП - 8%	шт.	2	58795.00 –	– –	117590 –	– –	117590	– 9407	126997
180	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	Проводник заземляющий В10 СП - 8%	м	20	4879.29 –	– –	97586 –	– –	97586	– 7807	105393
181	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	Крепление подкоса У-1 СП - 8%	шт	2	8177.32 –	– –	16355 –	– –	16355	– 1308	17663
182	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	Проводник заземляющий ЗП 21 СП - 8%	м	4	1147.54 –	– –	4590 –	– –	4590	– 367	4957
183	261-107-0983 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	кг	120	758.00 –	– –	90960 –	– –	90960	– 7277	98237
184	252-207-0410 РСНБ РК 2015 прим.	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой СП - 8%	шт.	2	2518.00 –	– –	5036 –	– –	5036	– 403	5439
185	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0.028752	309548.00 –	– –	8900 –	– –	8900	– 712	9612
		АРМАТУРА									
186	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2 СП - 8%	шт.	6	1048.00 –	– –	6288 –	– –	6288	– 503	6791
187	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP15 для зажима СП - 8%	шт.	6	445.00 –	– –	2670 –	– –	2670	– 214	2884
188	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 СП - 8%	шт.	6	14143.00 –	– –	84858 –	– –	84858	– 6789	91647
189	252-207-2112 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа SO115.5085 СП - 8%	комплект	12	18983.00 –	– –	227796 –	– –	227796	– 18224	246020
190	252-108-0607 РСНБ РК 2015 прим.	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 СП - 8%	шт.	6	13198.00 –	– –	79188 –	– –	79188	– 6335	85523
		ГРОЗОЗАЩИТА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	Дугозащитное устройство SEW 20.1 СП - 8%	шт	6	11836.79 –	– –	71021 –	– –	71021	– 5682	76703
192	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	Дугозащитное устройство SE 20.1 СП - 8%	шт	6	7499.64 –	– –	44998 –	– –	44998	– 3600	48598
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ПУАтБ10-1.2С - 1 компл									
193	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	1	27428.77 12285.00	14466.54 6783.69	27429 12285	14467 6784	677	15255 3415	46099
194	225-204-0309 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 СП - 8%	шт.	3	55319.00 –	– –	165957 –	– –	165957	– 13277	179234
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
195	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР - 80%; СП - 8%	м3	0.15	13219.57 5566.12	7653.45 2214.45	1983 835	1148 332	–	934 233	3150
196	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и СП - 8%	шт.	3	4898.00 –	– –	14694 –	– –	14694	– 1176	15870
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
197	252-207-0504 РСНБ РК 2015	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз СП - 8%	шт.	1	114078.00 –	– –	114078 –	– –	114078	– 9126	123204
198	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	Проводник заземляющий В10 СП - 8%	м	10	4879.29 –	– –	48793 –	– –	48793	– 3903	52696
199	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	Крепление подкоса У-1 СП - 8%	шт	2	8177.32 –	– –	16355 –	– –	16355	– 1308	17663
200	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	Проводник заземляющий ЗП 21 СП - 8%	м	4	1147.54 –	– –	4590 –	– –	4590	– 367	4957
201	261-107-0983 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	кг	120	758.00 –	– –	90960 –	– –	90960	– 7277	98237
202	252-207-0410 РСНБ РК 2015 прим.	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой СП - 8%	шт.	1	2518.00 –	– –	2518 –	– –	2518	– 201	2719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.014376	309548.00	--	4450	--	4450	--	4806
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
204	252-108-0503 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	5740.00	--	11480	--	11480	--	12398
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
205	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	3	7128.00	--	21384	--	21384	--	23095
		СП - 8%			--	--	--	--		1711	
		АРМАТУРА									
206	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	1048.00	--	5240	--	5240	--	5659
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
207	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	445.00	--	2225	--	2225	--	2403
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
208	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	14143.00	--	14143	--	14143	--	15274
		СП - 8%			--	--	--	--		1131	
209	252-207-2112 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	2	18983.00	--	37966	--	37966	--	41003
		СП - 8%			--	--	--	--		3037	
210	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	Искровой разрядник SDI 10.2	шт	6	5986.16	--	35917	--	35917	--	38790
		СП - 8%			--	--	--	--		2873	
		ГРОЗОЗАЩИТА									
211	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	Дугозащитное устройство SEW 20.1	шт	3	11836.79	--	35510	--	35510	--	38351
		СП - 8%			--	--	--	--		2841	
212	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	Дугозащитное устройство SE 20.1	шт	3	7499.64	--	22499	--	22499	--	24299
		СП - 8%			--	--	--	--		1800	
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛ-10КВ. Устройство ответвлений УОП									
213	1133-0206-0104 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	2056.32	224.98	2056	225	--	1553	3898
		НР - 80%, СП - 8%			1831.34	109.83	1831	110		289	
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
214	252-207-0527 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11484.00	--	11484	--	11484	--	12403
		СП - 8%			--	--	--	--		919	
215	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1512.00	--	1512	--	1512	--	1633
		СП - 8%			--	--	--	--		121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	Проводник заземляющий ЗП1	м	0.6	977.66	–	587	–	587	–	634
		СП - 6%			–	–	–	–		47	
		ИЗОЛЯТОРЫ.ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
217	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	3	1772.00	–	5316	–	5316	–	5741
		СП - 6%			–	–	–	–		425	
218	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	49.00	–	147	–	147	–	159
		СП - 8%			–	–	–	–		12	
219	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0000093	415244.00	–	4	–	4	–	4
					–	–	–	–		–	
220	252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	200.00	–	1200	–	1200	–	1296
		СП - 8%			–	–	–	–		96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				10170404	239360	9448134	301061	11294966
							305162	100737	177747	823499	
	Стоимость оборудования		тенге				176850				
	Заготов.складские расходы		тенге				897				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				177747				
	Стоимость монтажных работ		тенге				7119043				
	Материалы		тенге				160207				
	Всего заработная плата		тенге					294714			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				6568448				
		Накладные расходы	тенге				212113				
		Сметная прибыль	тенге				586491				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				7917647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	тенге					294714			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2869929				
	Материалы		тенге				4864				
	Всего заработная плата		тенге					111185			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2047099				
	Местные материалы		тенге				663828				
		Накладные расходы	тенге				88948				
		Сметная прибыль	тенге				236713				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3195590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	тенге					111185			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				3685				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3685				
		Сметная прибыль	тенге				295				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				3980				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				11294964				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					405899			
		РАЗДЕЛ 9.Выгреб на 10 м3									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
221	1101-0101-0367 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	533.5	327.57	327.57	174759	174759	–	24361	215049
		НР - 72%; СП - 8%			–	63.42	–	33835		15930	
222	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16.5	1795.49	–	29626	–	–	21330	55033
		НР - 72%; СП - 8%			1795.49	–	29626	–		4076	
223	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы.Водоотлив	м3 мокрого грунта	495	1819.00	1819.00	900405	900405	–	399881	1404309
		НР - 72%; СП - 8%			–	1122.00	–	555390		104023	
224	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	36	521.46	519.61	18773	18706	3	4460	25092
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1.79	170.29	64	6130		1859	
225	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	276	31.69	31.69	8746	8746	–	2575	12227
		НР - 72%; СП - 8%			–	12.96	–	3577		906	
226	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	69	927.48	–	63996	–	–	46077	118879
		НР - 72%; СП - 8%			927.48	–	63996	–		8806	
227	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	276	181.02	81.66	49962	22538	–	27930	84123
		НР - 72%; СП - 8%			99.36	41.19	27423	11368		6231	
228	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /Въезд-Выезд/	м3 грунта	80	45.13	45.13	3610	3610	–	1063	5047
		НР - 72%; СП - 8%			–	18.45	–	1476		374	
229	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 /Въезд-Выезд/	м3 грунта	80	31.69	31.69	2535	2535	–	746	3544
		НР - 72%; СП - 8%			–	12.96	–	1037		263	
		БЕТОННЫЕ РАБОТЫ									
230	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	м3	10.05	35920.91	3357.07	361005	33739	227885	102327	500399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			9888.69	1300.10	99381	13066		37067	
231	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0.36982	419679.00 --	-- --	155206 --	-- --	155206	-- 12416	167622
232	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0.04392	392348.00 --	-- --	17232 --	-- --	17232	-- 1379	18611
233	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1.69	55480.70 20888.40	1946.54 495.37	93762 35301	3289 837	55172	32886 10132	136780
234	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** СП - 8%	т	0.27763	419679.00 --	-- --	116515 --	-- --	116515	-- 9321	125836
235	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** НР - 91%, СП - 8%	т	0.02201	23237.36 22163.44	1073.92 380.97	511 488	23 8	--	452 77	1040
236	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** СП - 8%	т	0.00784	386515.00 --	-- --	3030 --	-- --	3030	-- 242	3272
237	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** СП - 8%	т	0.02313	392348.00 --	-- --	9075 --	-- --	9075	-- 726	9801
		ЛЕСТНИЦА									
238	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж** НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0.03712	85235.52 43899.10	28533.28 9875.03	3164 1630	1060 367	474	1377 363	4905
239	222-506-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009** СП - 8%	т	0.03712	919993.00 --	-- --	34150 --	-- --	34150	-- 2732	36882
240	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2** НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	1.07648	1038.44 897.94	1.22 0.60	1118 967	2 1	149	774 151	2043
241	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	т	0.00131	1146081.34	1472.34	1501	2	1125	341	1990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%			285516.00	665.64	374	1		147	
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
242	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0.17	15424.47	7969.09	2622	1355	80	2026	5019
		НР - 118%, СП - 8%			6985.13	3112.67	1187	529		372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	5371.00	--	16113	--	16113	--	17402
		СП - 8%			--	--	--	--		1289	
244	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4834.00	--	4834	--	4834	--	5221
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
245	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка	шт.	1	2120.81	224.98	2121	225	142	1845	4284
		НР - 99%, СП - 8%			1754.09	109.83	1754	110		317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18935.00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
247	1145-2101-0202 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые.Установка	т деталей	0.00474	280453.78	59791.78	1329	283	--	1039	2558
		НР - 86%, СП - 8%			220662.00	53462.10	1046	253		190	
248	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	4.74	347.00	--	1645	--	1645	--	1777
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
249	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	2.2	954.83	44.53	2101	98	58	1943	4368
		НР - 98%, СП - 8%			884.25	17.10	1945	38		324	
250	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	2.2	512.00	--	1126	--	1126	--	1216
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
251	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка МС-1	т стальных элементов	0.00524	996013.85	8219.17	5219	43	4798	456	6129
		НР - 118%, СП - 8%			72163.00	1616.07	378	8		454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	2.7632	925.81	20.31	2558	56	1597	850	3680
		НР - 95%, СП - 8%			327.54	3.14	905	9		273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КРЫШКА УТЕПЛЕННАЯ									
253	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях.Установка блоков люков	м2	0.2920985	3587.79	569.84	1048	167	418	458	1627
		НР - 90%, СП - 8%			1585.47	157.17	463	46		120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254	218-101-0103 РСНБ РК 2015	Щиты из досок,толщина 50 мм СП - 8%	м2	0.2920985	1932.00 –	– –	564 –	– –	564	– 45	609
255	1110-0107-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери.Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0.2920985	5547.86 1961.60	25.18 11.41	1621 573	7 3	1041	519 171	2311
256	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы СП - 8%	кг	2.48	347.00 –	– –	861 –	– –	861	– 69	930
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА									
257	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изолирующего слоя	5.01843	11792.08 7616.07	1784.66 910.02	59178 38221	8956 4567	12001	39792 7918	106888
258	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности.Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	11.9025	3448.00 1560.40	97.67 44.51	41040 18573	1163 530	21304	13181 4338	58558
259	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1.19025	17747.03 1483.65	1165.54 284.46	21123 1766	1388 339	17969	1915 1843	24881
260	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности.Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7.5625	3448.00 1560.40	97.67 44.51	26076 11801	739 337	13536	8375 2756	37207
261	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности.Оклейка рубероидом или гидроизолом.Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101 НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7.5625	1560.06 664.00	97.67 44.51	11798 5022	739 337	6037	3697 1240	16735
262	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону,ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М100,ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7.5625	1792.27 1089.89	79.44 61.19	13554 8242	601 463	4711	6964 1641	22159
263	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7.5625	478.40 453.44	0.96 0.47	3618 3429	8 4	181	3124 539	7281
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	14.33136	11792.08	1784.66	16899	25577	34271	113637	305245
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			7616.07	910.02	109149	13042		22611	
265	1108-0201-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике.Кладка	м2 стенки	29.26	5837.39	315.89	170802	9243	118915	40474	228178
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1457.43	29.94	42644	876		16902	
266	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2/5 мм.Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	37.96	808.06	44.07	30674	1673	12010	16196	50620
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			447.61	6.29	16991	239		3750	
267	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=3	**Гидроизоляция обмазочная.Устройство.Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	м2 изолируемой поверхности	37.96	906.59	68.69	34414	2608	14606	16544	55035
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			453.12	10.53	17200	400		4077	
268	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону,ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М100,ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ**	м2	27.5	1792.27	79.44	49287	2185	17130	25324	80580
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1089.89	61.19	29972	1683		5969	
269	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Железнение поверхности**	м2	27.5	478.40	0.96	13156	26	660	11359	26476
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			453.44	0.47	12470	13		1961	
		ОТМОСТКА									
270	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	1.5	26172.19	8.64	39258	13	32630	6219	49115
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4410.30	–	6615	–		3638	
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО									
271	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Пояса без опалубки.Устройство**	м3	0.2	29064.57	4387.09	5813	877	3761	1246	7624
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5876.40	969.77	1175	194		565	
272	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Фиксатор/**	т	0.00184	386515.00	–	711	–	711	–	768
		СП - 8%			–	–	–	–		57	
273	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 100 мм.Укладка с соединением при помощи муфт**	км трубопровода	0.002	418623.60	8521.20	837	17	27	793	1761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 8%			396360.00	4292.19	793	9		130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
274	241-701-0201 РСНБ РК 2015	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ**	м	2	1138.00	--	2276	--	2276	--	2458
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
275	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами**	зонт	1	2669.35	51.64	2669	51	2063	560	3487
		НР - 98%, СП - 8%			554.90	16.47	555	16		258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Опорное кольцо/**	т фасонных частей	0.00353	1480191.85	534921.07	5225	1888	1267	2665	8521
		НР - 99%, СП - 8%			586312.50	176142.36	2070	622		631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277	217-101-0107 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0.000264	647579.00	--	171	--	171	--	185
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
278	261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	0.34	537.00	--	183	--	183	--	198
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				2812238	1229400	988648	987781	4104025
							594189	651760	--	304004	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				2747634				
		Материалы	тенге				603428				
		Всего заработная плата	тенге					1241398			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				305010				
		Местные материалы	тенге				20947				
		Накладные расходы	тенге				983901				
		Сметная прибыль	тенге				298525				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				4030060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1015
		Сметная заработная плата	тенге					1241398			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				37314				
		Материалы	тенге				475				
		Всего заработная плата	тенге					1997			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				34150				
		Накладные расходы	тенге				1377				
		Сметная прибыль	тенге				3095				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				41786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1997			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				27290				
		Материалы	тенге				2120				
		Всего заработная плата	тенге					2554			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				22520				
		Сдача и испытание	тенге				29				
		Накладные расходы	тенге				2503				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				2384				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				32177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					2554			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		тенге				4104023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1017
		Сметная заработная плата	тенге					1245949			
		РАЗДЕЛ 10.Благоустройство территории									
		МАФ									
279	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки** *НР - 5900 тенге; СП - 4522 тенге*	шт.	7	50625.00 6729.00	206.00 58.00	354375 47103	1442 406	305830	41300 31654	427329
280	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"** *НР - 102 тенге; СП - 2610 тенге*	шт.	7	32529.00 120.00	32.00 9.00	227703 840	224 63	226639	714 18270	246687
281	8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.** *НР - 15711 тенге; СП - 20422 тенге*	шт.	1	239569.00 18870.00	8882.00 2816.00	239569 18870	8882 2816	211817	15711 20422	275702
282	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м** *НР - 6030 тенге; СП - 3604 тенге*	секция	74.8	39019.00 5275.00	8117.00 2888.00	2918621 394570	607151 216022	1916900	451044 269579	3639244
283	8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками** *НР - 15314 тенге; СП - 8749 тенге*	комплект	1	94046.00 12972.00	173.00 63.00	94046 12972	173 63	80901	15314 8749	118109
284	8601-0605-0202 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками** *НР - 36210 тенге; СП - 19261 тенге*	комплект	1	204549.00 28646.00	5473.00 2097.00	204549 28646	5473 2097	170430	36210 19261	260020
285	8601-0106-0305 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры** *НР - 6167 тенге; СП - 18732 тенге*	шт.	1	227989.00 6306.00	92.00 27.00	227989 6306	92 27	221591	6167 18732	252888
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				4266852	623437	3134108	566460	5219979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							509307	221494	–	386667	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4266852				
	Материалы		тенге				3134108				
	Всего заработная плата		тенге					730801			
		Накладные расходы	тенге				566460				
		Сметная прибыль	тенге				386667				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5219979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								496
		Сметная заработная плата	тенге					730801			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				5219979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								496
		Сметная заработная плата	тенге					730801			
		РАЗДЕЛ 11.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ									
286	Прайс лист	**Ультразвуковая диагностическая система Apogee в комплекте с принадлежностями,варианты исполнения: Apogee 3300,Apogee 5300,Apogee 5800**	шт	1	15180000.00	–	15180000	–		–	15180000
					–	–	–	–	15180000	–	
287	Прайс лист	**Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный: ОБНП 2х30-01 "Генерис"Габариты,мм: 1070х160х60; Э1ф,0,2кВт**	шт	20	22589.29	–	451786	–		–	451786
					–	–	–	–	451786	–	
288	Прайс лист	**Автоматический гематологический анализатор Mythic,варианты исполнения: Mythic 18**	шт	1	4969642.86	–	4969643	–		–	4969643
					–	–	–	–	4969643	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**тенге**				**20601429**	–	–	–	**20601429**
							–	–	**20601429**	–	
	Стоимость оборудования		тенге				**20357143**				
	Заготов.складские расходы		тенге				**244286**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				**20601429**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				**20601429**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**86754861**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**8143566**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**4298384**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**1580673**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**39953202**		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**20779176**		
		- Накладные расходы	тенге							**8693437**	
		- Сметная прибыль	тенге							**4887096**	
		ИТОГО ПО АКТУ				65 975 685					
		Временные здания и сооружения 1,5%				989 635					
		Итого с временными зданиями и сооружениями				66 965 320					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%				468 757					
		Итого с Доп затратами в зимнее время				67 434 078					
		Оборудование, инвентарь				20 779 176					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с оборудованием				88 213 254					
		Непредвиденные работы и затраты-2%				1 764 265					
		Итого с непредвиденными работами и затратами				89 977 519					
		Пересчет в текущих ценах с понижающим коэффициентом, К=0,94999999714				85 478,642					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				10 257 437					
		Итого с НДС				95 736 079					

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства ТО"

_____ Г. Толегенов

Главный специалист ГУ "Управление строительства ТО"

_____ Р. Бердалиев

Авторский надзор: ТОО Конструктор-80

Директор _____ Торгин Е.С

Инженер _____ Шоякаев Т.

Технадзор: ТОО "Dauservice"

Директор _____ Нагиробков Ж.

Инженер _____ Оразбеков А.

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ Касимов А.

Ответственный специалист по сметам:

_____ Байыстан Е.