Қазақстан Республикасы
Идустрия және
инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша
нысан

Сәйкестік туралы декларация

2020 жылғы "14" 08

Мердігер (бас мердігер) «Югстройсервис-Н» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Шымкент қ, Қаратау ауданы, Тұрғын үй алабы Нұрсәт, ғимарат 31А
ұйымның атауы, заңды мекенжайы

Бекенов Данабек Бейсенович атынан
ұйым басшысынынтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«ОҚО, Сайрам ауданы Көлкент ауыл округіндегі 600 оқушы орындық жаңа орта мектеп құрылысы», Сайрам ауданы, Көлкент ауыл округіндегі, Ақсуабад ауылыобъектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші «Сайрам аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, **Құрылыс және жобалау секторының меңгерушісі** - А.Копеевболып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлік ұйым:_____
ұйымның атауы
_____ ;

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «А Строй Проект»ЖШС №06-2017
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
«Сайрам аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық,сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердіңнегізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесекезегі
Сыйымдылығы	**орын**	**600**	**600**	**600**	**600**

Мектептіңмынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)	7204,3	7204,3
Қабаттар саны	қабат	1-3	1-3
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұданәрі – $м^3$)	36465,525	36465,525
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$	-	-
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайларалаңы	$м^2$	-	-

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		Пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, Оның ішінде: бір бөлмелі	-	-	-	-	-	-
Екі бөлмелі	-	-	-	-	-	-
Үш бөлмелі	-	-	-	-	-	-
Төрт бөлмелі және одан көп	-	-	-	-	-	-

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Мектеп ғимаратының жоспарда құрылымы күрделі,төрт блоктан құралған,оралдың екеуі №1 блок пен (білім бөлімі) №2б (асхана, кітапхана, медициналық бөлме) өзара бірігіп орналасқан, ал №2а (спортзал) №2б блогымен тұтас және №3 блок (шеберхана) бөлек орналасқан. Ғимараттың 1-3 қабаттарының шатырларында, өзара антисейсмика құрылымында суағарлар ойластырылмаған.

Блок №1 (оқу бөлімі) *үш қабаттан, тікбұрышты, осьі 81,70х19,90 м, өзара антисейсмикалық тігістермен бөлінген үш отсектен тұрады. Биіктігі 3.30 м. Жертөленің биіктігі 1.70 м.*

Блок №2а (спортзал)*- бір қабатты, тікбұрышты, осьі 42,80х25,20 м, өзара антисейсмикалық тігістермен бөлінген үш отсектен тұрады. Спорт бөлмесі осьі 36,00х18,00 , биіктігі 7м. Спорт зал жанындағы қосымша бөлмелер осьі 42,80х7,20 м,биіктігі 3 м.*

Блок №2б (асхана, кітапхана және медициналық бөлме) *- екі қабатты, тікбұрышты, осьі 42,00х15,00 м, биіктігі – 3,30 м. Техникалық қабатты қоса санағанда еденнен төменге қарай 1,70м.*

Галерея- *екі қабатты тікбұрышты, осьі 15,00х4,50м. Қабат биіктігі 3,30. Техникалық қабатты қоса санағанда еденнен төменге қарай 1,70 м.*

Блок №3 (шеберхана)- *бір қабатты, тікбұрышты, осьі 19,00х9,00. Қабаттың биіктігі 3,30м.*

Ғимараттың құрылымдық дизайны - бойлық және көлденең подшипниктермен қатаң күрделі дизайндағы қаңқалар мен кірпіш қабырғалар, жақтау (спортзал),тіректер түрінде бір қабатты іргетастар шоғырланған құрылымдар.
Іргетастар - монолитті таспа, монолитті бағаналы.
Техникалық қабаттың сыртқы қабырғалары (техникалық жерасты), лифт білігі, линтельдер, жақтаулар, өзектер - монолитті темірбетон.
Сыртқы және ішкі қабырғалар қарапайым кірпіштен жасалған.
Бөлімдер - күшейтілген кірпіштерден тұрады.
Қабаттасу, қаптау - алдын-ала дайындалған темірбетон плиталары, металл трюстар (спортзал).
Баспалдақтар - торға сыланған метальді өрістерден тұратын темірбетонды қадамдар.
Алаңдар монолитті темірбетонды.

Сыртқы бөлігі:
1) негіз - сплиттер плиткасы;
2) қабырғалар - полимерлі жабындысы бар металл тор;
3) терезе блоктары, витраждар - ПВХ профилінен, алюминийден жасалған;
4) ішкі есік блоктары - ағаш, сыртқы есік блоктары - ағаш, болат, ПВХ профильдерінен;
5) шатыр - металл плитка, болат профильді парақ (боялған).

Ішкі бөлігі:
1) қабырғалар - жақсартылған сылақ, содан кейін су негізіндегі бояумен 2 рет, дәліздерде, май тақтасы 1,8 м биіктікке, жуынатын бөлмелерде - 1,8 м биіктікке жылтыратылған плиткалар;
2) төбелер - құрғақ қоспалармен, әк ағартумен, су негізіндегі бояумен, металл өткізуге арналған болат профильді парақпен әрленген соңғы бөлік;
3) едендер - тақтайшалар, керамикалық плиткалар, бетон, фарфордан жасалған бұйымдар, коммерциялық линолеум, спорттық еден.
негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы <u>қыркүйек 2018 жыл</u>
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы <u>тамыз 2020 жыл</u>
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша <u>19ай</u>;
нақты <u>23 ай</u>;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасызетеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

Электрмен жабдықтауды ұйымы: Сайрам АЭТЖ бастығы Сейлбеков Н.К.

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
қолы, күні, мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды **Сайрам аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі басшысы**

;

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) «ОҚО, Сайрам ауданы Көлкент ауыл округіндегі 600 оқушы орындық жаңа орта мектеп құрылысы» объектісін қабылдауға дайындеп санайды,
объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
«Югстройсервис-Н» ЖШС директоры Бекенов Данабек Бейсенович

Басшының тегі, аты,әкесінің аты (болған жағдайда)

қолы, күні, мөрдің орны (болған жағдайда)