Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области",Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23 — ИИН/БИН: 030140002400

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45 — 940940000691

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №140 от 14.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
311	30.09.2024

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внешних инженерных сетей для специальной экономической зоны в районе ул.Промышленная, ТЭЦ-2 в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области (Субзона №3)			усл	1	46 980 731,89	46 980 731,89	5 033 649,85
				Итого	1	x	46 980 731,89	5 033 649,85

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Председатель Правления / _____ / УМБЕТАЛИЕВ Е.Е.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2024

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
РК от 02.04.2019г.№176

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

ПОДРЯДЧИК: **АО "Элекромонтаж"**

Наименование объекта: **Строительство внешних инженерных сетей для специальной экономической зоны в районе ул. Промышленная, ТЭЦ-2 в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области (субзона №3). Корректировка сметной документации.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		140	14.10.2021						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	2 066 353 945,51								221 395 065,59	
в том числе за текущий год:	733 541 605,51	41 947 082,04							5 033 649,85	46 980 731,89

Заказчик:

Галеев К.Т.

БИН:030140002400

Подрядчик:

Умбеталиев Е.Е.

БИН:940940000691

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:
ТОО "Innovation center project"

Русских В.А.

Приказ №22-11 от 28.10.21г.

ЖШС/ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БСН/БИН 070340003959 АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Эксперты технического надзора:
ТОО "Әсем-ҚұрылысҚызылорда"

Арзикулов Н.М.

Аттестаты: №KZ18VJE00046918 от 27.05.19г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внешних инженерных сетей для специальной экономической зоны в районе ул. Промышленная, ТЭЦ-2 в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области (субзона №3). Корректировка сметной документации.

Локальная смета № 04-01-01 Силовое электрооборудование

Договор:№140 от 14.10.21г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2024 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0101-2601	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	77 384,36	10 893,83	154 769	21 788	3 561	99 348,00	274 446,00
					64 710,03	4 281,88	129 420,00	8 564	-	20 329,00	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	18,2	2 507,86	-	45 643	-	-	32 863,00	84 786,00
					2 507,86	-	45 643,00	-	-	6 280,00	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	18,2	1 308,55	-	23 816	-	-	17 148,00	44 241,00
					1 308,55	-	23 816,00	-	-	3 277,00	
4	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	130	985,11	32,01	128 064	4 161	89 345	25 862,00	166 240,00
					265,83	10,47	34 558,00	1 361	-	12 314,00	
5	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	40	5 129,17	216,43	205 167	8 657	143 344	40 199,00	264 995,00
					1 329,15	66,65	53 166,00	2 666	-	19 629,00	

Итого по смете **834 708**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 286 603

					11,76	6,70	683,00	389	-	1 533,00		

Итого по разделу 5 **619 262**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 54 414
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 20 222
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 750
- материалы, изделия и конструкции, тенге 442 979
- накладные расходы, тенге 55 775
- сметная прибыль (8 %), тенге 45 871

Раздел 6 Ограждение

13	8601-0602-0303	Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками, тип 1ПМ-30.20 НР=91%	секция	42	93 648,00 22 116,00	7 620,00 2 838,00	3 933 216 928 872,00	320 040 119 196	2 684 304 -	953 742,00 390 957,00	5 277 915,00
14	8601-0605-0103	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками НР=91%	конструкция	6	244 366,00 37 551,00	1 585,00 564,00	1 466 196 225 306,00	9 510 3 384	1 231 380 -	208 108,00 133 944,00	1 808 248,00
15	8601-0605-0503	Калитка металлическая, тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками НР=91%	конструкция	6	136 746,00 21 494,00	852,00 261,00	820 476 128 964,00	5 112 1 566	686 400 -	118 782,00 75 141,00	1 014 399,00

Итого по разделу 6 **8 100 562**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 283 142
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 334 662
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 124 146
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 602 084
- накладные расходы, тенге 1 280 632
- сметная прибыль (8 %), тенге 600 042

Итого по смете **9 739 726**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 433 463
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 428 479
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 153 210

- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 710 241
- накладные расходы, тенге 1 446 084
- сметная прибыль (8 %), тенге 721 460

Итого смета		
Оборудование	**Тенге**	**9 739 726,00**
ИТОГО СМР		**0,00**
Временные здания и сооружения 2,4%		**9 739 726,00**
ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**233 753,42**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,6 %	**Тенге**	**9 973 479,42**
		59 840,88
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г		**10 033 320,30**
в том числе СМР		
Непредвиденные работы и затраты-2%		**10 033 320,30**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г		**200 666,41**
2022г -35%	**Тенге**	**10 233 986,71**
2023г.-65%		**3 581 895,35**
в текущих и прогнозных ценах		**6 652 091,36**
2022г.-35%(Кпер=1,000000000)		
2023г.-65% (Кпер= 1,079000000		**3 581 895,35**
Итого по годам		**7 177 606,58**
Договорной коэффициент к = 0,9		**10 759 501,92**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**9 683 551,73**
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	**Тенге**	**1 162 026,21**
	Тенге	**10 845 577,94**

Заказчик:

Галеев К.Т.

БИН:030140002400

Подрядчик:

Умбеталиев Е.Е.

БИН:940940000691

Разработчики проекта строительства или экспертыавторского надзора:
ТОО "Innovation center project"

Русских В.А.

Приказ №22-11 от 28.10.21г.

ЖШС/ТОО
"INNOVATION CENTER PROJECT"
БСН/БИН 070340003959
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Эксперты технического надзора:
ТОО "Әсем-ҚұрылысҚызылорда"

Арзикулов Н.М.

Аттестаты: №KZ18VJE00046918 от 27.05.19г.

SANA-2015 22.3.3 от 23.09.2022 г.

Цена региона Северо-Казахстанская область г.Петропавловск

Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование строительства и его адрес: Строительство внешних инженерных сетей для специальной экономической зоны в районе ул. Промышленная, ТЭЦ-2 в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области (субзона №3). Корректировка сметной документации.

Локальная смета № 04-01-02 Электроснабжение

Договор:№140 от 14.10.21г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2024 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0201-4304	Муфта соединительная термоусаживаемая для 1-жильного кабеля напряжением до 10 кВ с номинальным сечением жил 300, 400 мм2. Монтаж НР=72%	шт.	48	6 511,54 6 128,91	11,35 4,51	312 554 294 188,00	545 216	17 821 -	211 971,00 41 962,00	566 487,00
2	243-903-1105	Муфта концевая для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН-1-500/630-	1 шт.	12	31 708,00 -	- -	380 496 -	- -	380 496 -	- 30 440,00	410 936,00
3	243-903-1005	Муфта соединительная для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-10НН-1-500/630-	1 шт.	18	57 398,00 -	- -	1 033 164 -	- -	1 033 164 -	- 82 653,00	1 115 817,00
4	243-903-1703	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1СТ-4-120/240-ВЛ-М	1 шт.	-6	35 249,00	-	-211 494	-	-211 494	-	-228 414,00

5	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 м3 НР=72%	м3 грунта	2524	-	-	-	-	-	-16 920,00		
					255,75	255,75	645 513	645 513	-	179 856,00	891 399,00	
					-	98,97	-	249 800	-	66 030,00		
6	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72%	м кабеля	3204	334,56	216,91	1 071 930	694 980	-	497 133,00	1 694 588,00	
					117,65	97,85	376 951,00	313 511	-	125 525,00		
7	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР=72%	м кабеля	13024	101,38	62,16	1 320 373	809 572	-	630 716,00	2 107 176,00	
					39,22	28,04	510 801,00	365 193	-	156 087,00		
8	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР=72%	м кабеля	11600	161,18	102,35	1 869 688	1 187 260	-	853 157,00	2 940 673,00	
					58,83	43,32	682 428,00	502 512	-	217 828,00		
9	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5	111 328,00	-	556 640	-	556 640	-	601 171,00	
					-	-	-	-	-	44 531,00		
10	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	1937	55,85	55,85	108 181	108 181	-	22 649,00	141 296,00	
					-	16,24	-	31 457	-	10 466,00		
11	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	9384	839,10	431,08	7 874 114	4 045 255	516 683	3 465 669,00	12 246 966,00	
					352,96	159,98	3 312 177,00	1 501 252	-	907 183,00		
12	1308-0201-0813	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%	м кабеля	180	1 256,68	566,12	226 202	101 902	14 882	104 771,00	357 451,00	
					607,88	200,54	109 418,00	36 097	-	26 478,00		
13	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	736	1 029,01	501,09	757 351	368 802	42 173	346 361,00	1 192 009,00	
					470,62	182,99	346 376,00	134 681	-	88 297,00		
14	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	225	2 507,86	-	564 269	-	-	406 274,00	1 048 186,00	
					2 507,86	-	564 269,00	-	-	77 643,00		
15	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	199,4	1 308,55	-	260 925	-	-	187 866,00	484 694,00	

					1 308,55	-	260 925,00	-	-	35 903,00		
16	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72%	м	2475	193,52	16,66	478 962	41 234	7 821	310 389,00	852 499,00	
					173,70	0,48	429 908,00	1 188	-	63 148,00		
17	1122-1401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР=99%	м трубы, уложенной в футляре	480	1 915,30	11,97	919 344	5 746	97 330	809 736,00	1 867 406,00	
					1 700,56	3,43	816 269,00	1 646	-	138 326,00		
18	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - для устройства заземления НР=72%	м3 грунта	19,53	2 507,86	-	48 979	-	-	35 265,00	90 984,00	
					2 507,86	-	48 979,00	-	-	6 740,00		
19	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	19,53	1 308,55	-	25 556	-	-	18 400,00	47 472,00	
					1 308,55	-	25 556,00	-	-	3 516,00		
20	1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	64	10 842,15	378,03	693 898	24 194	548 182	94 078,00	851 014,00	
					1 898,78	142,84	121 522,00	9 142	-	63 038,00		
21	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	330	985,11	32,01	325 086	10 563	226 799	65 649,00	421 994,00	
					265,83	10,47	87 724,00	3 455	-	31 259,00		
22	1128-0305-0301	Указатели кабельных трасс. Установка НР=87%	100 шт.	0,71	122 523,16	10 850,12	86 991	7 704	7 632	64 561,00	163 676,00	
					100 924,10	3 593,99	71 656,00	2 552	-	12 124,00		
23	251-101-0123	Знаки информационные и указательные	1 шт.	71	2 793,00	-	198 303	-	198 303	-	214 167,00	
					-	-	-	-	-	15 864,00		

Итого по смете **30 079 647**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 059 147
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 051 451
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 152 702
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 436 432
- накладные расходы, тенге	8 304 501
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 228 121

Итого смета	**Тенге**	**30 079 647,00**
Оборудование		**0,00**
ИТОГО СМР		**30 079 647,00**

Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге	721 911,53
ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями	Тенге	30 801 558,53
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,6 %	Тенге	184 809,35
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г		30 986 367,88
в том числе СМР		30 986 367,88
Непредвиденные работы и затраты-2%		619 727,36
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г	Тенге	31 606 095,24
2022г -35%		11 062 133,33
2023г.-65%		20 543 961,90
в текущих и прогнозных ценах		
2022г.-35%(Кпер=1,000000000)		11 062 133,33
2023г.-65% (Кпер= 1,079000000		22 166 934,89
Итого по годам		33 229 068,23
Договорной коэффициент к = 0,9		29 906 161,40
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	3 588 739,37
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	Тенге	33 494 900,77

Заказчик:

Галеев К.Т.

БИН:030140002400

Подрядчик:

Умбеталиев Е.Е.

БИН:040940000691

Разработчики проекта строительства или экспертыавторского надзора:
ТОО "Innovation center project"

Русских В.А.

Приказ №22-11 от 28.10.21г.

ЖШС/ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БСН/БИН 070340003959 АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Эксперты технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс Қызылорда"

Арзикулов Н.М.

Аттестаты: №KZ18VJE00046918 от 27.05.19г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внешних инженерных сетей для специальной экономической зоны в районе ул. Промышленная, ТЭЦ-2 в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области (субзона №3). Корректировка сметной документации.

Локальная смета № 04-01-05 Трансформаторная подстанция №1 (Всего 6 шт) Общестроительные работы

Договор:№140 от 14.10.21г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2024 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3 Отмостка											
1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	8,58	34 833,57	1 755,90	298 872	15 066	267 460	17 727,00	341 927,00
					1 905,12	365,30	16 346,00	3 134	-	25 328,00	
2	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	12,85	11 688,83	2 688,32	150 201	34 545	98 763	29 089,00	193 633,00
					1 314,71	1 119,48	16 894,00	14 385	-	14 343,00	
Итого по разделу 3							**535 560**				
в том числе											
- зарплата рабочих-строителей, тенге							33 240				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							49 611				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							17 519				
- материалы, изделия и конструкции, тенге							366 223				
- накладные расходы, тенге							46 816				
- сметная прибыль (8 %), тенге							39 671				
Раздел 4 Крыльца (2 шт)											
3	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	28,8	488,93	48,22	14 081	1 389	9 670	3 296,00	18 767,00
					104,96	16,78	3 023,00	483	-	1 390,00	
4	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные со ступенями. Устройство НР=91%	м3	6,48	43 062,64	3 282,40	279 046	21 270	212 549	45 283,00	350 275,00

					6 979,48	699,81	45 227,00	4 535	-	25 946,00		
5	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,1074	481 766,00	-	51 742	-	51 742	-	55 881,00	
					-	-	-	-	-	4 139,00		
6	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	28,8	1 101,78	33,98	31 731	979	16 674	13 782,00	49 154,00	
					488,83	20,27	14 078,00	584	-	3 641,00		
7	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 - до 30 мм НР=94%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К 1мат=2·	м2 стяжки	28,8	312,68	12,02	9 005	346	8 320	500,00	10 265,00	
					11,76	6,70	339,00	193	-	760,00		

Итого по разделу 4 **484 342**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	62 667
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 984
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 795
- материалы, изделия и конструкции, тенге	298 955
- накладные расходы, тенге	62 861
- сметная прибыль (8 %), тенге	35 876

Раздел 5 Пандус (2 шт)

8	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	29,04	488,93	48,22	14 199	1 400	9 750	3 323,00	18 924,00	
					104,96	16,78	3 048,00	487	-	1 402,00		
9	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	8,04	32 962,96	1 892,58	265 022	15 216	236 651	14 971,00	302 392,00	
					1 636,12	410,23	13 154,00	3 298	-	22 399,00		
10	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,44124	354 101,23	2 116,98	156 244	934	146 172	8 679,00	178 117,00	
					20 709,25	903,63	9 138,00	399	-	13 194,00		
11	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	58,08	1 101,78	33,98	63 991	1 974	33 627	27 794,00	99 128,00	
					488,83	20,27	28 391,00	1 177	-	7 343,00		
12	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 - до 30 мм НР=94%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К 1мат=2·	м2 стяжки	58,08	312,68	12,02	18 160	698	16 779	1 008,00	20 701,00	

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		34 606
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		12 591
- материалы, изделия и конструкции, тенге		236 250
- накладные расходы, тенге		215 420
- сметная прибыль (8 %), тенге		61 829

Итого смета	**Тенге**	**834 708,00**
Оборудование		**0,00**
ИТОГО СМР		**834 708,00**
Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**	**20 032,99**
ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**854 740,99**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,6 %	**Тенге**	**5 128,45**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г		**859 869,44**
в том числе СМР		
Непредвиденные работы и затраты-2%		**859 869,44**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г		**17 197,39**
2022г -35%	**Тенге**	**877 066,83**
2023г.-65%		**306 973,39**
в текущих и прогнозных ценах		**570 093,44**
2022г.-35%(Кпер=1,000000000)		
2023г.-65% (Кпер= 1,079000000		**306 973,39**
Итого по годам		**615 130,82**
Договорной коэффициент к = 0,9		**922 104,21**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**829 893,79**
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	**Тенге**	**99 587,25**
	Тенге	**929 481,04**

Заказчик:

Галеев К.Т.

БИН:030140002400

Разработчики проекта строительства или экспертыавторского надзора:
ТОО "Innovation center project"

Русских В.А.

Приказ №22-11 от 28.10.21г.

ЖШС/ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БСН/БИН 070340003959 АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Подрядчик:

Умбеталиев Е.Е.

БИН:940940000691

Эксперты технического надзора:
ТОО "Әсем-ҚұрылысҚызылорда"

Арзикулов Н.М.

Аттестаты: №KZ18VJE00046918 от 27.05.19г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внешних инженерных сетей для специальной экономической зоны в районе ул. Промышленная, ТЭЦ-2 в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области (субзона №3). Корректировка сметной документации.

Локальная смета № 04-01-06 Трансформаторная подстанция №2 (Всего 2 шт)

Договор:№140 от 14.10.21г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2024 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Площадка ПМ1											
1	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=94%	м2 покрытия	2,34	3 155,30	246,86	7 383	578	5 889	1 023,00	9 079,00
					391,69	72,88	917,00	171	-	673,00	
2	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство ФМ1, ФМ2 НР=91%	м3	0,78	42 986,61	1 835,33	33 530	1 432	25 651	6 153,00	42 858,00
					8 264,93	403,31	6 447,00	315	-	3 175,00	
3	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	9,111	1 204,25	29,55	10 972	269	6 871	3 597,00	15 734,00
					420,51	4,03	3 831,00	37	-	1 165,00	
4	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00444	373 689,25	3 021,23	1 659	13	1 374	252,00	2 064,00
					61 280,02	1 069,83	272,00	5	-	153,00	
5	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР=69%	т конструкций	1,22679	115 201,42	34 379,83	141 328	42 177	16 134	67 921,00	225 989,00
					67 670,06	12 568,58	83 017,00	15 419	-	16 740,00	
6	222-508-0104	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 м2 площадки свыше 100 кг	1 т	1,22679	932 731,00	-	1 144 265	-	1 144 265	-	1 235 806,00

					-	-	-	-	-	91 541,00	
7	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	36,6	95,58	2,33	3 498	85	2 047	952,00	4 806,00
					37,32	0,38	1 366,00	14	-	356,00	

Итого по разделу 1	**1 536 336**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	95 850
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44 554
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 961
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 202 231
- накладные расходы, тенге	79 898
- сметная прибыль (8 %), тенге	113 803
Итого по смете	**1 536 336**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	95 850
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44 554
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 961
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 202 231
- накладные расходы, тенге	79 898
- сметная прибыль (8 %), тенге	113 803

Итого смета	**Тенге**	**1 536 336,00**
Оборудование		**0,00**
ИТОГО СМР		**1 536 336,00**
Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**	**36 872,06**
ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**1 573 208,06**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,6 %	**Тенге**	**9 439,25**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г		**1 582 647,31**
в том числе СМР		**1 582 647,31**
Непредвиденные работы и затраты-2%		**31 652,95**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г	**Тенге**	**1 614 300,26**
2022г -35%		**565 005,09**
2023г.-65%		**1 049 295,17**
в текущих и прогнозных ценах		
2022г.-35%(Кпер=1,000000000)		**565 005,09**
2023г.-65% (Кпер= 1,079000000		**1 132 189,49**

Итого по годам		1 697 194,58
Договорной коэффициент к = 0,9		1 527 475,12
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	183 297,01
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	Тенге	1 710 772,13

Заказчик:

Галеев К.Т.

БИН:030140002400

Подрядчик:

Умбеталиев Е.Е.

БИН:940940000691

Разработчики проекта строительства или
эксперты авторского надзора:
ТОО "Innovation center project"

Русских В.А.

Приказ №22-11 от 28.10.21г.

ЖШС/ТОО
"INNOVATION CENTER PROJECT"
БСН/БИН 070340003959
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Эксперты технического надзора:
ТОО "Әсем-КұрылысҚызылорда"

Арзикулов Н.М.

Аттестаты: №KZ18VJE00046918 от 27.05.19г.