Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО "ЖУК"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Арка Камыстинского района Костанайской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
		190	18.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
" Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Арка Камыстинского района Костанайской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)" (Акт № 2-6)	68 777 799,51	37 015 269,080							4 441 832,29	41 457 101,37

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖУК"

БИН/ИИН 961240002300

Директор _____ **Кулмагамбетов М.Л.**

м.п. (при наличии)

Заказчик

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 150540004628

Руководитель _____ **Аймагамбетов Д. В.**

м.п. (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

БИН 060140020860

Эксперт _____ **Тлеубай Ъ.Т.**

№ KZ22VJE00069350 от 29.09.2021 г.;

№ KZ07VJE00069711 от 12.10.2021 г.;

№ KZ06VJE00068959 от 14.09.2021 г.

м.п. (при наличии)

Наименоваие объекта: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Арка Камыстинского района Костанайской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Реестр №2

актов выполненных работ за сентябрь 2024 г

№ акта	№ локальной сметы	Наименование локальной сметы	Сумма с НДС, тенге
2	02-01-01-01	Общестроительные работы по чертежам АС	4 208 752,49
3	02-01-02-01	Общестроительные работы по чертежам - АР	16 949 928,91
4	02-01-04-01	Водопровод, канализация	2 004 821,17
5	02-01-04-03	Электрооборудование	2 317 208,80
6		Корректировочная смета №1	15 976 390,00
		Всего на сумму	41 457 101,37

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ЖУК"
БИН 961240003300

(наименование организации)

Директор Кулмагамбетов М.Л. _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Арка Камыстинского района Костанайской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : Фельдшерско-акушерский пункт в селе Арка Камыстинского района района Костанайской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №190 от 18.06.2024

Акт выполненных работ №2

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01- 01 Общестроительные работы по чертежам АС работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Фундамент										
1	8	У6103-701-101	Устройство бетонной подготовки	м³	-11,7	10 308,0	2 859,0	-120 604	-33 451	-20 498	0	-120 604	
						5 697,0	544,0	-66 655	-6 365		0		
2	9	С1212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м³	-11,934	40 651,0		-485 129		-485 129		-485 129	Казахстан
3	10	У6103-0101-0210	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м³	-29	24 221,0	4 532,0	-702 409	-131 428	-168 258	0	-702 409	
						13 887,0	825,0	-402 723	-23 925		0		
4	11	С1212-101-0704	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м³	-29,435	42 141,0		-1 240 420		-1 240 420		-1 240 420	Казахстан
5	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	-0,6526	335 908,0		-219 214		-219 214		-219 214	
6	13	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	-0,3414	350 886,0		-119 792		-119 792		-119 792	
7	14	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	-1,5456	334 129,0		-516 430		-516 430		-516 430	
			Итого по разделу: 2. Фундамент									-3 403 998	
			Раздел: 3. Наружные стены и перегородки										
8	49	Е11-140301-201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	98,18	21 080,0	478,0	2 069 634	46 930	98	0	2 069 634	
						20 601,0	154,0	2 022 606	15 120		0		
9	50	С1212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	23,5632	36 542,0		861 046		861 046		861 046	Казахстан
10	51	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	-42,94	98 379,0		-4 224 394		-4 224 394		-4 224 394	Казахстан
11	52	Е11-140301-203 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ перегородок (за вычетом проемов)	203	4 178,0	56,0	848 134	11 368	0	0	848 134	
						4 122,0	18,0	836 766	3 654		0		
12	53	С1212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	4,669	36 542,0		170 615		170 615		170 615	Казахстан
13	55	Е11-140301-0204 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,92579	481 676,0	1 368,0	445 931	1 266	387 306	0	445 931	
						61 957,0	375,0	57 359	347		0		
14	56	У6103-101-209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м³	9,74	30 495,0	5 107,0	297 021	49 742	59 989	0	297 021	
						19 229,0	935,0	187 290	9 107		0		
15	57	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	9,8861	38 310,0		378 736		378 736		378 736	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	58	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31062	331 267,0		102 898		102 898		102 898	
17	59	У6111-401-103	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	24,15	5 453,0 983,0	19,0 4,0	131 690 23 739	459 97	107 492	0 0	131 690	
18	60	С1235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м²	48,3	120,0		5 796		5 796		5 796	Казахстан
19	61	У6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,12328	304 849,0 277 140,0	16 719,0 3 089,0	37 582 34 166	2 061 381	1 355	0 0	37 582	
20	62	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,10304	1 179 654,0		121 552		121 552		121 552	Казахстан
21	63	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02024	331 267,0		6 705		6 705		6 705	
22	64	У6111-0501-0505 #К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	3,32856	407,0 222,0	7,0 2,0	1 355 739	24 7	592	0 0	1 355	
23	65	У6104-301-110	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	91	1 838,0 775,0	627,0 120,0	167 258 70 525	57 057 10 920	39 676	0 0	167 258	
24	66	У6104-301-111	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	6	7 737,0 4 261,0	3 396,0 648,0	46 422 25 566	20 376 3 888	480	0 0	46 422	
25	67	С1222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,234	125 436,0		29 352		29 352		29 352	Казахстан
26	68	С1222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,936	120 160,0		112 470		112 470		112 470	Казахстан
27	69	С1222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,715	131 894,0		94 304		94 304		94 304	Казахстан
28	70	С1222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,44	135 338,0		59 549		59 549		59 549	Казахстан
29	71	С1222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,456	156 787,0		71 495		71 495		71 495	Казахстан
30	72	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	1,553	169 190,0		262 752		262 752		262 752	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Наружные стены и перегородки									2 097 903	
			Раздел: 4. Плиты покрытия										
31	73	У6104-401-106	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м²	шт.	35	10 610,0 4 157,0	3 695,0 700,0	371 350 145 495	129 325 24 500	96 530	0 0	371 350	
32	74	С1222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м³	251,864	11 330,0		2 853 619		2 853 619		2 853 619	Казахстан
33	75	У6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,04382	1 500 267,0 277 140,0	16 719,0 3 089,0	65 742 12 144	732 135	52 865	0 0	65 742	
34	76	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,22	40 358,0		8 879		8 879		8 879	Казахстан
35	77	Е11-60801-112 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м³	1,48	48 088,0 33 070,0	6 716,0 1 245,0	71 170 48 944	9 940 1 843	12 286	0 0	71 170	
36	78	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,5022	40 358,0		60 626		60 626		60 626	Казахстан
37	79	У6103-703-201	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,199	85 782,0 80 021,0	927,0 116,0	17 071 15 924	184 23	962	0 0	17 071	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	80	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,041	335 908,0		13 772		13 772		13 772	
39	81	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,095	331 267,0		31 470		31 470		31 470	
40	82	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,202	335 323,0		67 735		67 735		67 735	
			Итого по разделу: 4. Плиты покрытия									3 561 434	
			Раздел: 6. Разные работы										
41	201	У6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м³	10,43	9 338,0 3 934,0	5 400,0 1 667,0	97 395 41 032	56 322 17 387	42	0 0	97 395	
42	202	С1211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	11,9945	4 614,0		55 343		55 343		55 343	Казахстан
43	203	У6103-701-810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,1836	66 541,0 61 959,0	4 318,0 1 345,0	12 217 11 376	793 247	48	0 0	12 217	
44	204	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1836	418 351,0		76 809		76 809		76 809	
45	205	У6103-701-101	Устройство бетонной подготовки	м³	12,52	10 308,0 5 697,0	2 859,0 544,0	129 056 71 326	35 795 6 811	21 935	0 0	129 056	
46	206	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	12,7704	39 305,0		501 941		501 941		501 941	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Разные работы					3 128 100	257 495	-265 015		872 761 3 128 100	
			ИТОГО:					3 135 619	64 177				
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика									294 041,40	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)									3 422 141,40	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									171 107,07	
			Сметная прибыль (5%)									68 442,83	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)									3 661 691,30	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 708 398,69	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0368									2 126 106,13	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0557									3 834 504,82	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)									460 140,58	
			НДС 12%									4 294 645,40	
			Итого с НДС									85 892,91	
			Скидка 2%									4 208 752,49	
			Итого										

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ЖУК" БИН 961240003308

(наименование организации)

Директор Кулмагамбетов М.Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Костаная" БИН 970140004625

(наименование организации)

Главный специалист технического надзора Иманмагзумова М.Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора

ТОО "ПК Saulet"

Эксперт Умербеков Н.С.

Приказ №25-24 от 11.07.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, полномочия, номер и дата приказа, адрес, телефон, факс, электронный адрес, номер аттестата и дата его выдачи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

Эксперт Тлеубай Б.Т.

Аттестат № KZ22VJE00069350 от 29.09.2021 г.; № KZ07VJE00069717 от 12.10.2021 г.

№ KZ06VJE00068959 от 14.09.2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, полномочия, номер и дата приказа, адрес, телефон, факс, электронный адрес, номер аттестата и дата его выдачи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Арка Камыстинского района Костанайской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : Фельдшерско-акушерский пункт в селе Арка Камыстинского района района Костанайской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №190 от 18.06.2024

Акт выполненных работ №3

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-03- 01 общестроительные работы по чертежам - АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кровля										
1	1	У6111-0402-0301	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой		270	2 405,0	59,0	649 350	15 930	391 500	0	649 350	
				м² изолируемой поверхности		896,0	9,0	241 920	2 430		0		
2	2	У6111-0402-0302	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой		270	1 441,0	51,0	389 070	13 770	217 620	0	389 070	
				м² изолируемой поверхности		584,0	8,0	157 680	2 160		0		
3	3	У6111-0402-0105	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо		270	1 878,0	379,0	507 060	102 330	0	0	507 060	
				м²		1 499,0	95,0	404 730	25 650		0		
			Итого по разделу: 1. Кровля									1 545 480	
			Раздел: 2. Полы										
4	14	У6109-101-102	Уплотнение грунта щебнем		163,11	402,0	91,0	65 570	14 843	0	0	65 570	
				м³		311,0	25,0	50 727	4 078		0		
5	15	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм		16,63722	4 715,0		78 444		78 444		78 444	Казахстан
				м³									
6	16	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных		13,0488	22 356,0	16,0	291 719	209	84 308	0	291 719	
				м³		15 879,0	0,0	207 202	0		0		
7	17	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок		13,309776	38 310,0		509 898		509 898		509 898	Казахстан
				м³									
8	18	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)		163,11	1 549,0	85,0	252 657	13 864	163	0	252 657	
				м²		1 463,0	30,0	238 630	4 893		0		
9	19	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		3,327444	44 394,0		147 719		147 719		147 719	Казахстан
				м³									
10	20	У6109-201-102 #К=4	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		163,11	129,0	57,0	21 041	9 297	0	0	21 041	
				м²		72,0	20,0	11 744	3 262		0		
11	21	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		3,327444	44 394,0		147 719		147 719		147 719	Казахстан
				м³									
12	22	У6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой		163,11	5 364,0	174,0	874 922	28 381	379 394	0	874 922	
				м² изолируемой поверхности		2 864,0	26,0	467 147	4 241		0		
13	23	С1235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86		182,6832	435,0		79 467		79 467		79 467	Казахстан
				м²									
14	24	У6111-0403-0102	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой		163,11	3 024,0	89,0	493 245	14 517	196 874	0	493 245	
				м² изолируемой поверхности		1 728,0	14,0	281 854	2 284		0		
15	25	С1235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86		182,6832	435,0		79 467		79 467		79 467	Казахстан
				м²									
16	26	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм		163,11	1 549,0	85,0	252 657	13 864	163	0	252 657	
				м²		1 463,0	30,0	238 630	4 893		0		
17	27	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		3,327444	44 394,0		147 719		147 719		147 719	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	30	У6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м³	61,47	402,0	91,0	24 711	5 594	0	0	24 711	
				м³		311,0	25,0	19 117	1 537		0		
19	31	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	6,26994	4 715,0		29 563		29 563		29 563	Казахстан
20	32	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	4,9176	22 356,0	16,0	109 938	79	31 773	0	109 938	
						15 879,0	0,0	78 087	0		0		
21	33	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	5,015952	38 310,0		192 161		192 161		192 161	Казахстан
22	34	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	м²	61,47	1 549,0	85,0	95 217	5 225	61	0	95 217	
						1 463,0	30,0	89 931	1 844		0		
23	35	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,253988	44 394,0		55 670		55 670		55 670	Казахстан
24	36	У6109-201-102 #К=4	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	61,47	129,0	57,0	7 930	3 503	0	0	7 930	
						72,0	20,0	4 426	1 229		0		
25	37	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,253988	44 394,0		55 670		55 670		55 670	Казахстан
26	40	У6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м²	14,23	402,0	91,0	5 720	1 295	0	0	5 720	
						311,0	25,0	4 426	356		0		
27	41	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	1,45146	4 715,0		6 844		6 844		6 844	Казахстан
28	42	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	1,423	22 356,0	16,0	31 813	23	9 194	0	31 813	
						15 879,0	0,0	22 596	0		0		
29	43	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,45146	38 310,0		55 605		55 605		55 605	Казахстан
30	44	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	14,23	1 549,0	85,0	22 042	1 210	14	0	22 042	
						1 463,0	30,0	20 818	427		0		
31	45	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,290292	44 394,0		12 887		12 887		12 887	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Полы									4 148 015	
			Раздел: 3. Проемы										
32	64	У6108-0102-0107	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м²	29,172	8 129,0	551,0	237 139	16 074	96 209	0	237 139	
						4 280,0	185,0	124 856	5 397		0		
33	65	С1223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (энергосберегающий прим.3,4)	м²	29,172	45 409,52		1 324 687		1 324 687		1 324 687	Казахстан
34	66	У6108-0102-0108	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	15,334	9 317,0	557,0	142 867	8 541	52 074	0	142 867	
						5 364,0	188,0	82 252	2 883		0		
35	67	С1223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (энергосберегающий прим.3,4)	м²	15,334	48 893,52		749 733		749 733		749 733	Казахстан
36	68	У6108-0102-0102	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м²	0,6498	12 828,0	551,0	8 336	358	3 539	0	8 336	
						6 830,0	183,0	4 438	119		0		
37	69	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	0,6498	49 937,0		32 449		32 449		32 449	
38	70	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м²	0,610812	10 673,0		-6 519		-6 519		-6 519	Казахстан
39	71	С1217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.14)	м²	0,610812	3 006,0		1 836		1 836		1 836	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	72	У6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², глухой	м²	1,4168	12 200,0	542,0	17 285	768	6 252	0	17 285	
						7 245,0	183,0	10 265	259		0		
41	73	С1223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	1,4168	33 599,0		47 603		47 603		47 603	
42	74	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м²	1,331792	10 673,0		-14 214		-14 214		-14 214	Казахстан
43	75	С1217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)	м²	1,331792	3 006,0		4 003		4 003		4 003	Казахстан
44	76	У6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², глухой	м²	1,144	12 200,0	542,0	13 957	620	5 048	0	13 957	
						7 245,0	183,0	8 288	209		0		
45	77	С1223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	1,144	33 599,0		38 437		38 437		38 437	
46	78	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м²	1,07536	10 673,0		-11 477		-11 477		-11 477	Казахстан
47	79	С1261-302-0119	Решетки жалюзийные (прим.13)	м²	1,144	4 661,0		5 332		5 332		5 332	
48	80	У6108-0102-0102	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м²	0,5676	12 828,0	551,0	7 281	313	3 092	0	7 281	
						6 830,0	183,0	3 877	104		0		
49	81	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	0,5676	49 937,0		28 344		28 344		28 344	
50	82	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м²	0,533544	10 673,0		-5 695		-5 695		-5 695	Казахстан
51	83	С1217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)	м²	0,533544	3 006,0		1 604		1 604		1 604	Казахстан
52	84	У6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², глухой	м²	0,7375	12 200,0	542,0	8 998	400	3 255	0	8 998	
						7 245,0	183,0	5 343	135		0		
53	85	С1223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (энергосберегающим прим.3,4)	м²	0,7375	40 593,28		29 938		29 938		29 938	
54	86	У6108-0107-0201	Установка сетки антимоскитной (прим. 8)	м²	14,7834	5 615,0	15,0	83 009	222	73 488	0	83 009	
						629,0	5,0	9 299	74		0		
55	87	С1223-503-0501	Блокиратор оконный (поз.12)	шт.	21	2 259,0		47 439		47 439		47 439	
56	88	У6108-0105-0204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	26,9	4 457,0	16,0	119 893	431	93 074	0	119 893	
						981,0	5,0	26 389	135		0		
57	89	С1223-501-108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	26,9	2 608,0		70 155		70 155		70 155	
			Итого по разделу: 3. Проемы									2 982 420	
			Раздел: 4. Отделка помещений										
58	115	Е11-140302-0103 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	м² оштукатуриваемой поверхности	317,98	4 456,0	0,0	1 416 919	0	175 207	0	1 416 919	
						3 905,0	0,0	1 241 712	0		0		
59	116	У6112-301-201	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м²	352,58	1 374,0	12,0	484 445	4 231	16 924	0	484 445	
						1 314,0	3,0	463 290	1 058		0		

Программный комплекс АВС (редакция 2024.2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	117	С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	969,24242	76,0		73 662		73 662		73 662	Казахстан
61	118	Е11-150108-1807 Кзтр и Кзм=1,06	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м³	34,6	1 858,0 1 136,0	8,0 2,0	64 287 39 306	277 69	24 704	0 0	64 287	
62	119	С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м³	1,8165	19 185,0		34 850		34 850		34 850	
63	120	Е11-140302-0102 Кзтр и Кзм=1,12 Нам и доп. выр. 32	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	34,6	8 150,0 6 171,0	0,0 0,0	281 990 213 517	0 0	68 473	0 0	281 990	
64	121	У6112-0202-0101	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м²	384,98	3 672,0 3 375,0	294,0 127,0	1 413 647 1 299 308	113 184 48 892	1 155	0 0	1 413 647	
65	122	С1212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	м³	5,813198	26 164,0		152 097		152 097		152 097	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Отделка помещений					12 597 812	389 352	6 136 655		3 921 897 12 597 812	
			ИТОГО:					6 071 805	118 617				
			В том числе :							0 0			
			Стоимость оборудования, всего									1 184 194,33	
			в том числе, оборудование поставки заказчика									13 782 006,33	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)									689 100,32	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									275 640,13	
			Сметная прибыль (5%)									14 746 746,77	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)									6 880 242,17	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8 562 477,31	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0368										
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0557									15 442 719,48	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)									1 853 126,34 17 295 845,82	
			НДС 12%									345 916,92	
			Итого с НДС									16 949 928,91	
			Скидка 2%										
			Итого										

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ЖУК" БИН 961240003300

(наименование организации)

Директор Кудайбергенов М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление градостроительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170140004625

(наименование организации)

Главный специалист технического надзора Иманмагтумова М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора

ТОО "ПК Saulet"

Эксперт Умербеков Н.С.

Приказ №25-24 от 11.07.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, приказ, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

Эксперт Таеубай Ь.Т.

Аттестат № KZ22VJE00069350 от 29.09.2021 г.; № KZ07VJE00[illegible] 10.2021 г.; БИН 191040021498

№ KZ06VJE00068959 от 14.09.2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, приказ, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Арка Камыстинского района Костанайской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : Фельдшерско-акушерский пункт в селе Арка Камыстинского района района Костанайской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №190 от 18.06.2024

Акт выполненных работ №4

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-04-01 водопровод, канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод										
1	23	У6114-0102-0205	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	12	2 446,0	64,0	29 352	768	288	0	29 352	
						2 358,0	17,0	28 296	204		0		
2	24	С1261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	10	1 707,0		17 070		17 070		17 070	
3	25	С1261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	2	1 610,0		3 220		3 220		3 220	
4	26	У6114-103-302	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	22	6 623,0	30,0	145 706	660	220	0	145 706	
						6 583,0	0,0	144 826	0		0		
5	27	С1241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	21,78	178,0		3 877		3 877		3 877	Казахстан
6	28	У6114-103-301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6 132,0	23,0	183 960	690	330	0	183 960	
						6 098,0	0,0	182 940	0		0		
7	29	С1241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	29,7	121,0		3 594		3 594		3 594	Казахстан
8	32	У6114-103-302	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	45	6 623,0	30,0	298 035	1 350	450	0	298 035	
						6 583,0	0,0	296 235	0		0		
9	33	С1241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	44,55	294,0		13 098		13 098		13 098	Казахстан
10	34	У6114-103-301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6 132,0	23,0	183 960	690	330	0	183 960	
						6 098,0	0,0	182 940	0		0		
11	35	С1241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	29,7	198,0		5 881		5 881		5 881	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Водопровод									887 753	
			Раздел: 2. Канализация										
12	48	У6114-103-102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	53	3 403,0	9,0	180 359	477	212	0	180 359	
						3 390,0	3,0	179 670	159		0		
13	49	С1241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	52,894	1 172,0		61 992		61 992		61 992	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	50	У6114-103-101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	35	3 539,0 3 535,0	3,0 0,0	123 865 123 725	105 0	35	0 0	123 865	
15	51	С1241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	34,93	556,0		19 421		19 421		19 421	Казахстан
16	52	С1241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	14	483,0		6 762		6 762		6 762	Казахстан
17	53	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	277,0		1 662		1 662		1 662	Казахстан
18	54	С1241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	112,0		560		560		560	Казахстан
19	55	С1241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	382,0		4 584		4 584		4 584	Казахстан
20	56	С1241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	382,0		1 146		1 146		1 146	Казахстан
21	57	С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	106,0		2 650		2 650		2 650	Казахстан
22	58	С1241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	6	176,0		1 056		1 056		1 056	
23	59	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	653,0		1 306		1 306		1 306	Казахстан
24	60	С1241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	136,0		680		680		680	Казахстан
25	64	У6114-103-102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3 403,0 3 390,0	9,0 3,0	10 209 10 170	27 9	12	0 0	10 209	
26	65	С1241-201-1203	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	м	2,994	644,0		1 928		1 928		1 928	Казахстан
27	66	С1241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	1 771,0		1 771		1 771		1 771	Казахстан
28	67	У6116-0605-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4 828,0 4 360,0	382,0 98,0	4 828 4 360	382 98	86	0 0	4 828	
29	68	С1242-404-0102	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553 2010 DN 20	шт.	1	14 773,0		14 773		14 773		14 773	
30	69	У6111-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	70	1 968,0 1 308,0	231,0 75,0	137 760 91 560	16 170 5 250	30 030	0 0	137 760	
31	70	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	49,5	341,0		16 880		16 880		16 880	
32	71	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	27,5	295,0		8 113		8 113		8 113	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. Канализация									602 304	
			ИТОГО:					1 490 057	21 319	224 017		1 490 057	
								1 244 722	5 720				
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика									140 065,36	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)									1 630 122,36	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									81 506,12	
			Сметная прибыль (5%)									32 602,45	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)									1 744 230,92	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									813 788,38	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0368									1 012 761,52	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0557										
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)									1 826 549,90	
												219 185,99	
			НДС 12%									2 045 735,89	
			Итого с НДС										
												40 914,72	
			Скидка 2%									2 004 821,17	
			Итого										

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ЖУК" БИН 961240003300

(наименование организации)

Директор Кулмагамбетов У.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625

(наименование организации)

Главный специалист отдела технического надзора Иманмагзумова М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проектно-сметной документации или эксперт (ы) авторского надзора:

ТОО "ПК Saulet"

Эксперт Умербеков Н.С.

Приказ №23 от 11.07.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

Эксперт Тлеубай Б.Т.

Аттестат № KZ22VJE00069350 от 29.09.2021 г., № KZ07VJE00069717 от 12.10.2021 г., № KZ06VJE00068959 от 14.09.2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Арка Камыстинского района Костанайской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Фельдшерско-акушерский пункт в селе Арка Камыстинского района района Костанайской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№190 от 18.06.2024**

Акт выполненных работ №5

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-04-03 электрооборудование** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Электрооборудование										
1	22	У6119-102-101	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	м	1 225	830,0 805,0	3,0 0,0	1 016 750 986 125	3 675 0	26 950	0 0	1 016 750	
2	23	С1243-107-0501	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996- 2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	м	340	398,0		135 320		135 320		135 320	
3	24	С1243-108-0501	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996- 2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66**	м	170	555,0		94 350		94 350		94 350	
4	25	С1243-107-0502	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996- 2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	м	615	601,0		369 615		369 615		369 615	
5	26	С1243-107-0902	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	м	55	977,0		53 735		53 735		53 735	Казахстан
6	27	С1243-107-0903	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66**	м	35	1 499,0		52 465		52 465		52 465	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Электрооборудование									1 722 235	
			ИТОГО:					1 722 235 986 125	3 675 0	732 435		1 722 235	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)									161 890,09	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									1 884 125,09	
			Сметная прибыль (5%)									94 206,25	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)									37 682,50	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 016 013,85	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0368									940 591,42	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0557									1 170 568,20	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)									2 111 159,62	
			НДС 12%									253 339,15	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**2 364 498,77**	
			Скидка 2%									**47 289,98**	
			Итого									**2 317 208,80**	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "KZKR" БИН 961240003300

(наименование организации)

Директор Кулмагамбетов М.Л.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН: 230740004625

(наименование организации)

Главный специалист технического надзора Иманмагзумова М.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора

ТОО "ПК Saulet"

Эксперт Умербаев Н.С.

Приказ №25-24 от 11.07.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

Эксперт Тлеубай Б.Т.

Аттестат № KZ22VJE00069350 от 29.09.2021 г., № KZ22VJE00069717 от 12.10.2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Арка Камыстинского района Костанайской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : Фельдшерско-акушерский пункт в селе Арка Камыстинского района района Костанайской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №190 от 18.06.2024

Акт выполненных работ №6

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01- 01 Общестроительные работы по чертежам АС работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундамент										
1	1	У6104-0101-0102	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	55	7 975,0	3 568,0	438 625	196 240	0	0	438 625	
						4 407,0	1 038,0	242 385	57 090		0		
2	2	С1221-104-0101	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м³	24,34	98 013,0		2 385 636		2 385 636		2 385 636	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Фундамент									2 824 261	
			Раздел: 2. Наружные стены и перегородки										
3	3	С1213-101-602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	63,77636	109 764,0		7 000 348		7 000 348		7 000 348	
4	4	С1213-101-602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	7,6937	109 764,0		844 491		844 491		844 491	
			Итого по разделу: 2. Наружные стены и перегородки									7 844 839	
			Раздел: 3. Разные работы										
5	5	С1213-101-602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,6912	109 764,0		185 633		185 633		185 633	
6	6	С1234-101-203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м³	1,7856	34 448,0		61 510		61 510		61 510	
			Итого по разделу: 3. Разные работы									247 143	
			Раздел: 4. Кровля										
7	7	С1234-101-203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м³	27,81	34 448,0		957 999		957 999		957 999	
			Итого по разделу: 4. Кровля									957 999	
			ИТОГО:					11 874 242	196 240	11 435 617		11 874 242	
								242 385	57 090				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)									1 116 178,75	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									12 990 420,75	
			Сметная прибыль (5%)									649 521,04	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)									259 808,41	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13 899 750,20	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0368									6 485 067,45	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0557									8 070 681,46	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)									14 555 748,91	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												1 746 689,87	
			НДС 12%									16 302 438,78	
			Итого с НДС										
												326 048,78	
			Скидка 2%									15 976 390,00	
			Итого										

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ЖУК" БИН 961240003300

(должность, организация)

Директор Кадыгамбетов М.Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625

(должность, наименование организации)

Главный специалист отдела технического надзора Имаманзумова М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:

ТОО "ПК Saulet"

Эксперт Умербеков Н.С.

Приказ №25-24 от 11.07.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

Эксперт Тлеубай Б.Т.

Аттестат № KZ22VJE00069350 от 29.04.2021 г., № KZ01VJE00069717 от 12.10.2021 г.;

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)