Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

" 28 " марта 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Алам НС»
наименование организации, юридический адрес
Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. 23-15, дом 14, ВП-5, индекс 010000
в лице директора Кошжанова Е.Н.
по объекту: «Реконструкция здания под специальный отряд быстрого реагирования ДВД, расположенного по улице Кумисбекова, №5 (незавершенное строительство)», г. Нур-Султан, район Сарыарка, улица Кенжебека Кумисбекова, здание 5, г. Нур-Султан, район Сарыарка, улица Кенжебека Кумисбекова, сооружение 5Т
наименование и местонахождение объекта
заказчиком, которого является ГУ «Управление строительства города Нур-Султан», Жангасканов А.Е
наименование организации, фамилия имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Мейір-М», государственная лицензия ГСЛ № 18013327 от 05.07.2018 г., ТОО «Акмол ПСБ» государственная лицензия ГСЛ № 12008886 от 10.07.2012 г., ТОО «Arlan Astana Qurylys» государственная лицензия ГСЛ № 20016952 от 11.11.2020 г., ТОО «Прогресс KZ» государственная лицензия №13021267 от 04.11.2013 г., ТОО «Partners realty» государственная лицензия №18004019 от 23.02.2018 г.
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "MG-Build" Директор Муздыбаев Е.К., лицензия № 13020077 от 24.12.2013 г., №MG/24/09/2020
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным РГП «Госэкспертиза» №12-0214/21 от 19.07.2021 г
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность (вместимость, пропускная способность)	Чел.	250		250	
Общая площадь	м2	4 005,1		4 005,1	
В том числе:					
Блок А	м2	1 621,66		1 621,66	
Блок Б	м2	2 101,37		2 101,37	
Блок В	м2	175,25		175,25	
КПП №1	м2	17,78		17,78	

КПП №2	м2	17,78		17,78	
Трансформаторная подстанция	м2	71,26		71,26	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	4 005,1	4 005,1
Число этажей	этаж	4, 3, 1	4, 3, 1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	19 416,78	19 416,78
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	4 005,1	4 005,1

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) задействуется для выполнения оперативно-тактической и силовой поддержки при проведении специальных, оперативно-розыскных и следственных мероприятий по пресечению деятельности преступных групп (сообществ), задержания их организаторов и наиболее опасных участников, изъятия не-законно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотиков, а также проведения мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и пресечение преступлений террористического характера в рамках компетенции органов внутренних дел.

В подвальном этаже административного здания (Блок А) расположены - помещение для хранения спецсредств и тренажерный зал для служащих с гардеробом, душевой и санузлом.

На первом этаже расположена дежурная часть с помещениями для отдыха и приема пищи, помещения для хранения оружия и боеприпасов, комната выдачи и чистки оружия, а также учебный кабинет БСП на 15 сотрудников.

На втором этаже расположены кабинет заместителя командира, учебный кабинет БСП на 15 сотрудников, кабинет психолога с помещением психологической разгрузки, актовый зал (конференц зал) на 100 сотрудников.

На третьем этаже размещены административные помещения, такие как кабинет командира, заместителей командира, командира взводов, канцелярия. На четвертом этаже расположены кубрики на 50 мест для дежурного наряда.

На первом этаже административного здания (Блок Б) расположена дежурная часть с помещениями для отдыха и приема пищи, помещения для хранения оружия и боеприпасов, комната выдачи и чистки оружия, а так же интерактивно-боевой тир.

На втором этаже расположены: кабинет командира и заместителей командира, учебный кабинет БСП на 15 сотрудников, кабинет психолога с помещением психологической разгрузки, актовый зал (зал для совещаний) на 130 сотрудников. На третьем этаже размещены кабинеты для сотрудников.

В одноэтажной пристройке расположены 5 гаражных боксов (на 2 легковых машины).

В блоке «В» расположен зал борьбы для сотрудников.

Для обеспечения условий труда сотрудников специального отряда быстрого реагирования, рабочим проектом предусмотрены бытовые помещения. В состав бытовых помещений входят: раздевальные, санузлы, душевые.

Административно-бытовые помещения оборудованы всем необходимым набором мебели и инвентаря и расставлены с соблюдением минимальных (максимальных) разрывов между ними.

Количество сотрудников:

Блок А

постоянных рабочих мест - 25 мест;

дежурный персонал - 50 чел.;

вызывные оперативники - 250 чел.

Блок Б (отделение полка)

постоянных рабочих мест - 56 мест

Административное здание (Блок А)

Уровень ответственности здания –II.

Фундаменты – свайные с ленточным монолитным железобетонным ростверком.

Наружные стены – кирпичные.

Внутренние стены, перегородки – кирпичные.

Перекрытие, покрытие – сборные железобетонные многопустотные панели.

Лестницы: марши и площадки – монолитные железобетонные по металлическим косоурам.

Крыша – скатная с кровлей из профилированных листов по деревянным конструкциям с наружным неорганизованным водостоком.

Рабочим проектом предусматривается выполнение следующих основных видов строительных работ:

утепление наружных стен минераловатными плитами «ТехновентСтандарт» Технониколь» объемным весом 175 кг/м3 толщиной 100мм;

устройство перегородок толщиной 120 (250) мм из керамического кирпича марки КР-р-пу250х120х65/1НФ/100/1,4/25/ГОСТ530-2012 на растворе марки 50 с армированием через каждые 4 ряда кладки сеткой 4Вр-1, с ячейками 50х50мм;

установка перемычек сборных железобетонных по серии 1.038.1-1 вып.1;

устройство перегородок вентиляционных каналов из гипсокартонных листов толщиной 12,5мм по металлическому каркасу, тип перегородки С-625 по серии 1.073.9-2.08;

утепление покрытия минераловатными плитами «Техно Руф» объемным весом 180 кг/м3 толщиной 250мм

устройство вентиляционных шахт из керамического кирпича марки КР-р-по250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ530-2012 на растворе М100, с утеплением минераловатными плитами и штукатуркой по сетке, установка зонтов из оцинкованной стали толщиной 0,8мм;

устройство отмостки по периметру здания из асфальтобетона шириной 1000 мм.

Административное здание четырехэтажное с эксплуатируемым подвалом, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 27,2х15,0м. Высота 1-4 этажей - 3,0 м, подвала - 2,3 м в чистоте.

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 347,6 на генплане.

В подвале на отметке -2,600 размещены следующие помещения: помещения для хранения спецсредств, тренажерный зал с раздевалкой, душевой и санузлом, тепловой узел, комната уборочного инвентаря, тамбуры и лестничные клетки.

На первом этаже на отметке 0,000 размещены: холл, дежурная часть со вспомогательными помещениями дежурного наряда, помещения хранения и выдачи оружия и боеприпасов, учебный кабинет (класс) БСП, серверная, тамбуры и лестничные клетки.

На втором этаже - кабинеты специалистов, актовый зал на 100 чел., коридор, санузлы, помещение для хранения уборочного инвентаря, лестничные клетки.

На третьем этаже - кабинет командира с приемной и комнатой отдыха, кабинеты специалистов, канцелярия, санузлы, помещение для хранения уборочного инвентаря, коридор, лестничные клетки.

На четвертом этаже - спальные помещения (кубрики) на 50 мест, бытовые помещения, кухня, раздевальные с душевыми, санузлы, помещение для хранения уборочного инвентаря, лестничные клетки.

Выход на кровлю (существующий) - из лестничной клетки по лестничным маршам с площадкой на выходе.

Вертикальная связь между этажами осуществляется по внутренним лестничным клеткам типа Л-1. Лестничные клетки обеспечены естественным освещением, выходом непосредственно наружу.

Административное здание, тир и гараж (Блок Б)

Уровень ответственности здания –II.

Фундаменты – свайные с ленточным монолитным железобетонным ростверком, монолитные железобетонные под кирпичные стены.

Наружные и внутренние стены – керамзитобетонные панели, кирпичные.

Перекрытие, покрытие – сборные железобетонные многопустотные панели.

Лестницы: марши и площадки – монолитные железобетонные по металлическим косоурам.

Крыша – скатная с кровлей из профилированных листов по деревянным конструкциям с наружным организованным водостоком.

В трехэтажном административном здании предусмотрена частичная перепланировка внутреннего пространства (монтаж/демонтаж ненесущих перегородок), устройство проемов в несущих стенах с разработкой усиления. В одноэтажной пристройке предусмотрен полный демонтаж существующих перекрытий, несущих стен, перегородок и воз-ведение новой одноэтажной пристройки тира и гаража.

Административное здание

Рабочим проектом предусматривается выполнение следующих основных видов строительных работ:

утепление наружных стен минераловатными плитами «ТехновентСтандарт» Техно-николь» объемным весом 175 кг/м3 толщиной 100мм;

устройство перегородок толщиной 120 мм из керамического кирпича марки КР-р-пу250х120х65/1НФ/100/1,4/25/ГОСТ530-2012 на растворе марки 50 с армированием через каждые 4 ряда кладки сеткой 4Вр-1, с ячейками 50х50мм;

установка перемычек сборных железобетонных по серии 1.038.1-1 вып.1;

устройство перегородок вентиляционных каналов из гипсокартонных листов толщи-ной 12,5мм по металлическому каркасу, тип перегородки С-625 по серии 1.073.9-2.08;

утепление покрытия минераловатными плитами «Техно Руф» объемным весом 180 кг/м3 толщиной 250мм

пробивка проемов в несущих стенах толщиной 380мм с усилением металлическими конструкциями из швеллеров №20 по ГОСТ 8240-86, стальных равнополочных уголков сечением 75х75мм толщиной 6мм, 9мм по ГОСТ 8509-93 соединенных накладками;

пробивка отверстий в стенах и перекрытиях под инженерные коммуникации с усилением металлической обоймой из уголков по ГОСТ 8509-93;

устройство вентиляционных шахт из керамического кирпича марки КР-р-по250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ530-2012 на растворе М100, с утеплением минераловатными плитами и штукатуркой по сетке, установка зонтов из оцинкованной стали тол-щиной 0,8мм;

устройство отмостки по периметру здания из асфальтобетона шириной 1000 мм.

Тир и гараж

Конструктивная схема здания – каркасная из монолитного железобетона. Прочность, устойчивость и пространственная жесткость здания обеспечена совместной работой системы колонн, горизонтальных дисков перекрытий и фундамента.

Фундаменты – буронабивные сваи диаметром 300мм, длиной 7,0м с монолитным железобетонным ростверком стаканного типа под колонны и монолитными балками под стены высотой 600 мм. Бетон для фундаментов принят класса В25, F100, W6. Армирование фундаментов арматурой класса А-I и А-III по ГОСТ 5781-82*.

Несущая способность сваи по результатам расчета 20,26т. Максимальная нагрузка на сваю 20,0т. Коэффициент надежности сваи по нагрузке 1,4.

Ростверки выполняются по бетонной подготовке толщиной 100 мм и щебеночной подготовке толщиной 100 мм, пропитанной битумом до полного насыщения.

Колонны – монолитные железобетонные сечением 400х400 из бетона класса В25, армированные арматурой класса А-III по ГОСТ 5781-82*. Поперечная арматура принята в виде хомутов диаметром 10А-I по ГОСТ 5781-82* с шагом 150 мм.

Стены – приняты в виде заполнения из керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2.0/25/ГОСТ530-2012 на цементно-песчаном растворе М75 толщи-ной 380мм.

Плиты покрытия – монолитные железобетонные толщиной 230мм из бетона класса В25, армированные арматурой класса А-III по ГОСТ 5781-82*, в виде 2-х сеток (нижней и верхней) для фиксации верхней сетки устанавливаются фиксаторы из арматуры диаметром 8А-I ГОСТ 5781-82*, из расчета 5 шт. на 2 м2, стык стержней производится вязкой с перепуском арматуры.

Перегородки – кирпичные толщиной 120 (250) мм, из керамического кирпича КР-р-пу 250х120х65/1НФ/100/1.4/25/ГОСТ530-2012 на растворе М50. Перегородки армируются путем укладки в горизонтальные швы сетки 5Вр-1/50/50, каждые 4 ряда.

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1.

Утеплитель покрытия – минераловатные плиты «Техно Руф» объемным весом 180 кг/м3 толщиной 250мм.

Утеплитель наружных стен – минераловатные плиты «ТехновентСтандарт» Техно-николь» объемным весом 175 кг/м3 толщиной 100мм.

Вентиляционные шахты – из керамического кирпича марки КР-р-по250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ530-2012 на растворе М100, с утеплением минераловатными плитами и штукатуркой по сетке и установкой зонтов из оцинкованной стали толщиной 0,8мм.

Отмостка – асфальтобетонная шириной 1000 мм.

Административное здание трехэтажное с техническим подпольем, прямоугольной формы с размерами в осях 42,0х12,0м с одноэтажной пристройкой прямоугольной формы с размерами в осях 42,0х14,4м в которой расположены тир и гараж. Высота этажей административного здания 3,0 м в чистоте, высота помещения тира 4,5 м, высота боксов гаража 4,2 м в чистоте.

На первом этаже трехэтажного здания на отметке 0,000 размещены: тамбуры, вестибюль, дежурная часть с помещениями дежурного наряда, помещения хранения оружия, боеприпасов и средств защиты, помещение выдачи оружия, боеприпасов и средств защиты с холлом, 2 канцелярии, электрощитовая, серверная, лестничные клетки.

На втором этаже - кабинет командира с приемной и комнатой отдыха, кабинеты специалистов, учебный зал БСП, зал для совещаний на 130 чел, санузлы, помещение для хранения уборочного инвентаря, коридор с рекреацией, лестничные клетки.

На третьем этаже - кабинеты специалистов, санузел, лестничные клетки, коридор.

Выход на кровлю - по наружной пожарной лестнице, в осях «1», «Г».

В одноэтажной пристройке расположены: помещения стрелкового тира для стрельбы из пистолетов на дистанцию 25 м, тепловой узел, пять гаражных боксов на 2 легковых машины.

Вертикальная связь между этажами осуществляется по внутренним лестничным клеткам типа Л-1. Лестничные клетки обеспечены естественным освещением, выходом непосредственно наружу.

Спортзал (Блок В)

Уровень ответственности здания –II.

Фундаменты – свайные с ленточным монолитным железобетонным ростверком.

Наружные стены – кирпичные.

Внутренние стены, перегородки – кирпичные.

Перекрытие, покрытие – сборные железобетонные многопустотные панели.

Крыша – скатная с кровлей из профилированных листов по деревянным конструкциям с наружным неорганизованным водостоком.

Рабочим проектом предусматривается частичный демонтаж существующих перекрытий, несущих стен и возведение новой пристройки к существующему зданию в осях «6-10» «Е-И».

Конструктивная схема здания пристройки – каркасная из монолитного железобетона. Прочность, устойчивость и пространственная жесткость здания обеспечена совместной работой системы колонн, горизонтальных дисков перекрытий и фундамента.

Фундаменты – буронабивные сваи диаметром 300мм, длиной 7,0м с монолитным железобетонным ростверком стаканного типа под колонны и монолитными балками под стены высотой 600 мм. Бетон для фундаментов принят класса В25, F100, W6. Армирование фундаментов арматурой класса А-I и А-III по ГОСТ 5781-82*.

Несущая способность сваи по результатам расчета 20,26т. Максимальная нагрузка на сваю 19,7т. Коэффициент надежности сваи по нагрузке 1,4.

Ростверки выполняются по бетонной подготовке толщиной 100 мм и щебеночной подготовке толщиной 100 мм, пропитанной битумом до полного насыщения.

Колонны – монолитные железобетонные сечением 400х400 из бетона класса В25, армированные арматурой класса А-III по ГОСТ 5781-82*. Поперечная арматура принята в виде хомутов диаметром 10А-I, по ГОСТ 5781-82* с шагом 150 мм.

Стены – приняты в виде заполнения из керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2.0/25/ГОСТ530-2012 на цементно-песчаном растворе М75 толщи-ной 380мм.

Плиты покрытия – монолитные железобетонные толщиной 200мм из бетона класса В25, армированные арматурой класса А-III по ГОСТ 5781-82*, в виде 2-х сеток (нижней и верхней) для фиксации верхней сетки устанавливаются фиксаторы из арматуры диаметром 8А-I ГОСТ 5781-82*, из расчета 5 шт. на 2 м2, стык стержней производится вязкой с перепуском арматуры.

Перегородки – кирпичные толщиной 120 мм, из керамического кирпича КР-р-пу 250х120х65/1НФ/100/1,4/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М50. Перегородки армируются путем укладки в горизонтальные швы сетки 5Вр-1/50/50, каждые 4 ряда.

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1.

Утеплитель покрытия – минераловатные плиты «Техно Руф» объемным весом 180 кг/м3 толщиной 250мм.

Утеплитель наружных стен – минераловатные плиты «ТехновентСтандарт» Техно-николь» объемным весом 175 кг/м3 толщиной 100мм.

Отмостка – асфальтобетонная шириной 1000 мм.

Здание одноэтажное с техническим подпольем под частью здания, Г- образной формы в плане с размерами в осях 25,71х9,36м. Высота этажа 3,0 м в чистоте.

В здании расположены: тамбур, холл, зал ОФП, раздевалка с душевой и санузлом, помещение для хранения уборочного инвентаря.

Наружная отделка блоков А, Б, В:

стены – декоративная фасадная штукатурка, керамические фасадные панели, керамическая фасадная черепица, профилированный стальной лист, окрашенный в заводских условиях;

цоколь – сплиттерная плитка, гранитная плитка;

подпорные стенки крылец – керамогранитная плитка;

покрытие крылец – керамогранитная плитка, гранитная плитка;

оконные блоки – изделия из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99 с заполнением двухкамерными стеклопакетами;

дверные блоки входные тамбурные – металлические утепленные по ГОСТ 31173-2003; в технические помещения – индивидуальные металлические, бронированные, противопожарные;

ворота – стальные секционного типа по ГОСТ 31173-2003;

декоративные элементы – профилированный стальной лист, окрашенный в заводских условиях.

Внутренняя отделка:

полы – в технических помещениях – бетонные, в санузлах и душевых – керамическая плитка, кабинетах – линолеум, ламинат;

отделка помещений общего пользования и технических помещений – водоэмульсионная покраска, керамическая плитка;

внутренние дверные блоки – деревянные по ГОСТ 6629-88*, ГОСТ 24698-81, стальные по ГОСТ 31173-2003.

Контрольно-пропускной пункт №1, №2

Уровень ответственности здания –II.

Конструктивная схема здания – с кирпичными стенами и сборным железобетонным перекрытием. Прочность, устойчивость и пространственная жесткость здания обеспечена совместной работой наружных несущих стен с горизонтальным диском перекрытия и фундамента.

Фундаменты – ленточные из сборных железобетонных блоков по ГОСТ 13579-78*.

Стены – приняты в виде заполнения из керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/1,4/25/ГОСТ530-2012 на цементно-песчаном растворе М100 толщи-ной 380мм.

Плиты покрытия – сборные железобетонные многопустотные по серии 1.141-1 в.63.

Перегородки – кирпичные толщиной 120 мм, из керамического кирпича КР-р-пу 250х120х65/1НФ/100/1,4/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М50.

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1.

Утеплитель покрытия – минераловатные плиты «Техно Руф» объемным весом 180 кг/м3 толщиной 200мм.

Утеплитель наружных стен – минераловатные плиты «ТехновентСтандарт» Техно-николь» объемным весом 175 кг/м3 толщиной 100мм.

Отмостка – асфальтобетонная шириной 1000 мм.

Здание одноэтажное, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 5,54х3,6м.

Высота этажа 2,5 м.

В здании КПП расположены следующие помещения: помещение для дежурного наряда, проходная, санузел.

Наружная отделка:

стены, цоколь – керамическая фасадная черепица;

покрытие крылец – гранитная плитка;

оконные блоки – изделия из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99 с заполнением двухкамерными стеклопакетами;

дверные блоки входные – металлические утепленные по ГОСТ 31173-2003;

Внутренняя отделка:

полы – керамическая плитка, линолеум;

отделка помещений – водоэмульсионная покраска, керамическая плитка;

внутренние дверные блоки – деревянные по ГОСТ 24698-81;

Трансформаторная подстанция

Уровень ответственности здания –II.

Конструктивная схема здания – с кирпичными стенами и сборным железобетонным перекрытием. Прочность, устойчивость и пространственная жесткость здания обеспечена совместной работой наружных несущих стен с горизонтальным диском перекрытия и фундамента.

Фундаменты – ленточные из сборных железобетонных блоков по ГОСТ 13579-78* и фундаментных плит по ГОСТ 13580-85.

Стены – приняты в виде заполнения из керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50/ГОСТ530-2012 на цементно-песчаном растворе М50 толщиной 380мм.

Плиты покрытия – сборные железобетонные многопустотные по серии 1.141-1 в.63 с цементно-песчаной стяжкой по верху толщиной 20мм.

Перегородки – кирпичные толщиной 250 мм, из керамического кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М50.

Пандусы и крыльца при входах – из бетона класса В15, W4.

Отмостка – асфальтобетонная шириной 1000 мм.

Здание одноэтажное, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 9,0х9,0м.

Высота до низа ограждающих конструкций 4,3 м.

В здании трансформаторной подстанции размещаются камеры силовых трансформаторов, помещение щита 0,4 кВ, помещение РУ-10 кВ.

Наружная отделка:

стены, цоколь – штукатурка с окраской фасадной краской;

дверные блоки входные – индивидуального изготовления металлические;

крыша – чердачная стропильная;

кровля – металлочерепица;

Внутренняя отделка:

полы – цементно-песчаный раствор с железнением;

отделка помещений – затирка, известковая покраска;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ - июнь 2020 г;
(месяц, год)
окончание работ - декабрь 2021 г;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6
фактически, месяц: 18

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Астана Су Арнасы» Зейнулкабден Т.Е. 14.03.2022.
наименование организации, фамилия, имя, отчество подпись дата м.п.

АО «Астана-РЭК» Калкишев
наименование организации, фамилия, имя, отчество подпись дата м.п.

АО «Астана-Теплотранзит» Абаев Б.О.
наименование организации, фамилия, имя, отчество подпись дата м.п..

Филиал АО «Казахтелеком» Герасько А.В.
наименование организации, фамилия, имя, отчество подпись дата м.п..

ГКП на ПХВ «Elorda Eco System»

наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, дата м.п.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

ГУ «Управление занятости и социальной защиты города Нур-Султан» Нургожина С.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция здания под специальный отряд быстрого реагирования ДВД, расположенного по улице Кумисбекова, №5 (незавершенное строительство)» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор Кошжанов Е.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)