Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«____» _____ 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Талас-Құрылыс» Жамбылская область, Таласский район, с. Акколь, Кунаева,64
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Нурмашева Ержана Талаповича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту : «Строительство внутриполщадочных инженерных сетей и благоустройство многоквартирного жилого дома в жилом комплексе 14 га массива «Арай» г.Тараз. Участок №4, пятно 3», Жамбылская область, город Тараз
(наименование, местонахождение объекта)

заказчиком которого является КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз», руководитель Нуржанов Максат Мухаметжанович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что :

1.Строительно-монтажные работы на объекту выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «КурылысИнвестЖоба», ТОО «Экспертиза Плюс», заключение №ЭПС-0016/17 от 19.04.2017 года
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) Приказом №54-ө от 19.04.2017 года, руководителя КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактический		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными : Теплоснабжение: теплоснабжение предусмотрено от запроектированных внутриквартальных тепловых сетей, трубопроводы сети приняты из стальных труб диаметром 89х3,5 мм по ГОСТ 10704-91, длина трассы составляет -0,105 км; Водоснабжение и канализация: водоснабжение предусмотрено от существующего водопровода, трубопроводы сети приняты из стальных труб диаметром 76х3,0 мм по ГОСТ 10704-9,1 длина трассы составляет -0,062 км; Канализация: канализация принята из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм по ГОСТ 31416-2009, длина трассы составляет -0,089 км; Газоснабжение: газопровод запроектирован в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 диаметром 63х5,8 ГОСТ Р 50838-95, длина д-63х5,8 составляет -0,014 км, д-57х3,0 составляет -0,075 км; Электроснабжение: точка подключения –РУ-0,4 кВ существующей подстанции, расположенный на участке №4. От РУ-0,4 кВ двух вводных шкафов жилого дома выполняется прокладка кабелей марки АВБбШв-1 расчетного сечения, длина кабельных линий 0,4 кВ – 0,236 км, Телефонизация: Точка подключения – шкаф ОРШ-318/01. Предусмотрена прокладка оптико-волоконного кабеля марки ИКСЛ-м4П-А16-2,5 протяженностью 0,146 км.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2017 г.;
месяц, год

окончание работ июль 2017 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или проекту организации строительства, месяц: 2,5 месяцев;
фактически, месяц : 1 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

1) Поставщик услуг по инженерному и коммунальному обеспечению электроснабжения:

ТОО «ЖЭС-ТГЭС»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

М.П.

2) Поставщик услуг по инженерному и коммунальному обеспечению газоснабжения:

ЖПФ «КазТрансГазАймак»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

М.П.

3) Поставщик услуг по инженерному и коммунальному обеспечению холодной воды и принятия стоков канализации:

ГКП на праве хоз.вед. «Тараз-Су»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

М.П.

4) Поставщик услуг по инженерному и коммунальному обеспечению отопления и горячей воды:

ГКП «Таразтрансэнерго»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

М.П.

5) Поставщик услуг по инженерному и коммунальному обеспечению телефонизацией:

ЖОДТ филиал АО «Казахтелеком»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство многоквартирного жилого дома в жилом комплексе 14 га массива «Арай» г. Тараз. Участок №4, пятно 3» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Талас-Құрылыс»,** Нурмашев Ержан Талапович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

М.П.