Форма 2В

Генподрядчик ТОО "Мейір-М"
Субподрядчик ТОО "Акмол ПСБ"
Наименование стройки - Строительство детского сада на 280 мест в с.Коянды Целиноградского района Акмолинской области(проект повторного применения)(корректировка сметной документации)

Наименование объекта - Детский сад

**Акт выполненных работ №1**
**за май месяц 2022 г.**

на Надземную часть
*(наименование работ и затрат)*

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | |
| | | **Стены** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 63,703 | | 36709,82 | 3031,90 | 2338526 | 193141 | 1670905 | 490296 | 3055127 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 7448,32 | 827,58 | 474480 | 52719 | | 226306 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 2 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 38,94 | | 36328,00 | 3031,90 | 1414612 | 118062 | 1021380 | 285878 | 1836529 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 7066,50 | 827,58 | 275170 | 32226 | | 136039 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | Кирпичный парапет КЖ-2 | | | | | | | | | | |
| 3 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 15,1 | | 41959,86 | 4974,23 | 633594 | 75111 | 384825 | 173446 | 871603 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 11500,50 | 1122,03 | 173658 | 16943 | | 64563 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 4 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,87144 | | 349485,00 | -- | 304555 | -- | 304555 | -- | 328919 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 24364 | |
| 5 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,55499 | | 346394,00 | -- | 192245 | -- | 192245 | -- | 207625 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 15380 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,08316 | 994359,39 | 7674,91 | 82691 | 638 | 76144 | 7128 | 97005 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 71052,80 | 1590,32 | 5909 | 132 | | 7186 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 7 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | м3 | 2,4 | 61366,31 | 4596,96 | 147279 | 11032 | 94809 | 39985 | 202245 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17265,80 | 1042,27 | 41438 | 2501 | | 14981 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 8 | 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м( А1) | т | 0,12851 | 632101,64 | 2518,64 | 81231 | 323 | 30064 | 46399 | 137841 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 395641,00 | 1122,78 | 50844 | 144 | | 10210 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | | 5194733 | 398307 | 3774927 | 1043132 | 6736894 |
| | | | | | | | 1021499 | 104665 | -- | 499029 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5194733 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3278127 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1126164 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 496800 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1043132 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 499029 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6736894 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 813 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1126164 | | | |
| | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | | 6736894 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 813 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1126164 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 6736894 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1021499 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 398307 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 104665 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 3774927 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1043132 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 499029 | |
| | | **Итого по акту** | | | | | | | | | **6 736 894** |
| | | **Итого в текущих ценах на 2022 г.** | | | | | | | | | **6 736 894** |
| | | НДС-12% | | | | | | | 12% | | 808 427,28 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ:** | | | | | | | | | **7 545 321** |

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Акмол ПСБ"

Кароблев Р. К.

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Принял (Генподрячик)
ТОО "Мейір-М"

Директор

Газезов Ж. М.

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*