Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"
Субподрядчик: ТОО "Акмол ПСБ"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В АУЛЕ АКМОЛ ЦЕЛИНОГРАДСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта - ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКС

Ф2в

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4

за март 2021 года

КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ВЫШЕ ОТМ.0.000

по локальной смете № 02-01-02

Составлен(а) 2 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ПЛИТА Пм1-Пм4/лист 27-29/									
			ПЛИТА Пм2-1шт/на отм.+3,000/									
1		1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	130,724832	523,93	152,80	68491	19975	9107	30832	107269
			НР - 69%; СП - 8%			301,47	40,36	39409	5275		7946	
2		2110-0103-1007 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	150,3335568	2520,00	--	378841	--	378841	--	409148
			СП - 8%			--	--	--	--		30307	
3		2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,9281463	6921,00	--	6424	--	6424	--	6938
			СП - 8%			--	--	--	--		514	
4		2113-0211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка,	шт.	396,096241	3,00	--	1188	--	1188	--	1283
			СП - 8%			--	--	--	--		95	
5		1106-0301-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм из бетона кл.В20	м2	130,724832	2269,24	56,58	296645	7397	266301	23172	345403
			НР - 91%; СП - 8%			175,54	19,25	22947	2516		25585	
6		1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 К=6	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины/толщ.200мм-60/профлист/=140мм+20мм=160мм, где 20мм заполнение между профлистом/общий расход бетона =21м3х1,02=21,42м3 на 1 шт из бетона кл.В20	м2	130,724832	1322,09	33,34	172829	4358	159678	9355	196759
			НР - 91%; СП - 8%			67,26	11,38	8793	1488		14575	

7		1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,35424	12509,86	1237,54	29451	2913	75	25132	58950
			НР - 91%; СП - 8%			11240,40	490,60	26463	1155		4367	
8		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,35424	194718,00	--	458413	--	458413	--	495086
			СП - 8%			--	--	--	--		36673	
9		1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/уголок/	т стальных элементов	0,06615	65051,74	6391,38	4303	423	553	4014	8983
			НР - 118%; СП - 8%			50300,60	1126,82	3327	75		665	
10		2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06615	206302,00	--	13647	--	13647	--	14739
			СП - 8%			--	--	--	--		1092	
11		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,9845	77,97	2,22	155	4	78	50	222
			НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	73	--		16	
12		1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,025	230050,75	11835,15	5751	296	448	5942	12629
			НР - 118%; СП - 8%			200260,00	1170,58	5007	29		935	
13		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025	194718,00	--	4868	--	4868	--	5257
			СП - 8%			--	--	--	--		389	
			ПЛИТА Пм3-1шт/на отм.+3,000/									
14		1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	130,724832	523,93	152,80	68491	19975	9107	30832	107269
			НР - 69%; СП - 8%			361,47	40,36	39409	5275		7946	
15		2110-0103-1007 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	150,3335568	2520,00	--	378841	--	378841	--	409148
			СП - 8%			--	--	--	--		30307	
16		2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,9281463	6921,00	--	6424	--	6424	--	6938
			СП - 8%			--	--	--	--		514	
17		2113-0211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка,	шт.	396,096241	3,00	--	1188	--	1188	--	1283
			СП - 8%			--	--	--	--		95	
18		1106-0301-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм из бетона кл.В20	м2	130,724832	2269,24	56,58	296645	7397	266301	23172	345403
			НР - 91%; СП - 8%			175,54	19,25	22947	2516		25585	

19		1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 К=6	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины/толщ.200мм-60/профлист/=140мм+20мм=160мм, где 20мм заполнение между профлистом/общий расход бетона =21м3х1,02=21,42м3 на 1 шт из бетона кл.В20	м2	130,724832	1322,09	33,34	172829	4358	159678	9355	196759
			НР - 91%; СП - 8%			67,26	11,38	8793	1488		14575	
20		1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,35424	12509,86	1237,54	29451	2913	75	25132	58950
			НР - 91%; СП - 8%			11240,40	490,60	26463	1155		4367	
21		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,35424	194718,00	--	458413	--	458413	--	495086
			СП - 8%			--	--	--	--		36673	
22		1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/уголок/	т стальных элементов	0,06615	65054,74	6391,38	4303	423	553	4014	8983
			НР - 118%; СП - 8%			50300,60	1126,82	3327	75		665	
23		2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06615	206302,00	--	13647	--	13647	--	14739
			СП - 8%			--	--	--	--		1092	
24		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,9845	77,97	2,22	155	4	78	50	222
			НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	73	--		16	
25		1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,025	230050,75	11835,15	5751	296	448	5942	12629
			НР - 118%; СП - 8%			200260,00	1170,58	5007	29		935	
26		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025	194718,00	--	4868	--	4868	--	5257
			СП - 8%			--	--	--	--		389	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2882012	70731	2599242	196994	3325332
								212036	21077	--	246318	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2745031				
			Материалы	Тенге				854270				
			Всего заработная плата	Тенге					143744			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1726761				
			Накладные расходы	Тенге				135331				
			Сметная прибыль	Тенге				230429				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3110792				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
			Сметная заработная плата	Тенге					143744			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				136981				
			Материалы	Тенге				18214				
			Всего заработная плата	Тенге					89369			
			Накладные расходы	Тенге				61665				

			Сметная прибыль	Тенге				15892				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ				Тенге				214538				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
			Сметная заработная плата	Тенге					89369			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3325329				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
			Сметная заработная плата	Тенге					233114			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3325332
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				212036				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					70731			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21077			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2599242		
			- Накладные расходы	Тенге							196994	
			- Сметная прибыль	Тенге							246318	
			Итого по акту									**3 325 332**
			в т.ч. оборудование									**0**
			без стоимости оборудования									**3 325 332**
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,50%		**49 880**
			Итого с временными									**3 375 212**
			Зимнее удорожание 2,2%							2,20%		**74 255**
			Итого с зимнеми									**3 449 467**
			Непредвиденные работы и затраты							2,00%		**68 989**
			Итого с непредвиденными работами изатрат									**3 518 456**
			Итого с оборудованием									**3 518 456**
			в том.числе на 2019 год-90%							90%		**3 166 610**
			в том.числе на 2020 год-10%							10%		**351 846**
			в том.числе в текущих ценах 2019год-90% к=1,0498961							1,04989610		**3 324 612**
			НДС на 2019г-12%							0,12		**398 953**
			Итого в текущих ценах на 2019год									**3 723 565**
			в том.числе в текущих ценах 2020год-10% к=1,0864865							1,0864865		**382 275**
			НДС на 2019г-12%							0,12		**45 873**
			Итого в текущих ценах на 2020год									**428 149**
			ВСЕГО ПО АКТУ:									**4 151 714**
			Итого по акту согласно договору№200005/00 от 25.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9							0,9		**3 736 542**
			в т.ч. НДС									**400 344**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО " Акмол ПСБ"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)