Генподрядчик: ТОО ""Мейір-М"
Субподрядчик: ТОО "Акмол ПСБ"
Наименование объекта: Реконструкция административно-выставочного павильона, район "Алматы" индустриальный парк, ул. Байыркум, дом 5, под подразделение ДВД г.

АКТ №2
выполненных работ за июнь 2020г.

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Внутренние работы 1- этаж									
	1.1 Перегородки									
2	11-080301-0101	Перегородки из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (перегородка дополнительная в спортзале под раздевалку). Прим. *м3 кладки*	2,5098	20513,99	1906,92	51486	4786	6196	4,278	10,73692
				4075,62	783,73	10229	1967	50,8	0,55	1,38039
3	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *т металлических изделий*	0,03309	301511,03	1873,68	9977	62	1077	64,86	2,14622
				63372,62	725,29	2097	24	50,8	0,675	0,02234
7	11-080301-0101	Перегородки из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	14,45834	20684,19	2077,42	299059	30036	34225	4,278	61,85278
				4075,57	584,16	58926	8446	50,8	0,55	7,95209
8	11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж перегородок в душевой *м2*	4,551	24898,48	433,53	113313	1973	18034	5,727	26,06358

				6269,17	237,75	28531	1082	60,9	0,24438	1,11217
9	11-100404-0101	Короба вентшахт, сантех.труб, колонн. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	72,8254	1878,31	13,07	136789	952	39843	0,90793	66,12037
		м2 стен (за вычетом проемов)								
				909,61	5,27	66243	384	59,8	0,00425	0,30951
	1.2 Комната для хранения оружия									
10	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,49634	19464,48	926,78	9661	460	4469	19,412	9,63495
		т								
				18261,68	302,21	9064	150	48,5	0,2125	0,10547
11	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,49634	188628,08		93624				
		т								
12	11-080401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (увеличение толщины стены до 0,25 м в комнате для хранения оружия)	48,676	4064,82	194,06	197859	9446	33720	1,3915	67,73265
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				1309,11	54,56	63722	2656	50,8	0,05138	2,50097
13	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,14881	301512	1868,15	44868	278	4845	64,86	9,65182
		т металлических изделий								
				63382,84	712,32	9432	106	50,8	0,675	0,10045
14	11-100103-0204	Устройство обшивки стены фанерой с одной стороны в Пулеуловителе	4,5	1524,44	4,89	6860	22	3190	1,242	5,589
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				1183,33	2,22	5325	10	59,8	0,00213	0,00959
15	21-070506-0553	Фанера общего назначения, толщина 15 мм	4,5	1859,79		8369				
		м2								
16	11-100404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	5,85	1877,78	12,99	10985	76	3200	0,90793	5,31139
		м2 стен (за вычетом проемов)								
				909,57	5,3	5321	31	59,8	0,00425	0,02486
		Итого прямые затраты по разделу 1				**982850**				

		Накладные расходы I уровня, тенге				148 799				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 131 649				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				40 739				
		Итого, тенге				1 172 388				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				93 791				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 266 179**				
	Раздел 3 Наружные работы									
	3.1 Фасад									
71	11-090601-0102	Обрамление проемов профилированной сталью. Монтаж (прим.)	0,4784	51425,59	1009,62	24602	483	14824	53,59	25,63746
		т конструкций								
				50415,97	466,14	24119	223	60,9	0,3875	0,18538
72	21-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	111,24645	1488,74		165617				
		м2								
73	11-150108-1701	Стены фасадов зданий. Облицовка керамогранитом на металлическом каркасе	133	8400,92	26,8	1117323	3564	241354	3,105	412,965
		м2 поверхности облицовки								
				3297,98	13,5	438631	1796	54,8	0,01338	1,77954
	3.2 Пандус и крыльцо									
74	11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	138,5	520,1	38,8	72034	5374	40869	0,5267	72,94795
		м2 тротуара								
				474,62	14,74	65735	2041	60,3	0,01213	1,68001
75	21-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	138,5	2328,43		322488				
		м2								
76	11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором (крыльцо в осях 1/Л-М)	5,5	520,18	38,91	2861	214	1623	0,5267	2,89685
		м2 тротуара								
				474,55	14,73	2610	81	60,3	0,01213	0,06672
77	21-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	5,5	2328,43		12806				
		м2								

78	11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж тамбура (в осях 1/Л-М)	7,6726	37134,22	433,62	284916	3327	30405	5,727	43,94098
		м2								
				6269,19	237,86	48101	1825	60,9	0,24438	1,87503
		Итого прямые затраты по разделу 3				**2002647**				
		Накладные расходы I уровня, тенге				329 075				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 331 722				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				83 942				
		Итого, тенге				2 415 664				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				193 253				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 608 917**				
		Итого прямые затраты по смете				**3 875 097**				
		ВСЕГО ПО СМЕТАМ:	**Тенге**							**3 875 097**
		НДС (12 %)	Тенге							465011,59
		Общая стоимость строительства	Тенге							**4 340 108**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО " Акмол ПСБ"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)