Форма 2В

Генподрядчик: ТОО ""Мейір-М"
Субподрядчик: ТОО "Акмол ПСБ"
Наименование стройки - ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА (ОБУСТРОЙСТВО) ЗДАНИЯ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ СПОРТИВНОГО ЗАЛА, ГАРАЖЕЙ С АКТОВЫМ ЗАЛОМ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: Г. АСТАНА, VIP - ГОРОДОК, №14

Наименование объекта - КПП

АКТ № 1
выполненных работ за май 2020 г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) 3 КВАРТАЛ 2018г.

№п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ										
1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100мм *НР - 94%, СП - 8%*	м2 покрытия	20,456		4193,16	282,62	85775	5781	68384	12944	106616
						567,55	105,59	11610	2160		7898	
2	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	8		2246,58	1236,78	17973	9894	--	14039	34573
						1009,80	477,42	8078	3819		2561	
3	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	3,92		43984,00	--	172417	--	172417	--	186211
						--	--	--	--		13793	
4	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	6		2292,01	1139,54	13752	6837	2101	8930	24496
						802,27	458,98	4814	2754		1815	
5	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	12		4883,05	2705,29	58597	32464	8475	36809	103038
						1471,46	1128,04	17658	13537		7632	
6	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	2,37		23284,00	--	55183	--	55183	--	59598
						--	--	--	--		4415	
7	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	9,78		22637,00	--	221390	--	221390	--	239101
						--	--	--	--		17711	
8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,92		-16804,00	--	-65872	--	-65872	--	-71141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		-5270	
9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В 15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,92	17054,00	--	66852	--	66852	--	72200
		СП - 8%			--	--	--	--		5348	
10	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/лист 7 прим.2/	м3	12,15	-15072,00	--	-183125	--	-183125	--	-197775
		СП - 8%			--	--	--	--		-14650	
11	2102-0101-2403 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/лист 7 прим.2/	м3	12,15	15472,00	--	187985	--	187985	--	203024
		СП - 8%			--	--	--	--		15039	
12	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	металлических изделий	0,0384	71277,32	2243,72	2737	86	--	2492	5647
		НР - 93%, СП - 8%			69033,60	745,74	2651	29		418	
13	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0384	213495,00	--	8198	--	8198	--	8854
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
14	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные участки. Устройство из бетона кл.В10,W4,F50,с/с	м3	0,86	22689,87	1341,57	19513	1154	15500	2848	24150
		НР - 91%, СП - 8%			3324,78	314,55	2859	271		1789	
15	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные участки. Устройство из бетона кл.В15,W4,F50,с/с	м3	1,8	23475,48	1341,57	42256	2415	33856	5961	52074
		НР - 91%, СП - 8%			3324,78	314,55	5985	566		3857	
16	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	7,236	820,60	11,03	5938	80	2663	3009	9662
		НР - 93%, СП - 8%			441,59	5,52	3195	40		716	
17	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя/гидроизол/	м2 поверхности	7,236	2174,05	43,28	15731	313	13737	1629	18749
		НР - 93%, СП - 8%			232,36	9,67	1681	70		1389	
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	51,714	881,66	19,22	45594	994	29690	13999	64361
		НР - 93%, СП - 8%			288,32	2,76	14910	143		4767	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				770895	60018	637434	102660	943438
							73441	23388	--	69884	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				770895				
	Материалы		Тенге				174407				
	Всего заработная плата		Тенге					96829			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8198				
	Местные материалы		Тенге				454830				
		Накладные расходы	Тенге				102660				
		Сметная прибыль	Тенге				69884				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				943439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					96829			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				943439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					96829			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕМЫЧКИ									
19	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,248568	32485,55	1992,54	397901	24406	292146	80846	517047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			6641,53	455,73	81349	5582		38300	
20	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м/парапет/	м3 кладки	3,708838	34305,44	2234,06	127233	8286	90395	28316	167993
		НР - 93%; СП - 8%			7698,41	510,97	28552	1895		12444	
21	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,921344	23109,79	1413,38	44402	2716	4293	29447	79757
		НР - 76%; СП - 8%			19462,00	704,31	37393	1353		5908	
22	2111-0101-0109 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	2,3824666	30840,00	--	73475	--	73475	--	79353
		СП - 8%			--	--	--	--		5878	
23	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3	2309,60	1304,21	6929	3913	87	4512	12357
		НР - 118%; СП - 8%			976,41	298,30	2929	895		915	
24	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	9	466,81	253,73	4201	2284	317	2518	7257
		НР - 118%; СП - 8%			177,75	59,38	1600	534		538	
25	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,705	58177,00	--	41015	--	41015	--	44296
		СП - 8%			--	--	--	--		3281	
26	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	металлических изделий	0,23415	71277,32	2243,72	16690	525	--	15195	34435
		НР - 93%; СП - 8%			69033,60	745,74	16164	175		2551	
27	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,23415	213495,00	--	49990	--	49990	--	53989
		СП - 8%			--	--	--	--		3999	
28	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка/Ск1,Ск2/	т стальных элементов	0,003612	282245,36	11329,76	1019	41	64	1084	2272
		НР - 118%; СП - 8%			252960,00	1477,67	914	5		168	
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003612	198797,00	--	718	--	718	--	775
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
30	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,089175	78244,35	6346,99	6977	566	745	6836	14918
		НР - 118%; СП - 8%			63537,60	1422,43	5666	127		1105	
31	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,089175	224024,00	--	19977	--	19977	--	21576
		СП - 8%			--	--	--	--		1598	
32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,67525	87,89	2,27	235	6	105	86	347
		НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	124	1		26	
33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,67525	185,74	3,25	497	9	343	101	646
		НР - 69%; СП - 8%			54,06	0,55	145	1		48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				791260	42750	573670	168941	1037018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				174836	10569	--	76816	
		Материалы	Тенге				791260				
		Всего заработная плата	Тенге				388499				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					185405			
		Местные материалы	Тенге				144161				
		Накладные расходы	Тенге				41015				
		Сметная прибыль	Тенге				168942				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				76816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1037019				
		Сметная заработная плата	Тенге								149
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					185405			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1037019				
		Сметная заработная плата	Тенге								149
								185405			
		РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ/лист 6/									
34	1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	3975,64 2441,88	970,30 223,72	15903 9768	3881 895	2254	12582 2279	30763
35	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	6049,83 3759,72	1532,80 364,31	6050 3760	1533 364	757	4866 873	11789
36	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	12986,57 6129,27	6504,62 1480,02	12987 6129	6505 1480	353	8979 1757	23723
37	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	22,2	5320,00 --	-- --	118104 --	-- --	118104	-- 9448	127552
38	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты козырьков железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 *СП - 8%*	м3	0,3	72335,00 --	-- --	21701 --	-- --	21701	-- 1736	23437
39	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/М-1, МС5/ *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,02542	693310,35 63537,60	6346,99 1422,43	17624 1615	161 36	15848	1949 1566	21138
40	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,7626	87,89 46,26	2,27 0,28	67 35	2 --	30	24 7	99
41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,7626	185,74 54,06	3,25 0,55	142 41	2 --	99	29 14	184
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				192576 21348	12084 2776	159146 --	28429 17680	238685
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				192576				
		Материалы	Тенге				19339				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					24124			
	Местные материалы		Тенге				139805				
		Накладные расходы	Тенге				28429				
		Сметная прибыль	Тенге				17680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				238685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					24124			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				238685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					24124			
				РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ							
42	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	9	889,42 548,08	51,29 12,65	8005 4933	462 114	2610	4643 1012	13659
43	2111-0101-0109 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	1,3905	30840,00 --	-- --	42883 --	-- --	42883	-- 3431	46314
44	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом/20..150мм, сред.85мм/ *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя	0,765	14279,75 2620,57	1723,80 469,54	10924 2005	1319 359	7600	2175 1048	14147
45	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство/М50/ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	9	590,62 234,98	101,95 26,79	5316 2115	918 241	2283	2167 599	8082
46	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщ.30мм/М50/ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	9	228,53 13,05	22,68 6,21	2057 117	204 56	1736	160 177	2394
47	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	9	271,72 111,69	10,44 1,42	2445 1005	94 13	1346	937 271	3653
48	1112-0101-1505 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой/2 слоя/ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	9	149,49 49,36	6,53 0,61	1345 444	59 6	842	414 141	1900
49	1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	9	300,80 262,05	21,28 6,41	2707 2358	192 58	157	2223 394	5324
50	2110-0403-1204 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 *СП - 8%*	м2	20,34	609,00 --	-- --	12387 --	-- --	12387	-- 991	13378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2110-0403-1103 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	10,35	592,00	--	6127	--	6127	--	6617
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
52	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	9	1065,88	27,22	9593	245	4565	4460	15177
		НР - 92%, СП - 8%			531,49	7,13	4783	64		1124	
53	2110-0403-1204 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ҚКП-3,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	5,85	609,00	--	3563	--	3563	--	3848
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
54	2110-0403-1103 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	7,65	592,00	--	4529	--	4529	--	4891
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
55	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0247275	295821,00	--	7315	--	7315	--	7900
		СП - 8%			--	--	--	--		585	
56	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,9776	1164,40	14,01	5796	70	133	5163	11835
		НР - 92%, СП - 8%			1123,63	3,73	5593	19		877	
57	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0273519	295821,00	--	8091	--	8091	--	8739
		СП - 8%			--	--	--	--		647	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				133083	3561	106167	22342	167858
							23354	929	--	12434	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				133083				
	Материалы		Тенге				21273				
	Всего заработная плата		Тенге					24283			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				84895				
		Накладные расходы	Тенге				22340				
		Сметная прибыль	Тенге				12434				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				167857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					24283			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				167857				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					24283			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								2386999
		ВСЕГО ПО СМЕТАМ:	**Тенге**								**2 386 999**
		НДС (12 %)	Тенге								286 439,88
		Общая стоимость строительства	Тенге								**2 673 439**

Сдал (Подрядчик)
ТОО " Акмол ПСБ"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)