Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"10" августа 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ASTI» г. Астана ул. Әл-Фараби 35/2**

наименование организации, юридический адрес

в лице **коммерческого директора – Квон Антон Александрович**

фамилия, имя, отчество (при наличии)

руководителя организации по объекту: **«Строительство пристройки к школе №59,расположенной по адресу: город Нур-Султан,район "Есиль",улица Сауран,№5/1»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства города Астаны» руководитель – Кулушев Толеген Базарбаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Фирма «АЛКОН+», ТОО «EuroPlus-Astana», ТОО «Технологии климата», ТОО «Альтависта», ТОО «Астана Электро Line»**

   наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Астанапроект» проект №4918/2021 ГСЛ №001573 от 24.10.2000 г.**

   наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **РГП «Госэкспертиза» по Северному региону №12-0042/22 от 25.02.2022года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых

домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Существующий РП82					

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	7431,41	7431,41
Число этажей	этаж	2,3	2,3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	38475,23	38475,23
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструктивная схема здания – рамно-связевой каркас;

Фундаменты – свайный;

Ростверк – монолитный железобетон толщиной 500мм;

Стены подвала – монолитные железобетонные толщиной 300 мм;

Покрытия и перекрытия – монолитные железобетонные толщиной 240 мм;

Лестницы – монолитные железобетон;

Наружные ограждающие стены – газобетонные блоки;

Стены шахты лифта – монолитные ж/б;

Кровля – скатная из профлиста;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____**июнь 2022 год**_____;

месяц, год

окончание работ _____**август 2023 год**_____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **11 месяца**;
фактически, месяц: **14 месяца**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Астана-РЭК» Председатель Правления Бердалин Е.С.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
М.П.

ГКП «Астана Су Арнасы» Генеральный директор Зейнулкабден Т.К. 03.08.2023г.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
Стр-во пристройки к школе №59 р-н Есиль ул. Саурык 5/1.
М.П.

АО Центральный РТД- филиала АО «Казахтелеком» директор технического узла местный сетей г.Астана – Герасько А.В.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
М.П.

АО «Астана-Теплотранзит» Председатель правления Азбаев Б.О.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
Объект: Стр-во пристройки к школе №59 ул. Саурык 5/1
М.П.

ГКП на ПХВ «ELORDA ECO SYSTEM» акимата города Астана руководитель Шоданов Т.Э.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением исключительно в жилых зданиях выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) ;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **ГУ «Управление занятости и социальной**

защиты города Астана» Руководитель управления Скуб И.В. 09.08.23г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство пристройки к школе №59,расположенной по адресу: город Нур-Султан,район "Есиль",улица Сауран,№5/1»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Квон Антон Александрович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)