Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

**Подрядчик:** ТОО «СРБ-L»; Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, улица Глинки, 73Г
БИН 070540018617, ИИК KZ54601A261000464461 АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Субподрядчик:** ТОО «DK Build»; Республика Казахстан,г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 11/5
БИН 990940001034, БИК TSESKZKA, ИИК KZ82998LTB0001528934 АО «First Heartland Jusan Bank»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка :** Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (поз. 26)
(без наружных инженерных сетей и благоустройства) (корректировка сметной документации)
(наименование, адрес)

**Объект :** Жилой дом поз. 26
( наименование)

**Договор подряда (контракт) №В-26 от 15.08.2023 года**

# Акт выполненных работ №1

за период с августа 2023 по май 2024 года (месяц, год) на 02-01-01 Подземная часть, 02-01-02 Надземная часть

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | По смете 02-01-01 Подземная часть | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 2: Стены,Ведомость кладки,АС-6 | | | | | | | | | |
| 1 | 22 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 | Устройство подготовки под стены толщиной 250мм из бетона класса В 7,5 | $м^3$ | 1,4 | 9719,20 | 2860,77 | 13606,88 | 4005,08 | 0,00 | 9591,29 | 25054,02 |
| | | | | | | 6858,43 | 670,06 | 9601,80 | 938,08 | | 1855,85 | |
| 2 | 26 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 | Стены наружные из керамического кирпича М150 на растворе М100 . Кладка при высоте этажа до 4 м#Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | $м^3$ кладки | 2,66 | 14889,85 | 4524,66 | 39607,00 | 12035,60 | 0,00 | 27878,54 | 72884,38 |
| | | | | | | 10365,19 | 1152,01 | 27571,41 | 3064,35 | | 5398,84 | |
| 3 | 28 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 | Стены внутренние из керамического кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. #Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | $м^3$ кладки | 22,01 | 14358,51 | 4524,66 | 316030,81 | 99587,77 | 0,00 | 220036,89 | 578953,12 |
| | | | | | | 9833,85 | 1152,01 | 216443,04 | 25355,74 | | 42885,42 | |
| 4 | 30 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 | Стены внутренние из керамического кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. #Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | $м^3$ кладки | 4,4 | 14358,51 | 4524,66 | 63177,44 | 19908,50 | 0,00 | 43987,38 | 115738,01 |
| | | | | | | 9833,85 | 1152,01 | 43268,94 | 5068,84 | | 8573,19 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 34 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 (л.АС-6 п.7) | т конструкций | 0,02342 | 102816,20<br>66153,72 | 36662,48<br>13531,44 | 2407,96<br>1549,32 | 858,64<br>316,91 | 0,00 | 1698,27<br>328,50 | 4434,73 |
| 6 | 36 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 0,63 | 42,11<br>39,82 | 2,29<br>0,41 | 26,53<br>25,09 | 1,44<br>0,26 | 0,00 | 23,07<br>3,97 | 53,57 |
| 7 | 37 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 | Затягивание продухов сеткой из проволоки Вр1 диам.3 мм | т металлических изделий | 0,0252 | 110860,37<br>107448,77 | 3411,60<br>1160,61 | 2793,68<br>2707,71 | 85,97<br>29,25 | 0,00 | 2490,63<br>422,74 | 5707,05 |
| 8 | 38 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 | Перекрытие отверстий в кирпичных стенах техподполья стержнями из проволоки диам 6AI | т металлических изделий | 0,0016 | 110860,37<br>107448,77 | 3411,60<br>1160,61 | 177,38<br>171,92 | 5,46<br>1,86 | 0,00 | 158,14<br>26,84 | 362,36 |
| | | | По смете 02-01-02 Надземная часть | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 1: Стены,ведомость кладки,л.АС-7,9,62-64 | | | | | | | | | |
| 9 | 4 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 | Стены наружные простые из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(чердак) | $м^3$ кладки | 93,1 | 14889,85<br>10365,19 | 4524,66<br>1152,01 | 1386245,04<br>964999,19 | 421245,85<br>107252,13 | 0,00 | 975748,70<br>188959,50 | 2550953,24 |
| | | | ИТОГО по АКТу | | | | | 1 824 072,72<br>1 266 338,42 | 557 734,31<br>142 027,42 | 0,00<br>0,00 | 1 281 612,91<br>248 454,85 | 3 354 140,48<br>0,00 |
| | | | ВСЕГО: | | | | | 3 354 140,48 | | | | |
| | | | С учетом коэффициента Договорной цены | | *0,793450295* | | | 2 661 343,75 | | | | |
| | | | НДС 12% | | | | | 319 361,25 | | | | |
| | | | ВСЕГО ПО АКТУ: | | | | | 2 980 705,00 | | | | |

**Сдал (Субподрядчик)**

**ТОО "DK Build"; БИН 990940001034**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Кайнаров А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Подрядчик)**

**ТОО "СРБ-L"; БИН 070540018617**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Сеитов А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.