Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство медицинского пункта на 5 посещений по улице Б.Момышулы, 28 А в с. Талапты Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»

Справка №1 о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
180940033380	130840015825	KZ1000000	KZ2030000	152/24	23.04.2024		038-015-431
			дополнительное соглашение	№152/24-1	30.05.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство медицинского пункта на 5 посещений по улице Б.Момышулы, 28 А в с. Талапты Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»	46 750 000,00	41 741 071,43	41 741 071,43	41 741 071,43			5 008 928,57	46 750 000,00
Гарантийный взнос, 5%	2 337 500,00	2 087 053,57					250 446,43	2 337 500,00
Удержание аванса, 30%	14 025 000,00	12 522 321,43					1 502 678,57	14 025 000,00
Итого:	**30 387 500,00**	**30 387 500,00**					**3 255 803,57**	**30 387 500,00**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

_____

Авторский надзор
ТОО "BS ARCHI GROUP"

ГИП _____ Даулетбаев А.

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"

_____ Серикбаев Р.Р.

Технический надзор
ТОО "АстанаДорАркитекс"

_____ Абишев А.Т.

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Синдикат Гуни"
Договор подряда (контракт) №152/24 от 23.04.2024 г., доп согл №152/24-1 от 30.05.2024 г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство медицинского пункта на 5 посещений по ул. Б. Момышулы, 28-А в с. Талапты Жуалынского района Жамбылской области.(корректировка)"

АКТ №1
выполненных работ за июнь 2024 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге: строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяряя	прочих затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства,тенге: в % соот-и	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяряя	прочих затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение за отчетный период, тенге: в % соот-и	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяряя	прочих затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7										
		Глава 2. Основные объекты строительства														
	2-1	**Медпункт**	**65 491 891,00**	**24 323 629,00**	**-**	**89 815 520,00**	**19%**	**17 380 467,00**	**-**	**-**	**17 380 467,00**	**19%**	**17 380 467,00**			**17 380 467,00**
3	Раздел 1.	Раздел 1. Котлован (АС-3)	675 368,00	-		675 368,00	100%	675 368,00			675 368,00	100%	675 368,00			675 368,00
4	Раздел 2.	Раздел 2. Ленточный фундамент	2 443 367,00	-		2 443 367,00	100%	2 443 367,00			2 443 367,00	100%	2 443 367,00			2 443 367,00
7	Раздел 3.	Раздел 3. Наружные стены и перегородки (АС9)	8 676 649,00	-		8 676 649,00	97%	8 444 901,00			8 444 901,00	97%	8 444 901,00			8 444 901,00
13	Раздел 4.	Раздел 4. Панты покрытия АС 20	1 776 226,00	-		1 776 226,00	100%	1 776 226,00			1 776 226,00	100%	1 776 226,00			1 776 226,00
14	Раздел 5.	Раздел 5. Крыльцо КР-1 (л.21 АС)	380 530,00	-		380 530,00	0%	-			-	0%				-
15	Раздел 6.	Раздел 6. Крыльцо КР-2 (л.24 АС)	2 678 155,00	-		2 678 155,00	0%	-			-	0%				-
18	Раздел 7.	Раздел 7. Вентканалы АС 27	698 106,00	-		698 106,00	0%	-			-	0%				-
19	Раздел 8.	Раздел 8. Стремянки АС 28	208 980,00	-		208 980,00	0%	-			-	0%				-
20	Раздел 9.	Раздел 9. Фасады АР 3	5 505 014,00	-		5 505 014,00	0%	-			-	0%				-
21	Раздел 10.	Раздел 10. Кровля АС 7,5	11 232 347,00	-		11 232 347,00	0%	-			-	0%				-
22	Раздел 11.	Раздел 11. Подпольные каналы. АР 8,1	1 057 250,00	-		1 057 250,00	100%	1 057 250,00			1 057 250,00	100%	1 057 250,00			1 057 250,00
23	Раздел 12.	Раздел 12. Проемы	4 246 808,00	-		4 246 808,00	0%	-			-	0%				-
24	Раздел 13.	Раздел 13. Ведомость отделки помещений. РП лист 17	6 354 847,00	-		6 354 847,00	0%	-			-	0%				-
27	Раздел 14.	Раздел 14. Полы. РП лист 18	4 183 494,00	-		4 183 494,00	71%	2 983 355,00			2 983 355,00	71%	2 983 355,00			2 983 355,00
29	Раздел 1.	Водомерный учет	2 033 976,00	-		2 033 976,00	0%	-			-	0%				-
31	Раздел 1.	Система отопление	1 778 447,00	-		1 778 447,00	0%	-			-	0%				-
32	Раздел 2.	Тепловой учет	1 915 682,00	-		1 915 682,00	0%	-			-	0%				-
34	Раздел 1.	Щитовое оборудование	182 522,00	-		182 522,00	0%	-			-	0%				-
35	Раздел 2.	Провода, кабели	1 032 466,00	-		1 032 466,00	0%	-			-	0%				-
36	Раздел 3.	Световое оборудование	2 134 446,00	-		2 134 446,00	0%	-			-	0%				-
37	Раздел 4.	Электроустановочные изделия	95 118,00	-		95 118,00	0%	-			-	0%				-
38	Раздел 5.	Прочие изделия	736 314,00	-		736 314,00	0%	-			-	0%				-
39	Раздел 6.	Заземление и молниезащита	2 875 167,00	-		2 875 167,00	0%	-			-	0%				-
41	Раздел 1.	АПС	550 429,00	-		550 429,00	0%	-			-	0%				-
42	Раздел 2.	Система вызова посетителей	109 159,00	-		109 159,00	0%	-			-	0%				-
43	Раздел 3.	Видеонаблюдение	926 909,00	-		926 909,00	0%	-			-	0%				-
44	Раздел 4.	Структурированная кабельная система	419 771,00	-		419 771,00	0%	-			-	0%				-
45	Раздел 5.	Телефонизация	148 672,00	-		148 672,00	0%	-			-	0%				-
47	Раздел 1.	ОБОРУДОВАНИЯ	-	24 323 629,00		24 323 629,00	0%	-			-	0%				-
49	Раздел 1.	Внутреннее газоснабжение	435 672,00	-		435 672,00	0%	-			-	0%				-
50	**4-1-1**	**Комплектную трансформаторная подстанция с трансформатором мощностью 25 кВа**	**1 241 469,00**	**5 917 909,00**		7 159 378,00	**52%**	**3 733 840,00**			**3 733 840,00**	**52%**	**3 733 840,00**			**3 733 840,00**
51	**4-2-1**	**ВЛ-10кв**	**4 373 803,00**	-		4 373 803,00	**100%**	**4 373 803,00**			**4 373 803,00**	**100%**	**4 373 803,00**			**4 373 803,00**
52	**4-3-1**	**Кабельная линия КЛ-0,4кВ**	**661 395,00**	-		661 395,00	**0%**	-			-	**0%**				-
53	**4-4-1**	**Наружное освещение**	**1 426 905,00**	**67 000,00**		1 493 905,00	**0%**	-			-	**0%**				-
54	**4-5-1**	**Молниезащита**	**908 666,00**	-		908 666,00	**0%**	-			-	**0%**				-
56	**Раздел 1.**	**Водопровод и канализация**	2 408 658,00	-		2 408 658,00	**0%**	-			-	**0%**				-
57	**6-2-1**	**Септик**	**4 982 965,00**	-		4 982 965,00	**100%**	**4 982 965,00**			**4 982 965,00**	**100%**	**4 982 965,00**			**4 982 965,00**
59	**Раздел 1.**	**Фундаменты и Навес для резервуара**	2 189 934,00	-		2 189 934,00	**0%**	-			-	**0%**				-
60	**Раздел 2.**	**Резервуар**	1 377 502,00	-		1 377 502,00	**0%**	-			-	**0%**				-
61	**6-4-1**	**Наружный топливопровод**	**1 524 900,00**	-		1 524 900,00	**0%**	-			-	**0%**				-
62	**6-5-1**	**Наружные сети газоснабжения**	**797 994,00**	-		797 994,00	**0%**	-			-	**0%**				-
63	**7-1**	**Ограждение**	**5 080 244,00**	-		5 080 244,00	**87%**	**4 396 423,50**			**4 396 423,50**	**87%**	**4 396 423,50**			**4 396 423,50**
64	**7-2**	**Покрытие**	**4 689 149,00**	-		4 689 149,00	**0%**	-			-	**0%**				-
66	**Раздел 1.**	**Раздел 1. Озеленение**	926 026,00	-		926 026,00	**0%**	-			-	**0%**				-
67	**Раздел 2.**	**Раздел 2. МАФ**	402 426,00	251 415,00		653 841,00	**0%**	-			-	**0%**				-
68	**7-4**	**Вертикальная планировка**	**309 575,00**	-		309 575,00	**0%**	-			-	**0%**				-
		ИТОГО	**97 688 578,00**	**31 664 877,00**		**129 353 455,00**	**27%**	**34 867 498,50**	**-**	**-**	**34 867 498,50**	**27%**	**34 867 498,50**	**-**	**-**	**34 867 498,50**
69		**Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством**														
70	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%	6 056 691,84			6 056 691,84	**36%**	2 161 784,91			2 161 784,91	**36%**	2 161 784,91			2 161 784,91
71		**Итого по главе 8**	6 056 691,84			6 056 691,84	**36%**	2 161 784,91			2 161 784,91	**36%**	2 161 784,91			2 161 784,91
72		**Итого по главам 1-8**	**103 745 269,84**	**31 664 877,00**		**135 410 146,84**	**27%**	**37 029 283,40**	**-**		**37 029 283,40**	**27%**	**37 029 283,40**	**-**		**37 029 283,40**
73	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	5 187 263,49			5 187,26	**100%**	1 851 464,17			5 187,26	**100%**	1 851 464,17			5 187,26
74	НДЦС РК 8.04-07-2023, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-2%	2 074 905,40	633 297,54		2 708,20	**100%**	740 585,67	-		2 708,20	**100%**	740 585,67	-		2 708,20
75		**Итого по части II в сметных ценах:**	**111 007 438,72**	**32 298 174,54**		**143 305 613,26**	**28%**	**39 621 333,24**	**-**		**39 621 333,24**	**28%**	**39 621 333,24**	**-**		**39 621 333,24**
76	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год -100 %, К=1,075	119 332 996,63	34 720 537,63		154 053,53	**100%**	42 592 931,28	-		154 053,53	**100%**	42 592 931,28	-		154 053,53
77		**Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:**	119 332 996,63	34 720 537,63		154 053 534,26	**28%**	42 592 931,28	-		42 592 931,28	**28%**	42 592 931,28	-		42 592 931,28
78		**Итого по частям I-III в прогнозных ценах по годам строительста:**														
79		**в прогнозных ценах 2024 г.**	**119 332 996,63**	**34 720 537,63**		**154 053 534,26**	**28%**	**42 592 931,28**	**-**		**42 592 931,28**	**28%**	**42 592 931,28**	**-**		**42 592 931,28**
80	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%			18 486 424,11	18 486 424,11	**28%**			5 111 151,75	5 111 151,75	**28%**			5 111 151,75	5 111 151,75

81		**Всего по сметному расчету**	**119 332 996,63**	**34 720 537,63**	**18 486 424,11**	**172 539 958,37**	**28%**	**42 592 931,28**	**-**	**5 111 151,75**	**47 704 083,04**	**28%**	**42 592 931,28**	**-**	**5 111 151,75**	**47 704 083,04**
82		Коэффициент				0,98	**100%**				0,98	**100%**				0,98
83		ВСЕГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ				169 089 157,82	**28%**				46 750 000,00	**28%**				46 750 000,00
84		Налог на добавленную стоимость				18 116 605,48	**28%**				5 008 928,57	**28%**				5 008 928,57
85		**Цена по договору**				**169 089 157,82**	**28%**				**46 750 000,00**	**28%**				**46 750 000,00**

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"

Сейкбаев Р.Р.

ТОО "Синдикат Групп" ЖШС
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ ТАРАЗ ҚАЛАСЫ ТАРАЗ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Технадзор *Абишев А.Т.*

АстанаДорАркитекс ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
БИН 120140021
НУР-СУЛТАН ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "BS ARCHI GROUP"

Авторский надзор *Даулетбаев А.*

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство медицинского пункта на 5 посещений по улице Б.Момышулы, 28 А в с. Талапты Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство медицинского пункта на 5 посещений по улице Б.Момышулы, 28 А в с. Талапты Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№152/24** от **23.04.2024 г., доп согл №152/24-1 от 30.05.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурно-строительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			02-01-01 Архитектурно-строительные работы работы									
			Раздел 1: Котлован (АС-3)									
1	1	6101-0101-0111 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	268.72	339,0 0,0	339,0 72,0	91 096,0 0,0	91 096,0 19 348,0			91 096,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	20	8 344,0 8 344,0	0,0 0,0	166 880,0 166 880,0	0,0 0,0			166 880,0
3	3	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	241,28	61,0 0,0	61,0 15,0	14 718,0 0,0	14 718,0 3 619,0			14 718,0
4	4	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	48,256	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	175 121,0 175 121,0	0,0 0,0			175 121,0
5	5	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	193,024	576,0 354,0	222,0 71,0	111 182,0 68 330,0	42 852,0 13 705,0			111 182,0
6	6	6101-0102-0214 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	47,44	399,0 0,0	399,0 85,0	18 929,0 0,0	18 928,0 4 032,0			18 929,0
7	7	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1 245,3	76,0		94 643,0				94 643,0
8	8	6101-0101-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Работа на отвале 1 группы грунтов	м³	47,44	59,0 11,0	48,0 11,0	2 799,0 522,0	2 277,0 522,0			2 799,0
			Итого по разделу 1: Котлован (АС-3)					675 368,0 410 853,0	169 871,0 41 226,0	0,0 0,0	0,0 0,0	675 368,0
			Раздел 2: Ленточный фундамент									
9	9	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки		3,86	29 135,0	2 404,0	112 461,0	9 280,0	83 446,0		112 461,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м³	37,59	22 133,0 12 460,0	3 834,0 740,0	831 979,0 468 371,0	144 120,0 27 817,0	219 488,0		831 979,0
11	11	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м³	38,154	22 189,0		846 599,0		846 599,0		846 599,0
12	12	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,028	297 269,0		8 324,0		8 324,0		8 324,0
13	13	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен. фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	71,28	4 675,0 1 128,0	39,0 5,0	333 234,0 80 404,0	2 780,0 356,0	250 050,0		333 234,0
			Подраздел 1: Приямок ПР-1 АС 7									
14	14	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное 100мм	м³	0,09	15 165,0 3 528,0	4 864,0 1 495,0	1 365,0 318,0	438,0 135,0	610,0		1 365,0
15	15	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м³	0,46	50 582,0 18 739,0	4 581,0 934,0	23 268,0 8 620,0	2 108,0 430,0	12 541,0		23 268,0
16	16	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,053	334 041,0		17 704,0		17 704,0		17 704,0
17	17	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,019	987 758,0 984 092,0	3 666,0 1 142,0	18 767,0 18 698,0	70,0 22,0			18 767,0
18	18	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,008	443 377,0		3 547,0		3 547,0		3 547,0
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001	315 652,0		316,0		316,0		316,0
20	20	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011	303 501,0		3 339,0		3 339,0		3 339,0
21	21	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,037	1 397 495,0 202 715,0	23 999,0 6 699,0	51 707,0 7 500,0	888,0 248,0	43 319,0		51 707,0
22	22	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен. фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	6,08	4 675,0 1 128,0	39,0 5,0	28 424,0 6 858,0	237,0 30,0	21 329,0		28 424,0
			Итого по подразделу 1: Приямок ПР-1 АС 7					**148 437,0** **41 994,0**	**3 741,0** **865,0**	**102 705,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**148 437,0**
			Подраздел 2: Фундамент ФМ1(3шт)									
23	23	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное 100мм	м³	0,57	15 165,0 3 528,0	4 864,0 1 495,0	8 644,0 2 011,0	2 772,0 852,0	3 861,0		8 644,0
24	24	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	1,92	60 998,0 28 688,0	4 237,0 877,0	117 116,0 55 081,0	8 135,0 1 684,0	53 900,0		117 116,0
25	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	315 652,0		5 682,0		5 682,0		5 682,0
26	26	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 8 мм	т	0,015	310 427,0		4 656,0		4 656,0		4 656,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 12мм	т	0,024	291 502,0		6 996,0		6 996,0		6 996,0
28	28	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 25 мм	т	0,066	291 502,0		19 239,0		19 239,0		19 239,0
			Итого по подразделу 2: Фундамент ФМ1(3шт)					162 333,0 57 092,0	10 907,0 2 536,0	94 334,0 0,0	0,0 0,0	162 333,0
			Итого по разделу 2: Ленточный фундамент					2 443 367,0 667 597,0	170 828,0 33 454,0	1 604 946,0 0,0	0,0 0,0	2 443 367,0
			Раздел 3: Наружные стены и перегородки (АС 9)									
			Подраздел 1: Кладка наружных и внутренних стен									
29	29	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	59,86	32 433,0 26 074,0	6 358,0 1 442,0	1 941 439,0 1 560 790,0	380 590,0 86 318,0	60,0		1 941 439,0
30	31	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	22,747	20 144,0		458 216,0		458 216,0		458 216,0
31	32	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	161,333	7 660,0 7 079,0	581,0 130,0	1 235 811,0 1 142 076,0	93 734,0 20 973,0			1 235 811,0
32	33	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	3,711	20 144,0		74 754,0		74 754,0		74 754,0
33	34	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	8,131	40 350,0		328 086,0		328 086,0		328 086,0
			Итого по подразделу 1: Кладка наружных и внутренних стен					4 038 306,0 2 702 866,0	474 324,0 107 291,0	861 116,0 0,0	0,0 0,0	4 038 306,0
			Подраздел 2: Сердечники монолитные (АС 9-11)									
34	35	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-балья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	4,14	40 929,0 7 757,0	8 186,0 1 647,0	169 446,0 32 114,0	33 890,0 6 819,0	103 442,0		169 446,0
35	36	6103-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	0,69	32 830,0 19 163,0	10 319,0 2 139,0	22 653,0 13 222,0	7 120,0 1 476,0	2 310,0		22 653,0
36	37	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23	315 652,0		72 600,0		72 600,0		72 600,0
37	38	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,46	291 065,0		133 890,0		133 890,0		133 890,0
38	47	1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	1,8	74 325,0 32 215,0	11 127,0 2 190,0	133 785,0 57 987,0	20 029,0 3 942,0	55 769,0		133 785,0
39	48	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	315 652,0		15 151,0		15 151,0		15 151,0
40	49	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 8 мм	т	0,018	310 427,0		5 588,0		5 588,0		5 588,0
41	50	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 25 мм	т	0,12	291 502,0		34 980,0		34 980,0		34 980,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	51	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,003	1 385 864,0 288 269,0	3 666,0 1 142,0	4 158,0 865,0	11,0 3,0	3 282,0		4 158,0
43	52	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	1,72	102 962,0 60 048,0	12 534,0 2 601,0	177 095,0 103 283,0	21 559,0 4 474,0	52 253,0		177 095,0
44	53	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	315 652,0		15 151,0		15 151,0		15 151,0
45	54	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 20 мм	т	0,11	291 502,0		32 065,0		32 065,0		32 065,0
46	55	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 22 мм	т	0,188	291 502,0		54 802,0		54 802,0		54 802,0
47	56	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,264	1 385 864,0 288 269,0	3 666,0 1 142,0	365 868,0 76 103,0	967,0 301,0	288 797,0		365 868,0
48	57	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	31,38	50 900,0 17 252,0	4 317,0 838,0	1 597 242,0 541 368,0	135 467,0 26 296,0	920 407,0		1 597 242,0
49	58	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	315 652,0		41 035,0		41 035,0		41 035,0
50	59	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой	$м^2$	13,51	3 559,0 488,0	10,0 2,0	48 082,0 6 593,0	135,0 27,0	41 355,0		48 082,0
51	60	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	2,83	42 420,0 14 761,0	12,0 0,0	120 049,0 41 774,0	34,0 0,0	78 241,0		120 049,0
52	61	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,053	59 627,0 55 591,0	3 878,0 1 207,0	3 160,0 2 946,0	206,0 64,0	8,0		3 160,0
53	62	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	315 652,0		2 210,0		2 210,0		2 210,0
54	63	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046	303 501,0		13 961,0		13 961,0		13 961,0
55	64	1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	10,32	2 677,0 1 728,0	33,0 11,0	27 627,0 17 833,0	341,0 114,0	9 453,0		27 627,0
56	65	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,071	275 890,0 270 287,0	5 603,0 1 453,0	19 588,0 19 190,0	398,0 103,0			19 588,0
57	66	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,071	428 814,0		30 446,0		30 446,0		30 446,0
58	67	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	$м^3$	0,72	59 000,0 23 749,0	10 149,0 2 035,0	42 480,0 17 099,0	7 307,0 1 465,0	18 074,0		42 480,0
59	68	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,103	303 501,0		31 261,0		31 261,0		31 261,0
60	69	1107-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,181	1 328 101,0 990 080,0	23 364,0 2 879,0	240 386,0 179 204,0	4 229,0 521,0	56 953,0		240 386,0
61	70	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002	1 510 113,0		3 020,0		3 020,0		3 020,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по подразделу 2: Сердечники монолитные (АС 9-11)					**3 457 779,0**	**231 693,0**	**2 116 504,0**	**0,0**	**3 457 779,0**
								1 109 581,0	**45 605,0**	**0,0**	**0,0**	
			Подраздел 3: Перемычки АС 16									
62	71	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,205	124 859,0 60 422,0	9 357,0 1 816,0	25 596,0 12 387,0	1 918,0 372,0	11 292,0		25 596,0
63	72	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01	315 652,0		3 157,0		3 157,0		3 157,0
64	73	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,075	303 501,0		22 763,0		22 763,0		22 763,0
65	74	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,114	124 859,0 60 422,0	9 357,0 1 816,0	14 234,0 6 888,0	1 067,0 207,0	6 279,0		14 234,0
66	75	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016	315 652,0		5 050,0		5 050,0		5 050,0
67	76	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,068	303 501,0		20 638,0		20 638,0		20 638,0
68	77	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,77	124 859,0 60 422,0	9 357,0 1 816,0	96 141,0 46 525,0	7 205,0 1 398,0	42 411,0		96 141,0
69	78	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002	315 652,0		631,0		631,0		631,0
70	79	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01	303 501,0		3 035,0		3 035,0		3 035,0
			Итого по подразделу 3: Перемычки АС 16					**191 245,0**	**10 190,0**	**115 256,0**	**0,0**	**191 245,0**
								65 800,0	**1 977,0**	**0,0**	**0,0**	
			Подраздел 4: Монолитный пояс Мп-1 на отм.-0,050(АС 17)									
71	80	6103-0401-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонного армированного пояса бетононасосом	$м^3$	6,6	42 571,0 10 129,0	7 810,0 2 052,0	280 969,0 66 851,0	51 546,0 13 543,0	162 571,0		280 969,0
72	81	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование армированного пояса железобетонного	т	1,214	85 174,0 72 067,0	2 966,0 740,0	103 401,0 87 489,0	3 600,0 898,0	12 311,0		103 401,0
73	82	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,391	315 652,0		123 420,0		123 420,0		123 420,0
74	83	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,823	303 501,0		249 781,0		249 781,0		249 781,0
			Итого по подразделу 4: Монолитный пояс Мп-1 на отм.-0,050(АС 17)					**757 571,0**	**55 146,0**	**548 083,0**	**0,0**	**757 571,0**
								154 340,0	**14 441,0**	**0,0**	**0,0**	
			Итого по разделу 3: Наружные стены и перегородки (АС 9)					**8 444 901,0**	**771 353,0**	**3 640 959,0**	**0,0**	**8 444 901,0**
								4 032 587,0	**169 314,0**	**0,0**	**0,0**	
			Раздел 4: Плиты покрытия АС 20									
75	88	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$	шт	22	8 928,0 3 729,0	3 108,0 628,0	196 416,0 82 038,0	68 376,0 13 816,0	46 002,0		196 416,0
76	89	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	148,8	10 617,0		1 579 810,0		1 579 810,0		1 579 810,0
			Итого по разделу 4: Плиты покрытия АС 20					**1 776 226,0**	**68 376,0**	**1 625 812,0**	**0,0**	**1 776 226,0**
								82 038,0	**13 816,0**	**0,0**	**0,0**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 11: Подпольные каналы АР 8.1									
77	199	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подпольного канала	$м^3$	3,15	41 510,0 13 007,0	2 962,0 612,0	130 756,0 40 972,0	9 331,0 1 928,0	80 454,0		130 756,0
78	200	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,165	1 385 864,0 288 269,0	3 666,0 1 142,0	228 668,0 47 564,0	604,0 188,0	180 498,0		228 668,0
79	201	261-102-0247 *РСНБ РК 2022*	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	$м^2$	38,5	2 289,0		88 126,0		88 126,0		88 126,0
80	202	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,684	43 199,0 24 072,0	18 168,0 5 339,0	29 548,0 16 465,0	12 427,0 3 652,0	656,0		29 548,0
81	203	225-202-1103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,684	116 961,0		80 001,0		80 001,0		80 001,0
82	204	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен. фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	74,958	4 675,0 1 128,0	39,0 5,0	350 429,0 84 553,0	2 924,0 375,0	262 953,0		350 429,0
83	205	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	2,76	4 198,0 1 079,0	402,0 101,0	11 586,0 2 978,0	1 110,0 279,0	7 499,0		11 586,0
84	206	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство монолитного приямка	$м^3$	0,38	41 510,0 13 007,0	2 962,0 612,0	15 774,0 4 943,0	1 126,0 233,0	9 705,0		15 774,0
85	207	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,044	1 385 864,0 288 269,0	3 666,0 1 142,0	60 978,0 12 684,0	161,0 50,0	48 133,0		60 978,0
86	208	261-102-0247 *РСНБ РК 2022*	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	$м^2$	7,2	2 289,0		16 481,0		16 481,0		16 481,0
87	209	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен. фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8,28	4 675,0 1 128,0	39,0 5,0	38 709,0 9 340,0	323,0 41,0	29 046,0		38 709,0
88	210	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,037	167 407,0		6 194,0		6 194,0		6 194,0
			Итого по разделу 11: Подпольные каналы АР 8.1					1 057 250,0 219 499,0	28 006,0 6 746,0	809 746,0 0,0	0,0 0,0	1 057 250,0
			Раздел 14: Полы. РП лист 18									
89	301	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	149,188	668,0 289,0	83,0 23,0	99 658,0 43 115,0	12 382,0 3 431,0	44 160,0		99 658,0
90	302	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	29,64	41 458,0 12 503,0	4 812,0 1 451,0	1 228 815,0 370 589,0	142 628,0 43 008,0	715 598,0		1 228 815,0
91	303	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	75,65	668,0 289,0	83,0 23,0	50 534,0 21 863,0	6 279,0 1 740,0	22 392,0		50 534,0
92	304	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	6,052	42 420,0 14 761,0	12,0 0,0	256 726,0 89 334,0	73,0 0,0	167 320,0		256 726,0
93	305	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	75,65	2 084,0 1 360,0	78,0 28,0	157 655,0 102 884,0	5 901,0 2 118,0	48 870,0		157 655,0
94	306	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	75,65	765,0 68,0	52,0 19,0	57 872,0 5 144,0	3 933,0 1 437,0	48 794,0		57 872,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	307	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	75,65	5 550,0 2 662,0	162,0 25,0	419 858,0 201 380,0	12 255,0 1 891,0	206 222,0		419 858,0
96	308	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	75,65	3 274,0 1 606,0	84,0 14,0	247 678,0 121 494,0	6 355,0 1 059,0	119 830,0		247 678,0
97	311	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	50,97	668,0 289,0	83,0 23,0	34 048,0 14 730,0	4 230,0 1 172,0	15 087,0		34 048,0
98	312	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	4,078	42 420,0 14 761,0	12,0 0,0	172 989,0 60 195,0	49,0 0,0	112 744,0		172 989,0
99	313	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	50,97	2 084,0 1 360,0	78,0 28,0	106 221,0 69 319,0	3 976,0 1 427,0	32 927,0		106 221,0
100	314	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	50,97	765,0 68,0	52,0 19,0	38 992,0 3 466,0	2 650,0 968,0	32 876,0		38 992,0
101	316	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	12,25	668,0 289,0	83,0 23,0	8 183,0 3 540,0	1 017,0 282,0	3 626,0		8 183,0
102	317	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,225	42 420,0 14 761,0	12,0 0,0	51 965,0 18 082,0	15,0 0,0	33 868,0		51 965,0
103	318	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	12,25	2 084,0 1 360,0	78,0 28,0	25 529,0 16 660,0	956,0 343,0	7 913,0		25 529,0
104	319	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	12,25	2 475,0 1 433,0	34,0 9,0	30 319,0 17 554,0	416,0 110,0	12 348,0		30 319,0
105	320	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями на каждый 1 мм изменения толщины слоя	$м^2$ стяжки	12,25	-301,0 -86,0	-6,0 -1,0	-3 687,0 -1 054,0	-73,0 -12,0	-2 560,0		-3 687,0
			Итого по разделу 14: Полы. РП лист 18					**2 983 355,0** **1 158 295,0**	**203 042,0** **58 974,0**	**1 622 015,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**2 983 355,0**
			ИТОГО по акту					**17 380 467,0** **6 570 869,0**	**1 411 476,0** **323 530,0**	**9 303 478,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**17 380 467,0**
			04-01-01 КОМПЛЕКТНУЮ ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 25 кВа работы									
1	1	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	107 203,0 67 778,0	23 906,0 6 531,0	107 203,0 67 778,0	23 906,0 6 531,0	15 519,0		107 203,0
2	2	515-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	828 740,0		828 740,0		828 740,0		828 740,0
3	3	515-102-0403 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0
4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 для заземления		36	6 953,0	0,0	250 308,0	0,0			250 308,0

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		6 953,0	0,0	250 308,0	0,0			
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и им. грунта грунта 2		36	3 629,0	0,0	130 644,0	0,0			130 644,0
				$м^3$		3 629,0	0,0	130 644,0	0,0			
6	6	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм		8	7 048,0	365,0	56 384,0	2 920,0	23 784,0		56 384,0
				шт		3 710,0	90,0	29 680,0	720,0			
7	7	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм		45	1 219,0	38,0	54 855,0	1 710,0	14 985,0		54 855,0
				м		848,0	9,0	38 160,0	405,0			
8	8	6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м		4	5 363,0	2 297,0	21 452,0	9 188,0			21 452,0
				шт.		3 066,0	682,0	12 264,0	2 728,0			
9	9	225-204-0605 *РСНБ РК 2022*	Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТРК 937-92		4	16 826,08		67 304,0		67 304,0		67 304,0
				шт.								
10	10	6124-0103-2703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Металлоконструкции разные		0,068	1 501 602,0	40 700,0	102 109,0	2 768,0	79 991,0		102 109,0
				1000кг		284 564,0	11 260,0	19 350,0	766,0			
11	11	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство щебеночного основанияпод фундаменты		0,2	15 165,0	4 864,0	3 033,0	973,0	1 355,0		3 033,0
				$м^3$		3 528,0	1 495,0	706,0	299,0			
12	12	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гравийного основания под фундаменты		1	14 972,0	4 864,0	14 972,0	4 864,0	6 580,0		14 972,0
				$м^3$		3 528,0	1 495,0	3 528,0	1 495,0			
								3 733 840,0	46 329,0	209 518,0	0,0	3 733 840,0
			Итого вне раздела					552 418,0	12 944,0	2 925 576,0	0,0	
								3 733 840,0	46 329,0	209 518,0	0,0	3 733 840,0
			ИТОГО по акту					552 418,0	12 944,0	2 925 576,0	0,0	
			04-02-01 ВЛ-10 кВ работы									
1	1	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Установка одностоечной железобетонной опоры с одним подкосом ВЛ-10 кВ /с траверсами/		2	52 048,0	22 533,0	104 096,0	45 066,0	1 850,0		104 096,0
				опора		28 590,0	7 226,0	57 180,0	14 452,0			
2	2	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка		1	80 238,0	36 285,0	80 238,0	36 285,0	925,0		80 238,0
				опора		43 028,0	11 635,0	43 028,0	11 635,0			
3	3	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5		7	82 589,0		578 123,0		578 123,0		578 123,0
				шт.								
4	4	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ-10 кВ. Установка		7	8 230,0	3 631,0	57 610,0	25 417,0			57 610,0
				шт.		4 599,0	1 096,0	32 193,0	7 672,0			
5	5	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и		7	10 589,0		74 123,0		74 123,0		74 123,0
				шт.								
6	6	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ-10 кВ сечением проводов 70 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,07	526 788,0	245 376,0	36 875,0	17 176,0	340,0		36 875,0
				км линии		276 561,0	61 155,0	19 359,0	4 281,0			
7	7	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005		0,21	428 735,0		90 034,0		90 034,0		90 034,0
				км								
8	8	1133-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения. Установка с помощью механизмов		6	30 995,0	12 324,0	185 970,0	73 944,0	2 100,0		185 970,0
				комплект		18 321,0	2 879,0	109 926,0	17 274,0			
9	9	252-207-1717 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа HE-15SGA на напряжение 10 кВ		6	138 940,0		833 640,0		833 640,0		833 640,0
				комплект								
10	10	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-98		1	251 617,0		251 617,0		251 617,0		251 617,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	СТПеречень	Заземляющий проводник В10	м	10	607,14		6 071,0		6 071,0		6 071,0
12	12	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	7	11 525,0		80 675,0		80 675,0		80 675,0
13	13	СТПеречень	Заземляющий проводник ЗП1	м	9	491,07		4 420,0		4 420,0		4 420,0
14	14	СТПеречень	Заземляющий проводник ЗП21	м	8	758,93		6 071,0		6 071,0		6 071,0
15	15	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 435,0		8 870,0		8 870,0		8 870,0
16	16	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 647,0		3 294,0		3 294,0		3 294,0
17	17	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 038,0		42 076,0		42 076,0		42 076,0
18	18	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 927,0		7 854,0		7 854,0		7 854,0
19	19	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16 864,0		101 184,0		101 184,0		101 184,0
20	20	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 040,0		18 240,0		18 240,0		18 240,0
21	21	252-207-0532 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	31 168,0		62 336,0		62 336,0		62 336,0
22	22	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМs60а, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	32 790,0		65 580,0		65 580,0		65 580,0
23	23	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	12 290,0		49 160,0		49 160,0		49 160,0
24	24	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 243,0		8 972,0		8 972,0		8 972,0
25	25	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 800,0		10 800,0		10 800,0		10 800,0
26	26	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 800,0		3 600,0		3 600,0		3 600,0
27	27	252-207-0407 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа CPTAU 95 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	12	1 413,0		16 956,0		16 956,0		16 956,0
28	28	252-207-0404 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа CPTAU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	1	1 379,0		1 379,0		1 379,0		1 379,0
29	29	252-207-0525 РСНБ РК 2022	Искровой разрядник SDI10.2	шт.	6	6 834,0		41 004,0		41 004,0		41 004,0
30	30	252-207-0525 РСНБ РК 2022	Искровой промежуток SDI20.3	шт.	3	6 834,0		20 502,0		20 502,0		20 502,0
31	31	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	5	18 775,0		93 875,0		93 875,0		93 875,0
32	32	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	15	14 295,0		214 425,0		214 425,0		214 425,0
33	33	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2		15	2 691,0		40 365,0		40 365,0		40 365,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт. шт.	3	10 304,0		30 912,0		30 912,0		30 912,0
35	35	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	1,667	31 367,0		52 289,0		52 289,0		52 289,0
36	36	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	15	36 820,0		552 300,0		552 300,0		552 300,0
37	37	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	6 360,0		12 720,0		12 720,0		12 720,0
38	38	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	624,0		3 120,0		3 120,0		3 120,0
39	39	252-206-0502 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 16Г-1	шт.	12	1 717,0		20 604,0		20 604,0		20 604,0
40	40	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	9	1 306,0		11 754,0		11 754,0		11 754,0
41	41	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	1000кг	0,002	1 510 113,0		3 020,0		3 020,0		3 020,0
42	42	6101-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления	$м^3$ грунта	25,8	8 533,0 8 533,0	0,0 0,0	220 151,0 220 151,0	0,0 0,0			220 151,0
43	43	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	25,8	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	93 628,0 93 628,0	0,0 0,0			93 628,0
44	44	6124-0203-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	7 048,0 3 710,0	365,0 90,0	35 240,0 18 550,0	1 825,0 450,0	14 865,0		35 240,0
45	45	6124-0203-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	86	1 219,0 848,0	38,0 9,0	104 834,0 72 928,0	3 268,0 774,0	28 638,0		104 834,0
46	46	СТПеречень	Заземляющий проводник ЗПП	м	0,6	491,07		295,0		295,0		295,0
47	47	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 357,0		15 357,0		15 357,0		15 357,0
48	48	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут. Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 243,0		2 243,0		2 243,0		2 243,0
49	49	СТПеречень	Проволочная вязка ВШ-1	м	2	875,0		1 750,0		1 750,0		1 750,0
50	50	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	67,0		201,0		201,0		201,0
51	51	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	730,0		4 380,0		4 380,0		4 380,0
52	52	252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	3	2 990,0		8 970,0		8 970,0		8 970,0
			ИТОГО по акту					4 373 803,0 666 943,0	202 981,0 56 538,0	3 503 879,0 0,0	0,0 0,0	4 373 803,0
			06-02-01 Септик емк. 15 м3 работы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	228,052	328,0 31,0	297,0 65,0	74 801,0 7 070,0	67 731,0 14 823,0			74 801,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м^3	15,964	8 344,0 8 344,0	0,0 0,0	133 204,0 133 204,0	0,0 0,0			133 204,0
3	3	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный отвал	м^3	244,015	126,0 0,0	126,0 31,0	30 746,0 0,0	30 745,0 7 564,0			30 746,0
4	4	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м^3	488,03	108,0 0,0	108,0 26,0	52 707,0 0,0	52 707,0 12 689,0			52 707,0
5	5	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из временного отвала	м^3	244,015	126,0 0,0	126,0 31,0	30 746,0 0,0	30 745,0 7 564,0			30 746,0
6	6	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м^3	488,03	108,0 0,0	108,0 26,0	52 707,0 0,0	52 707,0 12 689,0			52 707,0
7	7	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м^3	146,044	88,0 0,0	88,0 22,0	12 852,0 0,0	12 852,0 3 213,0			12 852,0
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	146,044	576,0 354,0	222,0 71,0	84 121,0 51 700,0	32 422,0 10 369,0			84 121,0
9	9	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м^3	16,227	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	58 888,0 58 888,0	0,0 0,0			58 888,0
10	10	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обвалование бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м^3	20,592	88,0 0,0	88,0 22,0	1 812,0 0,0	1 812,0 453,0			1 812,0
11	11	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	20,592	576,0 354,0	222,0 71,0	11 861,0 7 290,0	4 571,0 1 462,0			11 861,0
12	12	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обвалование вручную в грунтах 2 группы	м^3	5,148	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	18 682,0 18 682,0	0,0 0,0			18 682,0
13	13	6101-0103-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	56,005	538,0 40,0	497,0 111,0	30 131,0 2 240,0	27 835,0 6 217,0	56,0		30 131,0
14	14	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1 470,135	76,0		111 730,0				111 730,0
15	15	1106-1301-0105 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство	м^3	13,6	188 988,0 129 933,0	20 761,0 6 014,0	2 570 237,0 1 767 089,0	282 349,0 81 790,0	520 799,0		2 570 237,0
16	16	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,148	76 422,0 71 781,0	763,0 104,0	87 732,0 82 405,0	876,0 119,0	4 452,0		87 732,0
17	17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	315 652,0		3 788,0		3 788,0		3 788,0
18	18	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,136	303 501,0		344 777,0		344 777,0		344 777,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	6104-0902-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Балки. Укладка	шт. сборных конструкций	1	15 445,0 11 514,0	3 011,0 796,0	15 445,0 11 514,0	3 011,0 796,0	920,0		15 445,0
20	20	225-203-0707 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7	шт.	1	133 975,0		133 975,0		133 975,0		133 975,0
21	21	6104-0902-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	6	24 489,0 9 472,0	3 169,0 859,0	146 934,0 56 832,0	19 014,0 5 154,0	71 088,0		146 934,0
22	22	225-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2	шт.	2	22 095,0		44 190,0		44 190,0		44 190,0
23	23	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 т/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,432	106 245,0		45 898,0		45 898,0		45 898,0
24	24	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м^3	0,344	43 198,0 24 071,0	18 168,0 5 339,0	14 860,0 8 280,0	6 250,0 1 837,0	330,0		14 860,0
25	25	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	10 747,0		21 494,0		21 494,0		21 494,0
26	26	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2 727,0		5 454,0		5 454,0		5 454,0
27	27	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19 349,0		38 698,0		38 698,0		38 698,0
28	28	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	16	785,0		12 560,0		12 560,0		12 560,0
29	29	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01	1 448 009,0 248 685,0	14 589,0 2 771,0	14 480,0 2 487,0	146,0 28,0	11 847,0		14 480,0
30	30	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сальник диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,026	3 865 881,0 2 065 721,0	1 200 965,0 302 184,0	100 513,0 53 709,0	31 225,0 7 857,0	15 579,0		100 513,0
31	31	6118-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1	25 430,0 14 958,0	156,0 27,0	25 430,0 14 958,0	156,0 27,0	10 316,0		25 430,0
32	32	6118-0208-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	1	14 189,0 13 434,0	20,0 5,0	14 189,0 13 434,0	20,0 5,0	735,0		14 189,0
33	33	241-701-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами БНМ	м	1,6	5 176,0		8 282,0		8 282,0		8 282,0
34	34	241-702-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба безнапорная раструбная для водохозяйственного строительства марки РКТ ГОСТ 13015-2012 РКТ 3-Н(У)-25, DN/ID 300	м	1,4	40 282,0		56 395,0		56 395,0		56 395,0
35	35	6104-0803-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обетонирование вентиляционной колонки бетон В20	м^3	0,36	32 349,0 6 699,0	2 006,0 587,0	11 646,0 2 412,0	722,0 211,0	8 512,0		11 646,0
36	36	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	120	4 675,0 1 128,0	39,0 5,0	561 000,0 135 360,0	4 680,0 600,0	420 960,0		561 000,0
			ИТОГО по акту					4 982 965,0 2 427 554,0	662 576,0 175 467,0	1 781 105,0 0,0	0,0 0,0	4 982 965,0
			07-01 Ограждение работы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	19	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты общего назначения бетонные под столбы . Устройство**	$м^3$	17,168	49 441,0 19 955,0	3 823,0 785,0	848 803,0 342 587,0	65 633,0 13 477,0	440 582,0		848 803,0
2	20	6103-0701-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	т	0,051736	2 595 902,0 992 010,0	5 688,0 1 772,0	134 302,0 51 323,0	295,0 92,0	82 684,0		134 302,0
3	21	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,145696	2 081 687,0 984 092,0	3 666,0 1 142,0	303 293,0 143 378,0	534,0 166,0	159 381,0		303 293,0
4	22	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж ограждения**	т конструкций	5,119254	246 259,0 151 242,0	61 581,0 16 940,0	1 260 662,0 774 246,0	315 249,0 86 720,0	171 167,0		1 260 662,0
5	23	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	2,73064	393 583,0		1 074 733,0		1 074 733,0		1 074 733,0
6	24	214-206-0402 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	т	1,2387621	426 992,0		528 941,495		528 941,495		528 941,495
7	25	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	148,458366	254,0 176,0	4,0 0,0	37 708,0 26 129,0	594,0 0,0	10 986,0		37 708,0
8	26	1212-0103-0202 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические площадью более 5 $м^2$. Окраска масляными составами за два раза**	$м^2$	148,458366	1 056,0 855,0	1,0 0,0	156 772,0 126 932,0	148,0 0,0	29 692,0		156 772,0
9	27	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты общего назначения бетонные под столбы . Устройство**	$м^3$	0,32	49 441,0 19 955,0	3 823,0 785,0	15 821,0 6 386,0	1 223,0 251,0	8 212,0		15 821,0
10	28	6103-0701-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	т	0,000892	2 595 902,0 992 010,0	5 688,0 1 772,0	2 316,0 885,0	5,0 2,0	1 425,0		2 316,0
11	29	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,002512	2 081 687,0 984 092,0	3 666,0 1 142,0	5 229,0 2 472,0	9,0 3,0	2 748,0		5 229,0
12	30	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж ограждения**	т конструкций	0,040449	246 259,0 151 242,0	61 581,0 16 940,0	9 961,0 6 118,0	2 491,0 685,0	1 352,0		9 961,0
13	31	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,027728	393 583,0		10 913,0		10 913,0		10 913,0
14	32	214-206-0402 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	т	0,012721	426 992,0		5 432,0		5 432,0		5 432,0
15	33	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	1,173021	254,0 176,0	4,0 0,0	298,0 206,0	5,0 0,0	87,0		298,0
16	34	1212-0103-0202 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические площадью более 5 $м^2$. Окраска масляными составами за два раза**	$м^2$	1,173021	1 056,0 855,0	1,0 0,0	1 239,0 1 003,0	1,0 0,0	235,0		1 239,0
			ИТОГО по акту					4 887 401,0 1 481 665,0	386 187,0 101 396,0	3 019 548,0 0,0	0,0 0,0	4 396 423,495
			ИТОГО по акту									34867498,50
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0,00		
	10	НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%						2 161 784,91			37 029 283,40
	11	НДЗ РК 8.04-06-2015	Сметная прибыль 5%						1 851 464,17			38 880 746,57
	12	ГП ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%						740 585,67			39 621 332,24

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						**253 788,35**			**39 621 331,31**
	13	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075						**42 592 931,16**			**42 592 930,03**
			Понижающий коэфициент 98% К-0,98									**41 741 071,43**
	14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								**5 008 928,57**	**46 750 000,00**
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									**46 750 000**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Серикбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АстанаДорАркитекс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абишев А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BS ARCHI GROUP"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Даулетбаев А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)