Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство медицинского пункта на 5 посещений по улице Б.Момышулы, 28 А в с. Талапты Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»

Справка №1 о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
180940033380	130840015825	KZ1000000	KZ2030000	152/24	23.04.2024		038-015-431
			дополнительное соглашение	№152/24-1	30.05.2024		
			дополнительное соглашение	№152/24-2	09.07.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство медицинского пункта на 5 посещений по улице Б.Момышулы, 28 А в с. Талапты Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»	64 673 292,29	57 744 010,97	16 002 939,54	16 002 939,54			1 920 352,75	17 923 292,29
Гарантийный взнос, 5%	3 233 664,61	2 887 200,55					96 017,64	896 164,61
Удержание аванса, 30%	19 401 987,69	17 323 203,29					576 105,82	5 376 987,69
Итого:	**42 037 639,99**	**37 533 607,13**					**1 248 229,28**	**11 650 139,99**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Авторский надзор
ТОО "BS ARCHI GROUP"
Инж. Даулетбаев Ж.

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"
Серикбаев Р.Р.

Технический надзор
ТОО "АстанаДорИнжиниринг"
Эксперт Абишев А.Т.

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Синдикат Гупи"
Договор подряда (контракт) №152/24 от 23.04.2024 г., доп согл №152/24-1 от 30.05.2024 г. Доп согл № 152/24-2 от 09.07.2024 г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство медицинского пункта на 5 посещений по ул. Б. Момышулы, 28-А в с. Талапты Жуалынского района Жамбылской области.(корректировка)"

АКТ №2
выполненных работ за июль 2024 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге: строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраи	прочих затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства,тенге: в % соот-и	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраи	прочих затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение за отчетный период, тенге: в % соот-и	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраи	прочих затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7										
		Глава 2. Основные объекты строительства														
	2-1	**Медпункт**	**65 491 891,00**	**24 323 629,00**	**-**	**89 815 520,00**	**32%**	**28 614 145,00**	**-**	**-**	**28 614 145,00**	**0%**	**231 748,00**			**231 748,00**
3	Раздел 1.	Раздел 1. Котлован (АС-3)	675 368,00	-		675 368,00	100%	675 368,00			675 368,00	0%				-
4	Раздел 2.	Раздел 2. Ленточный фундамент	2 443 367,00	-		2 443 367,00	100%	2 443 367,00			2 443 367,00	0%				-
7	Раздел 3.	Раздел 3. Наружные стены и перегородки (АС9)	8 676 649,00	-		8 676 649,00	100%	8 676 649,00			8 676 649,00	3%	231 748,00			231 748,00
13	Раздел 4.	Раздел 4. Плиты покрытия АС 20	1 776 226,00	-		1 776 226,00	100%	1 776 226,00			1 776 226,00	0%				-
14	Раздел 5	Раздел 5. Крыльцо КР-1 (л.21 АС)	380 530,00	-		380 530,00	0%	-			-	0%				-
15	Раздел 6.	Раздел 6. Крыльцо КР-2 (л.24 АС)	2 678 155,00	-		2 678 155,00	0%	-			-	0%				-
18	Раздел 7	Раздел 7. Вентканалы АС 27	698 106,00	-		698 106,00	0%	-			-	0%				-
19	Раздел 8	Раздел 8. Стремянки АС 28	208 980,00	-		208 980,00	0%	-			-	0%				-
20	Раздел 9.	Раздел 9. Фасады АР 3	5 505 014,00	-		5 505 014,00	59%	3 223 367,00			3 223 367,00	59%	3 223 367,00			3 223 367,00
21	Раздел 10.	Раздел 10. Кровля АС 7,5	11 232 347,00	-		11 232 347,00	22%	2 526 927,00			2 526 927,00	22%	2 526 927,00			2 526 927,00
22	Раздел 11.	Раздел 11. Подпольные каналы. АР 8.1	1 057 250,00	-		1 057 250,00	100%	1 057 250,00			1 057 250,00	0%				-
23	Раздел 12.	Раздел 12. Проемы	4 246 808,00	-		4 246 808,00	77%	3 284 335,00			3 284 335,00	77%	3 284 335,00			3 284 335,00
24	Раздел 13.	Раздел 13. Ведомость отделки помещений. РП лист 17	6 354 847,00	-		6 354 847,00	31%	1 967 301,00			1 967 301,00	31%	1 967 301,00			1 967 301,00
27	Раздел 14	Раздел 14. Полы. РП лист 18	4 183 494,00	-		4 183 494,00	71%	2 983 355,00			2 983 355,00	0%				-
29	Раздел 1	Водомерный узел	2 033 976,00	-		2 033 976,00	0%	-			-	0%				-
31	Раздел 1.	Система отопление	1 778 447,00	-		1 778 447,00	0%	-			-	0%				-
32	Раздел 2	Тепловой узел	1 915 682,00	-		1 915 682,00	0%	-			-	0%				-
34	Раздел 1	Щитовое оборудование	182 522,00	-		182 522,00	0%	-			-	0%				-
35	Раздел 2	Провода, кабели	1 032 466,00	-		1 032 466,00	0%	-			-	0%				-
36	Раздел 3	Световое оборудование	2 134 446,00	-		2 134 446,00	0%	-			-	0%				-
37	Раздел 4	Электроустановочные изделия	95 118,00	-		95 118,00	0%	-			-	0%				-
38	Раздел 5.	Прочие изделия	736 314,00	-		736 314,00	0%	-			-	0%				-
39	Раздел 6	Заземление и молниезащита	2 875 167,00	-		2 875 167,00	0%	-			-	0%				-
41	Раздел 1	АПС	550 429,00	-		550 429,00	0%	-			-	0%				-
42	Раздел 2	Система вызова посетителей	109 159,00	-		109 159,00	0%	-			-	0%				-
43	Раздел 3.	Видеонаблюдение	926 909,00	-		926 909,00	0%	-			-	0%				-
44	Раздел 4.	Структурированная кабельная система	419 771,00	-		419 771,00	0%	-			-	0%				-
45	Раздел 5	Телефонизация	148 672,00	-		148 672,00	0%	-			-	0%				-
47	Раздел 1.	ОБОРУДОВАНИЯ	-	24 323 629,00		24 323 629,00	0%	-			-	0%				-
49	Раздел 1	Внутреннее газоснабжение	435 672,00	-		435 672,00	0%	-			-	0%				-
50	**4-1-1**	**Комплектную трансформаторная подстанции с трансформатором мощностью 25 кВа**	**1 241 469,00**	**5 917 909,00**		7 159 378,00	**52%**	**3 733 840,00**			**3 733 840,00**	**0%**				-
51	**4-2-1**	**ВЛ-10кв**	**4 373 803,00**	-		4 373 803,00	**100%**	**4 373 803,00**			**4 373 803,00**	**0%**				-
52	**4-3-1**	**Кабельная линия КЛ-0,4кВ**	**661 395,00**	-		661 395,00	**0%**	-			-	**0%**				-
53	**4-4-1**	**Наружное освещение**	**1 426 905,00**	**67 000,00**		1 493 905,00	**0%**	-			-	**0%**				-
54	**4-5-1**	**Молниезащита**	**908 666,00**	-		908 666,00	**0%**	-			-	**0%**				-
56	**Раздел 1.**	**Водопровод и канализации**	2 408 658,00	-		2 408 658,00	**0%**	-			-	**0%**				-
57	**6-2-1**	**Септик**	**4 982 965,00**	-		4 982 965,00	**100%**	**4 982 965,00**			**4 982 965,00**	**0%**				-
59	**Раздел 1.**	**Фундаменты и Навес для резервуара**	2 189 934,00	-		2 189 934,00	**97%**	**2 134 032,00**			**2 134 032,00**	**97%**	**2 134 032,00**			**2 134 032,00**
60	**Раздел 2.**	**Резервуар**	1 377 502,00	-		1 377 502,00	**0%**	-			-	**0%**				-
61	**6-4-1**	**Наружный топливопровод**	**1 524 900,00**	-		1 524 900,00	**0%**	-			-	**0%**				-
62	**6-5-1**	**Наружные сети газоснабжения**	**797 994,00**	-		797 994,00	**0%**	-			-	**0%**				-
63	**7-1**	**Ограждение**	**5 080 244,00**	-		5 080 244,00	**87%**	**4 396 423,50**			**4 396 423,50**	**0%**				-
64	**7-2**	**Покрытие**	**4 689 149,00**	-		4 689 149,00	**0%**	-			-	**0%**				-
66	**Раздел 1.**	**Раздел 1. Озеленение**	926 026,00	-		926 026,00	**0%**	-			-	**0%**				-
67	**Раздел 2.**	**Раздел 2. МАФ**	402 426,00	251 415,00		653 841,00	**0%**	-			-	**0%**				-
68	**7-4**	**Вертикальная планировка**	**309 575,00**	-		309 575,00	**0%**	-			-	**0%**				-
		ИТОГО	**97 688 578,00**	**31 664 877,00**		**129 353 455,00**	**37%**	**48 235 208,50**	**-**	**-**	**48 235 208,50**	**10%**	**13 367 710,00**	**-**	**-**	**13 367 710,00**
69		**Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством**														
70	ПДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%	6 056 691,84			6 056 691,84	**49%**	2 990 582,93			2 990 582,93	**14%**	828 798,02			828 798,02
71		**Итого по главе 8**	6 056 691,84			6 056 691,84	**49%**	2 990 582,93			2 990 582,93	**14%**	828 798,02			828 798,02
72		**Итого по главам 1-8**	**103 745 269,84**	**31 664 877,00**		**135 410 146,84**	**38%**	**51 225 791,42**	**-**		**51 225 791,42**	**10%**	**14 196 508,02**	**-**		**14 196 508,02**
73	ПДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	5 187 263,49			5 187 263,49	**49%**	2 561 289,57			2 561 289,57	**14%**	709 825,40			709 825,40
74	ПДЦС РК 8.04-07-2023, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-2%	2 074 905,40	633 297,54		2 708 202,94	**38%**	1 024 515,83	-		1 024 515,83	**10%**	283 930,16	-		283 930,16
75		**Итого по части II в сметных ценах:**	**111 007 438,72**	**32 298 174,54**		**143 305 613,26**	**38%**	**54 811 596,82**	**-**		**54 811 596,82**	**11%**	**15 190 263,58**	**-**		**15 190 263,58**
76	ПДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	119 332 996,63	34 720 537,63		154 053,53	**0%**	58 922 464,63	-			**0%**	16 329 531,40	-		
77		**Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:**	119 332 996,63	34 720 537,63		154 053 534,26	**38%**	58 922 464,63	-		58 922 464,63	**11%**	16 329 531,40	-		16 329 531,40
78		**Итого по частям I-III в прогнозных ценах по годам строительста:**														
79		**в прогнозных ценах 2024 г.**	**119 332 996,63**	**34 720 537,63**		**154 053 534,26**	**38%**	**58 922 464,63**	**-**		**58 922 464,63**	**11%**	**16 329 531,40**	**-**		**16 329 531,40**
80	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%			18 486 424,11	18 486 424,11	**38%**			7 070 695,76	7 070 695,76	**11%**			1 959 543,77	1 959 543,77

81		**Всего по сметному расчету**	**119 332 996,63**	**34 720 537,63**	**18 486 424,11**	**172 539 958,37**	**38%**	**58 922 464,63**	**-**	**7 070 695,76**	**65 993 160,39**	**11%**	**16 329 531,40**	**-**	**1 959 543,77**	**18 289 075,17**
82		Коэффициент				0,98	**100%**				0,98	**100%**				0,98
83		ВСЕГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ				169 089 157,82	**38%**				64 673 292,29	**11%**				17 923 292,29
84		Налог на добавленную стоймость				1 291 16 095,48	**38%**				6 929 281,32	**11%**				1 920 352,75
85		**Цена по договору**				**169 089 157,82**	**38%**				**64 673 292,29**	**11%**				**17 923 292,29**

Подрядчик:
ТОО "Сотрудничество"

Директор *Сотрудничество Р.Р.*

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Технадзор *Абишев А.Т.*

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "BS ARCHI GROUP"

Авторский надзор *Доулетбаев А.*

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство медицинского пункта на 5 посещений по улице Б.Момышулы, 28 А в с. Таланты Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство медицинского пункта на 5 посещений по улице Б.Момышулы, 28 А в с. Таланты Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №152/24 от 23.04.2024 г., доп согл №152/24-1 от 30.05.2024 г., Доп согл № 152/24-2 от 09.07.2024 г.

Акт выполненных работ

за **Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурно-строительные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Наружные стены и перегородки (АС 9)									
			Подраздел 2: Сердечники монолитные (АС 9-11)									
1	39	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^3$	0.7	40 929,0 7 757,0	8 186,0 1 647,0	28 650,0 5 430,0	5 730,0 1 153,0	17 490,0		28 650,0
2	40	6103-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м**	т	0,07	32 830,0 19 163,0	10 319,0 2 139,0	2 298,0 1 341,0	723,0 150,0	234,0		2 298,0
3	41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.028	315 652,0		8 838,0		8 838,0		8 838,0
4	42	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0.056	291 065,0		16 300,0		16 300,0		16 300,0
5	43	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^3$	0.18	40 929,0 7 757,0	8 186,0 1 647,0	7 367,0 1 396,0	1 473,0 296,0	4 498,0		7 367,0
6	44	6103-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м**	т	0.024	32 830,0 19 163,0	10 319,0 2 139,0	788,0 460,0	247,0 51,0	80,0		788,0
7	45	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,008	315 652,0		2 525,0		2 525,0		2 525,0
8	46	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,016	291 065,0		4 657,0		4 657,0		4 657,0
			Итого по подразделу 2: Сердечники монолитные (АС 9-11)					71 423,0 8 627,0	8 173,0 1 650,0	54 622,0 0,0	0,0 0,0	71 423,0
			Подраздел 5: Монолитный пояс Мн-3 по верху парапета(АС 29)									
9	84	6103-0401-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование железобетонного армированного пояса бетононасосом**	$м^3$	1,97	42 571,0 10 129,0	7 810,0 2 052,0	83 865,0 19 954,0	15 385,0 4 042,0	48 525,0		83 865,0
10	85	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование армированного пояса железобетонного**	т	0,195	85 174,0 72 067,0	2 966,0 740,0	16 609,0 14 053,0	578,0 144,0	1 977,0		16 609,0
11	86	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,055	315 652,0		17 361,0		17 361,0		17 361,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	87	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14	303 501,0		42 490,0		42 490,0		42 490,0
			Итого по подразделу 5: Монолитный пояс Мп-3 по верху парапета(АС 29)					**160 325,0**	**15 963,0**	**110 353,0**	**0,0**	**160 325,0**
								34 007,0	**4 186,0**	**0,0**	**0,0**	
			Итого по разделу 3: Наружные стены и перегородки (АС 9)					**231 748,0**	**24 136,0**	**164 975,0**	**0,0**	**231 748,0**
								42 634,0	**5 836,0**	**0,0**	**0,0**	
			Раздел 9: Фасады АР 3									
13	162	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	190,31	12 123,0 9 610,0	56,0 13,0	2 307 128,0 1 828 879,0	10 657,0 2 474,0	467 592,0		2 307 128,0
14	163	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	11,99	56 845,0		681 572,0		681 572,0		681 572,0
15	164	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$ (Декоративный надоконный элемент)	$м^3$	3,389	58 755,0		199 121,0		199 121,0		199 121,0
16	171	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	$м^2$	9,47	3 328,0 3 208,0	120,0 53,0	31 516,0 30 380,0	1 136,0 502,0			31 516,0
17	172	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,179	22 515,0		4 030,0		4 030,0		4 030,0
			Итого по разделу 9: Фасады АР 3					**3 223 367,0**	**11 793,0**	**1 352 315,0**	**0,0**	**3 223 367,0**
								1 859 259,0	**2 976,0**	**0,0**	**0,0**	
			Раздел 10: Кровля АС 7,5									
18	178	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	26,257	63 122,0		1 657 394,0		1 657 394,0		1 657 394,0
19	184	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	34,558	18 858,0		651 695,0		651 695,0		651 695,0
20	190	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,508	428 814,0		217 838,0		217 838,0		217 838,0
			Итого по разделу 10: Кровля АС 7,5					**2 526 927,0**	**0,0**	**2 526 927,0**	**0,0**	**2 526 927,0**
								0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
			Раздел 12: Проемы									
21	211	6108-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	23,749	8 341,0 4 285,0	488,0 164,0	198 090,0 101 764,0	11 590,0 3 895,0	84 736,0		198 090,0
22	212	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	23,749	54 836,0		1 302 300,0		1 302 300,0		1 302 300,0
23	213	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	3,834	7 523,0 3 840,0	493,0 166,0	28 843,0 14 723,0	1 890,0 636,0	12 230,0		28 843,0
24	214	223-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		3,834	50 578,0		193 916,0		193 916,0		193 916,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$								
25	215	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	0,738	11 254,0 6 500,0	485,0 164,0	8 305,0 4 797,0	358,0 121,0	3 151,0		8 305,0
26	216	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	0,738	31 092,0		22 946,0		22 946,0		22 946,0
27	217	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	Сетка антимоскитная	$м^2$	28,32	4 971,0		140 779,0		140 779,0		140 779,0
28	221	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	16,4	4 265,0 880,0	14,0 5,0	69 946,0 14 432,0	230,0 82,0	55 284,0		69 946,0
29	222	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	16,4	2 664,0		43 690,0		43 690,0		43 690,0
30	223	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	5,2	10 367,0 8 802,0	135,0 43,0	53 908,0 45 770,0	702,0 224,0	7 436,0		53 908,0
31	224	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	7,904	11 320,0 9 461,0	129,0 41,0	89 473,0 74 780,0	1 020,0 324,0	13 674,0		89 473,0
32	225	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	5,2	70 068,0		364 354,0		364 354,0		364 354,0
33	226	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	7,904	55 191,0		436 230,0		436 230,0		436 230,0
34	227	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	17,01	5 971,0 4 587,0	222,0 70,0	101 567,0 78 025,0	3 777,0 1 191,0	19 766,0		101 567,0
35	228	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	2,73	12 320,0		33 634,0		33 634,0		33 634,0
36	229	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	10,5	11 629,0		122 104,0		122 104,0		122 104,0
37	230	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	3,78	14 746,0		55 740,0		55 740,0		55 740,0
38	231	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	508,0		3 048,0		3 048,0		3 048,0
39	232	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Дверная ручка	шт.	3	1 090,0		3 270,0		3 270,0		3 270,0
40	233	223-502-0302 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	3	4 064,0		12 192,0		12 192,0		12 192,0
			Итого по разделу 12: Проемы					**3 284 335,0**	**19 567,0**	**2 930 480,0**	**0,0**	**3 284 335,0**
								334 291,0	**6 473,0**	**0,0**	**0,0**	
			Раздел 13: Ведомость отделки помещений. РП лист 17									
			Подраздел 2: Стены									
41	259	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	68,37	4 051,0 3 763,0	285,0 123,0	276 967,0 257 276,0	19 486,0 8 410,0	205,0		276 967,0
42	260	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6		1,299	22 515,0		29 247,0		29 247,0		29 247,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$								
43	266	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	134,19	3 414,0 3 139,0	272,0 118,0	458 125,0 421 222,0	36 499,0 15 834,0	403,0		458 125,0
44	267	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	2,013	22 515,0		45 323,0		45 323,0		45 323,0
45	270	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	147,48	4 051,0 3 763,0	285,0 123,0	597 441,0 554 967,0	42 032,0 18 140,0	442,0		597 441,0
46	271	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	2,802	22 515,0		63 087,0		63 087,0		63 087,0
47	287	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	39,56	3 414,0 3 139,0	272,0 118,0	135 058,0 124 179,0	10 760,0 4 668,0	119,0		135 058,0
48	288	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,593	22 515,0		13 351,0		13 351,0		13 351,0
49	295	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откос плоский оконный и дверной	$м^2$	34,69	9 099,0 8 952,0	124,0 46,0	315 644,0 310 545,0	4 302,0 1 596,0	798,0		315 644,0
50	296	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	1,492	22 157,0		33 058,0		33 058,0		33 058,0
			Итого по подразделу 2: Стены					**1 967 301,0** **1 668 189,0**	**113 079,0** **48 648,0**	**186 033,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**1 967 301,0**
			Итого по разделу 13: Ведомость отделки помещений. РП лист 17					**1 967 301,0** **1 668 189,0**	**113 079,0** **48 648,0**	**186 033,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**1 967 301,0**
			ИТОГО по акту					**11 233 678,0** **3 904 373,0**	**168 575,0** **63 933,0**	**7 160 730,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**11 233 678,0**
			06-03-01 Резервуар на 5м3 для хранения нефтепродуктов работы									
			Раздел 1: ФундаментыНавес для резервуара									
1	1	6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	18,5	339,0 0,0	339,0 72,0	6 272,0 0,0	6 272,0 1 332,0			6 272,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	$м^3$ грунта	1,5	8 344,0 8 344,0	0,0 0,0	12 516,0 12 516,0	0,0 0,0			12 516,0
3	3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	$м^3$	9,6	61,0 0,0	61,0 15,0	586,0 0,0	586,0 144,0			586,0
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	$м^3$	9,6	576,0 354,0	222,0 71,0	5 530,0 3 398,0	2 132,0 682,0			5 530,0
5	5	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$ уплотненного грунта	3,52	244,0 0,0	244,0 59,0	859,0 0,0	859,0 208,0			859,0
6	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группа**	$м^3$	1,1	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	3 992,0 3 992,0	0,0 0,0			3 992,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	9	399,0 0,0	399,0 85,0	3 591,0 0,0	3 591,0 765,0			3 591,0
8	8	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	236,25	76,0		17 955,0				17 955,0
9	9	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале 1 группы грунтов	м³	9	59,0 11,0	48,0 11,0	531,0 99,0	432,0 99,0			531,0
10	10	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	7,68	4 198,0 1 079,0	402,0 101,0	32 241,0 8 287,0	3 088,0 776,0	20 867,0		32 241,0
11	11	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	7,92	49 441,0 19 955,0	3 823,0 785,0	391 573,0 158 044,0	30 278,0 6 217,0	203 251,0		391 573,0
12	12	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,056544	987 758,0 984 092,0	3 666,0 1 142,0	55 852,0 55 644,0	208,0 65,0			55 852,0
13	13	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,056544	539 230,0		30 490,0		30 490,0		30 490,0
14	14	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,017064	2 989 459,0 1 384 980,0	6 275,0 1 956,0	51 012,0 23 633,0	107,0 33,0	27 272,0		51 012,0
15	15	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,017064	291 065,0		4 967,0		4 967,0		4 967,0
16	16	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	4,82	33 775,0 8 100,0	3 743,0 786,0	162 796,0 39 042,0	18 042,0 3 789,0	105 713,0		162 796,0
17	17	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,246	334 041,0		82 174,0		82 174,0		82 174,0
18	18	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Монтаж стоек	т	0,32236	76 839,0 47 288,0	25 244,0 6 492,0	24 770,0 15 244,0	8 138,0 2 093,0	1 388,0		24 770,0
19	19	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,32236	410 902,0		132 458,0		132 458,0		132 458,0
20	20	6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,389649	270 706,0 235 614,0	30 836,0 7 784,0	105 480,0 91 807,0	12 015,0 3 033,0	1 658,0		105 480,0
21	21	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,145724	539 230,0		78 579,0		78 579,0		78 579,0
22	22	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,190901	438 020,0		83 618,0		83 618,0		83 618,0
23	23	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,054584	438 020,0		23 909,0		23 909,0		23 909,0
24	24	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж навеса из связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,68899	317 067,0 265 713,0	46 562,0 11 702,0	218 456,0 183 074,0	32 081,0 8 063,0	3 302,0		218 456,0
25	25	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,047407	539 230,0		25 563,0		25 563,0		25 563,0
26	26	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,26092	438 020,0		114 288,0		114 288,0		114 288,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,1405	410 902,0		57 732,0		57 732,0		57 732,0
28	28	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,241392	484 341,0		116 916,0		116 916,0		116 916,0
29	29	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	39,227972	254,0 176,0	4,0 0,0	9 964,0 6 904,0	157,0 0,0	2 903,0		9 964,0
30	30	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	39,227972	272,0 77,0	6,0 1,0	10 670,0 3 021,0	235,0 39,0	7 414,0		10 670,0
31	31	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	28	9 496,0 3 662,0	55,0 16,0	265 888,0 102 536,0	1 540,0 448,0	161 812,0		265 888,0
32	32	6110-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	$м^2$	2,93	957,0 601,0	2,0 1,0	2 804,0 1 761,0	6,0 3,0	1 037,0		2 804,0
			Итого по разделу 1: ФундаментыНавес для резервуара					**2 134 032,0** **709 002,0**	**119 767,0** **27 789,0**	**1 287 311,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**2 134 032,0**
			ИТОГО по акту					**2 134 032,0** **709 002,0**	**119 767,0** **27 789,0**	**1 287 311,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**2 134 032,0**
			ИТОГО по акту									**13367710,00**
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**0,00**		
	10	НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%						**828 798,02**			**14 196 508,02**
	11	НДЗ РК 8.04-06-2015	Сметная прибыль 5%						**709 825,40**			**14 906 332,42**
	12	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%						**283 930,16**			**15 190 262,58**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						**253 788,35**			**15 190 261,65**
	13	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075						**16 329 531,28**			**16 329 530,15**
			Понижающий коэфициент 98% К-0,98									**16 002 939,54**
	14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								**1 920 352,75**	**17 923 292,29**
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									**17 923 292,29**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Серикбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АстанаДорАркитекс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абишев А.Т.

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BS ARCHI GROUP"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Даулетбаев А.