Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство медицинского пункта на 5 посещений по улице Б.Момышулы, 28 А в с. Таланты Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»

Справка №4 о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
180940033380	130840015825	KZ1000000	KZ2030000	152/24	23.04.2024		038-015-431
			дополнительное соглашение	№152/24-1	30.05.2024		
			дополнительное соглашение	№152/24-2	09.07.2024		
			дополнительное соглашение	№152/24-3	03.09.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство медицинского пункта на 5 посещений по улице Б.Момышулы, 28 А в с. Таланты Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»	111 777 000,00	99 800 892,85	14 720 793,78	11 170 171,64	3 550 622,13	-	1 766 495,25	16 487 289,03
Гарантийный взнос, 5%	5 588 850,00	4 990 044,64					88 324,76	824 364,45
Удержание аванса, 30%	33 533 100,00	29 940 267,85					529 948,58	4 946 186,71
Итого:	72 655 050,00	64 870 580,36					1 148 221,91	10 716 737,87

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"

Серикбай Р.Р.

Авторский надзор
ТОО "BS ARCHI GROUP"

ГИП _____ Даулетбаев А.

Технический надзор
ТОО "Астанадорархитектс"

Эксперт _____ Ташев А.Т.

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"
Договор подряда (контракт) №152/24 от 23.04.2024 г., доп согл №152/24-1 от 30.05.2024 г. Доп согл № 152/24-2 от 09.07.2024 г., Доп согл №152/24-3 от 03.09.2024 г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство медицинского пункта на 5 посещений по ул. Б. Момышулы, 28-А в с. Талапты Жуалынского района Жамбылской области.(корректировка)"

АКТ №4
выполненных работ за сентябрь 2024 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге: строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентиряи	прочих затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тенге: в % соот-и	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентиряи	прочих затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение за отчетный период, тенге: в % соот-и	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентиряи	прочих затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7										
		Глава 2. Основные объекты строительства														
	2-1	**Медпункт**	**65 491 891,00**	**24 323 629,00**	-	**89 815 520,00**	**56%**	**49 706 400,46**	**311 893,00**	-	**50 018 293,46**	**0%**				
3	Раздел 1	Раздел 1. Котлован (АС-3)	675 368,00	-		675 368,00	100%	675 368,00			675 368,00	0%				-
4	Раздел 2	Раздел 2. Ленточный фундамент	2 443 367,00	-		2 443 367,00	100%	2 443 367,00			2 443 367,00	0%				-
7	Раздел 3.	Раздел 3. Наружные стены и перегородки (АС9)	8 676 649,00	-		8 676 649,00	100%	8 676 649,00			8 676 649,00	0%				-
13	Раздел 4	Раздел 4. Плиты покрытия АС 20	1 776 226,00	-		1 776 226,00	100%	1 776 226,00			1 776 226,00	0%				-
14	Раздел 5.	Раздел 5. Кровлю КР-1 (л.21 АС)	380 530,00	-		380 530,00	56%	212 619,00			212 619,00	47%	180 609,00			180 609,00
15	Раздел 6.	Раздел 6. Кровлю КР-2 (л.24 АС)	2 678 155,00	-		2 678 155,00	94%	2 511 880,00			2 511 880,00	75%	2 016 017,00			2 016 017,00
18	Раздел 7	Раздел 7. Вентканала АС 27	698 106,00	-		698 106,00	0%	-			-	0%				-
19	Раздел 8.	Раздел 8. Стремянки АС 28	208 980,00	-		208 980,00	0%	-			-	0%				-
20	Раздел 9.	Раздел 9. Фасады АР 3	5 505 014,00	-		5 505 014,00	81%	4 433 550,00			4 433 550,00	0%				-
21	Раздел 10.	Раздел 10. Кровля АС 7.5	11 232 347,00	-		11 232 347,00	87%	9 804 888,00			9 804 888,00	4%	444 158,00			444 158,00
22	Раздел 11	Раздел 11. Водоводные каналы. АР 8.1	1 057 250,00	-		1 057 250,00	100%	1 057 250,00			1 057 250,00	0%				-
23	Раздел 12	Раздел 12. Проемы	4 246 808,00	-		4 246 808,00	77%	3 284 335,00			3 284 335,00	0%				-
24	Раздел 13.	Раздел 13. Ведомость отделки помещений. РП лист 17	6 354 847,00	-		6 354 847,00	93%	5 917 667,00			5 917 667,00	2%	105 818,00			105 818,00
27	Раздел 14	Раздел 14. Полы. РП лист 18	4 183 494,00	-		4 183 494,00	99%	4 128 985,00			4 128 985,00	7%	310 000,00			310 000,00
29	Раздел 1.	Водомерный узел	2 033 976,00	-		2 033 976,00	0%	-			-	0%				-
31	Раздел 1.	Система отопление	1 778 447,00	-		1 778 447,00	44%	782 962,00			782 962,00	0%				-
32	Раздел 2.	Тепловой узел	1 915 682,00	-		1 915 682,00	0%	-			-	0%				-
34	Раздел 1.	Щитовое оборудование	182 522,00	-		182 522,00	100%	182 522,00			182 522,00	0%				-
35	Раздел 2.	Провода, кабели	1 032 466,00	-		1 032 466,00	100%	1 032 466,00			1 032 466,00	0%				-
36	Раздел 3.	Световое оборудование	2 134 446,00	-		2 134 446,00	0%	-			-	0%				-
37	Раздел 4.	Электроустановочные изделия	95 118,00	-		95 118,00	0%	-			-	0%				-
38	Раздел 5.	Прочие изделия	736 314,00	-		736 314,00	100%	736 314,00			736 314,00	0%				-
39	Раздел 6.	Заземление и молниезащита	2 875 167,00	-		2 875 167,00	12%	354 977,46	-		354 977,46	12%	354 977,46			354 977,46
41	Раздел 1	АПС	550 429,00	-		550 429,00	100%	550 429,00	-		550 429,00	100%	550 429,00			550 429,00
42	Раздел 2.	Система вызова посетителей	109 159,00	-		109 159,00	100%	109 159,00	-		109 159,00	100%	109 159,00			109 159,00
43	Раздел 3.	Видеонаблюдение	926 909,00	-		926 909,00	100%	873 346,00	53 563,00		926 909,00	100%	873 346,00	53 563,00		926 909,00
44	Раздел 4.	Структурированная кабельная система	419 771,00	-		419 771,00	100%	161 441,00	258 330,00		419 771,00	100%	161 441,00	258 330,00		419 771,00
45	Раздел 5.	Телефонизация	148 672,00	-		148 672,00	0%	-			-	0%				-
47	Раздел 1	ОБОРУДОВАНИЯ	-	24 323 629,00		24 323 629,00	0%	-			-	0%				-
49	Раздел 1	Внутреннее газоснабжение	435 672,00	-		435 672,00	0%	-			-	0%				-
50	**4-1-1**	**Комплектную трансформаторная подстанция с трансформатором мощьностью 25 кВа**	**1 241 469,00**	**5 917 909,00**		7 159 378,00	**100%**	**4 167 045,00**	**2 992 333,00**		**7 159 378,00**	**48%**	**433 205,00**	**2 992 333,00**		**3 425 538,00**
51	**4-2-1**	**ВЛ-10кв**	**4 373 803,00**	-		4 373 803,00	**100%**	**4 373 803,00**			**4 373 803,00**	**0%**				-
52	**4-3-1**	**Кабельная линия КЛ-0,4кВ**	**661 395,00**	-		661 395,00	**100%**	**661 395,00**			**661 395,00**	**0%**				-
53	**4-4-1**	**Наружное освещение**	**1 426 905,00**	**67 000,00**		1 493 905,00	**100%**	**1 426 905,00**	**67 000,00**		**1 493 905,00**	**0%**				-
54	**4-5-1**	**Молниезащита**	**908 666,00**	-		908 666,00	**0%**	-			-	**0%**				-
56	**Раздел 1.**	**Водопровод и канализация**	2 408 658,00	-		2 408 658,00	**100%**	**2 408 658,00**			**2 408 658,00**	**0%**				-
57	**6-2-1**	**Септик**	**4 982 965,00**	-		4 982 965,00	**100%**	**4 982 965,00**			**4 982 965,00**	**0%**				-
59	**Раздел 1.**	**Фундаменты и Навес для резервуара**	2 189 934,00	-		2 189 934,00	**97%**	**2 134 032,00**			**2 134 032,00**	**0%**				-
60	**Раздел 2.**	**Резервуар**	1 377 502,00	-		1 377 502,00	**0%**	-			-	**0%**				-
61	**6-4-1**	**Наружный топливопровод**	**1 524 900,00**	-		1 524 900,00	**0%**	-			-	**0%**				-
62	**6-5-1**	**Наружные сети газоснабжения**	**797 994,00**	-		797 994,00	**50%**	**400 263,00**			**400 263,00**	**0%**				-
63	**7-1**	**Ограждение**	**5 080 244,00**	-		5 080 244,00	**100%**	**5 080 244,03**			**5 080 244,03**	**13%**	**683 820,53**			**683 820,53**
64	**7-2**	**Покрытие**	**4 689 149,00**	-		4 689 149,00	**100%**	**4 689 149,00**			**4 689 149,00**	**66%**	**3 107 780,00**			**3 107 780,00**
66	**Раздел 1.**	**Раздел 1. Озеленение**	926 026,00	-		926 026,00	**0%**	-			-	**0%**				-
67	**Раздел 2.**	**Раздел 2. МАФ**	402 426,00	251 415,00		653 841,00	**0%**	-			-	**0%**				-
68	**7-4**	**Вертикальная планировка**	**309 575,00**	-		309 575,00	**100%**	**309 575,00**			**309 575,00**	**0%**				-
		ИТОГО	**97 688 578,00**	**31 664 877,00**		**129 353 455,00**	**65%**	**80 340 434,49**	**3 371 226,00**	-	**83 711 660,49**	**10%**	**9 330 759,99**	**3 304 226,00**	-	**12 634 985,99**
69		**Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством**														
70	ПДПС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепонадочные затраты) 6,2%	6 056 691,84			6 056 691,84	**82%**	4 981 106,94			4 981 106,94	**10%**	578 507,12			578 507,12
71		**Итого по главе 8**	6 056 691,84			6 056 691,84	**82%**	4 981 106,94			4 981 106,94	**10%**	578 507,12			578 507,12
72		**Итого по главам 1-8**	**103 745 269,84**	**31 664 877,00**		**135 410 146,84**	**65%**	**85 321 541,42**	**3 371 226,00**		**88 692 767,42**	**10%**	**9 909 267,11**	**3 304 226,00**		**13 213 493,11**
73	ПДПС РК 8.01-08-2022 п 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	5 187 263,49			5 187 263,49	**82%**	4 266 077,07			4 266 077,07	**10%**	495 463,36			495 463,36
74	ПДПС РК 8.04-07-2023, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-2%	2 074 905,40	633 297,54		2 708 202,94	**63%**	1 706 430,83	67 424,52		1 706 430,83	**7%**	198 185,34	66 084,52		198 185,34
75		**Итого по части II в сметных ценах:**	**111 007 438,72**	**32 298 174,54**		**143 305 613,26**	**66%**	**91 294 049,32**	**3 438 650,52**		**94 732 699,84**	**10%**	**10 602 915,81**	**3 370 310,52**		**13 973 226,33**
76	ПДПС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	119 332 996,63	34 720 537,63		154 053,53	**0%**	98 141 101,07	3 696 549,31			**0%**	11 398 134,49	3 623 083,81		
77		**Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:**	119 332 996,63	34 720 537,63		154 053 534,26	**66%**	98 141 101,07	3 696 549,31		101 837 650,38	**10%**	11 398 134,49	3 623 083,81		15 021 218,30
78		**Итого по частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:**														
79		**в прогнозных ценах 2024 г.**	**119 332 996,63**	**34 720 537,63**		**154 053 534,26**	**66%**	**98 141 101,07**	**3 696 549,31**		**101 837 650,38**	**10%**	**11 398 134,49**	**3 623 083,81**		**15 021 218,30**
80	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%			18 486 424,11	18 486 424,11	**66%**			12 220 518,05	12 220 518,05	**10%**			1 802 546,20	1 802 546,20

81		**Всего по сметному расчету**	**119 332 996,63**	**34 720 537,63**	**18 486 424,11**	**172 539 958,37**	**66%**	**98 141 101,07**	**3 696 549,31**	**12 220 518,05**	**114 058 168,43**	**10%**	**11 398 134,49**	**3 623 083,81**	**1 802 546,20**	**16 823 764,50**
82		Коэффициент				0,98	**100%**				0,98	**100%**				0,98
83		ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ				169 089 157,82	**66%**				111 777 000,00	**10%**				16 487 289,03
84		Налог на добавленную стоимость				18 116 693,48	**66%**				11 976 107,14	**10%**				1 766 495,25
85		**Цена по договору**				**169 089 157,82**	**66%**				**111 777 000,00**	**10%**				**16 487 289,03**

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"
Директор _____ *Асылхан Р.Р.*

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АстанаДорАркитекс"
Технадзор _____ *Абишев А.*

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "BS ARCHI GROUP"
Авторский надзор _____ *Даулетбаев А.*

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство медицинского пункта на 5 посещений по улице Б.Момышулы, 28 А в с. Талапты Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство медицинского пункта на 5 посещений по улице Б.Момышулы, 28 А в с. Талапты Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №152/24 от 23.04.2024 г., доп согл №152/24-1 от 30.05.2024 г. Доп согл № 152/24-2 от 09.07.2024 г., Доп согл №152/24-3 от 03.09.2024 г.

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурно-строительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			02-01-01 Архитектурно-строительные работы работы									
			Раздел 5: Крыльцо КР-1 (л.21 АС)									
1	93	6106-0302-0301 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,16	317 067,0 265 713,0	46 562,0 11 702,0	50 731,0 42 514,0	7 450,0 1 872,0	767,0		50 731,0
2	94	214-201-0102 *РСПБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,16	438 020,0		70 083,0		70 083,0		70 083,0
3	95	6111-0501-0505 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4,32	395,0 206,0	7,0 2,0	1 706,0 890,0	31,0 9,0	786,0		1 706,0
4	96	6106-0401-0201 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа: высота здания до 25 м	$м^2$ покрытия	2,65	2 069,0 1 491,0	376,0 100,0	5 483,0 3 951,0	996,0 265,0	535,0		5 483,0
5	97	224-103-0522 *РСПБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	2,931	3 799,0		11 135,0		11 135,0		11 135,0
6	98	6110-0301-0107 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м	4,26	2 249,0 1 982,0	24,0 5,0	9 581,0 8 443,0	102,0 21,0	1 035,0		9 581,0
7	99	214-105-0102 *РСПБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,024	512 324,0		12 296,0		12 296,0		12 296,0
8	100	6113-0301-0101 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	2,88	3 881,0 3 266,0	246,0 59,0	11 177,0 9 406,0	709,0 170,0	1 063,0		11 177,0
9	101	231-301-0202 *РСПБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	2,938	2 865,0		8 417,0		8 417,0		8 417,0
			Итого по разделу 5: Крыльцо КР-1 (л.21 АС)					180 609,0 65 204,0	9 288,0 2 337,0	106 117,0 0,0	0,0 0,0	180 609,0
			Раздел 6: Крыльцо КР-2 (л.24 АС)									
10	108	6106-0304-0204 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	36,9	26 708,0 2 172,0	223,0 68,0	985 525,0 80 147,0	8 229,0 2 509,0	897 150,0		985 525,0
11	109	222-503-0201 *РСПБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,114	1 145 627,0		130 601,0		130 601,0		130 601,0

				т								
12	110	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	3,068	254,0	4,0	779,0	12,0	227,0		779,0
						176,0	0,0	540,0	0,0			
13	111	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,003	395,0	7,0	1,0	0,0	1,0		1,0
						206,0	2,0	1,0	0,0			
14	112	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,352	71 983,0	27 663,0	25 338,0	9 737,0	5 501,0		25 338,0
						28 693,0	7 083,0	10 100,0	2 493,0			
15	113	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,115	317 067,0	46 562,0	36 463,0	5 355,0	551,0		36 463,0
						265 713,0	11 702,0	30 557,0	1 346,0			
16	114	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,263	410 902,0		108 067,0		108 067,0		108 067,0
17	115	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,089	393 443,0		35 016,0		35 016,0		35 016,0
18	116	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,115	438 020,0		50 372,0		50 372,0		50 372,0
19	117	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	310 427,0		174 150,0		174 150,0		174 150,0
20	118	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	12,621	395,0	7,0	4 985,0	88,0	2 297,0		4 985,0
						206,0	2,0	2 600,0	25,0			
21	119	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,11	265 008,0	2 053,0	29 151,0	226,0	18 277,0		29 151,0
						96 804,0	590,0	10 648,0	65,0			
22	120	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	3 762,0	163,0	414,0	18,0			414,0
						3 598,0	51,0	396,0	6,0			
23	122	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,001	1 629 070,0		1 629,0		1 629,0		1 629,0
24	124	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа: высота здания до 25 м	$м^2$ покрытия	6,12	2 069,0	376,0	12 662,0	2 301,0	1 236,0		12 662,0
						1 491,0	100,0	9 125,0	612,0			
25	125	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	6,769	3 799,0		25 715,0		25 715,0		25 715,0
26	126	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м	4,3	2 249,0	24,0	9 671,0	104,0	1 045,0		9 671,0
						1 982,0	5,0	8 523,0	22,0			
27	127	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,03	512 324,0		15 370,0		15 370,0		15 370,0
28	128	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	12,65	3 881,0	246,0	49 095,0	3 112,0	4 668,0		49 095,0
						3 266,0	59,0	41 315,0	746,0			
29	129	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	12,903	2 865,0		36 967,0		36 967,0		36 967,0
			Подраздел 1: Металлическая колонна									
30	133	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,208	71 983,0	27 663,0	14 972,0	5 754,0	3 250,0		14 972,0
						28 693,0	7 083,0	5 968,0	1 473,0			
31	134	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,208	393 443,0		81 836,0		81 836,0		81 836,0
32	135	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,028	2 142 315,0	3 666,0	59 985,0	103,0	32 328,0		59 985,0
						984 092,0	1 142,0	27 555,0	32,0			

33	136	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,618	395,0	7,0	2 219,0	39,0	1 022,0		2 219,0
						206,0	2,0	1 157,0	11,0			
34	137	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	8	191,0		1 528,0		1 528,0		1 528,0
35	138	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,194	71 983,0	27 663,0	13 965,0	5 367,0	3 032,0		13 965,0
						28 693,0	7 083,0	5 566,0	1 374,0			
36	139	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,194	393 443,0		76 328,0		76 328,0		76 328,0
37	140	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,014	2 142 315,0	3 666,0	29 992,0	51,0	16 164,0		29 992,0
						984 092,0	1 142,0	13 777,0	16,0			
38	141	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,254	395,0	7,0	2 075,0	37,0	956,0		2 075,0
						206,0	2,0	1 082,0	11,0			
39	142	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	6	191,0		1 146,0		1 146,0		1 146,0
			Итого по подразделу 1: Металлическая колонна					**284 046,0**	**11 351,0**	**217 590,0**	**0,0**	**284 046,0**
								55 105,0	**2 917,0**	**0,0**	**0,0**	
			Итого по разделу 6: Крыльцо КР-2 (л.24-АС)					**2 016 017,0**	**40 533,0**	**1 726 430,0**	**0,0**	**2 016 017,0**
								249 057,0	**10 741,0**	**0,0**	**0,0**	
			Раздел 10: Кровля АС 7.5									
40	198	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив	м	137,128	3 239,0	10,0	444 158,0	1 371,0	196 916,0		444 158,0
						1 793,0	2,0	245 871,0	274,0			
			Итого по разделу 10: Кровля АС 7.5					**444 158,0**	**1 371,0**	**196 916,0**	**0,0**	**444 158,0**
								245 871,0	**274,0**	**0,0**	**0,0**	
			Раздел 13: Ведомость отделки помещений. РП лист 17									
			Подраздел 2: Стены									
41	291	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм	м	88,9	1 079,0	0,0	95 923,0	0,0	2 400,0		95 923,0
						1 052,0	0,0	93 523,0	0,0			
42	292	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	93,345	106,0		9 895,0		9 895,0		9 895,0
			Итого по подразделу 2: Стены					**105 818,0**	**0,0**	**12 295,0**	**0,0**	**105 818,0**
								93 523,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
			Итого по разделу 13: Ведомость отделки помещений. РП лист 17					**105 818,0**	**0,0**	**12 295,0**	**0,0**	**105 818,0**
								93 523,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
			Раздел 14: Полы. РП лист 18									
43	315	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	50,97	6 082,0	62,0	310 000,0	3 160,0	225 593,0		310 000,0
						1 594,0	21,0	81 246,0	1 070,0			
			Итого по разделу 14: Полы. РП лист 18					**310 000,0**	**3 160,0**	**225 593,0**	**0,0**	**310 000,0**
								81 246,0	**1 070,0**	**0,0**	**0,0**	
			ИТОГО по акту					**3 056 602,0**	**54 352,0**	**2 267 351,0**	**0,0**	**3 056 602,0**
								734 901,0	**14 422,0**	**0,0**	**0,0**	

			02-01-05 Слаботочные сети работы									
			Раздел 1: АПС									
1	1	1310-0701-0701 *РСНБ РК 2022*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	15 530,0	11,0	15 530,0	11,0	72,0		15 530,0
						15 447,0	2,0	15 447,0	2,0			
2	2	248-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	55 708,0		55 708,0		55 708,0		55 708,0
3	3	1310-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		20	4 899,0	1,0	97 980,0	20,0	1 040,0		97 980,0

				шт.		4 846,0	0,0	96 920,0	0,0			
4	4	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	16	2 696,0		43 136,0		43 136,0		43 136,0
5	5	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1А-А1	шт.	2	2 260,0		4 520,0		4 520,0		4 520,0
6	6	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	2 277,0		4 554,0		4 554,0		4 554,0
7	7	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	26 295,0	2,0	26 295,0	2,0	177,0		26 295,0
						26 116,0	0,0	26 116,0	0,0			
8	8	248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	Блок питания Квант-50	шт.	1	14 770,0		14 770,0		14 770,0		14 770,0
9	9	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	10	9 776,0	0,0	97 760,0	0,0	840,0		97 760,0
						9 692,0	0,0	96 920,0	0,0			
10	10	248-304-0117 *СпрСЦ 10.2023*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	2	1 145,0		2 290,0		2 290,0		2 290,0
11	11	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк 12-КП	шт.	1	3 196,0		3 196,0		3 196,0		3 196,0
12	12	248-304-0307 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели Маяк 12-3М	шт.	7	1 744,0		12 208,0		12 208,0		12 208,0
13	13	1121-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	128	403,0	1,0	51 584,0	128,0	2 304,0		51 584,0
						384,0	0,0	49 152,0	0,0			
14	14	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,063	98 588,0		6 211,0		6 211,0		6 211,0
15	15	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,065	67 796,0		4 407,0		4 407,0		4 407,0
16	16	1308-0206-2001 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	120	799,0	23,0	95 880,0	2 760,0	4 080,0		95 880,0
						742,0	7,0	89 040,0	840,0			
17	17	241-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	120	120,0		14 400,0		14 400,0		14 400,0
			Итого по разделу 1: АПС					550 429,0	2 921,0	173 913,0	0,0	550 429,0
								373 595,0	842,0	0,0	0,0	
			Раздел 2: Слабаточные сети									
18	18	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	2	9 776,0	0,0	19 552,0	0,0	168,0		19 552,0
						9 692,0	0,0	19 384,0	0,0			
19	19	248-304-0117 *СпрСЦ 10.2023*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	2	1 145,0		2 290,0		2 290,0		2 290,0
20	20	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	2	6 400,0	837,0	12 800,0	1 674,0	182,0		12 800,0
						5 472,0	259,0	10 944,0	518,0			
21	21	248-401-0754 *РСНБ РК 2022*	Кнопка вызова	шт.	2	7 048,0		14 096,0		14 096,0		14 096,0
22	22	248-401-0710 *РСНБ РК 2022*	БПДП8/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V-0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V-0,6A. (для питания замка)	шт.	1	19 159,0		19 159,0		19 159,0		19 159,0
23	23	СТПрайс	Аккумулятор, 12В-5А	шт	1	12 740,0		12 740,0		12 740,0		12 740,0
24	24	1121-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		60	403,0	1,0	24 180,0	60,0	1 080,0		24 180,0

				м		384,0	0,0	23 040,0	0,0			
25	25	243-802-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВПП 2х0,5 мм2	км	0,06	72 362,0		4 342,0		4 342,0		4 342,0
			Итого по разделу 2: Слаботочные сети					109 159,0	1 734,0	54 057,0	0,0	109 159,0
								53 368,0	518,0	0,0	0,0	
			Раздел 3: Видеонаблюдение									
26	26	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1	15 202,0 15 195,0	7,0 0,0	15 202,0 15 195,0	7,0 0,0			15 202,0
27	27	248-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04LS2-P4-C, 4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	49 477,0		49 477,0		49 477,0		49 477,0
28	28	248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783,0		23 783,0		23 783,0		23 783,0
29	29	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	3	17 710,0 17 698,0	12,0 0,0	53 130,0 53 094,0	36,0 0,0			53 130,0
30	30	248-402-0225 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2,8 мм, 4 Мп, ИК подсветка до 30 м	шт.	1	29 886,0		29 886,0		29 886,0		29 886,0
31	31	248-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	2	33 917,0		67 834,0		67 834,0		67 834,0
32	32	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973,0		109 973,0		109 973,0		109 973,0
33	33	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	26 295,0 26 116,0	2,0 0,0	26 295,0 26 116,0	2,0 0,0	177,0		26 295,0
34	34	521-101-0401026 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0		53 563,0
35	35	1310-0902-0912 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1	13 209,0 9 692,0	3 052,0 906,0	13 209,0 9 692,0	3 052,0 906,0	465,0		13 209,0
36	36	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	1	870,0		870,0		870,0		870,0
37	37	231-102-0206 *РСНБ РК 2022*	Коннектор	шт.	6	4 520,0		27 120,0		27 120,0		27 120,0
38	38	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	59	282,0 267,0	0,0 0,0	16 638,0 15 753,0	0,0 0,0	885,0		16 638,0
39	39	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,059	179 638,0		10 599,0		10 599,0		10 599,0
40	40	1128-0205-0201 *РСНБ РК 2022*	Каналы кабельные шириной 600 мм. Устройство	м канала	50	8 431,0 3 930,0	4 501,0 1 388,0	421 550,0 196 500,0	225 050,0 69 400,0			421 550,0
41	41	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	30	96,0		2 880,0		2 880,0		2 880,0
42	42	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	20	245,0		4 900,0		4 900,0		4 900,0
			Итого по разделу 3: Видеонаблюдение					926 909,0	228 147,0	328 849,0	0,0	926 909,0
								316 350,0	70 306,0	53 563,0	0,0	
			Раздел 4: Структурированная кабельная система									
43	43	1310-0902-1205 *РСНБ РК 2022*	Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640х840 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	10 397,0 8 914,0	183,0 53,0	10 397,0 8 914,0	183,0 53,0	1 300,0		10 397,0
44	44	СТПрайс	Шкаф телекоммуникационный настенный SHP5415.01.100.151	шт	1	69 553,57		69 554,0		69 554,0		69 554,0

45	45	518-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Ethernet коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	шт.	1	204 767,0		204 767,0				204 767,0
										204 767,0		
46	46	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	26 295,0	2,0	26 295,0	2,0	177,0		26 295,0
						26 116,0	0,0	26 116,0	0,0			
47	47	521-101-0401026 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500 L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0				53 563,0
										53 563,0		
48	48	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	2	1 102,0	1,0	2 204,0	2,0	94,0		2 204,0
						1 054,0	0,0	2 108,0	0,0			
49	49	247-214-0202 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	2	504,0		1 008,0		1 008,0		1 008,0
50	50	1310-0902-0912 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	2	13 209,0	3 052,0	26 418,0	6 104,0	930,0		26 418,0
						9 692,0	906,0	19 384,0	1 812,0			
51	51	247-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	2	75,0		150,0		150,0		150,0
52	52	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Slip S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	7	62,0		434,0		434,0		434,0
53	53	1121-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	40	403,0	1,0	16 120,0	40,0	720,0		16 120,0
						384,0	0,0	15 360,0	0,0			
54	54	243-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PE1 CAT5E	км	0,04	221 536,0		8 861,0		8 861,0		8 861,0
			Итого по разделу 4: Структурированная кабельная система					419 771,0	6 331,0	83 228,0	0,0	419 771,0
								71 882,0	1 865,0	258 330,0	0,0	
			ИТОГО по акту					2 006 268,0	239 133,0	640 047,0	0,0	2 006 268,0
								815 195,0	73 531,0	311 893,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							311 893,0		

			02-01-04 Электроосвещение и Электрооборудование работы									
			Раздел 6: Заземление и молниезащита									
1	43	1308-0208-0206 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	1 306,0	50,0	19 590,0	750,0	6 120,0		19 590,0
						848,0	12,0	12 720,0	180,0			
2	44	252-301-1464 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х40мм, (бухта 20м) горячеоцинкованная	м	12,652	6 332,0		80 112,46		80 112,46		80 112,46
3	45	252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	10	6 920,0		69 200,0		69 200,0		69 200,0
4	46	252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	3	47 776,0		143 328,0		143 328,0		143 328,0
5	47	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	1	42 747,0		42 747,0		42 747,0		42 747,0
			Итого по разделу 6: Заземление и молниезащита					354 977,46	750,0	341 507,46	0,0	354 977,46
								12 720,0	180,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					354 977,46	750,0	341 507,46	0,0	354 977,46
								12 720,0	180,0	0,0	0,0	

			04-01-01 КОМПЛЕКТНУЮ ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 25 кВа работы									
			Раздел 1: Дизельная электростанция									
1	13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,1	29 135,0	2 404,0	2 914,0	241,0	2 162,0		2 914,0
						5 113,0	487,0	511,0	49,0			

2	14	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	1,192	33 444,0	3 743,0	39 865,0	4 462,0	25 748,0		39 865,0
						8 100,0	786,0	9 655,0	937,0			
3	15	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В 3, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,017	428 814,0		7 290,0		7 290,0		7 290,0
4	16	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 для заземления	м³	7	6 953,0	0,0	48 671,0	0,0			48 671,0
						6 953,0	0,0	48 671,0	0,0			
5	17	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	7	3 629,0	0,0	25 403,0	0,0			25 403,0
						3 629,0	0,0	25 403,0	0,0			
6	18	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	4	7 048,0	365,0	28 192,0	1 460,0	11 892,0		28 192,0
						3 710,0	90,0	14 840,0	360,0			
7	19	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	20	1 219,0	38,0	24 380,0	760,0	6 660,0		24 380,0
						848,0	9,0	16 960,0	180,0			
8	20	6124-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подстанция контейнерная дизельная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью 24/16 кВт	подстанц	1	256 490,0	101 053,0	256 490,0	101 053,0	7 682,0		256 490,0
						147 755,0	30 245,0	147 755,0	30 245,0			
9	21	515-103-0125 *РСНБ РК 2022*	Дизель генератор модель TTm 16TS, 16 кВа, 10 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	шт.	1	2 992 333,0		2 992 333,0				2 992 333,0
										2 992 333,0		
			Итого по разделу 1: Дизельная электростанция					3 425 538,0	107 976,0	61 434,0	0,0	3 425 538,0
								263 795,0	31 771,0	2 992 333,0	0,0	
			ИТОГО по акту					3 425 538,0	107 976,0	61 434,0	0,0	3 425 538,0
								263 795,0	31 771,0	2 992 333,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2 992 333,0		

			07-01 Ограждение работы									
1	1	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под столбы. Устройство	м³	0,192	49 441,0	3 823,0	9 493,0	734,0	4 927,0		9 493,0
						19 955,0	785,0	3 831,0	151,0			
2	2	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,005024	2 081 687,0	3 666,0	10 458,0	19,0	5 496,0		10 458,0
						984 092,0	1 142,0	4 944,0	6,0			
3	3	6103-0701-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,00178	2 595 902,0	5 688,0	4 621,0	10,0	2 845,0		4 621,0
						992 010,0	1 772,0	1 766,0	3,0			
4	4	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж калитки	т конструкций	0,0708	246 259,0	61 581,0	17 435,0	4 360,0	2 367,0		17 435,0
						151 242,0	16 940,0	10 708,0	1 199,0			
5	5	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,054768	393 583,0		21 556,0		21 556,0		21 556,0
6	6	214-206-0402 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,016032	426 992,0		6 846,0		6 846,0		6 846,0
7	7	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	508,0		1 016,0		1 016,0		1 016,0
8	8	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 на один раз	м²	2,0532	254,0	4,0	522,0	8,0	152,0		522,0
						176,0	0,0	361,0	0,0			
9	9	1212-0103-0202 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические площадью более 5 м². Окраска масляными составами за два раза	м²	2,0532	1 056,0	1,0	2 168,0	2,0	411,0		2 168,0
						855,0	0,0	1 755,0	0,0			
10	10	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под столбы. Устройство	м³	0,192	49 441,0	3 823,0	9 493,0	734,0	4 927,0		9 493,0
						19 955,0	785,0	3 831,0	151,0			
11	11	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,005024	2 081 687,0	3 666,0	10 458,0	19,0	5 496,0		10 458,0
						984 092,0	1 142,0	4 944,0	6,0			

12	12	6103-0701-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,00178	2 595 902,0	5 688,0	4 621,0	10,0	2 845,0		4 621,0
						992 010,0	1 772,0	1 766,0	3,0			
13	13	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж ворот	т конструкций	0,133217	246 259,0	61 581,0	32 806,0	8 204,0	4 454,0		32 806,0
						151 242,0	16 940,0	20 148,0	2 257,0			
14	14	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,07859	393 583,0		30 932,0		30 932,0		30 932,0
15	15	214-206-0402 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,054627	426 992,0		23 325,0		23 325,0		23 325,0
16	16	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	508,0		2 032,0		2 032,0		2 032,0
17	17	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	3,863293	254,0	4,0	981,0	15,0	286,0		981,0
						176,0	0,0	680,0	0,0			
18	18	1212-0103-0202 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические площадью более 5 м². Окраска масляными составами за два раза	м²	3,863293	1 056,0	1,0	4 080,0	4,0	773,0		4 080,0
						855,0	0,0	3 303,0	0,0			
19	24	214-206-0402 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	1,149852	426 992,0		490 977,53		490 977,53		490 977,53
			ИТОГО по акту					683 820,53	14 119,0	611 663,53	0,0	683 820,53
								58 037,0	3 776,0	0,0	0,0	
			07-02 Покрытие работы									
1	4	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	400,09	2 233,0	306,0	893 401,0	122 427,0	733 765,0		893 401,0
						93,0	47,0	37 208,0	18 804,0			
2	5	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	400,09	471,0	0,0	188 442,0	0,0	182 041,0		188 442,0
						16,0	0,0	6 401,0	0,0			
3	8	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	9,5576	9 885,0	2 231,0	94 477,0	21 323,0	67 553,0		94 477,0
						586,0	464,0	5 601,0	4 435,0			
4	9	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	119,47	4 814,0	318,0	575 129,0	37 991,0	120,0		575 129,0
						4 495,0	75,0	537 018,0	8 960,0			
5	10	255-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	м²	119,47	6 825,0		815 383,0		815 383,0		815 383,0
6	11	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	114	3 479,0	82,0	396 606,0	9 348,0	27 930,0		396 606,0
						3 152,0	24,0	359 328,0	2 736,0			
7	12	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	м³	1,824	79 135,0		144 342,0		144 342,0		144 342,0
			ИТОГО по акту					3 107 780,0	191 089,0	1 971 134,0	0,0	3 107 780,0
								945 556,0	34 935,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту									12 634 985,99
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3 304 226,00		
	10	НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%						578 507,12			13 213 493,11
	11	НДЗ РК 8.04-06-2015	Сметная прибыль 5%						495 463,36			
	12	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%						264 269,86			13 973 226,33
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						253 788,35			13 973 226,33

	13	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075						15 021 218,30		15 021 218,30
			Понижающий коэфициент 98% К-0,98								14 720 793,78
	14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %							1 766 495,25	16 487 289,03
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ								16 487 289,03

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АстанаДорАркитекс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кошиев А.Т.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Серикбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BS ARCHI GROUP"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Даулетбаев А.