Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство медицинского пункта на 5 посещений по улице Б.Момышулы, 28 А в с. Таланты Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»

Справка №5 о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
180940033380	130840015825	KZ1000000	KZ2030000	152/24	23.04.2024		038-015-431
			дополнительное соглашение	№152/24-1	30.05.2024		
			дополнительное соглашение	№152/24-2	09.07.2024		
			дополнительное соглашение	№152/24-3	03.09.2024		
			дополнительное соглашение	№152/24-4	18.11.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство медицинского пункта на 5 посещений по улице Б.Момышулы, 28 А в с. Таланты Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»	148 645 806,75	132 719 470,14	32 918 577,29	32 918 577,29	-	-	3 950 229,28	36 868 806,57
Гарантийный взнос, 5%	7 432 290,34	6 635 973,51					197 511,46	1 843 440,33
Удержание аванса, 30%	40 133 100,00	35 833 125,00					797 142,86	6 600 000,00
Итого:	**101 080 416,41**	**90 250 371,63**					**3 045 574,95**	**28 425 366,24**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"
Серикбаев Р.Р.

Авторский надзор
ТОО "BS ARCHI GROUP"

ГИП _____ Даулетбаев А.

Технический надзор:
ТОО "Астана ПроАрхпроект"

Эксперт _____ Абишев А.Т.

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Синдикат Гуш"
Договор подряда (контракт) №152/24 от 23.04.2024 г., доп согл №152/24-1 от 30.05.2024 г. Доп согл № 152/24-2 от 09.07.2024 г.,Доп согл № 152/24-3 от 03.09.2024 г., Доп согл № 152/24-4 от 18.11.2024 г.,
Наименование строительства и его адрес: "Строительство медицинского пункта на 5 посещений по ул. Б. Момышулы, 28-А в с. Таланты Жуалынского района Жамбылской области.(корректировка)"

АКТ №5
выполненных работ за ноябрь 2024 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства,тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
			строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-и	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге	в % соот-и	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7										
		Глава 2. Основные объекты строительства														
	2-1	Медпункт	65 491 891,00	24 323 629,00	-	89 815 520,00	82%	64 294 045,00	9 224 376,00	-	73 518 421,00	0%				-
3	Раздел 1.	Раздел 1. Котлован (АС-3)	675 368,00	-		675 368,00	100%	675 368,00			675 368,00	0%				-
4	Раздел 2.	Раздел 2. Ленточный фундамент	2 443 367,00	-		2 443 367,00	100%	2 443 367,00			2 443 367,00	0%				-
7	Раздел 3.	Раздел 3. Наружные стены и перегородки (АС9)	8 676 649,00	-		8 676 649,00	100%	8 676 649,00			8 676 649,00	0%				-
13	Раздел 4.	Раздел 4. Плиты покрытия АС 20	1 776 226,00	-		1 776 226,00	100%	1 776 226,00			1 776 226,00	0%				-
14	Раздел 5.	Раздел 5. Крыльцо КР-1 (л.21 АС)	380 530,00	-		380 530,00	100%	380 530,00			380 530,00	44%	167 911,00			167 911,00
15	Раздел 6.	Раздел 6. Крыльцо КР-2 (л.24 АС)	2 678 155,00	-		2 678 155,00	100%	2 678 155,00			2 678 155,00	6%	166 275,00			166 275,00
18	Раздел 7.	Раздел 7. Вентканалы АС 27	698 106,00	-		698 106,00	100%	698 106,00			698 106,00	100%	698 106,00			698 106,00
19	Раздел 8.	Раздел 8. Стремянки АС 28	208 980,00	-		208 980,00	100%	208 980,00			208 980,00	100%	208 980,00			208 980,00
20	Раздел 9.	Раздел 9. Фасады АР 3	5 505 014,00	-		5 505 014,00	100%	5 505 014,00			5 505 014,00	19%	1 071 464,00			1 071 464,00
21	Раздел 10.	Раздел 10. Кровля АС 7,5	11 232 347,00	-		11 232 347,00	99%	11 139 425,00			11 139 425,00	12%	1 334 537,00			1 334 537,00
22	Раздел 11.	Раздел 11. Подпольные каналы. АР 8.1	1 057 250,00	-		1 057 250,00	100%	1 057 250,00			1 057 250,00	0%				-
23	Раздел 12.	Раздел 12. Проемы	4 246 808,00	-		4 246 808,00	100%	4 246 808,00			4 246 808,00	23%	962 473,00			962 473,00
24	Раздел 13.	Раздел 13. Ведомость отделки помещений. РП лист 17	6 354 847,00	-		6 354 847,00	100%	6 354 847,00			6 354 847,00	7%	437 180,00			437 180,00
27	Раздел 14.	Раздел 14. Полы. РП лист 18	4 183 494,00	-		4 183 494,00	100%	4 183 494,00			4 183 494,00	1%	54 509,00			54 509,00
29	Раздел 1.	Водомерный узел	2 033 976,00	-		2 033 976,00	100%	1 690 226,00	343 750,00		2 033 976,00	100%	1 690 226,00	343 750,00		2 033 976,00
31	Раздел 1.	Система отопления	1 778 447,00	-		1 778 447,00	100%	1 778 447,00			1 778 447,00	56%	995 485,00			995 485,00
32	Раздел 2.	Тепловой узел	1 915 682,00	-		1 915 682,00	100%	1 519 965,00	395 717,00		1 915 682,00	100%	1 519 965,00	395 717,00		1 915 682,00
34	Раздел 1.	Щитовое оборудование	182 522,00	-		182 522,00	100%	182 522,00			182 522,00	0%				-
35	Раздел 2.	Провода, кабели	1 032 466,00	-		1 032 466,00	100%	1 032 466,00			1 032 466,00	0%				-
36	Раздел 3.	Световое оборудование	2 134 446,00	-		2 134 446,00	100%	2 134 446,00			2 134 446,00	100%	2 134 446,00			2 134 446,00
37	Раздел 4.	Электроустановочные изделия	95 118,00	-		95 118,00	100%	95 118,00			95 118,00	100%	95 118,00			95 118,00
38	Раздел 5.	Прочие изделия	736 314,00	-		736 314,00	100%	736 314,00			736 314,00	0%				-
39	Раздел 6.	Заземление и молниезащита	2 875 167,00	-		2 875 167,00	100%	2 875 167,00	-		2 875 167,00	88%	2 520 189,54			2 520 189,54
41	Раздел 1.	АПС	550 429,00	-		550 429,00	100%	550 429,00	-		550 429,00	0%				-
42	Раздел 2.	Система вызова посетителей	109 159,00	-		109 159,00	100%	109 159,00	-		109 159,00	0%				-
43	Раздел 3.	Видеонаблюдение	926 909,00	-		926 909,00	100%	873 346,00	53 563,00		926 909,00	0%				-
44	Раздел 4.	Структурированная кабельная система	419 771,00	-		419 771,00	100%	161 441,00	258 330,00		419 771,00	0%				-
45	Раздел 5.	Телефонизация	148 672,00	-		148 672,00	100%	95 109,00	53 563,00		148 672,00	100%	95 109,00	53 563,00		148 672,00
47	Раздел 1.	ОБОРУДОВАНИЯ	-	24 323 629,00		24 323 629,00	33%	-	8 119 453,00		8 119 453,00	33%		8 119 453,00		8 119 453,00
49	Раздел 1.	Внутреннее газоснабжение	435 672,00	-		435 672,00	100%	**435 671,00**			**435 671,00**	100%	**435 671,00**			**435 671,00**
50	4-1-1	**Комплектную трансформаторная подстанция с трансформатором мощностью 25 кВа**	**1 241 469,00**	**5 917 909,00**		7 159 378,00	100%	**4 167 045,00**	**2 992 333,00**		**7 159 378,00**	0%				-
51	4-2-1	**ВЛ-10кв**	**4 373 803,00**	-		4 373 803,00	100%	**4 373 803,00**			**4 373 803,00**	0%				-
52	4-3-1	**Кабельная линия КЛ-0,4кВ**	**661 395,00**	-		661 395,00	100%	**661 395,00**			**661 395,00**	0%				-
53	4-4-1	**Наружное освещение**	**1 426 905,00**	**67 000,00**		1 493 905,00	100%	**1 426 905,00**	**67 000,00**		**1 493 905,00**	0%				-
54	4-5-1	**Молниезащита**	**908 666,00**	-		908 666,00	0%	-			-	0%				-
56	**Раздел 1.**	**Водопровод и канализация**	2 408 658,00	-		2 408 658,00	100%	**2 408 658,00**			**2 408 658,00**	0%				-
57	6-2-1	**Септик**	**4 982 965,00**	-		4 982 965,00	100%	**4 982 965,00**			**4 982 965,00**	0%				-
59	**Раздел 1.**	**Фундаменты и Навес для резервуара**	2 189 934,00	-		2 189 934,00	100%	**2 189 934,00**			**2 189 934,00**	3%	**55 902,00**			**55 902,00**
60	**Раздел 2.**	**Резервуар**	1 377 502,00	-		1 377 502,00	100%	**1 377 502,00**			**1 377 502,00**	100%	**1 377 502,00**			**1 377 502,00**
61	6-4-1	**Наружный топливопровод**	**1 524 900,00**	-		1 524 900,00	100%	**1 524 900,00**			**1 524 900,00**	100%	**1 524 900,00**			**1 524 900,00**
62	6-5-1	**Наружные сети газоснабжения**	**797 994,00**	-		797 994,00	100%	**797 994,00**			**797 994,00**	50%	**397 731,00**			**397 731,00**
63	7-1	**Ограждение**	**5 080 244,00**	-		5 080 244,00	100%	**5 080 244,03**			**5 080 244,03**	0%				-
64	7-2	**Покрытие**	**4 689 149,00**	-		4 689 149,00	100%	**4 689 149,00**			**4 689 149,00**	0%				-
66	**Раздел 1.**	**Раздел 1. Озеленение**	926 026,00	-		926 026,00	100%	**926 026,00**			**926 026,00**	100%	**926 026,00**			**926 026,00**
67	**Раздел 2.**	**Раздел 2. МАФ**	402 426,00	251 415,00		653 841,00	100%	**402 426,00**	**251 415,00**		**653 841,00**	100%	**402 426,00**	**251 415,00**		**653 841,00**
68	7-4	**Вертикальная планировка**	**309 575,00**	-		309 575,00	100%	**309 575,00**			**309 575,00**	0%				-
		ИТОГО	**97 688 578,00**	**31 664 877,00**		**129 353 455,00**	87%	99 612 566,03	12 535 124,00	-	112 147 690,03	22%	19 272 131,54	9 163 898,00	-	28 436 029,54
69		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством														
70	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%	6 056 691,84			6 056 691,84	102%	6 175 979,09			6 175 979,09	20%	1 194 872,16			1 194 872,16
71		**Итого по главе 8**	6 056 691,84			6 056 691,84	102%	6 175 979,09			6 175 979,09	20%	1 194 872,16			1 194 872,16
72		**Итого по главам 1-8**	**103 745 269,84**	**31 664 877,00**		**135 410 146,84**	87%	**105 788 545,12**	**12 535 124,00**		**118 323 669,12**	22%	**20 467 003,70**	**9 163 898,00**		**29 630 901,70**
73	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	5 187 263,49			5 187 263,49	102%	5 289 427,26			5 289 427,26	20%	1 023 350,18			1 023 350,18
74	НДЦС РК 8.04-07-2023, п.8.2.66.4 в)	Непредвиденные работы и затраты-2%	2 074 905,40	633 297,54		2 708 202,94	78%	2 115 770,90	250 702,48		2 115 770,90	15%	409 340,07	183 277,96		409 340,07
75		**Итого по части II в сметных ценах:**	**111 007 438,72**	**32 298 174,54**		**143 305 613,26**	88%	**113 193 743,28**	**12 785 826,48**		**125 979 569,76**	22%	**21 899 693,95**	**9 347 175,96**		**31 246 869,91**
76	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год -100 %, К=1,075	119 332 996,63	34 720 537,63		154 053 534,26	0%	121 683 272,07	13 744 763,47		-	0%	23 542 171,00	10 048 214,16		33 590 385,16
77		**Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К= 1,075:**	119 332 996,63	34 720 537,63		154 053 534,26	88%	121 683 272,07	13 744 763,47		135 428 035,54	22%	23 542 171,00	10 048 214,16		33 590 385,16
78		**Итого по частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:**														
79		**в прогнозных ценах 2024 г.**	**119 332 996,63**	**34 720 537,63**		**154 053 534,26**	88%	**121 683 272,07**	**13 744 763,47**		**135 428 035,54**	22%	**23 542 171,00**	**10 048 214,16**		**33 590 385,16**
80	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%			18 486 424,11	18 486 424,11	88%			16 251 364,26	16 251 364,26	22%			4 030 846,22	4 030 846,22

81		**Всего по сметному расчету**	**119 332 996,63**	**34 720 537,63**	**18 486 424,11**	**172 539 958,37**	**88%**	**121 683 272,07**	**13 744 763,47**	**16 251 364,26**	**151 679 399,80**	**22%**	**23 542 171,00**	**10 048 214,16**	**4 030 846,22**	**37 621 231,38**
82		Коэффициент				0,98	100%				0,98	100%				0,98
83		ВСЕГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ				169 089 157,82	88%				148 645 806,75	22%				36 868 806,57
84		Налог на добавленную стоимость				18 116 691,48	88%				15 926 336,44	22%				3 950 229,28
85		**Цена по договору**				**169 089 157,82**	**88%**				**148 645 806,75**	**22%**				**36 868 806,57**

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"
Директор _____ *Серикбаев Р.Р.*

ТОО "Синдикат Групп" ЖШС

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АстанаДорАрхитект"
Технадзор _____ *Абишева А.Т.*

БИН 120140021456 АстанаДорАрхитект ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "BS ARCHI GROUP"
Авторский надзор _____ *Дауметбаев А.*

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 24 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство медицинского пункта на 5 посещений по улице Б.Момышулы, 28 А в с. Талапты Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство медицинского пункта на 5 посещений по улице Б.Момышулы, 28 А в с. Талапты Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №152/24 от 23.04.2024 г., доп согл №152/24-1 от 30.05.2024 г., Доп согл № 152/24-2 от 09.07.2024 г., Доп согл № 152/24-3 от 03.09.2024 г., Доп согл № 152/24-4 от 18.11.2024 г.,

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурно-строительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			02-01-01 Архитектурно-строительные работы работы									
			Раздел 5: Крыльцо КР-1 (л.21 АС)									
1	102	6112-0401-0110 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	$м^2$	7,18	2 056,0	7,0	14 762,0	50,0	3 281,0		14 762,0
						1 592,0	2,0	11 431,0	14,0			
2	103	231-102-0108 ***РСНБ РК 2022***	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: акваланель	$м^2$	7,18	18 080,0		129 814,0		129 814,0		129 814,0
3	104	232-104-0103 ***РСНБ РК 2022***	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм акваланель	$м^2$	7,18	3 250,0		23 335,0		23 335,0		23 335,0
			Итого по разделу 5: Крыльцо КР-1 (л.21 АС)					167 911,0	50,0	156 430,0	0,0	167 911,0
								11 431,0	14,0	0,0	0,0	
			Раздел 6: Крыльцо КР-2 (л.24 АС)									
4	130	6112-0401-0110 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	$м^2$	7,11	2 056,0	7,0	14 618,0	50,0	3 249,0		14 618,0
						1 592,0	2,0	11 319,0	14,0			
5	131	231-102-0108 ***РСНБ РК 2022***	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: акваланель	$м^2$	7,11	18 080,0		128 549,0		128 549,0		128 549,0
6	132	232-104-0103 ***РСНБ РК 2022***	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм акваланель	$м^2$	7,11	3 250,0		23 108,0		23 108,0		23 108,0
			Итого по разделу 6: Крыльцо КР-2 (л.24 АС)					166 275,0	50,0	154 906,0	0,0	166 275,0
								11 319,0	14,0	0,0	0,0	
			Раздел 7: Вентканалы АС 27									
7	147	6105-0201-1115 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Кладка трубы дымовой кирпичной	$м^3$	1,574	90 296,0	5 250,0	142 126,0	8 264,0	45 775,0		142 126,0
						55 964,0	1 587,0	88 087,0	2 498,0			
8	148	6105-0401-0103 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,027	275 890,0	5 603,0	7 449,0	151,0			7 449,0
						270 287,0	1 453,0	7 298,0	39,0			
9	149	214-403-0101 ***РСНБ РК 2022***	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В 1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,027	428 814,0		11 578,0		11 578,0		11 578,0
10	150	1107-0107-0103 ***РСНБ РК 2022***	Стальные монтажные элементы	т	0,041	1 448 009,0	14 589,0	59 368,0	599,0	48 573,0		59 368,0
						248 685,0	2 771,0	10 196,0	114,0			
11	151	6110-0301-0111 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство примыканий металлических к стенам и парапетам для кровель из черепицы гибкой битумной, с фартуком		35,948	1 737,0	20,0	62 442,0	719,0	29 621,0		62 442,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		893,0	7,0	32 102,0	252,0			
12	152	224-104-0308 ***РСНБ РК 2022***	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	20,85	3 353,0		69 910,0		69 910,0		69 910,0
13	153	6111-0201-0506 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта на клее	$м^2$ изолируемой поверхности	14,1	7 361,0 6 392,0	40,0 10,0	103 790,0 90 127,0	564,0 141,0	13 099,0		103 790,0
14	154	234-101-0206 ***РСНБ РК 2022***	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П-140-150	$м^3$	0,705	56 845,0		40 076,0		40 076,0		40 076,0
15	155	6112-0201-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором: стен а	$м^2$	14,1	3 754,0 3 208,0	120,0 53,0	52 931,0 45 233,0	1 692,0 747,0	6 007,0		52 931,0
16	156	6112-0303-0110 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	$м^2$	14,1	1 340,0 462,0	9,0 3,0	18 894,0 6 514,0	127,0 42,0	12 253,0		18 894,0
17	157	6110-0402-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство колпаков над шахтами в два канала	шт.	5	8 788,0 8 651,0	83,0 27,0	43 940,0 43 255,0	415,0 135,0	270,0		43 940,0
18	158	224-104-0308 ***РСНБ РК 2022***	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	25,53	3 353,0		85 602,0		85 602,0		85 602,0
			Итого по разделу 7: Вентканалы АС 27					698 106,0	12 531,0	362 764,0	0,0	698 106,0
								322 812,0	3 968,0	0,0	0,0	
			Раздел 8: Стремянки АС 28									
19	159	6106-0304-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,149	246 259,0 151 242,0	61 581,0 16 940,0	36 693,0 22 535,0	9 176,0 2 524,0	1 982,0		36 693,0
20	160	222-503-0201 ***РСНБ РК 2022***	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,149	1 145 627,0		170 698,0		170 698,0		170 698,0
21	161	6111-0501-0505 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4,024	395,0 206,0	7,0 2,0	1 589,0 829,0	28,0 8,0	732,0		1 589,0
			Итого по разделу 8: Стремянки АС 28					208 980,0	9 204,0	176 412,0	0,0	208 980,0
								23 364,0	2 532,0	0,0	0,0	
			Раздел 9: Фасады АР 3									
22	167	6112-0201-0702 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей крупность зерна до 2,5 мм	$м^2$	265,77	3 514,0 2 923,0	13,0 4,0	933 916,0 776 846,0	3 455,0 1 063,0	153 615,0		933 916,0
23	168	217-202-0503 ***РСНБ РК 2022***	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/$м^2$ ДОС 45х45-100	$м^2$	305,635	278,0		84 967,0		84 967,0		84 967,0
24	169	6112-0201-0502 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Штукатурка откоса высококачественная декоративным раствором прямолинейный, ширина до 200 мм	$м^2$	9,47	5 462,0 5 458,0	2,0 0,0	51 725,0 51 687,0	19,0 0,0	19,0		51 725,0
25	170	212-402-0107 ***РСНБ РК 2022***	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,038	22 515,0		856,0		856,0		856,0
			Итого по разделу 9: Фасады АР 3					1 071 464,0	3 474,0	239 457,0	0,0	1 071 464,0
								828 533,0	1 063,0	0,0	0,0	
			Раздел 10: Кровля АС 7.5									
26	180	224-102-1204 ***РСНБ РК 2022***	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	187,356	7 123,0		1 334 537,0		1 334 537,0		1 334 537,0
			Итого по разделу 10: Кровля АС 7.5					1 427 459,0	78,0	1 414 763,0	0,0	1 334 537,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								12 618,0	30,0	0,0	0,0	
			Раздел 12: Проемы									
29	218	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м² перегородок (за вычетом проемов)	7,879	3 360,0	42,0	26 473,0	331,0			26 473,0
						3 318,0	10,0	26 143,0	79,0			
30	219	223-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116 82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м²	5,98	115 757,0		692 227,0		692 227,0		692 227,0
31	220	223-301-0206 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м²	1,899	128 369,0		243 773,0		243 773,0		243 773,0
			Итого по разделу 12: Проемы					962 473,0	331,0	936 000,0	0,0	962 473,0
								26 143,0	79,0	0,0	0,0	
			Раздел 13: Ведомость отделки помещений. РП лист 17									
			Подраздел 1: Потолок									
32	236	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	м²	32,96	1 279,0	9,0	42 156,0	297,0	1 220,0		42 156,0
						1 233,0	3,0	40 640,0	99,0			
33	237	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,033	250 310,0		8 260,0		8 260,0		8 260,0
34	240	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	м²	35,08	1 279,0	9,0	44 867,0	315,0	1 298,0		44 867,0
						1 233,0	3,0	43 254,0	105,0			
35	241	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,035	250 310,0		8 761,0		8 761,0		8 761,0
36	244	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	м²	50,97	1 279,0	9,0	65 191,0	459,0	1 886,0		65 191,0
						1 233,0	3,0	62 846,0	153,0			
37	245	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,051	250 310,0		12 766,0		12 766,0		12 766,0
38	253	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	м²	7,61	1 279,0	9,0	9 733,0	69,0	282,0		9 733,0
						1 233,0	3,0	9 383,0	23,0			
39	254	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,008	250 310,0		2 002,0		2 002,0		2 002,0
40	257	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	м²	12,25	1 279,0	9,0	15 668,0	111,0	453,0		15 668,0
						1 233,0	3,0	15 104,0	37,0			
41	258	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,012	250 310,0		3 004,0		3 004,0		3 004,0
			Итого по подразделу 1: Потолок					212 408,0	1 251,0	39 932,0	0,0	212 408,0
								171 227,0	417,0	0,0	0,0	
			Подраздел 2: Стены									
42	264	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,068	250 310,0		17 021,0		17 021,0		17 021,0
43	265	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию окантовка керамогранитом стен	м²	1,5	10 965,0	43,0	16 448,0	65,0	5 579,0		16 448,0
						7 203,0	14,0	10 804,0	21,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	285	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленная под окраску	м²	36,35	1 141,0	9,0	41 475,0	327,0	1 345,0		41 475,0
						1 095,0	3,0	39 803,0	109,0			
45	286	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,036	250 310,0		9 011,0		9 011,0		9 011,0
46	289	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленная под окраску	м²	39,56	1 141,0	9,0	45 138,0	356,0	1 464,0		45 138,0
						1 095,0	3,0	43 318,0	119,0			
47	290	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,04	250 310,0		10 012,0		10 012,0		10 012,0
48	293	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм (планка отбойная)	м²	3,42	847,0	43,0	2 897,0	147,0	106,0		2 897,0
						773,0	14,0	2 644,0	48,0			
49	294	233-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка отбойная из ламинированного МДФ (белого цвета), сечением 150х10мм	м	22,8	1 510,0		34 428,0		34 428,0		34 428,0
50	299	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленная под окраску	м²	34,69	1 141,0	9,0	39 581,0	312,0	1 284,0		39 581,0
						1 095,0	3,0	37 986,0	104,0			
51	300	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,035	250 310,0		8 761,0		8 761,0		8 761,0
			Итого по подразделу 2: Стены					224 772,0	1 207,0	89 011,0	0,0	224 772,0
								134 555,0	401,0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 13: Ведомость отделки помещений. РП лист 17					437 180,0	2 458,0	128 943,0	0,0	437 180,0
								305 782,0	818,0	0,0	0,0	
			Раздел 14: Полы. РП лист 18									
52	321	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	82	572,0	5,0	46 904,0	410,0	18 696,0		46 904,0
						339,0	2,0	27 798,0	164,0			
53	322	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	5	1 521,0	1,0	7 605,0	5,0	3 800,0		7 605,0
						760,0	0,0	3 800,0	0,0			
			Итого по разделу 14: Полы. РП лист 18					54 509,0	415,0	22 496,0	0,0	54 509,0
								31 598,0	164,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					5 194 357,0	28 591,0	3 592 171,0	0,0	5 101 435,0
								1 573 600,0	8 682,0	0,0	0,0	

			02-01-02 Водопровод и канализация работы									
			Раздел 1: Водомерный узел									
1	1	242-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1 п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	7 321,0		21 963,0		21 963,0		21 963,0
2	2	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1 п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 248,0		4 248,0		4 248,0		4 248,0
3	3	241-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	2	902,0		1 804,0		1 804,0		1 804,0
4	4	241-113-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х2,8мм	шт.	2	428,0		856,0		856,0		856,0
5	5	241-112-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	шт.	2	137,0		274,0		274,0		274,0
6	6	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора ОПБ2 диаметром 20 мм	шт.	4	8,0		32,0		32,0		32,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	2 257,0	81,0	2 257,0	81,0	25,0		2 257,0
						2 151,0	26,0	2 151,0	26,0			
8	8	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 30 °С	шт.	1	24 788,0		24 788,0		24 788,0		24 788,0
9	9	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт	1	3 525,0		3 525,0		3 525,0		3 525,0
10	10	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	7	2 350,0		16 450,0		16 450,0		16 450,0
11	11	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	16,6	3 868,0	56,0	64 209,0	929,0	32 968,0		64 209,0
						1 826,0	17,0	30 312,0	282,0			
12	12	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	19,7	3 305,0	56,0	65 108,0	1 103,0	28 033,0		65 108,0
						1 826,0	17,0	35 972,0	335,0			
13	13	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	17,5	2 982,0	56,0	52 185,0	981,0	19 250,0		52 185,0
						1 826,0	17,0	31 955,0	298,0			
14	14	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	23,5	4 752,0	3,0	111 672,0	71,0	353,0		111 672,0
						4 734,0	0,0	111 249,0	0,0			
15	15	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32-415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	23,5	236,0		5 546,0		5 546,0		5 546,0
16	16	6111-0101-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм	м трубопровода	53,8	1 810,0	207,0	97 378,0	11 137,0	23 080,0		97 378,0
						1 174,0	67,0	63 161,0	3 605,0			
17	17	234-305-2307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80 °С до +95 °С, Лет 0,032 Вт/(м·К) при 0 °С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 22 мм	м	17,5	1 115,0		19 512,0		19 512,0		19 512,0
18	18	234-305-2309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80 °С до +95 °С, Лет 0,032 Вт/(м·К) при 0 °С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 28 мм	м	19,7	1 355,0		26 694,0		26 694,0		26 694,0
19	19	234-305-2310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80 °С до +95 °С, Лет 0,032 Вт/(м·К) при 0 °С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 35 мм	м	16,6	1 399,0		23 223,0		23 223,0		23 223,0
20	20	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	77,3	347,0	2,0	26 823,0	155,0	77,0		26 823,0
						344,0	0,0	26 591,0	0,0			
21	21	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	6	4 248,0		25 488,0		25 488,0		25 488,0
22	22	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	19,7	3 305,0	56,0	65 108,0	1 103,0	28 033,0		65 108,0
						1 826,0	17,0	35 972,0	335,0			
23	23	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	17,5	2 982,0	56,0	52 185,0	981,0	19 250,0		52 185,0
						1 826,0	17,0	31 955,0	298,0			
24	24	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	23,5	4 752,0	3,0	111 672,0	71,0	353,0		111 672,0
						4 734,0	0,0	111 249,0	0,0			
25	25	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32-415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	23,5	236,0		5 546,0		5 546,0		5 546,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	6111-0101-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм	м трубопровода	37,2	1 810,0	207,0	67 332,0	7 700,0	15 959,0		67 332,0
						1 174,0	67,0	43 673,0	2 492,0			
27	27	234-305-2307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95 °С, Лст 0,032 Вт (м·К) при 0 °С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 22 мм	м	17,5	1 115,0		19 512,0		19 512,0		19 512,0
28	28	234-305-2309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95 °С, Лст 0,032 Вт (м·К) при 0 °С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 28 мм	м	19,7	1 355,0		26 694,0		26 694,0		26 694,0
29	29	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	60,7	347,0	2,0	21 063,0	121,0	61,0		21 063,0
						344,0	0,0	20 881,0	0,0			
30	30	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	11 238,0	256,0	56 190,0	1 280,0	2 070,0		56 190,0
						10 568,0	87,0	52 840,0	435,0			
31	31	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	5	21 720,0		108 600,0		108 600,0		108 600,0
32	32	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	5	7 894,0		39 470,0		39 470,0		39 470,0
33	33	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	23 850,0	163,0	23 850,0	163,0	15 357,0		23 850,0
						8 330,0	53,0	8 330,0	53,0			
34	34	244-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм	комплект	1	52 504,0		52 504,0		52 504,0		52 504,0
35	35	6115-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевых поддонов глубоких	комплект	1	9 301,0	626,0	9 301,0	626,0	275,0		9 301,0
						8 400,0	211,0	8 400,0	211,0			
36	36	244-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой акриловый угловой размерами 900 мм х 900 мм	шт.	1	56 158,0		56 158,0		56 158,0		56 158,0
37	37	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВИГ	шт.	1	1 366,0		1 366,0		1 366,0		1 366,0
38	38	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 475,0	50,0	5 475,0	50,0	566,0		5 475,0
						4 859,0	16,0	4 859,0	16,0			
39	39	521-301-3003001 *СпрСЦ 10.2023*	Стол мойка со смесителем 500х500х850 мм	шт.	1	343 750,0		343 750,0				343 750,0
										343 750,0		
40	40	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	27	3 193,0	9,0	86 211,0	243,0	837,0		86 211,0
						3 153,0	3,0	85 131,0	81,0			
41	41	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	27	3 536,0		95 472,0		95 472,0		95 472,0
42	42	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	25	3 305,0	3,0	82 625,0	75,0	350,0		82 625,0
						3 288,0	0,0	82 200,0	0,0			
43	43	241-201-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х5,6 мм	м	25	393,0		9 825,0		9 825,0		9 825,0
44	44	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Крестовина из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт	6	477,0		2 862,0		2 862,0		2 862,0
45	45	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт	3	477,0		1 431,0		1 431,0		1 431,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	46	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт	2	143,0		286,0		286,0		286,0
47	47	241-208-2509 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP R 90° приварной диаметром 110 мм	шт	6	3 577,0		21 462,0		21 462,0		21 462,0
48	48	241-208-2505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP R 90° приварной диаметром 50 мм	шт	10	276,0		2 760,0		2 760,0		2 760,0
49	49	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 160х50 мм	шт	2	176,0		352,0		352,0		352,0
50	50	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт	1	802,0		802,0		802,0		802,0
51	51	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт	3	162,0		486,0		486,0		486,0
52	52	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	7	3 838,0	0,0	26 866,0	0,0	315,0		26 866,0
						3 793,0	0,0	26 551,0	0,0			
53	53	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный двухрукояточный с прямым изливом набортный настенный, излив с аэратором	шт.	5	5 424,0		27 120,0		27 120,0		27 120,0
54	54	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, люктекой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	3 735,0		3 735,0		3 735,0		3 735,0
55	55	244-104-0508 *РСНБ РК 2022*	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 943,0		9 943,0		9 943,0		9 943,0
56	56	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	1	1 927,0	0,0	1 927,0	0,0	524,0		1 927,0
						1 403,0	0,0	1 403,0	0,0			
			Итого по разделу 1: Водомерный узел					2 033 976,0	26 870,0	848 525,0	0,0	2 033 976,0
								814 835,0	8 467,0	343 750,0	0,0	
			ИТОГО по акту					2 033 976,0	26 870,0	848 525,0	0,0	2 033 976,0
								814 835,0	8 467,0	343 750,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							343 750,0		
			2-01-03 Отопление и вентиляция работы									
			Раздел 1: Система отопление									
1	1	6116-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	12,3	3 602,0	241,0	44 305,0	2 964,0	4 699,0		44 305,0
						2 979,0	80,0	36 642,0	984,0			
2	2	245-104-0328 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311 2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	2	15 230,0		30 460,0		30 460,0		30 460,0
3	3	245-104-0329 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311 2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	1	26 132,0		26 132,0		26 132,0		26 132,0
4	4	245-104-0330 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311 2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	3	29 948,0		89 844,0		89 844,0		89 844,0
5	5	245-104-0331 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311 2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 700 мм		1	33 720,0		33 720,0		33 720,0		33 720,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект								
6	6	245-104-0332 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311 2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	2	37 536,0		75 072,0		75 072,0		75 072,0
7	7	245-104-0336 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311 2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	1	53 533,0		53 533,0		53 533,0		53 533,0
8	8	245-104-0340 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311 2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	комплект	2	71 048,0		142 096,0		142 096,0		142 096,0
9	9	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	82,5	3 305,0 1 826,0	56,0 17,0	272 662,0 150 645,0	4 621,0 1 403,0	117 398,0		272 662,0
10	10	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	10,2	3 868,0 1 826,0	56,0 17,0	39 454,0 18 625,0	571,0 173,0	20 257,0		39 454,0
11	11	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	6	2 982,0 1 826,0	56,0 17,0	17 892,0 10 956,0	336,0 102,0	6 600,0		17 892,0
12	12	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	98,7	347,0 344,0	2,0 0,0	34 249,0 33 953,0	197,0 0,0	99,0		34 249,0
13	13	6111-0101-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм	м трубопровода	4,2	1 810,0 1 174,0	207,0 67,0	7 602,0 4 931,0	869,0 281,0	1 802,0		7 602,0
14	14	234-305-2309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 28 мм	м	4,2	1 355,0		5 691,0		5 691,0		5 691,0
15	15	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пар, t до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	2 350,0		28 200,0		28 200,0		28 200,0
16	16	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пар, t до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 525,0		14 100,0		14 100,0		14 100,0
17	17	242-209-7401 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, T до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	15 082,0		60 328,0		60 328,0		60 328,0
18	18	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	20	708,0		14 160,0		14 160,0		14 160,0
19	19	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	7,5	254,0 176,0	4,0 0,0	1 905,0 1 320,0	30,0 0,0	555,0		1 905,0
20	20	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м²	15	272,0 77,0	6,0 1,0	4 080,0 1 155,0	90,0 15,0	2 835,0		4 080,0
			Итого по разделу 1: Система отопление					995 485,0	9 678,0	727 581,0	0,0	995 485,0
								258 227,0	2 958,0	0,0	0,0	
			Раздел 2: Тепловой узел									
21	26	6116-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч).	шт.	2	259 537,0 202 700,0	30 511,0 9 188,0	519 074,0 405 400,0	61 022,0 18 376,0	52 652,0		519 074,0
22	27	513-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 20 кВт	комплект	2	157 341,0		314 682,0		314 682,0		314 682,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	28	1118-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка		2	99 007,0	2 311,0	198 014,0	4 622,0	20 090,0		198 014,0
				насос		86 651,0	660,0	173 302,0	1 320,0			
24	29	СТПрайс	Насос циркуляционный Grundfos ALPHA2 25-40		2	97 785,71		195 571,0		195 571,0		195 571,0
				шт								
25	30	6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м^3		1	33 292,0	1 629,0	33 292,0	1 629,0	13 697,0		33 292,0
				шт.		17 966,0	447,0	17 966,0	447,0			
26	31	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		1	9 041,0	179,0	9 041,0	179,0	1 536,0		9 041,0
				шт.		7 326,0	26,0	7 326,0	26,0			
27	32	242-313-0303 *СпрСЦ 10.2023*	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs 4 м^3/ч		1	48 005,0		48 005,0		48 005,0		48 005,0
				шт.								
28	33	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		1	5 269,0	0,0	5 269,0	0,0	82,0		5 269,0
				шт.		5 187,0	0,0	5 187,0	0,0			
29	34	КП *п.59*	Прессостат типа KPI 35		1	34 416,07		34 416,0		34 416,0		34 416,0
				шт								
30	35	1116-0601-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка		1	12 761,0	210,0	12 761,0	210,0	2 951,0		12 761,0
				шт.		9 600,0	53,0	9 600,0	53,0			
31	36	242-309-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до 110°С, PN 2,5 ГОСТ 31294-2005 DN 15		1	2 550,0		2 550,0		2 550,0		2 550,0
				шт.								
32	37	1118-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		1	4 460,0	386,0	4 460,0	386,0	20,0		4 460,0
				фильтр		4 054,0	99,0	4 054,0	99,0			
33	38	242-404-0301 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y образный, со сливным краном,для систем водоснабжения. Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15		1	27 987,0		27 987,0		27 987,0		27 987,0
				шт.								
34	39	522-103-0513 *СпрСЦ 10.2023*	Водоумягчитель LT12 3-4"G (DVL211103)		1	81 035,0		81 035,0				81 035,0
				шт						81 035,0		
35	40	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		3	1 828,0	0,0	5 484,0	0,0	456,0		5 484,0
				комплект		1 676,0	0,0	5 028,0	0,0			
36	41	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой		3	5 585,0		16 755,0		16 755,0		16 755,0
				шт.								
37	42	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном. Установка		7	4 170,0	0,0	29 190,0	0,0	20 265,0		29 190,0
				комплект		1 275,0	0,0	8 925,0	0,0			
38	43	1118-1001-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка		2	4 435,0	358,0	8 870,0	716,0	46,0		8 870,0
				фильтр		4 054,0	84,0	8 108,0	168,0			
39	44	242-404-0304 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y образный, со сливным краном,для систем водоснабжения. Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32		2	35 000,0		70 000,0		70 000,0		70 000,0
				шт.								
40	45	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		13	9 041,0	179,0	117 533,0	2 327,0	19 968,0		117 533,0
				шт.		7 326,0	26,0	95 238,0	338,0			
41	46	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25		4	6 868,0		27 472,0		27 472,0		27 472,0
				шт.								
42	47	242-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 С , PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20		4	3 933,0		15 732,0		15 732,0		15 732,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	48	242-207-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	3 150,0		15 750,0		15 750,0		15 750,0
44	49	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов обратных, диаметр 50 мм	шт.	3	5 362,0 4 312,0	83,0 27,0	16 086,0 12 936,0	249,0 81,0	2 901,0		16 086,0
45	50	242-306-0303 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до 350 °С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт	2	42 572,0		85 144,0		85 144,0		85 144,0
46	51	242-306-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до 350 °С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт	1	21 509,0		21 509,0		21 509,0		21 509,0
			Итого по разделу 2: Тепловой узел					1 915 682,0	71 340,0	695 555,0	0,0	1 915 682,0
								753 070,0	20 908,0	395 717,0	0,0	
			ИТОГО по акту					2 911 167,0	81 018,0	1 423 136,0	0,0	2 911 167,0
								1 011 297,0	23 866,0	395 717,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							395 717,0		
			2-01-04 Электроосвещение и Электрооборудование работы									
			Раздел 3: Световое оборудование									
1	11	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	41	2 970,0 2 897,0	22,0 7,0	121 770,0 118 777,0	902,0 287,0	2 091,0		121 770,0
2	12	247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	15	36 745,0		551 175,0		551 175,0		551 175,0
3	13	247-102-1704 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А270, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	2	36 742,0		73 484,0		73 484,0		73 484,0
4	14	247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ,типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1-10	шт	8	8 422,0		67 376,0		67 376,0		67 376,0
5	15	247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	16	46 221,0		739 536,0		739 536,0		739 536,0
6	16	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	8	2 725,0 2 667,0	42,0 12,0	21 800,0 21 336,0	336,0 96,0	128,0		21 800,0
7	17	248-304-0205 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой "Не входить" (накладной), 3Вт, 220В	шт.	8	1 919,0		15 352,0		15 352,0		15 352,0
8	18	6125-0405-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дополнительная на пультах и панелях: реле	шт.	2	2 228,0 2 228,0	0,0 0,0	4 456,0 4 456,0	0,0 0,0			4 456,0
9	19	247-211-1401 *РСНБ РК 2022*	Фотореле PS-4-10A 2200Вт IP66 EKF Ir ps-4-10	шт.	2	4 501,0		9 002,0		9 002,0		9 002,0
10	20	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	6	14 382,0 6 821,0	3 539,0 1 147,0	86 292,0 40 926,0	21 234,0 6 882,0	24 132,0		86 292,0
11	21	247-103-2206 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12 100 1D A67, мощность 100 Вт, 11260,8 5000К	шт.	6	35 974,0		215 844,0		215 844,0		215 844,0
12	22	247-306-0901 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КР 3, диаметром трубы 48 мм, вылетом до 300 мм	шт.	6	3 989,0		23 454,0		23 454,0		23 454,0
13	23	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ·А	шт	1	7 018,0 6 614,0	215,0 65,0	7 018,0 6 614,0	215,0 65,0	189,0		7 018,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	24	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36 2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901,0		18 901,0		18 901,0		18 901,0
15	25	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	2	2 970,0 2 897,0	22,0 7,0	5 940,0 5 794,0	44,0 14,0	102,0		5 940,0
16	26	247-104-0159 *СпрСЦ 10.2023*	Светильник промышленный светодиодный SPUTNIK WH EX II 35 NW O IP66, взрывозащищенный, мощность 33 Вт	шт.	2	86 523,0		173 046,0		173 046,0		173 046,0
			Итого по разделу 3: Световое оборудование					2 134 446,0	22 731,0	1 913 812,0	0,0	2 134 446,0
								197 903,0	7 344,0	0,0	0,0	
			Раздел 4: Электроустановочные изделия									
17	27	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	32	1 102,0 1 054,0	1,0 0,0	35 264,0 33 728,0	32,0 0,0	1 504,0		35 264,0
18	28	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	32	367,0		11 744,0		11 744,0		11 744,0
19	29	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	5	940,0 924,0	1,0 0,0	4 700,0 4 620,0	5,0 0,0	75,0		4 700,0
20	30	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	13	1 102,0 1 054,0	1,0 0,0	14 326,0 13 702,0	13,0 0,0	611,0		14 326,0
21	31	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	478,0		478,0		478,0		478,0
22	32	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	537,0		4 296,0		4 296,0		4 296,0
23	33	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	5	434,0		2 170,0		2 170,0		2 170,0
24	34	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Переключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	537,0		2 148,0		2 148,0		2 148,0
25	35	247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	Подрозетник	шт.	49	408,0		19 992,0		19 992,0		19 992,0
			Итого по разделу 4: Электроустановочные изделия					95 118,0	50,0	43 018,0	0,0	95 118,0
								52 050,0	0,0	0,0	0,0	
			Раздел 6: Заземление и молниезащита									
26	44	252-301-1464 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х40мм, (бухта 20м) горячеоцинкованная	м	2,348	6 332,0		14 867,54		14 867,54		14 867,54
27	48	252-301-1463 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х25мм, (бухта 64м) горячеоцинкованная	м	15	3 857,0		57 855,0		57 855,0		57 855,0
28	49	252-301-1567 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25х4 (скоба) Ni	шт.	30	2 582,0		77 460,0		77 460,0		77 460,0
29	50	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	10 700,0		10 700,0		10 700,0		10 700,0
30	51	252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	20 100,0		20 100,0		20 100,0		20 100,0
31	52	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 841,0		5 841,0		5 841,0		5 841,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	53	252-301-1847 *РСНБ РК 2022*	Зажим универсальный полоса 40 - пруг 10 (пластина 70х70мм) Ni	шт.	9	6 520,0		58 680,0		58 680,0		58 680,0
33	54	252-301-1467 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный	м	100	3 121,0		312 100,0		312 100,0		312 100,0
34	55	252-301-1580 *РСНБ РК 2022*	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L 110мм HZ	шт.	150	3 792,0		568 800,0		568 800,0		568 800,0
35	56	КП *п.69*	Взрывозащищенные разъемы типа РГМЕ РГМЕ 16-250-2 1КНВ1МНК	шт	2	80 714,29		161 429,0		161 429,0		161 429,0
36	57	КП *п.70*	Взрывозащищенные вилки типа ВГМЕ ВГМЕ 16-250-2 1КНВ1МНК	шт	2	49 464,29		98 929,0		98 929,0		98 929,0
37	58	КП *п.71*	Взрывозащищенный выключатель, 105х85х96 мм ПКПЕ ПКП01 1КНВ1МНК(Г) QFMAI	шт	2	40 714,29		81 429,0		81 429,0		81 429,0
38	59	КП *п.72*	Коробка соединительная взрывозащищенная на 3 каб. ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-0) 3КНВ1МНК Р(Г) QFMAI	шт	7	68 258,93		477 813,0		477 813,0		477 813,0
39	60	КП *п.73*	Коробка соединительная взрывозащищенная на 4 каб. ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-0) 4КНВ1МНК Р(Г) QFMAI	шт	4	71 696,43		286 786,0		286 786,0		286 786,0
40	61	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	60	2 003,0 1 537,0	98,0 14,0	120 180,0 92 220,0	5 880,0 840,0	22 080,0		120 180,0
41	62	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ПХ 20	м	60	287,0		17 220,0		17 220,0		17 220,0
42	63	252-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СМА 12-20-100	шт.	60	2 500,0		150 000,0		150 000,0		150 000,0
			Итого по разделу 6: Заземление и молниезащита					2 520 189,54	5 880,0	2 422 089,54	0,0	2 520 189,54
								92 220,0	840,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					4 749 753,54	28 661,0	4 378 919,54	0,0	4 749 753,54
								342 173,0	8 184,0	0,0	0,0	

			02-01-05 Слаботочные сети работы									
			Раздел 5: Телефонизация									
1	55	248-404-0420 *РСНБ РК 2022*	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	шт.	1	29 549,0		29 549,0		29 549,0		29 549,0
2	56	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроли	шт.	1	26 295,0 26 116,0	2,0 0,0	26 295,0 26 116,0	2,0 0,0	177,0		26 295,0
3	57	521-101-0101026 *СпрСЦ 10.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V 9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0		53 563,0
4	58	243-304-0301 *СпрСЦ 10.2023*	Кабель питания	шт.	1	10 918,0		10 918,0		10 918,0		10 918,0
5	59	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	2	1 102,0 1 054,0	1,0 0,0	2 204,0 2 108,0	2,0 0,0	94,0		2 204,0
6	60	247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	2	457,0		914,0		914,0		914,0
7	61	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	4	62,0		248,0		248,0		248,0
8	62	1121-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		40	403,0	1,0	16 120,0	40,0	720,0		16 120,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		384,0	0,0	15 360,0	0,0			
9	63	243-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PE1 CAT5E	км	0,04	221 536,0		8 861,0		8 861,0		8 861,0
			Итого по разделу 5: Телефонизация					148 672,0	44,0	51 481,0	0,0	148 672,0
								43 584,0	0,0	53 563,0	0,0	
			ИТОГО по акту					148 672,0	44,0	51 481,0	0,0	148 672,0
								43 584,0	0,0	53 563,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							53 563,0		
			02-01-06 Технологическое оборудование работы									
			Раздел 1: ОБОРУДОВАНИЯ									
1	1	522-101-1252004 *СпрСЦ 10.2023*	Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков	шт.	1	20 296,0		20 296,0		20 296,0		20 296,0
2	3	КПпоз.40	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	2	12 491,07		24 982,0		24 982,0		24 982,0
3	4	КПпоз.46	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9 410,71		9 411,0		9 411,0		9 411,0
4	5	526-301-0115002 *СпрСЦ 10.2023*	Облучатель рециркулятор бактерицидный "FanAIR" Pro 30. В металлическом корпусе. Настенное-напольное-настольное исполнение. Обслуживаемая площадь 60-90 м². Объем производительности 107 м³ за час.	шт.	1	66 250,0		66 250,0		66 250,0		66 250,0
5	6	522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821,0		9 821,0		9 821,0		9 821,0
6	7	522-101-1217030 *СпрСЦ 10.2023*	Стол письменный	шт.	1	22 321,0		22 321,0		22 321,0		22 321,0
7	8	522-101-1240002 *СпрСЦ 10.2023*	Шкаф стеллаж для картотечных карт, размер 849x376x1835мм, ЛДСП 16мм	шт.	2	70 110,0		140 220,0		140 220,0		140 220,0
8	10	522-101-0225003 *СпрСЦ 10.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432,0		117 432,0		117 432,0		117 432,0
9	11	526-301-0115001 *СпрСЦ 10.2023*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FanAIR" Pro 15. В металлическом корпусе. Настенное-напольное-настольное исполнение. Обслуживаемая площадь 30-60м². Объем производительности 90 м³ за час. 82x100x928мм	шт.	1	58 572,0		58 572,0		58 572,0		58 572,0
10	12	КПпоз.40	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07		12 491,0		12 491,0		12 491,0
11	13	КПпоз.38	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9 410,71		9 411,0		9 411,0		9 411,0
12	14	521-301-3017007 *СпрСЦ 10.2023*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А	шт.	1	89 119,0		89 119,0		89 119,0		89 119,0
13	15	КПпоз.36	Витрина торговая профильная 900x350x1600-50кг	шт	3	80 357,14		241 071,0		241 071,0		241 071,0
14	18	522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821,0		9 821,0		9 821,0		9 821,0
15	19	522-101-1217030 *СпрСЦ 10.2023*	Стол письменный	шт.	1	22 321,0		22 321,0		22 321,0		22 321,0
16	20	522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)		2	9 821,0		19 642,0				19 642,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.						19 642,0		
17	21	522-101-1217030 *СпрСЦ 10.2023*	Стол письменный	шт.	1	22 321,0		22 321,0				22 321,0
										22 321,0		
18	23	527-114-0402001 *СпрСЦ 10.2023*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	1	40 773,0		40 773,0				40 773,0
										40 773,0		
19	24	522-101-1252004 *СпрСЦ 10.2023*	Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков	шт.	1	20 296,0		20 296,0				20 296,0
										20 296,0		
20	27	КПпоз.13	Шкаф металлический, 800х450х1700	шт	1	105 357,14		105 357,0				105 357,0
										105 357,0		
21	29	521-301-3017007 *СпрСЦ 10.2023*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А	шт.	1	89 119,0		89 119,0				89 119,0
										89 119,0		
22	30	526-301-0115001 *СпрСЦ 10.2023*	Облучатель рециркулятор бактерицидный "KamAIR" Pro 15, В металлическом корпусе. Настенное напольное настольное исполнение. Обслуживаемая площадь 30-60м². Объем производительности 90 м³ за час. 82Х100х928мм	шт.	1	58 572,0		58 572,0				58 572,0
										58 572,0		
23	34	КПпоз.36	автоматический наружный дефибриллятор от перезаряжаемых батарей КМР DFM 500	шт	1	986 607,14		986 607,0				986 607,0
										986 607,0		
24	35	523-301-0201001 *СпрСЦ 10.2023*	Отсасыватель хирургический электрический "Armed" 7D	шт.	1	302 679,0		302 679,0				302 679,0
										302 679,0		
25	37	527-112-0312002 *СпрСЦ 10.2023*	Насос инфузионный BYZ 810	шт.	2	371 607,0		743 214,0				743 214,0
										743 214,0		
26	38	КПпоз.17	Емкость контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	616,07		616,0				616,0
										616,0		
27	39	КПпоз.15	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 553,57		14 554,0				14 554,0
										14 554,0		
28	40	КПпоз.16	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 553,57		14 554,0				14 554,0
										14 554,0		
29	41	КПпоз.40	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07		12 491,0				12 491,0
										12 491,0		
30	42	522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	шт.	1	15 045,0		15 045,0				15 045,0
										15 045,0		
31	43	КПпоз.38	Дозатор антисептических средств с локтевым касанием	шт	1	9 410,71		9 411,0				9 411,0
										9 411,0		
32	44	КПпоз.39	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15 691,96		15 692,0				15 692,0
										15 692,0		
33	45	522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588,0		8 588,0				8 588,0
										8 588,0		
34	46	522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821,0		29 463,0				29 463,0
										29 463,0		
35	47	522-101-1217030 *СпрСЦ 10.2023*	Стол письменный	шт.	1	22 321,0		22 321,0				22 321,0
										22 321,0		
36	49	527-114-0402001 *СпрСЦ 10.2023*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	1	40 773,0		40 773,0				40 773,0
										40 773,0		
37	51	522-101-1252004 *СпрСЦ 10.2023*	Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков	шт.	1	20 296,0		20 296,0				20 296,0
										20 296,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	52	522-101-1229005 *СпрСЦ 10.2023*	Шкаф для одежды 600х450х1800 мм	шт.	1	44 643,0		44 643,0		44 643,0		44 643,0
39	53	521-101-0401028 *СпрСЦ 10.2023*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8 i5 11400/16GB/SSD 240+240 Корпус Smart SSP (430ммх90ммх395мм)Win10 с программным комплексом	комплект	1	602 424,0		602 424,0		602 424,0		602 424,0
40	54	522-101-0225003 *СпрСЦ 10.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432,0		117 432,0		117 432,0		117 432,0
41	55	526-301-0115001 *СпрСЦ 10.2023*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15. В металлическом корпусе. Настенное/напольное настольное исполнение. Обслуживаемая площадь 30-60м^2. Объем производительности 90 м^3 за час. 82х100х928мм	шт.	1	58 572,0		58 572,0		58 572,0		58 572,0
42	58	КПпоз.40	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07		12 491,0		12 491,0		12 491,0
43	59	522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ116хВ245)	шт.	1	15 045,0		15 045,0		15 045,0		15 045,0
44	60	КПпоз.38	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9 410,71		9 411,0		9 411,0		9 411,0
45	61	КПпоз.39	Диспенсер для бумаж полотенец	шт	1	15 691,96		15 692,0		15 692,0		15 692,0
46	62	522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8 588,0		8 588,0		8 588,0		8 588,0
47	63	527-113-0302003 *СпрСЦ 10.2023*	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX301	шт.	1	62 946,0		62 946,0		62 946,0		62 946,0
48	66	КПпоз.34	Термометр цифровой	шт	1	2 591,0		2 591,0		2 591,0		2 591,0
49	67	523-901-0502002 *СпрСЦ 10.2023*	12 канальный телекардиограф (электрокардиограф) с интернет телеметрией для мобильной и стационарной работы KZM-01.	шт.	1	1 349 648,0		1 349 648,0		1 349 648,0		1 349 648,0
50	68	КПпоз.24	Мойка на одного человека, 600х600х800	шт	1	179 000,0		179 000,0		179 000,0		179 000,0
51	69	КПпоз.13	Шкаф металлический, 800х450х1900	шт	1	105 357,14		105 357,0		105 357,0		105 357,0
52	70	КПпоз.33	Стеллаж 910х610х1800	шт	1	74 107,14		74 107,0		74 107,0		74 107,0
53	74	522-101-1219002 *СпрСЦ 10.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	4	9 821,0		39 284,0		39 284,0		39 284,0
54	75	522-101-1217030 *СпрСЦ 10.2023*	Стол письменный	шт.	1	22 321,0		22 321,0		22 321,0		22 321,0
55	79	526-301-0115001 *СпрСЦ 10.2023*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15. В металлическом корпусе. Настенное/напольное настольное исполнение. Обслуживаемая площадь 30-60м^2. Объем производительности 90 м^3 за час. 82х100х928мм	шт.	1	58 572,0		58 572,0		58 572,0		58 572,0
56	80	КПпоз.3	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500х500х540, 1000ВД 501п	шт	1	842 000,0		842 000,0		842 000,0		842 000,0
57	83	522-101-1252004 *СпрСЦ 10.2023*	Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков	шт.	1	20 296,0		20 296,0		20 296,0		20 296,0
58	84	522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ116хВ245)	шт.	1	15 045,0		15 045,0		15 045,0		15 045,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	85	КПпоз.38	Дозатор антисептических средств с локтевымымым нажатием	шт	1	9 410,71		9 411,0				9 411,0
										9 411,0		
60	86	КПпоз.39	Диспенсер для бумах полотенец	шт	1	15 691,96		15 692,0				15 692,0
										15 692,0		
61	87	522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8 588,0		8 588,0				8 588,0
										8 588,0		
62	88	КПпоз.40	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07		12 491,0				12 491,0
										12 491,0		
63	89	521-101-0603003 *СпрСЦ 10.2023*	Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600х500х1656мм, с полками и вешей. Покрытие краска порошковая полимерная.	шт.	1	77 704,0		77 704,0				77 704,0
										77 704,0		
64	91	КПпоз.58	Кухонный гарнитур	шт	1	170 303,57		170 304,0				170 304,0
										170 304,0		
65	92	522-102-0101002 *СпрСЦ 10.2023*	Стол обеденный 1500х600х7000с 4 стульями комплект	шт	1	165 179,0		165 179,0				165 179,0
										165 179,0		
66	93	521-301-3017007 *СпрСЦ 10.2023*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А	шт.	1	89 119,0		89 119,0				89 119,0
										89 119,0		
67	94	КПпоз.13	Шкаф металлический 800х450х1900; 43кг	шт	2	105 357,14		210 714,0				210 714,0
										210 714,0		
68	95	521-301-3009001 *СпрСЦ 10.2023*	Микроволновая печь Аванс AMWO-W. Мощность 700Вт. внутренний объем 20л. тип управления механическое	шт.	1	31 522,0		31 522,0				31 522,0
										31 522,0		
69	98	КПпоз.40	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07		12 491,0				12 491,0
										12 491,0		
70	99	522-101-1306 *СпрСЦ 10.2023*	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	шт.	1	15 045,0		15 045,0				15 045,0
										15 045,0		
71	100	КПпоз.39	Диспенсер для бумах полотенец	шт	1	15 691,96		15 692,0				15 692,0
										15 692,0		
72	101	522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8 588,0		8 588,0				8 588,0
										8 588,0		
73	103	КПпоз.38	Дозатор антисептических средств с локтевымымым нажатием	шт	1	9 410,71		9 411,0				9 411,0
										9 411,0		
74	105	КПпоз.38	Дозатор антисептических средств с локтевымымым нажатием	шт	1	9 410,71		9 411,0				9 411,0
										9 411,0		
75	106	КПпоз.39	Диспенсер для бумах полотенец	шт	1	15 691,96		15 692,0				15 692,0
										15 692,0		
76	107	КПпоз.40	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07		12 491,0				12 491,0
										12 491,0		
77	108	КПпоз.50	Сушитель для рук	шт	1	22 888,39		22 888,0				22 888,0
										22 888,0		
78	109	522-201-0502001 *СпрСЦ 10.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8 588,0		8 588,0				8 588,0
										8 588,0		
79	110	КПпоз.39	Туалетный ершик.	шт	1	6 982,14		6 982,0				6 982,0
										6 982,0		
80	111	КПпоз.37	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	1	13 062,5		13 062,0				13 062,0
										13 062,0		
81	112	КПпоз.44	Поручень откидной	шт	1	45 000,0		45 000,0				45 000,0
										45 000,0		
82	113	КПпоз.45	Поручень прямой двухопорный	шт	1	32 000,0		32 000,0				32 000,0
										32 000,0		
			Итого по разделу 1: ОБОРУДОВАНИЯ					8 119 453,0	0,0	0,0	0,0	8 119 453,0
								0,0	0,0	8 119 453,0	0,0	
			ИТОГО по акту					8 119 453,0	0,0	0,0	0,0	8 119 453,0
								0,0	0,0	8 119 453,0	0,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							8 119 453,0		
			02-01-07 Внутреннее газоснабжение работы									
1	1	6124-0103-2301 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Монтаж устройства сигнально блокировочного	шт.	1	11 844,0	0,0	11 844,0	0,0	899,0		11 844,0
						10 945,0	0,0	10 945,0	0,0			
2	2	245-803-0701 ***СпрСЦ 10.2023***	Система автономного контроля загазованности СГК-1 Е СН4 DN 15 НД,DN 25 НД	шт.	1	22 599,0		22 599,0		22 599,0		22 599,0
3	3	6117-0301-0801 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка счетчиков индивидуальных поквартирных	шт.	1	33 963,0	19,0	33 963,0	19,0	21 116,0		33 963,0
						12 828,0	0,0	12 828,0	0,0			
4	4	6116-0701-0102 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1 301,0	0,0	2 602,0	0,0	50,0		2 602,0
						1 276,0	0,0	2 552,0	0,0			
5	5	261-302-0273 ***РСНБ РК 2022***	ТМ 25 Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ 100	комплект	2	2 870,0		5 740,0		5 740,0		5 740,0
6	6	1116-0601-0101 ***РСНБ РК 2022***	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	9 041,0	179,0	54 246,0	1 074,0	9 216,0		54 246,0
						7 326,0	26,0	43 956,0	156,0			
7	7	242-202-0302 ***РСНБ РК 2022***	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 С, PN 25 ГОСТ 21345 2005 DN 20	шт.	2	5 751,0		11 502,0		11 502,0		11 502,0
8	8	242-202-0303 ***РСНБ РК 2022***	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 С, PN 25 ГОСТ 21345 2005 DN 25	шт.	2	5 949,0		11 898,0		11 898,0		11 898,0
9	9	242-209-3003 ***РСНБ РК 2022***	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200 С, PN 40 ГОСТ 21345 2005 DN 25	шт.	1	21 854,0		21 854,0		21 854,0		21 854,0
10	10	245-803-0409 ***РСНБ РК 2022***	Клапан предохранительный сбросной ПСК 50ПН 20	шт.	1	41 247,0		41 247,0		41 247,0		41 247,0
11	11	6114-0102-0302 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	1 605,0	59,0	16 050,0	590,0	230,0		16 050,0
						1 523,0	17,0	15 230,0	170,0			
12	12	6114-0102-0303 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	15	1 605,0	59,0	24 075,0	885,0	345,0		24 075,0
						1 523,0	17,0	22 845,0	255,0			
13	13	6114-0102-0404 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм.	м	8	1 260,0	191,0	34 080,0	1 528,0	512,0		34 080,0
						4 005,0	48,0	32 040,0	384,0			
14	14	241-101-0109 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм	м	10	672,0		6 720,0		6 720,0		6 720,0
15	15	241-101-0302 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	15	1 236,0		18 540,0		18 540,0		18 540,0
16	16	241-102-0133 ***РСНБ РК 2022***	футляр Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	8	1 375,0		11 000,0		11 000,0		11 000,0
17	17	252-207-2337 ***РСНБ РК 2022***	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	4	5 442,0		21 768,0		21 768,0		21 768,0
18	18	261-301-0221 ***РСНБ РК 2022***	Хомуты для крепления труб	шт.	4	549,0		2 196,0		2 196,0		2 196,0
19	19	241-112-0127 ***РСНБ РК 2022***	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90 , наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	8	887,0		7 096,0		7 096,0		7 096,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	20	241-113-0109 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	2	3 333,0	-	6 666,0		6 666,0		6 666,0
21	21	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	5,4	254,0	4,0	1 372,0	22,0	400,0		1 372,0
						176,0	0,0	950,0	0,0			
22	22	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	5,4	395,0	7,0	2 133,0	38,0	983,0		2 133,0
						206,0	2,0	1 112,0	11,0			
23	23	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Испытание газопровода пневматическое	м	30	2 216,0	0,0	66 480,0	0,0	510,0		66 480,0
						2 199,0	0,0	65 970,0	0,0			
			ИТОГО по акту					435 671,0	4 156,0	223 087,0	0,0	435 671,0
								208 428,0	976,0	0,0	0,0	
			06-03-01 Резервуар на 5м3 для хранения нефтепродуктов работы									
			Раздел 1: ФундаментыНавес для резервуара									
1	33	7101-0403-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м²	13,2	1 573,0	501,0	20 764,0	6 613,0	11 933,0		20 764,0
						168,0	119,0	2 218,0	1 571,0			
2	34	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м³ типа АБВ	м²	13,2	2 200,0	306,0	29 040,0	4 039,0	23 773,0		29 040,0
						93,0	47,0	1 228,0	620,0			
3	35	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	26,4	231,0	0,0	6 098,0	0,0	5 887,0		6 098,0
						8,0	0,0	211,0	0,0			
			Итого по разделу 1: ФундаментыНавес для резервуара					55 902,0	10 652,0	41 593,0	0,0	55 902,0
								3 657,0	2 191,0	0,0	0,0	
			Раздел 2: Резервуар									
4	36	1109-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Монтаж резервуаров сферических, вместимостью 30 м³ на давление 0,8 МПа	т	0,834	402 564,0	142 856,0	335 738,0	119 142,0	30 678,0		335 738,0
						222 933,0	28 896,0	185 918,0	24 099,0			
5	37	222-505-0104 *РСНБ РК 2022*	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов без арматуры, поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделия до 1,0 т	т	0,834	1 205 523,0		1 005 406,0		1 005 406,0		1 005 406,0
6	38	6111-0501-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	м²	54,88	381,0	5,0	20 909,0	275,0	13 281,0		20 909,0
						134,0	1,0	7 354,0	55,0			
7	39	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-5132	м²	27,44	471,0	3,0	12 924,0	82,0	10 976,0		12 924,0
						68,0	0,0	1 866,0	0,0			
8	40	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м³	5	505,0	7,0	2 525,0	35,0	885,0		2 525,0
						321,0	2,0	1 605,0	10,0			
			Итого по разделу 2: Резервуар					1 377 502,0	119 534,0	1 061 226,0	0,0	1 377 502,0
								196 743,0	24 164,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					1 433 404,0	130 186,0	1 102 819,0	0,0	1 433 404,0
								200 400,0	26 355,0	0,0	0,0	
			06-03-01 Резервуар на 5м3 для хранения нефтепродуктов работы									
			Раздел 1: Топливопровод									
1	1	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	91,5	4 300,0	112,0	393 450,0	10 249,0	103 670,0		393 450,0
						3 055,0	29,0	279 532,0	2 654,0			
2	2	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	91,5	628,0		57 462,0		57 462,0		57 462,0
3	3	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	91,5	347,0	2,0	31 750,0	183,0	92,0		31 750,0
						344,0	0,0	31 476,0	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,03645	1 113 438,0		40 585,0		40 585,0		40 585,0
5	5	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,0152	1 113 438,0		16 924,0		16 924,0		16 924,0
6	6	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Опоры под трубопроводы	$м^3$	5,32	24 239,0		128 951,0		128 951,0		128 951,0
7	7	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	$м^3$ изоляции	2,6	94 587,0 76 411,0	4 903,0 1 587,0	245 926,0 198 669,0	12 748,0 4 126,0	34 510,0		245 926,0
8	8	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М 25 ф 50 ГОСТ 10499 95	$м^3$	2,6	21 608,0		56 181,0		56 181,0		56 181,0
9	9	6111-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	6,6	17 981,0 17 411,0	498,0 29,0	118 675,0 114 913,0	3 286,0 191,0	475,0		118 675,0
10	10	261-105-0182 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая кровельная СТК 1, толщина 0,5 мм	т	0,063208	200 900,0		12 699,0		12 699,0		12 699,0
11	11	6111-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	$м^2$	6,6	7 551,0 5 225,0	241,0 74,0	49 837,0 34 485,0	1 590,0 488,0	13 761,0		49 837,0
12	12	242-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые стальные Ц67п , Т от -30 С до 200 С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345 2005	шт.	1	6 065,0		6 065,0		6 065,0		6 065,0
13	13	242-202-0703 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые стальные Ц67п , Т от -30 С до 200 С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345 2005	шт.	2	7 358,0		14 716,0		14 716,0		14 716,0
14	14	6111-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	$м^2$	9	7 551,0 5 225,0	241,0 74,0	67 959,0 47 025,0	2 169,0 666,0	18 765,0		67 959,0
15	15	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	$м^3$ изоляции	0,9	94 587,0 76 411,0	4 903,0 1 587,0	85 128,0 68 770,0	4 412,0 1 428,0	11 946,0		85 128,0
16	16	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М 25 ф 50 ГОСТ 10499 95	$м^3$	0,9	21 608,0		19 447,0		19 447,0		19 447,0
17	17	6111-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	9	17 981,0 17 411,0	498,0 29,0	161 829,0 156 699,0	4 482,0 261,0	648,0		161 829,0
18	18	261-105-0182 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая кровельная СТК 1, толщина 0,5 мм	т	0,086193	200 900,0		17 316,0		17 316,0		17 316,0
			Итого по разделу 1: Топливопровод					1 524 900,0	39 119,0	554 213,0	0,0	1 524 900,0
								931 569,0	9 814,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					1 524 900,0	39 119,0	554 213,0	0,0	1 524 900,0
								931 569,0	9 814,0	0,0	0,0	
			06-05-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ работы									
1	33	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6 728,0 5 533,0	248,0 81,0	6 728,0 5 533,0	248,0 81,0	947,0		6 728,0
2	34	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698 86	шт.	1	41 896,0		41 896,0		41 896,0		41 896,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	35	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816 80	шт.	2	2 612,0		5 224,0		5 224,0		5 224,0
4	36	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6 728,0 5 533,0	248,0 81,0	6 728,0 5 533,0	248,0 81,0	947,0		6 728,0
5	37	242-209-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной для газа, Т до +200 С, PN 25 ГОСТ 21345 2005 DN 50	шт.	1	51 078,0		51 078,0		51 078,0		51 078,0
6	38	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4	22 645,0 14 661,0	5 687,0 1 580,0	90 580,0 58 644,0	22 748,0 6 320,0	9 188,0		90 580,0
7	39	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якори из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022 80, СТ РК 956 93, ГОСТ 24476 80)	$м^3$	0,16	69 778,88		11 165,0		11 165,0		11 165,0
8	40	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,37532	4 675,0 1 128,0	39,0 5,0	6 430,0 1 551,0	54,0 7,0	4 825,0		6 430,0
9	41	1125-0129-0501 *РСНБ РК 2022*	Установка опознавательного щита	щит	2	8 200,0 7 212,0	0,0 0,0	16 400,0 14 424,0	0,0 0,0	1 976,0		16 400,0
10	42	251-101-0320 *РСНБ РК 2022*	Знаки опознавательные прямоугольные 5.1 5.4, 5.3.4.1, 5.3.4.2, размерами 900 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125 2002	шт.	2	20 315,0		40 630,0		40 630,0		40 630,0
11	43	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс см2)	км трубопровода	0,028	2 158 411,0 564 121,0	1 559 302,0 285 359,0	60 436,0 15 795,0	43 660,0 7 990,0	981,0		60 436,0
12	44	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс см2)	км трубопровода	0,028	2 158 411,0 564 121,0	1 559 302,0 285 359,0	60 436,0 15 795,0	43 660,0 7 990,0	981,0		60 436,0
			ИТОГО по акту					397 731,0	110 618,0	169 838,0	0,0	397 731,0
								117 275,0	22 469,0	0,0	0,0	
			07-03 Озеленение и МАФ работы									
			Раздел 1: Озеленение									
1	1	6113-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	6	10 896,0 9 792,0	0,0 0,0	65 376,0 58 752,0	0,0 0,0	6 624,0		65 376,0
2	2	6113-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	6	4 910,0 4 465,0	332,0 73,0	29 460,0 26 790,0	1 992,0 438,0	678,0		29 460,0
3	3	254-104-1010 *РСНБ РК 2022*	Акация с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м	шт.	6	5 887,0		35 322,0		35 322,0		35 322,0
4	4	6113-0112-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$	375,41	1 218,0 1 059,0	21,0 5,0	457 249,0 397 559,0	7 884,0 1 877,0	51 807,0		457 249,0
5	5	6113-0112-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	$м^2$	375,41	262,0 216,0	0,0 0,0	98 357,0 81 089,0	0,0 0,0	17 269,0		98 357,0
6	6	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	$м^2$	375,41	640,0 235,0	337,0 74,0	240 262,0 88 221,0	126 513,0 27 780,0	25 528,0		240 262,0
			Итого по разделу 1: Озеленение					926 026,0	136 389,0	137 228,0	0,0	926 026,0
								652 411,0	30 095,0	0,0	0,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: МАФ									
7	7	8601-0303-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)		2	23 545,0	0,0	47 090,0	0,0	26,0		47 090,0
				шт.		0,0	0,0	0,0	0,0			
8	8	8601-0302-0307 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья без спинки		1	77 195,0	246,0	77 195,0	246,0	70 528,0		77 195,0
				шт.		6 421,0	53,0	6 421,0	53,0			
9	9	8601-0307-0404 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт" с крышкой		3	68 196,0	0,0	204 588,0	0,0	237,0		204 588,0
				шт.		0,0	0,0	0,0	0,0			
10	10	8601-0307-0102 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для трех мусорных контейнеров		1	324 968,0	690,0	324 968,0	690,0	309 319,0		324 968,0
				шт.		14 959,0	164,0	14 959,0	164,0			
			Итого по разделу 2: МАФ					653 841,0	936,0	380 110,0	0,0	653 841,0
								21 380,0	217,0	251 415,0	0,0	
			ИТОГО по акту					1 579 867,0	137 325,0	517 338,0	0,0	1 579 867,0
								673 791,0	30 312,0	251 415,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							251 415,0		
			ИТОГО по акту									28 436 029,54
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							9 163 898,00		
	10	НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%						1 194 872,16			29 630 901,70
	11	НДЗ РК 8.04-06-2015	Сметная прибыль 5%						1 023 350,18			
	12	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%						592 618,03			31 246 869,91
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						253 788,35			31 246 869,91
	13	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075						33 590 385,16			33 590 385,16
			Понижающий коэфициент 98% К-0,98									32 918 577,29
	14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								3 950 229,28	36 868 806,57
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									36 868 806,57

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АстанаДорАрхитекс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абишев А.Т.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Серикбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BS ARCHI GROUP"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Даулетбаев А.