Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство медицинского пункта на 5 посещений по ул.Б. Момышулы, 35 в с. Ынтымак Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»

Справка №4 о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
180940033380	130840015825	KZ1000000	KZ2030000	№ 137/24	23.04.2024		038-015-431
			дополнительное соглашение	№137/24-1	30.05.2024		
			дополнительное соглашение	№137/24-2	02.07.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство медицинского пункта на 5 посещений по ул.Б. Момышулы, 35 в с. Ынтымак Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка, который находится - в с. Ынтымак Жуалынского района Жамбылской области."	105 648 261,00	103 549 818,75	103 549 818.75	103 549 818,75			2 098 442,25	19 585 461,00
Гарантийный взнос, 5%	5 282 413,05	5 177 490,94					104 922,11	979 273,05
Удержание аванса, 30%	31 694 478,30	31 064 945,63					629 532,68	5 875 638,30
Итого:	**68 671 369,65**	**67 307 382,18**					1 363 987,46	**12 730 549,65**

Заказчик:
"Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Автонадзорный инспектор
ТОО "BAKSI GROUP"

Эксперт _____ Даулетбаев А.

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"

Сарыкбаев Р.Р.

Технический инспектор
ТОО "АстанаДорПроект"

Эксперт _____ Абишев А.Т.

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

Договор: №137/24 от 23.04.2024; дополнительное соглашение №137/24-1 от 30.05.2024 г.; дополнительное соглашение №137/24-2 от 02.07.2024 г.

Наименование строительство и его адрес: «Строительство медицинского пункта на 5 посещений по ул.Б. Момышулы, 35 в с. Ынтымак Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»

АКТ №4

выполненных работ за август месяц 2024 г.

Номера смет и расчетов, акты и документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Выполнение с начала строительства, тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
		Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость, тыс. тенге	%	СМР	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге	%	СМР	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Часть II. Строительство														
	Глава 2. Основные объекты строительства														
02-01-01	**Архитектурно-строительные работы**	**50 117,141**	--	--	**50 117,141**	**81%**	**40 750,281**			**40 750,281**	**81%**	**9 118,544**			**9 118,544**
	в том числе:														
Раздел 1.	Котлован (АС-3)	675,368	--	--	675,368	100%	675,378			675,378					
Раздел 2.	Ленточный фундамент	2 443,367	--	--	2 443,367	100%	2 443,367			2 443,367					
Раздел 3.	Наружные стены и перегородки (АС 9)	8 676,649	--	--	8 676,649	100%	8 676,649			8 676,649					
Раздел 4.	Плиты покрытия АС 20	1 776,226	--	--	1 776,226	100%	1 776,226			1 776,226					
Раздел 5.	Крыльцо КР-1 (л.21 АС)	380,530	--	--	380,530	40%	152,824			152,824	32%	120,814			120,814
Раздел 6.	Крыльцо КР-2 (л.24 АС)	2 678,155	--	--	2 678,155	47%	1 268,959			1 268,959	29%	773,094			773,094
Раздел 7.	Вентканалы АС 27	698,106	--	--	698,106	100%	698,106			698,106					
Раздел 8.	Стремянки АС 28	208,980	--	--	208,980										
Раздел 9.	Фасады АР 3	5 505,014	--	--	5 505,014	78%	4 294,830			4 294,830	17%	933,916			933,916
Раздел 10.	Кровля АС 7.5	11 232,347	--	--	11 232,347	74%	8 261,780			8 261,780	33%	3 692,810			3 692,810
Раздел 11.	Подпольные каналы АР 8.1	1 057,250	--	--	1 057,250	100%	1 057,249			1 057,249					
Раздел 12.	Проемы	4 246,808	--	--	4 246,808	89%	3 771,872			3 771,872	19%	800,583			800,583
Раздел 13.	Ведомость отделки помещений. РП лист 17	6 354,847	--	--	6 354,847	85%	5 383,855			5 383,855	44%	2 797,327			2 797,327
Раздел 14.	Полы. РП лист 18	4 183,494	--	--	4 183,494	55%	2 289,186			2 289,186					
02-01-02	**Водопровод и канализация**	**1 690,226**	**343,750**	--	**2 033,976**										
02-01-03	**Отопление и вентиляция**	**3 298,412**	**395,717**	--	**3 694,129**										
Раздел 1.	Система отопление	1 778,447	--	--	1 778,447										
Раздел 2.	Тепловой узел	1 519,965	395,717	--	1 915,682										
02-01-04	**Электроосвещение и Электрооборудование**	**7 603,848**	--	--	**7 603,848**	**55%**	**4 148,997**			**4 148,997**					
Раздел 1.	Щитовое оборудование	182,522	--	--	182,522										
Раздел 2.	Провода, кабели	1 032,466	--	--	1 032,466	52%	537,516			537,516					
Раздел 3.	Световое оборудование	2 682,261	--	--	2 682,261										
Раздел 4.	Электроустановочные изделия	95,118	--	--	95,118										
Раздел 5.	Прочие изделия	736,314	--	--	736,314	100%	736,314			736,314					
Раздел 6.	Заземление и молниезащита	2 875,167	--	--	2 875,167	100%	2 875,167			2 875,167					
02-01-05	**Слабаточные сети**	**1 771,668**	**365,456**	--	**2 137,124**										
Раздел 1.	АПС	546,689	--	--	546,689										
Раздел 2.	Слабаточные сети	95,083	--	--	95,083										
Раздел 3.	Видеонаблюдение	926,909	--	--	926,909										
Раздел 4.	Структурированная кабельная система	161,441	258,330	--	419,771										
Раздел 5.	Телефонизация	95,109	53,563	--	148,672										
02-01-06	**Технологическое оборудование**	--	**24 323,629**	--	**24 323,629**										
02-01-07	**Внутреннее газоснабжение**	**435,671**	--	--	**435,671**										
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
04-01	Комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором мощностью 25 кВа	1 241,469	5 917,909	--	7 159,378	54%	907,004	2 925,576		3 832,580					
04-02	ВЛ-10 кВ	5 714,157	--	--	5 714,157	100%	5 714,156			5 714,156					
04-03	Кабельная линия КЛ-0,4кВ	1 171,071	--	--	1 171,071	100%	1 171,071			1 171,071					
04-04	Наружное освещение	628,616	67,000	--	695,616	43%	298,45			298,45	43%	298,45			298,450
04-05	Молниезащита	908,666	--	--	908,666	100%	908,666			908,666					
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
06-01	Резервуар на 5м^3 для хранения нефтепродуктов с навесом	3 568,050	--	--	3 568,050	91%	3 229,787			3 229,787	53%	1 896,494			1 896,494
06-02	Наружный топливопровод	2 148,424	284,274	--	2 432,698										
06-03	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	2 856,185	--	--	2 856,185	100%	2 856,184			2 856,184					

06-04	Септик емк. 15 м³	4 982,965	--	--	4 982,965	100%	4 982,965			4 982,965					
06-05	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	1 119,541	--	--	1 119,541	100%	1 119,542			1 119,542	100%	1 119,542			1 119,542
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
07-01	Ограждение	5 413,776	--	--	5 413,776	95%	5 139,319			5 139,319					
07-02	Покрытие	4 188,079	--	--	4 188,079	100%	4 188,079			4 188,079	44%	1 849,403			1 849,403
07-03	Озеленение и МАФ	1 291,257	251,415	--	1 542,672	21%	324,968			324,968	21%	324,968			324,968
07-04	Вертикальная планировка	429,997	--	--	429,997	100%	429,996			429,996					
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**100 579,219**	**31 949,15**	--	**132 528,369**	60%	**76 169,465**	**2 925,576**		**79 095,041**	60%	**14 607,401**	**0,0**		**12 864,44**
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством														
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%	6 235,912	--	--	6 235,912	76%	4 722,507			4 722,507	15%	905,659			905,659
	Итого по главе 8	**6 235,912**	--	--	**6 235,912**	76%	**4 722,507**			**4 722,507**	15%	**905,659**			**905,659**
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**106 815,131**	**31 949,15**	--	**138 764,281**	60%	**80 891,972**	**2 925,576**		**83 817,548**	10%	**15 513,06**	**0,0**		**13 770,099**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	5 340,757	--	--	5 340,757	76%	4 044,599			4 044,599	15%	775,653			775,653
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-2%	2 136,303	638,983	--	2 775,286	60%	1 617,839	58,512		1 676,351	11%	310,261	0,0		310,261
	Итого по части II в сметных ценах:	**114 292,19**	**32 588,133**	--	**146 880,323**	61%	**86 554,41**	**2 984,088**		**89 538,497**	11%	**16 598,974**	**0,0**		**16 398,974**
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	122 864,104	35 032,243	--	157 896,347	61%	93 045,991	3 207,894		96 253,885	11%	17 843,897	0,0		17 843,897
	Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**122 864,104**	**35 032,243**	--	**157 896,347**	61%	**93 045,991**	**3 207,894**		**96 253,885**	11%	**17 843,897**	**0,0**		**17 843,897**
	Всего по сводному сметному расчету	**122 864,104**	**35 032,243**	--	**157 896,347**	61%	**93 045,991**	**3 207,894**		**96 253,885**	11%	**17 843,897**	**0,0**		**17 843,897**
	Коэффициент понижения	--	--	--	0,98										
	Всего с понижающими коэффициентами	120 406,822	34 331,598	--	154 738,420	61%	91 185,071	3 143,736		94 328,804	11%	17 487,019	0,000		17 487,019
	Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%														
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	18 568,610	18 568,610				11 319,457					2 098,442	
	Цена по договору				**173 307,030**	**61%**				**105 648,261**	**11%**				**19 385,461**

Технадзор:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Эксперт по техническому надзору: _____ Абишев А.Т.

Авторский надзор :
ТОО "BS ARCHI GROUP"

Эксперт по авторскому надзору: _____ Дауетбаев А.

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"
Директор: _____

Приложение 1 к приказу Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Синдикат Групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство медицинского пункта на 5 посещений по ул.Б. Момышулы, 35 в с. Ынтымак Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство медицинского пункта на 5 посещений по ул.Б. Момышулы, 35 в с. Ынтымак Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№137/24 от 23.04.2024; дополнительное соглашение №137/24-1 от 30.05.2024 г.; дополнительное соглашение №137/24-2 от 02.07.2024 г.**

Акт выполненных работ №4

за **август 2024** (месяц, год) на СМР

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Архитектурно-строительные работы / ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01					
			Раздел 5. Крыльцо КР-1 (л.21 АС)					
			Козырек					
1	93	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,16	317 067	50 731	
2	94	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,16	438 020	70 083	
			Итого по разделу 5.				120 814	
			Раздел 6. Крыльцо КР-2 (л.24 АС)					
			Козырек					
3	112	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,352	71 983	25 338	
4	113	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,115	317 067	36 463	
5	114	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,263	410 902	108 067	
6	115	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,089	393 443	35 016	
7	116	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,115	438 020	50 372	
8	117	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	310 427	174 150	
9	119	6107-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка стропилы с изготовлением	м3	0,11	265 008	29 151	
10	120	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,11	3 762	414	
11	122	217-701-0118 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,001	1 629 070	1 629	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	131	231-102-0108 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: аквапанель	м2	7,11	18 080	128 549	
13	132	232-104-0103 РСНБ РК 2022	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	м2	7,11	3 250	23 108	
			Итого по разделу 6.				612 256	
			Подраздел 6.1. Металлическая колонна					
			Мк-1 АС 25					
14	134	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,208	393 443	81 836	
15	137	217-101-0304 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт	8	191	1 528	
			Мк-2 АС 26					
16	139	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,194	393 443	76 328	
17	142	217-101-0304 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт	6	191	1 146	
			Итого по подразделу 6.1.				160 838	
			Раздел 9. Фасады АР 3					
			Декоративная штукатурка фасада					
18	167	6112-0201-0702 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей крупность зерна до 2,5 мм	м2	265,77	3 514	933 916	
			Итого по разделу 9.				933 916	
			Раздел 10. Кровля АС 7.5					
19	181	6110-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	м2	169,4	2 235	378 609	
20	182	232-104-0102 РСНБ РК 2022	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 10 мм	м2	345,576	2 780	960 701	
21	187	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=35	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	169,4	231	39 131	
22	188	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	6,098	31 619	192 813	
23	189	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,508	59 469	30 210	
24	190	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,508	428 814	217 838	
25	191	6111-0402-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой	м2 изолируемой поверхности	169,4	1 106	187 356	
26	192	235-201-0103 РСНБ РК 2022	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный	кг	135,52	603	81 719	
27	194	235-103-0211 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	424,516	1 642	697 055	
28	195	235-103-0416 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	м2	212,258	1 829	388 220	
29	193	6110-0101-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель плоских трехслойный из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной	м2 кровли	10,023	7 483	75 000	
			Накрывочный элемент АР 21					
30	198	6112-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив	м	137,128	3 239	444 158	
			Итого по разделу 10				3 692 810	
			Раздел 12. Проемы					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Дверные блоки наружные					
31	225	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	5,2	70 068	364 354	
32	226	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	7,904	55 191	436 230	
			Итого по разделу 12				800 583	
			Подраздел 13.1. Потолок					
			Вестибюль, коридоры					
33	234	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	м2	32,96	2 829	93 244	
34	235	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	135,894	112	15 220	
			Аптечный пункт, универсальный санузел, ПУИ, помещение хранения дез.средств ,процедурная					
35	238	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	м2	35,08	2 829	99 241	
36	239	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	144,635	112	16 199	
			Справочная, хозяйственно-бытовое помещение, физиотерапевтический кабинет, кабинет среднего медперсонала					
37	242	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	м2	50,97	2 829	144 194	
38	243	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	210,149	112	23 537	
			Техпомещение					
39	255	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	м2	12,25	2 829	34 655	
40	256	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	33,675	112	3 772	
			Итого по подразделу 13.2.				430 062	
			Подраздел 13.2. Стены					
			Вестибюль, коридоры					
41	261	6112-0202-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 5 мм	м2	68,37	2 735	186 992	
42	262	232-503-0103 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	382,804	71	27 179	
			Аптечный пункт, универсальный санузел, ПУИ, помещение хранения дез.средств ,процедурная					
43	268	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	134,19	7 755	1 040 643	
44	269	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	136,874	2 523	345 333	
			Справочная, хозяйственно-бытовое помещение, физиотерапевтический кабинет, кабинет среднего медперсонала					
45	272	6112-0202-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 5 мм	м2	147,48	2 735	403 358	
46	273	232-503-0103 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	825,741	71	58 628	
47	276	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	4,8	7 755	37 224	
48	277	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	4,896	2 523	12 353	
			Тамбуры					
49	283	6112-0202-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 5 мм	м2	36,35	2 735	99 417	
50	284	232-503-0103 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	122,1	71	8 669	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Откосы					
51	297	6112-0202-0703 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе толщ.2мм	м2	34,69	4 069	141 154	
52	298	232-503-0103 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	88,945	71	6 315	
			Итого по подразделу 13.2.				2 367 265	
			Итого по локальной смете Архитектурное строительство				9 118 544	
			НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ / ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-04-01					
53	2	515-301-0116 РСНБ РК 2022	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯУО 9601-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А	шт	1	67 000	67 000	
			Оборудование и материалы					
54	8	247-103-0113 РСНБ РК 2022	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 34-70-001 Альфа, мощность 70 Вт, IP66	шт	3	66 422	199 266	
55	9	247-106-0108 РСНБ РК 2022	Лампа металлогалогеновая типа ДРИ,70 Вт	шт	3	1 084	3 252	
56	11	247-207-0101 РСНБ РК 2022	Предохранитель резьбовой типа Е27	шт	3	1 421	4 263	
57	12	252-207-3980 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт	3	1 175	3 525	
58	13	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	343 606	5 154	
59	15	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	15	88	1 320	
60	16	243-142-0305 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	км	0,015	81 751	1 226	
61	19	243-903-7601 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная термоусаживающие, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПСтБнг-НР-в-16/25	шт	1	13 444	13 444	
			Итого по разделу				298 450	
			Резервуар на 5м3 для хранения нефтепродуктов / ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01					
62	24	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж навеса из связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,689	317 067	218 459	
63	25	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,047	539 230	25 344	
64	26	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,261	438 020	114 323	
65	27	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,141	410 902	57 937	
66	28	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,241	484 341	116 726	
67	29	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	39,228	254	9 964	
68	30	6111-0501-0517 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	39,228	272	10 670	
69	31	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	28	9 496	265 888	
70	32	6110-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	2,93	957	2 804	
			Отмостка					
71	34	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	13,2	2 200	29 040	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	35	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	26,4	231	6 098	
			Раздел 2. Резервуар					
73	37	222-505-0104 РСНБ РК 2022	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий до 1,0 т	т	0,834	1 205 523	1 005 406	
74	38	6111-0501-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	м2	54,88	381	20 909	
75	39	6111-0501-0506 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-5132	м2	27,44	471	12 924	
			Итого по разделу				1 896 494	
			НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ / ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-05-01					
			Газопровод среднего давления					
76	1	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	47,1	325	15 308	
77	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,2	61	2 086	
78	3	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	34,2	576	19 699	
79	4	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,6	3 629	42 096	
80	5	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,3	11 796	15 335	
			Подземный газопровод					
81	6	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,046	1 302 490	59 915	
82	7	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	46,46	1 272	59 097	
83	8	6125-0704-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,046	71 545	3 291	
84	9	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	46	17	782	
85	10	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	46	1 011	46 506	
86	11	243-105-0802 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	м	0,046	734 874	33 804	
87	12	1125-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Укладка по опорам	км трубопровода	0,023	5 688 128	130 827	
88	13	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	23	1 696	39 008	
89	14	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,65	254	1 181	
90	15	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,65	395	1 837	
91	16	6121-0105-0405 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Футляр из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,01	1 493 749	14 937	
92	17	241-201-0615 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	10	4 123	41 230	
93	18	6121-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	2 715 296	5 431	
94	19	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,6	1 696	4 410	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	20	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Пзм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт	8	4 207	33 656	
96	21	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт	2	1 117	2 234	
97	22	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт	2	4 337	8 674	
98	23	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт	4	1 314	5 256	
99	24	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,004	1 302 490	5 210	
100	25	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,5	1 272	636	
101	26	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,66	346	920	
102	27	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,028	3 865 881	108 245	
103	28	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,2	11 796	2 359	
104	29	6121-0202-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	км	0,002	380 248	760	
105	30	6111-0401-0316 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	2	4 932	9 864	
106	31	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	2	1 957	3 914	
			Установка задвижки					
107	32	6121-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6 728	6 728	
108	33	242-209-0501 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт	1	51 078	51 078	
			Контрольные трубки на футляре-1 шт					
109	34	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубка контрольная. Устройство	шт	1	22 645	22 645	
110	35	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,04	69 779	2 791	
111	36	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,344	4 675	1 608	
			Контрольные трубки на углах поворота-1 шт					
112	37	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубка контрольная. Устройство	шт	1	22 645	22 645	
113	38	241-213-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	381	381	
114	39	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,04	69 778,88	2 791	
115	40	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,344	4 675	1 608	
			Контрольные трубки -3 шт					
116	41	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубка контрольная. Устройство	шт	3	22 645	67 935	
117	42	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,12	69 778,88	8 373	
118	43	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,032	4 675	4 825	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	44	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт	2	4 207	8 414	
120	45	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	1 314	2 628	
121	46	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт	3	4 207	12 621	
122	47	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт	3	425	1 275	
			Опознавательные знаки - 2 шт					
123	48	1125-0129-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Установка опознавательного знака	знак	2	8 200	16 400	
124	49	251-101-0320 РСНБ РК 2022	Знаки опознавательные прямоугольные 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт	2	20 315	40 630	
			Восстановление асфальтобетонного покрытия					
125	50	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	0,4	9 885	3 954	
126	51	7101-0403-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	4	1 197	4 788	
127	52	7101-0403-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	4	761	3 044	
128	53	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4	2 233	8 932	
129	54	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	4	1 413	5 652	
			Пневматическое испытание газопровода					
130	55	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,046	2 158 411	99 287	
			Итого по разделу				1 119 542	
			Покрытие / ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-02					
			ГП					
			Площадки и проезды					
131	4	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	319,37	2 233	713 153	
132	5	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	319,37	471	150 423	
			Площадки и дорожки(цементно-бетонные)					
133	9	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	123,12	4 814	592 700	
134	11	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	113	3 479	393 127	
			Итого по разделу				1 849 403	
			Озеленение и МАФ / ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-03					
			МАФ					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нори, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	10	8601-0307-0102 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для трех мусорных контейнеров	шт	1	324 968	324 968	
			Итого по разделу				324 968	
			Итого по суммарной смете				14 607 400,88	
			Затраты на ОиУ СМР по стройке в целом 6,2%			6,2%	905 658,85	
			Итого по стройке:				15 513 059,73	
			Сметная прибыль 5%			5%	775 652,99	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			2%	310 261,19	
			ИТОГО по проекту:				16 598 973,91	
			2024 год-100%, К=1,075				17 843 896,95	
			Понижающий коэффициент			0,98	17 487 018,75	
			Налог на добавленную стоимость			12%	2 098 442,25	
		Итого по акту					19 585 461,0	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Серикбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (авторский надзор)

ТОО "BS ARCHI GROUP"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Даулетбиев А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (технический надзор)

ТОО "АстанаДорАркитекс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эсперт Абишев А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.