Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны" г.Астана, Проспект САРЫАРКА, 13 БИН 020540001029**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, город Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова, дом 39/2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство сквера в городе Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения улиц Ч.Айтматова и С 409"**
(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№68 от 10.09.21**

А К Т №11
приёмки выполненных работ за август месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Озеленение									
			Цветники									
1	19	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка**	м2	114,1	3046,07	656,85	347556	74947	7233	251097	646545
			НР - 58%, СП - 8%			2325,82	174,95	265376	19962		47892	
2	20	254-105-0107 РСНБ РК 2015	**Лилейник гибридный /многолетний/ Газания**	шт.	488	77,00	--	37576	--	37576	--	40582
			СП - 8%			--	--	--	--		3006	
3	21	254-105-0106 РСНБ РК 2015	**Стахис шерстистый /Целозия**	шт.	560	48,00	--	26880	--	26880	--	29030
			СП - 8%			--	--	--	--		2150	
4	22	254-105-0101 РСНБ РК 2015	**Котовник Фассена /Петуния**	шт.	777,6	48,00	--	37325	--	37325	--	40311
			СП - 8%			--	--	--	--		2986	
5	23	1147-0119-0501 РСНБ РК 2015	**Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины**	м3	34,23	2681,55	1920,13	91790	65726	1027	37438	139566
			НР - 58%, СП - 8%			731,42	511,43	25037	17506		10338	
			Деревья									
6	29	ТПРАЙСПО исп.смете	**Ель голубая**	шт	5	25168,00	--	125840	--	125840	--	135907
			СП - 8%			--	--	--	--		10067	
7	30	ТПРАЙСПО исп.смете	**Сосна**	шт	147	16510,00	--	2426970	--	2426970	--	2621128
			СП - 8%			--	--	--	--		194158	
8	33	1147-0119-0501 РСНБ РК 2015	**Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины**	м3	10,143	2681,55	1920,13	27199	19475	305	11094	41356
			НР - 58%, СП - 8%			731,42	511,43	7419	5187		3063	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3121136	160148	2663156	299629	3694425
								297832	42655	--	273660	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3121136				
		Материалы		Тенге				8565				
		Всего заработная плата		Тенге					340487			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2654591				
			Накладные расходы	Тенге				299629				
			Сметная прибыль	Тенге				273660				

			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3694425				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч					340487			225
			Сметная заработная плата	Тенге				3694425				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					340487			225
			Нормативная трудоемкость	Тенге								
			Сметная заработная плата	чел -ч								
				Тенге								
			РАЗДЕЛ 2. МАФы									
9	37	8601-0208-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки** *НР - 9347 Тенге, СП - 10944 Тенге*	комплект	1	-14763,70 -14217,45	-546,25 -213,90	-14764 -14217	-546 -214	--	-10749 -2041	-27554
10	38	Прайс ТОО Qaz-Maf	**Стол для настольного тенниса /1,5х2,7м/** *СП - 8%*	комплект	4	-164285,71 --	-- --	-657143 --	-- --	-657143	-- -52571	-709714
11	60	Прайс ТОО Qaz-Maf	**Качалка на пружине "Космонавт"** *СП - 8%*	комплект	1	-223214,29 --	-- --	-223214 --	-- --	-223214	-- -17857	-241071
12	по исп.смете п. 34	ТПРАЙС	**Детский теневой навес В-16** *СП - 8%*	комплект	1	905870,54 --	-- --	905871 --	-- --	905871	-- 72470	978341
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10750	-546	25514	-10749	2
		Стоимость монтажных работ		Тенге				-14217	-214	--	1	
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25514				
			Сметная прибыль	Тенге				25514				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2042				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				27556				
		Всего заработная плата		Тенге				-14764				
			Накладные расходы	Тенге					-14431			
			Сметная прибыль	Тенге				-10749				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-2041				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				-27554				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					-14431			-9
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				2				
			Сметная заработная плата	Тенге					-14431			-9
			РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЯ									
			Покрытие из резиновой крошки									
13	68	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 по исп.смете №1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%, СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	129,368	-4493,89 -227,37	-1370,58 -383,53	-581365 -29414	-177310 -49617	-374641	-85353 -53337	-720055
14	69	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18по исп.смете №1	**Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%, СП - 8%*	м2 основания	1617,1	-1140,80 -54,00	-318,59 -114,98	-1844794 -87330	-515192 -185934	-1242272	-295125 -171194	-2311113
15	70	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=6 по исп.смете №1	**Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). вычитать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103** *НР - 108%, СП - 8%*	м2 основания	1617,1	383,07 --	75,53 28,11	619462 --	122140 45457	497322	49093 53484	722040
16	71	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17по исп.смете №1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	80,855	-4236,33	-1320,16	-342528	-106741	-217403	-51987	-426076

				4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			-227,37	-367,97	-18384	-29752		-31561	
17	по исп.смете п. 35	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18по исп.смете №1	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	1617,1	1113,44	318,59	1800550	515192	1198028	295125	2263329
			НР - 108%; СП - 8%			54,00	114,98	87330	185934		167654	
18	по исп.смете п. 36	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5по исп.смете №1	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	1617,1	-289,55	-62,94	-468231	-101781	-366450	-40920	-549883
			НР - 108%; СП - 8%			--	-23,43	--	-37889		-40732	
19	по исп.смете п. 37	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11по исп.смете №1	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	1617,1	62,35	0,81	100821	1309	--	94194	210616
			НР - 94%; СП - 8%			61,54	0,43	99511	695		15601	
20	по исп.смете п. 38	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015 по исп.смете №1	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство**	м2 пола	1617,1	4674,66	302,21	7559393	488704	6272149	815900	9045316
			НР - 94%; СП - 8%			493,81	42,94	798540	69438		670023	
21	по исп.смете п. 39	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3по исп.смете №1	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406**	м2 пола	1617,1	233,95	8,88	378315	14359	321351	45779	458022
			НР - 94%; СП - 8%			26,35	3,77	42605	6096		33928	
22	72	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	160,473	12695,91	32,57	2037351	5226	1864052	183772	2398813
			НР - 108%; СП - 8%			1047,36	13,00	168073	2086		177690	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				9258974	245906	7952136	1010478	11091009
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1060931	6514	--	821556	
		Материалы		Тенге				9258974				
		Всего заработная плата		Тенге				7952134				
			Накладные расходы	Тенге					1067445			
			Сметная прибыль	Тенге				1010478				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				821556				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11091008				
			Сметная заработная плата	Тенге					1067445			912
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11091008				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					1067445			912
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14785435
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1344546				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					405508			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					48955			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10640804		
			- Накладные расходы	Тенге							1299358	
			- Сметная прибыль	Тенге							1095217	

			СМР	Оборудование	Всего
	Итого по акту на подряд, тенге		14 785 435		14 785 435
	Временные здания и сооружения	1,3%	192 211		14 977 646
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	3,9%	584 128		15 561 774
	Непредвиденные работы и затраты 2%	2%	311 235		15 873 009
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				15 873 009
	Итого с учетом договорной скидки	10%	1 587 295		14 285 715
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	12%	1 714 286		1 714 286

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по акту				16 000 000					

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "AN Group"
БИН/ИИН 970340000 [illegible]
Исполнительный директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) **Шотабаев Д. С.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Строй Потенциал" **Панов В. В.**
ИИН 670210301078, приказ №10 от 22.02.2022,
аттестат №KZ18VJE00042456 от 19.11.2018, KZ61VJE00042458 от 19.11.2018, KZ88VJE00042457 от 19.11.2018

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
Эксперт ТОО "Мунай Интер курылыс" **Валиев Ч.С.**
ИИН 891209350415, приказ №10 от 15.03.2022 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"
БИН 020540001029
Заместитель руководителя

Руководитель отдела строительства
и перспективного планирования

Главный специалист отдела строительства
и перспективного планирования