Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

**Заказчик:** КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

**Подрядчик:** ТОО "Синдикат Групп"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство медицинского пункта на 5 посещений по ул.Б. Момышулы, 35 в с. Ынтымак Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»

**Справка №6 о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)**
**за сентябрь 2024 года**

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчика | Подрядчика | Заказчика | Подрядчика | № | Дата | Наименование программы/ подпрограммы/специфики | код |
| 180940033380 | 130840015825 | KZ1000000 | KZ2030000 | № 137/24 | 23.04.2024 | | 038-015-431 |
| | | | дополнительное соглашение | №137/24-1 | 30.05.2024 | | |
| | | | дополнительное соглашение | №137/24-2 | 02.07.2024 | | |
| | | | дополнительное соглашение | №137/24-3 | 03.09.2024 | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | Из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| "Строительство медицинского пункта на 5 посещений по ул.Б. Момышулы, 35 в с. Ынтымак Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка, который находится - в с. Ынтымак Жуалынского района Жамбылской области." | 136 558 000,00 | 134 470 732,69 | 134 470 732,69 | 134 470 732,69 | | | 2 087 267,31 | 19 481 161,52 |
| Гарантийный взнос, 5% | 6 827 900,00 | 6 723 536,63 | | | | | 104 363,37 | 974 058,08 |
| Удержание аванса, 30% | 40 967 400,00 | 40 341 219,81 | | | | | 626 180,19 | 5 844 348,46 |
| Итого: | **88 762 700,00** | **87 405 976,25** | | | | | 1 356 723,75 | **12 662 754,99** |

**Заказчик:**
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

**Подрядчик:**
ТОО "Синдикат Групп"
Сиюмов Р.Р.

**Авторский надзор**
ТОО "BS ARCHI GROUP"

Эксперт _____ Даулетбай А.

**Технический надзор**
ТОО "АстанаДорАрхитект"

Эксперт _____ Абишев А.Т.

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

Договор: №137/24 от 23.04.2024; дополнительное соглашение №137/24-1 от 30.05.2024 г.; дополнительное соглашение №137/24-2 от 02.07.2024 г.: дополнительное соглашение №137/24-3 от 03.09.2024 г.

Наименование строительство и его адрес: «Строительство медицинского пункта на 5 посещений по ул.Б. Момышулы, 35 в с. Шитымак Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»

# АКТ №6
## выполненных работ за сентябрь месяц 2024 г.

| Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | | Выполнение с начала строительства, тенге | | | | | Выполнение за отчетный период, тенге | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Строительно-монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих работ и затрат | Общая сметная стоимость, тыс. тенге | % | СМР | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | % | СМР | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Часть II. Строительство** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **02-01-01** | **Архитектурно-строительные работы** | **50 117,141** | -- | -- | **50 117,141** | **99%** | **49 485,592** | | | **49 485,592** | **8%** | **3 924,693** | | | **3 924,693** |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 1. | Котлован (АС-3 ) | 675,368 | -- | -- | 675,368 | 100% | 675,378 | | | 675,378 | | | | | |
| Раздел 2. | Ленточный фундамент | 2 443,367 | -- | -- | 2 443,367 | 100% | 2 443,367 | | | 2 443,367 | | | | | |
| Раздел 3. | Наружные стены и перегородки (АС 9) | 8 676,649 | -- | -- | 8 676,649 | 100% | 8 676,649 | | | 8 676,649 | | | | | |
| Раздел 4. | Плиты покрытия АС 20 | 1 776,226 | -- | -- | 1 776,226 | 100% | 1 776,226 | | | 1 776,226 | | | | | |
| Раздел 5. | Крыльцо КР-1 (л.21 АС) | 380,530 | -- | -- | 380,530 | 56% | 212,619 | | | 212,619 | | | | | |
| Раздел 6. | Крыльцо КР-2 (л.24 АС) | 2 678,155 | -- | -- | 2 678,155 | 99% | 2 663,540 | | | 2 663,540 | 42% | 1 116,907 | | | 1 116,907 |
| Раздел 7. | Вентканалы АС 27 | 698,106 | -- | -- | 698,106 | 100% | 698,106 | | | 698,106 | | | | | |
| Раздел 8. | Стремянки АС 28 | 208,980 | -- | -- | 208,980 | 100% | 208,980 | | | 208,980 | 100% | 208,980 | | | 208,980 |
| Раздел 9. | Фасады АР 3 | 5 505,014 | -- | -- | 5 505,014 | 100% | 5 505,013 | | | 5 505,013 | 22% | 1 210,183 | | | 1 210,183 |
| Раздел 10. | Кровля АС 7.5 | 11 232,347 | -- | -- | 11 232,347 | 99% | 11 139,423 | | | 11 139,423 | 2% | 275,486 | | | 275,486 |
| Раздел 11. | Подпольные каналы АР 8.1 | 1 057,250 | -- | -- | 1 057,250 | 100% | 1 057,249 | | | 1 057,249 | | | | | |
| Раздел 12. | Проемы | 4 246,808 | -- | -- | 4 246,808 | 100% | 4 246,808 | | | 4 246,808 | 8% | 331,555 | | | 331,555 |
| Раздел 13. | Ведомость отделки помещений. РП лист 17 | 6 354,847 | -- | -- | 6 354,847 | 100% | 6 363,251 | | | 6 363,251 | 10% | 613,670 | | | 613,670 |
| Раздел 14. | Полы. РП лист 18 | 4 183,494 | -- | -- | 4 183,494 | 91% | 3 818,983 | | | 3 818,983 | 0% | | | | |
| **02-01-02** | **Водопровод и канализация** | **1 690,226** | **343,750** | -- | **2 033,976** | **41%** | **837,806** | **343,750** | | **837,806** | **26%** | **533,232** | | | **533,232** |
| **02-01-03** | **Отопление и вентиляция** | **3 298,412** | **395,717** | -- | **3 694,129** | **83%** | **2 632,509** | | | **3 049,387** | **25%** | **933,238** | | | **933,238** |
| Раздел 1. | Система отопление | 1 778,447 | -- | -- | 1 778,447 | 96% | 1 699,271 | | | 1 699,271 | | | | | |
| Раздел 2. | Тепловой узел | 1 519,965 | 395,717 | -- | 1 915,682 | 70% | 933,238 | | | 1 350,116 | 49% | 933,238 | | | 933,238 |
| **02-01-04** | **Электроосвещение и Электрооборудование** | **7 603,848** | -- | -- | **7 603,848** | **61%** | **4 644,037** | | | **4 644,037** | **7%** | **515,032** | | | **515,032** |
| Раздел 1. | Щитовое оборудование | 182,522 | -- | -- | 182,522 | | | | | | | | | | |
| Раздел 2. | Провода, кабели | 1 032,466 | -- | -- | 1 032,466 | 100% | 1 032,556 | | | 1 032,556 | 48% | 495,040 | | | 495,040 |
| Раздел 3. | Световое оборудование | 2 682,261 | -- | -- | 2 682,261 | | | | | | | | | | |
| Раздел 4. | Электроустановочные изделия | 95,118 | -- | -- | 95,118 | | | | | | | | | | |
| Раздел 5. | Прочие изделия | 736,314 | -- | -- | 736,314 | 100% | 736,314 | | | 736,314 | | | | | |
| Раздел 6. | Заземление и молниезащита | 2 875,167 | -- | -- | 2 875,167 | 100% | 2 875,167 | | | 2 875,167 | | | | | |
| **02-01-05** | **Слаботочные сети** | **1 771,668** | **365,456** | -- | **2 137,124** | | | | | | | | | | |
| Раздел 1. | АПС | 546,689 | -- | -- | 546,689 | | | | | | | | | | |
| Раздел 2. | Слаботочные сети | 95,083 | -- | -- | 95,083 | | | | | | | | | | |
| Раздел 3. | Видеонаблюдение | 926,909 | -- | -- | 926,909 | | | | | | | | | | |
| Раздел 4. | Структурированная кабельная система | 107,878 | 311,893 | -- | 419,771 | | | | | | | | | | |
| Раздел 5. | Телефонизация | 95,109 | 53,563 | -- | 148,672 | | | | | | | | | | |
| **02-01-06** | **Технологическое оборудование** | -- | **24 323,629** | -- | **24 323,629** | **33%** | | **8 030,179** | | **8 030,179** | **33%** | | **8 030,179** | | **8 030,179** |
| **02-01-07** | **Внутреннее газоснабжение** | **435,671** | -- | -- | **435,671** | | | | | | | | | | |
| **Глава 4. Объекты энергетического хозяйства** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04-01 | Комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором мощностью 25 кВа | 1 241,469 | 5 917,909 | -- | 7 159,378 | 55% | 984,979 | 2 925,576 | | 3 910,555 | 1% | 77,975 | | | 77,975 |
| 04-02 | ВЛ-10 кВ | 5 714,157 | -- | -- | 5 714,157 | 100% | 5 714,156 | | | 5 714,156 | | | | | |
| 04-03 | Кабельная линия КЛ-0,4кВ | 1 171,071 | -- | -- | 1 171,071 | 100% | 1 171,071 | | | 1 171,071 | | | | | |
| 04-04 | Наружное освещение | 628,616 | 67,000 | -- | 695,616 | 100% | 627,615 | 67,000 | | 694,615 | 3% | 19,065 | | | 19,065 |
| 04-05 | Молниезащита | 908,666 | -- | -- | 908,666 | 100% | 908,666 | | | 908,666 | | | | | |
| **Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06-01 | Резервуар на 5м$^3$ для хранения нефтепродуктов с навесом | 3 568,050 | -- | -- | 3 568,050 | 91% | 3 229,787 | | | 3 229,787 | | | | | |
| 06-02 | Наружный топливопровод | 2 148,424 | 284,274 | -- | 2 432,698 | 54% | 1 318,338 | | | 1 318,338 | 54% | 1 318,338 | | | 1 318,338 |
| 06-03 | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ | 2 856,185 | -- | -- | 2 856,185 | 100% | 2 856,184 | | | 2 856,184 | | | | | |
| 06-04 | Септик емк. 15 м$^3$ | 4 982,965 | -- | -- | 4 982,965 | 100% | 4 982,965 | | | 4 982,965 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-05 | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ | 1 119,541 | -- | -- | 1 119,541 | 100% | 1 119,542 | | | 1 119,542 | | | | | |
| | **Глава 7. Благоустройство и озеленение территории** | | | | | | | | | | | | | | |
| 07-01 | Ограждение | 5 413,776 | -- | -- | 5 413,776 | 100% | 5 413,774 | | | 5 413,774 | | | | | |
| 07-02 | Покрытие | 4 188,079 | -- | -- | 4 188,079 | 100% | 4 188,079 | | | 4 188,079 | | | | | |
| 07-03 | Озеленение и МАФ | 1 291,257 | 251,415 | -- | 1 542,672 | 79% | 962,384 | 251,415 | | 1 213,799 | | | | | |
| 07-04 | Вертикальная планировка | 429,997 | -- | -- | 429,997 | 100% | 429,996 | | | 429,996 | | | | | |
| | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **100 579,219** | **31 949,15** | -- | **132 528,369** | 72% | **91 507,48** | **11 617,92** | | **95 168,349** | 72% | **7 321,573** | **8 030,179** | | **7 321,573** |
| | **Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством** | | | | | | | | | | | | | | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2% | 6 235,912 | -- | -- | 6 235,912 | 91% | 5 673,464 | | | 5 673,464 | 7% | 453,938 | | | 453,938 |
| | **Итого по главе 8** | **6 235,912** | -- | -- | **6 235,912** | 91% | **5 673,464** | | | **5 673,464** | 7% | **453,938** | | | **453,938** |
| | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | **106 815,131** | **31 949,15** | -- | **138 764,281** | 73% | **97 180,944** | **11 617,92** | | **100 841,813** | 6% | **7 775,511** | **8 030,179** | | **7 775,511** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 | Сметная прибыль 5% | 5 340,757 | -- | -- | 5 340,757 | 91% | 4 859,047 | | | 4 859,047 | 7% | 388,776 | | | 388,776 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а) | Непредвиденные работы и затраты-2% | 2 136,303 | 638,983 | -- | 2 775,286 | 78% | 1 943,619 | 232,358 | | 2 175,977 | 11% | 155,51 | 160,604 | | 316,114 |
| | **Итого по части II в сметных ценах:** | **114 292,19** | **32 588,133** | -- | **146 880,323** | 79% | **103 983,61** | **11 850,278** | | **115 833,888** | 11% | **8 319,796** | **8 190,783** | | **16 510,579** |
| НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 | 2024 год - 100 %, К=1,075 | 122 864,104 | 35 032,243 | -- | 157 896,347 | 79% | 111 782,381 | 12 739,049 | | 124 521,43 | 11% | 8 943,781 | 8 805,091 | | 17 748,872 |
| | **Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:** | **122 864,104** | **35 032,243** | -- | **157 896,347** | 79% | **111 782,381** | **12 739,049** | | **124 521,43** | 11% | **8 943,781** | **8 805,091** | | **17 748,872** |
| | **Всего по сводному сметному расчету** | **122 864,104** | **35 032,243** | -- | **157 896,347** | 79% | **111 782,381** | **12 739,049** | | **124 521,43** | 11% | **8 943,781** | **8 805,091** | | **17 748,872** |
| | Коэффициент понижения | -- | -- | -- | 0,98 | | | | | | | | | | |
| | Всего с понижающими коэффициентами | 120 406,822 | 34 331,598 | -- | 154 738,420 | 79% | 109 546,733 | 12 484,268 | | 121 926,786 | 11% | 8 764,905 | 8 628,989 | | 17 393,895 |
| | **Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%** | | | | | | | | | | | | | | |
| Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12% | -- | -- | 18 568,610 | 18 568,610 | | | | 14 631,214 | | | | | 2 087,267 | |
| | **Цена по договору** | | | | **173 307,030** | **79%** | | | | **136 558,000** | **11%** | | | | **19 481,162** |

Технадзор:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Эксперт по техническому надзору: _____ Бимбетов А.Т.

Авторский надзор :
ТОО "BS ARCH GROUP"

Эксперт по авторскому надзору: _____ Даулетбаев А.

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"

Директор: _____

Приложение 1 к приказу Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Синдикат Групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство медицинского пункта на 5 посещений по ул.Б. Момышулы, 35 в с. Ынтымак Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство медицинского пункта на 5 посещений по ул.Б. Момышулы, 35 в с. Ынтымак Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№137/24 от 23.04.2024; дополнительное соглашение №137/24-1 от 30.05.2024 г.; дополнительное соглашение №137/24-2 от 02.07.2024 г.; дополнительное соглашение №137/24-3 от 03.09.2024 г.**

## Акт выполненных работ №6

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на СМР

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2023г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | Архитектурно-строительные работы / ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 | | | | | |
| | | | Раздел 6. Крыльцо КР-2 (л.24 АС) | | | | | |
| | | | Ограждения ОГ-1 | | | | | |
| 1 | 108 | 6106-0304-0204<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка ограждения металлического без поручня | м ограждения | 36,9 | 26 708 | 985 525 | |
| 2 | 109 | 222-503-0201<br>РСНБ РК 2022 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,114 | 1 145 627 | 130 601 | |
| 3 | 110 | 6111-0501-0205<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | м2 | 3,068 | 254 | 779 | |
| 4 | 111 | 6111-0501-0505<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>К=2 | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | м2 | 0,003 | 395 | 1 | |
| | | | Итого по разделу 6. | | | | 1 116 907 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Подраздел 8. Стремянки АС 28 | | | | | |
| | | | Ст1 | | | | | |
| 5 | 159 | 6106-0304-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением | т конструкций | 0,149 | 246 259 | 36 693 | |
| 6 | 160 | 222-503-0201<br>РСНБ РК 2022 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,149 | 1 145 627 | 170 698 | |
| 7 | 161 | 6111-0501-0505<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>К=2 | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | м2 | 4,024 | 395 | 1 589 | |
| | | | Итого по подразделу 8. | | | | 208 980 | |
| | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Подраздел 9. Фасады АР 3** | | | | | |
| | | | Декоративный карниз | | | | | |
| 8 | 165 | 231-304-0101 СпрСЦ 10.2023 | **Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм** | м | 185,167 | 3 921 | 726 040 | |
| | | | Декоративный надоконный элемент | | | | | |
| 9 | 166 | 231-304-0103 СпрСЦ 10.2023 | **Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм** | м | 73,556 | 3 360 | 247 148 | |
| | | | Покраска фасада | | | | | |
| 10 | 173 | 6112-0303-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | **Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности акриловыми составами** | м2 | 265,77 | 655 | 174 079 | |
| 11 | 174 | 236-202-0402 РСНБ РК 2022 | **Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111** | кг | 103,65 | 607 | 62 916 | |
| | | | **Итого по подразделу 9.** | | | | 1 210 183 | |
| | | | **Раздел 10. Кровли АС 7.5** | | | | | |
| 12 | 179 | 6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | **Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа: высота здания до 25 м** | м2 покрытия | 169,4 | 2 069,00 | 350 489 | |
| 13 | 193 | 6110-0101-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | **Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной** | м2 кровли | -10,023 | 7 483,00 | -75 002 | |
| | | | **Итого по разделу 10** | | | | 275 486 | |
| | | | **Раздел 12. Проемы** | | | | | |
| | | | Дверные блоки внутренние | | | | | |
| 14 | 227 | 6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | **Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2** | м2 | 17,01 | 5 971 | 101 567 | |
| 15 | 228 | 223-201-0105 РСНБ РК 2022 | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П** | м2 | 2,73 | 12 320 | 33 634 | |
| 16 | 229 | 223-201-0103 РСНБ РК 2022 | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П** | м2 | 10,5 | 11 629 | 122 105 | |
| 17 | 230 | 223-201-0102 РСНБ РК 2022 | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П** | м2 | 3,78 | 14 746 | 55 740 | |
| 18 | 231 | 223-502-0201 РСНБ РК 2022 | **Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3** | шт | 6 | 508 | 3 048 | |
| 19 | 232 | 261-107-0629 РСНБ РК 2022 | **Дверная ручка** | шт | 3 | 1 090 | 3 270 | |
| 20 | 233 | 223-502-0302 РСНБ РК 2022 | **Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2** | шт | 3 | 4 064 | 12 192 | |
| | | | **Итого по разделу 12** | | | | 331 555 | |
| | | | **Подраздел 13.2. Стены** | | | | | |
| | | | Вестибюль, коридоры | | | | | |
| 21 | 263 | 6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | **Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску** | м2 | 68,37 | 1 141 | 78 010 | |
| 22 | 264 | 236-202-0301 РСНБ РК 2022 | **Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** | т | 0,068 | 250 310 | 17 021 | |
| 23 | 265 | 6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | **Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию/оконтовка керамогранитом стен/** | м2 | 1,5 | 10 965 | 16 448 | |
| | | | Справочная, хозяйственно-бытовое помещение, физиотерапевтический кабинет, кабинет среднего медперсонала | | | | | |
| 24 | 274 | 6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | **Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску** | м2 | 147,48 | 1 141 | 168 275 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 25 | 275 | 236-202-0301 РСНБ РК 2022 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,147 | 250 310 | 36 796 | |
| | | | Тамбуры | | | | | |
| 26 | 285 | 6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску | м2 | 36,35 | 1 141 | 41 475 | |
| 27 | 286 | 236-202-0301 РСНБ РК 2022 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,036 | 250 310 | 9 011 | |
| | | | Техпомещение | | | | | |
| 28 | 289 | 6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску | м2 | 39,56 | 1 141 | 45 138 | |
| 29 | 290 | 236-202-0301 РСНБ РК 2022 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,04 | 250 310 | 10 012 | |
| | | | Галтели | | | | | |
| 30 | 291 | 6112-0501-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм | м | 88,9 | 1 079 | 95 923 | |
| 31 | 292 | 232-402-0101 РСНБ РК 2022 | Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм | м | 93,345 | 106 | 9 895 | |
| | | | Отбойная планка | | | | | |
| 32 | 293 | 6107-0102-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм (планка отбойная) | м2 | 3,42 | 847 | 2 897 | |
| 33 | 294 | 233-204-0103 РСНБ РК 2022 | Планка отбойная из ламинированного МДФ (белого цвета), сечением 150х10мм | м | 22,8 | 1 510 | 34 428 | |
| | | | Откосы | | | | | |
| 34 | 299 | 6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску | м2 | 34,69 | 1 141 | 39 581 | |
| 35 | 300 | 236-202-0301 РСНБ РК 2022 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,035 | 250 310 | 8 761 | |
| | | | Итого по подразделу 13.2. | | | | 613 670 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Итого по локальной смете Архитектурное строительство | | | | 3 924 693 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Водопровод и канализация / ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 | | | | | |
| | | | Водопровод В1 | | | | | |
| 44 | 11 | 6114-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм. | м | 16,6 | 3 868 | 64 209 | |
| 45 | 12 | 6114-0102-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм. | м | 19,7 | 3 305 | 65 109 | |
| 46 | 13 | 6114-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм. | м | 17,5 | 2 982 | 52 185 | |
| 47 | 14 | 6114-0103-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм. | м | 23,5 | 4 752 | 111 672 | |
| 48 | 15 | 241-205-1102 РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм | м | 23,5 | 236 | 5 546 | |
| | | | Трубопроводы ТЗ | | | | | |
| 55 | 22 | 6114-0102-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм. | м | 19,7 | 3 305 | 65 109 | |
| 56 | 23 | 6114-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм. | м | 17,5 | 2 982 | 52 185 | |
| 57 | 24 | 6114-0103-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм. | м | 23,5 | 4 752 | 111 672 | |
| 58 | 25 | 241-205-1102 РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм | м | 23,5 | 236 | 5 546 | |
| | | | Итого по разделу | | | | 533 232 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Отопление и вентиляция / ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 | | | | | |
| | | | Вентиляция | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 63 | 21 | 6118-0202-0210<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм | шт | 8 | 6 013 | 48 104 | |
| | | | Тепловой узел | | | | | |
| 64 | 28 | 1118-0501-0102<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка | насос | 1 | 99 007 | 99 007 | |
| 65 | 29 | Прайс<br>лист п.84 | Насос циркуляционный Grundfos ALPHA2 25-40 | шт | 1 | 97 786 | 97 786 | |
| 66 | 30 | 6116-0401-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м3 | шт | 1 | 33 292 | 33 292 | |
| 67 | 31 | 1116-0601-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт | 1 | 9 041 | 9 041 | |
| 68 | 32 | 242-313-0303<br>СпрСЦ 10.2023 | Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 м3/ч | шт | 1 | 48 005 | 48 005 | |
| 69 | 33 | 1311-0201-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях | шт | 1 | 5 269 | 5 269 | |
| 70 | 34 | КП<br>п.59 | Прессостат типа KPI 35 | шт | 1 | 34 416 | 34 416 | |
| 71 | 35 | 1116-0601-0301<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 | Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка | шт | 1 | 12 761 | 12 761 | |
| 72 | 36 | 242-309-0101<br>РСНБ РК 2022 | Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 2,5 ГОСТ 31294-2005 DN 15 | шт | 1 | 2 550 | 2 550 | |
| 73 | 37 | 1118-1001-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | фильтр | 1 | 4 460 | 4 460 | |
| 74 | 38 | 242-404-0301<br>РСНБ РК 2022 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 | шт | 1 | 27 987 | 27 987 | |
| 75 | 39 | 522-103-0513<br>СпрСЦ 10.2023 | Водоумягчитель LT12 3/4"G (DVL211103) | шт | 1 | 81 035 | 81 035 | |
| 76 | 40 | 1118-1101-0104<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 3 | 1 828 | 5 484 | |
| 77 | 41 | 245-713-0101<br>РСНБ РК 2022 | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | шт | 3 | 5 585 | 16 755 | |
| 78 | 42 | 1118-1101-0102<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 7 | 4 170 | 29 190 | |
| 79 | 43 | 1118-1001-0102<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка | фильтр | 2 | 4 435 | 8 870 | |
| 80 | 44 | 242-404-0304<br>РСНБ РК 2022 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32 | шт | 2 | 35 000 | 70 000 | |
| 81 | 45 | 1116-0601-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт | 13 | 9 041 | 117 533 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 82 | 46 | 242-207-3703 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт | 4 | 6 868 | 27 472 | |
| 83 | 47 | 242-207-0702 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт | 4 | 3 933 | 15 732 | |
| 84 | 48 | 242-207-0701 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт | 5 | 3 150 | 15 750 | |
| 85 | 49 | 6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка клапанов обратных, диаметр 50 мм | шт | 3 | 5 362 | 16 086 | |
| 86 | 50 | 242-306-0303 РСНБ РК 2022 | Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 25 | шт | 2 | 42 572 | 85 144 | |
| 87 | 51 | 242-306-0301 РСНБ РК 2022 | Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 15 | шт | 1 | 21 509 | 21 509 | |
| | | | Итого по разделу | | | | 933 238 | |
| | | | Электроосвещение и Электрооборудование / ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04 | | | | | |
| | | | Провода, кабели | | | | | |
| 90 | 5 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабели | 520 | 952 | 495 040 | |
| | | | Электроустановочные изделия | | | | | |
| 91 | 35 | 247-212-0201 РСНБ РК 2022 | Подрозетник | шт | 49 | 408 | 19 992 | |
| | | | Итого по разделу | | | | 515 032 | |
| | | | КОМПЛЕКТНУЮ ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 25 кВа / ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01 | | | | | |
| | | | Дизельная станция | | | | | |
| 92 | 17 | 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | м3 | 7 | 3 629 | 25 403 | |
| 93 | 18 | 6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | шт | 4 | 7 048 | 28 192 | |
| 94 | 19 | 6124-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм | м | 20 | 1 219 | 24 380 | |
| | | | Итого по разделу | | | | 77 975 | |
| | | | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ / ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-04-01 | | | | | |
| 95 | 1 | 6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 12 488 | 12 488 | |
| | | | Оборудование и материалы | | | | | |
| 96 | 3 | 6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Копание ям для осветительных опор в грунтах 2 группы | м3 | 0,6 | 10 961 | 6 577 | |
| | | | Итого по разделу | | | | 19 065 | |
| | | | Наружный топливопровод / ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-01 | | | | | |
| 97 | 10 | 6123-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,016 | 3 319 563 | 53 113 | |
| 98 | 11 | 241-102-0114 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80 | м | 14 | 628 | 8 792 | |
| 99 | 12 | 241-102-0106 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2 | 505 | 1 010 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 100 | 13 | 6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 16 | 347 | 5 552 | |
| 101 | 14 | 261-301-0219 РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 4 | 708 | 2 832 | |
| 102 | 15 | 6104-0903-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство опорных подушек | м3 | 0,007 | 34 486 | 241 | |
| 103 | 16 | 225-205-0101 РСНБ РК 2022 | Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92 | шт | 2 | 973 | 1 946 | |
| 104 | 17 | 242-202-0703 РСНБ РК 2022 | Краны шаровые стальные 11с67п , Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт | 2 | 7 358 | 14 716 | |
| | | | | | | | | |
| 105 | 21 | 6114-0102-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 99 | 4 300 | 425 700 | |
| 106 | 22 | 241-102-0114 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80 | м | 99 | 628 | 62 172 | |
| 107 | 23 | 6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 99 | 347 | 34 353 | |
| 108 | 24 | 222-519-0201 РСНБ РК 2022 | Опоры скользящие | т | 0,036 | 1 113 438 | 40 084 | |
| 109 | 25 | 222-519-0201 РСНБ РК 2022 | Опоры неподвижные | т | 0,023 | 1 113 438 | 25 609 | |
| 110 | 26 | 212-101-0701 РСНБ РК 2022 | Опоры под трубопроводы | м3 | 5,7 | 24 239 | 138 162 | |
| 111 | 27 | 6111-0101-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 | м3 изоляции | 2,6 | 94 587 | 245 926 | |
| 112 | 28 | 234-202-0204 РСНБ РК 2022 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 2,6 | 21 608 | 56 181 | |
| 113 | 29 | 6111-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия | м2 поверхности покрытия изоляции | 6,6 | 17 981 | 118 675 | |
| 114 | 30 | 261-105-0182 РСНБ РК 2022 | Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм | т | 0,063 | 200 900 | 12 657 | |
| 115 | 31 | 6111-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой | м2 | 6,6 | 7 551 | 49 837 | |
| 116 | 32 | 242-202-0702 РСНБ РК 2022 | Краны шаровые стальные 11с67п , Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | ш | 1 | 6 065 | 6 065 | |
| 117 | 33 | 242-202-0703 РСНБ РК 2022 | Краны шаровые стальные 11с67п , Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | ш | 2 | 7 358 | 14 716 | |
| | | | Итого по разделу | | | | 1 318 338 | |
| | | | ТХ.С / ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06 | | | | | |
| | | | ОБОРУДОВАНИЯ | | | | | |
| | | | КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ (оборудование) | | | | | |
| 118 | | КПпоз.2 | Аппарат магнитотерапии двухканальный с сенсорным экраном (в комплекте с аппликатором пластин СР), 34х11х28см | шт | 2 | 4 514 000 | 8 030 179 | |
| | | | Итого по разделу | | | | 8 030 179 | |
| | | | Итого по суммарной смете | | | | 7 321 572,7 | |
| | | | Затраты на ОнУ СМР по стройке в целом 6,2% | | | 6,2% | 453 937,51 | |
| | | | Итого по стройке: | | | | 7 775 510,24 | |
| | | | Сметная прибыль 5% | | | 5% | 388 775,51 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | 2% | 316 113,78 | |
| | | | ИТОГО по проекту: | | | | 16 510 578,27 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **2024 год-100%, К=1,075** | | | | **17 748 871,64** | |
| | | | **Понижающий коэффициент** | | | **0,98** | **17 393 894,21** | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость** | | | **12%** | **2 087 267,31** | |
| | | **Итого по акту** | | | | | **19 481 161,52** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Керикбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

**Принял (Заказчик)**

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

**Принял (авторский надзор)**

ТОО "BS ARCHI GROUP"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Даулетбаев А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

**Принял ( технический надзор)**

ТОО "АстанаДорАркитекс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эсперт Абишев А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП