Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Субподрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Наименование стройки: "Реконструкция административного здания" по адресу: ул. Байзакова 303/1, Бостандыкский район, г. Алматы"

Договор: № 45/4 от 09.04.2024 года

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за апрель 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	825 301,00	736 876,00						88 425,00	**825 301,00**
Итоге к оплате									**825 301,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор_____ Байысбаев Е.К.

Субподрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор_____ Есжуманов А. А.

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Субподрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Объект: "Реконструкция административного здания" по адресу: ул. Байзакова 303/1, Бостандыкский район, г. Алматы"

Договор: № 45/4 от 09.04.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за апрель 2024 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Проемы										
		Двери										
1	Е11-100501-0801 1110-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей на металлических рамных дюбелях	м²	5,23		4237,74	52,43	22163	274	4019	16185	41416
		НР - 90%; СП - 8%				3416,74	21,83	17870	114		3068	
2	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	4,34		2920,70	154,12	12676	669	2765	8593	22971
		НР - 90%; СП - 8%				2129,51	70,48	9242	306		1702	
		Окна										
3	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	3,623		4891,90	322,58	17723	1169	7757	8468	28286
		НР - 90%; СП - 8%				2428,20	168,67	8797	611		2095	
4	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	3,623		31468,00	--	114009	--	114009	--	123130
		СП - 8%				--	--	--	--		9121	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					166571	2112	128550	33246	215803
								35909	1031	--	15986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				166571				
	Материалы		Тенге				14542				
	Всего заработная плата		Тенге					36940			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				114009				
		Накладные расходы	Тенге				33246				
		Сметная прибыль	Тенге				15986				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				215803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					36940			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				215803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					36940			
		РАЗДЕЛ 2. Полы									
		ТИП 470, серия 2.244-1, вып.6 (АС-10)									
5	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /30/. Устройство**									
		НР - 94%; СП - 8%	м^2 стяжки	20,18	1083,18	45,70	21859	922	8307	12403	37002
					625,89	27,94	12630	564		2741	
6	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**									
		НР - 94%; СП - 8%	м^2 стяжки	20,18	236,29	15,56	4768	314	4142	469	5656
					15,48	9,24	312	186		419	
7	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом**									
		НР - 94%; СП - 8%	м^2 покрытия	20,18	4352,16	110,92	87827	2239	74582	11328	107088
					545,38	51,82	11006	1046		7932	
8	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**									
		НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	15,29	430,88	1,63	6588	25	3176	3195	10565
					221,49	0,79	3387	12		783	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				121042	3500	90207	27395	160311
							27335	1808	--	11875	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				121042				
	Материалы		Тенге				90207				
	Всего заработная плата		Тенге					29143			
		Накладные расходы	Тенге				27395				
		Сметная прибыль	Тенге				11875				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				160312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					29143			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				160312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					29143			
		РАЗДЕЛ 3. Перегородки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-150108-1503 1115-0108-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27	**Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее**	**м^2 стен (за вычетом проемов)**	**24,05**	**2281,11**	**26,84**	**54861**	**646**	**26427**	**22464**	**83511**
		НР - 80%; СП - 8%			1155,42	**12,13**	27788	**292**		**6186**	
10	Е11-100401-0101 1110-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. /УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК СКЛАДНЫХ/**	**м^2 перегородок**	**11,25**	4447,68	**90,02**	50036	**1012**	12951	**32884**	89553
		НР - 90%; СП - 8%			3206,50	**41,27**	36073	**464**		**6634**	
11	Е11-100204-0601 1110-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены из мдф+шпон панелей. Сборка**	**м^2 панелей**	9,61	10135,12	**183,57**	97399	**1764**	84248	**10952**	117019
		НР - 90%; СП - 8%			1184,88	**81,38**	11387	**782**		**8668**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				202296	**3422**	123626	**66300**	290083
							75248	**1538**	--	**21488**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				202296				
	Материалы		Тенге				123626				
	Всего заработная плата		Тенге					76786			
		Накладные расходы	Тенге				66300				
		Сметная прибыль	Тенге				21488				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				290084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					76786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				290084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					76786			
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка									
12	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м^2 поверхности облицовки**	14,04	5708,68	**27,69**	80150	**389**	33236	**37372**	126924
		НР - 80%; СП - 8%			3313,73	**13,55**	46525	**190**		**9402**	
13	Е11-150212-0209 1115-0212-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м^2 отделываемой поверхности**	25,38	2525,35	**15,61**	64093	**397**	38467	**20340**	91187
		НР - 80%; СП - 8%			994,04	**7,71**	25229	**196**		**6755**	
14	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	25,38	1297,20	**9,36**	32923	**238**	5555	**21798**	59098
		НР - 80%; СП - 8%			1068,94	**4,64**	27130	**118**		**4378**	
15	Е11-150212-0301 1115-0212-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	**м^2**	30,13	2774,57	**8,82**	83598	**266**	45149	**30651**	123389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			1267,26	4,35	38183	131		9140	
16	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**30,13**	**1059,67**	**8,82**	**31928**	**266**	**6028**	**20613**	**56744**
		НР - 80%; СП - 8%			**850,79**	**4,38**	**25634**	**132**		**4203**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**292692**	**1556**	**128435**	**130774**	**457342**
							162701	**767**	**--**	**33878**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**292692**				
	Материалы		Тенге				**128438**				
	Всего заработная плата		Тенге					**163468**			
		Накладные расходы	Тенге				**130774**				
		Сметная прибыль	Тенге				**33878**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**457344**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**84**
		Сметная заработная плата	Тенге					**163468**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**457344**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**84**
		Сметная заработная плата	Тенге					**163468**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1123543**
		Временныи здания - 0,9%	**Тенге**								**10112**
		ИТОГО:	**Тенге**								**1133655**
		Понижающий коэффициент - 0,65	**Тенге**								**736876**
		НДС-12%	**Тенге**								**88425**
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								**825301**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ **Байысбаев Е. К.**

Субподрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор _____ **Есимкулов А. А.**