Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"
Субподрядчик: ТОО "Самрук PRO 2050"
Наименование стройки: "Реконструкция административного здания" по адресу: ул. Байзакова 303/1, Бостандыкский район, г. Алматы"
Договор: № 45/2 от 09.04.2024 года

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за апрель 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	824 687,00	736 327,00						88 359,00	**824 687,00**
Итоге к оплате									**824 687,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор_____ **Байысбаев Е. К.**

Субподрядчик:
ТОО "Самрук PRO 2050"

Директор_____ **Мейрманов А. Р.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Субподрядчик: ТОО "Самрук PRO 2050"

Объект: "Реконструкция административного здания" по адресу: ул. Байзакова 303/1, Бостандыкский район, г. Алматы"

Договор: № 45/2 от 09.04.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за апрель 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Проемы										
		Двери										
1	Е11-100501-0801 1110-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей на металлических рамных дюбелях	м^2	5,26		4237,74	52,43	22291	276	4043	16278	41655
		НР - 90%; СП - 8%				3416,74	21,83	17972	115		3086	
2	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	4,37		2920,70	154,12	12763	674	2783	8653	23129
		НР - 90%; СП - 8%				2129,51	70,48	9306	308		1713	
		Окна										
3	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	3,626		4891,90	322,58	17738	1170	7763	8475	28310
		НР - 90%; СП - 8%				2428,20	168,67	8805	612		2097	
4	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	3,626		31468,00	--	114103	--	114103	--	123231
		СП - 8%				--	--	--	--		9128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					166895	2120	128692	33406	216325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							36083	1035	--	16024	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				166895				
	Материалы		Тенге				14591				
	Всего заработная плата		Тенге					37118			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				114103				
		Накладные расходы	Тенге				33406				
		Сметная прибыль	Тенге				16024				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				216325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					37118			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				216325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					37118			
		РАЗДЕЛ 2. Полы									
		ТИП 470, серия 2.244-1, вып.6 (АС-10)									
5	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /30/. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	20,11	1083,18 625,89	45,70 27,94	21783 12587	919 562	8277	12360 2731	36874
6	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	20,11	236,29 15,48	15,56 9,24	4752 311	313 186	4128	467 417	5637
7	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	20,11	4352,16 545,38	110,92 51,82	87522 10968	2231 1042	74323	11289 7905	106716
8	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	15,31	430,88 221,49	1,63 0,79	6597 3391	25 12	3181	3199 784	10580
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				120654 27257	3488 1802	89909 --	27315 11837	159807
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				120654				
	Материалы		Тенге				89910				
	Всего заработная плата		Тенге					29059			
		Накладные расходы	Тенге				27315				
		Сметная прибыль	Тенге				11837				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				159806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					29059			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				159806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					29059			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Перегородки									
9	**Е11-150108-1503 1115-0108-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27**	**Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее**	**$м^2$ стен (за вычетом проемов)**	**24,1**	**2281,11**	**26,84**	**54975**	**647**	**26482**	**22510**	**83684**
		НР - 80%; СП - 8%			**1155,42**	**12,13**	**27846**	**292**		**6199**	
10	**Е11-100401-0101 1110-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. /УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК СКЛАДНЫХ/**	**$м^2$ перегородок**	**11,22**	**4447,68**	**90,02**	**49903**	**1010**	**12916**	**32796**	**89315**
		НР - 90%; СП - 8%			3206,50	41,27	35977	463		6616	
11	**Е11-100204-0601 1110-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены из мдф+шпон панелей. Сборка**	**$м^2$ панелей**	9,58	10135,12	183,57	97094	1759	83984	10918	116653
		НР - 90%; СП - 8%			1184,88	81,38	11351	780		8641	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				201972	3416	123382	66224	289652
							75174	1535	--	21456	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				201972				
	Материалы		Тенге				123383				
	Всего заработная плата		Тенге					76709			
		Накладные расходы	Тенге				66224				
		Сметная прибыль	Тенге				21456				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				289652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					76709			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				289652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					76709			
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка									
12	**Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**	14,02	5708,68	27,69	80036	388	33190	37319	126743
		НР - 80%; СП - 8%			3313,73	13,55	46458	190		9388	
13	**Е11-150212-0209 1115-0212-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	25,36	2525,35	15,61	64043	396	38438	20324	91116
		НР - 80%; СП - 8%			994,04	7,71	25209	196		6749	
14	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	25,36	1297,20	9,36	32897	238	5551	21781	59052
		НР - 80%; СП - 8%			1068,94	4,64	27108	118		4374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-150212-0301 1115-0212-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	$м^2$	30,11	2774,57	8,82	83542	266	45119	30631	123306
		НР - 80%; СП - 8%			1267,26	4,35	38157	131		9134	
16	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	30,11	1059,67	8,82	31907	266	6024	20599	56707
		НР - 80%; СП - 8%			850,79	4,38	25617	132		4200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				292425	1554	128322	130654	456924
							162549	767	--	33845	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				292425				
	Материалы		Тенге				128322				
	Всего заработная плата		Тенге					163316			
		Накладные расходы	Тенге				130654				
		Сметная прибыль	Тенге				33845				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				456924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					163316			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				456924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					163316			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1122707
		Временныи здания - 0,9%	**Тенге**								10104
		ИТОГО:	**Тенге**								1132811
		Понижающий коэффициент - 0,65	**Тенге**								736327
		НДС-12%	**Тенге**								88359
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								824687

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор_____ Байысбаев Е. К.

Субподрядчик:
ТОО "Самрук PRO 2050"

Директор_____ Мейрманов А. Р.