Подрядчик: **ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"** БИН 050540009941

Субподрядчик: **ТОО "Агат"** БИН 901240000314

Наименование объекта: **Түркістан облысы Келес ауданы Ошақты ауылдық округі Береке елді мекені электр қуатымен қамтамасыз ету құрылысы**

АКТ №1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 2020г

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2020 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВЛИ-0,4кВ (фидеры от КТПГ №1)								
1	11-330202-0102 РСНБ	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. опора**	1	12161,91	6975,93	12162,00	6976,00	4847,00	5,98	6
				4609,92	2159,49	4610	2159,00	61,7	2,00	2,00
		Накладные расходы -		*4846,61*		*4847,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*4177,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*669,88*				*670,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1360,68*		*1361,00*				
		Сметная стоимость				*18369,00*				
2	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированны е для опор высоковольтных линий электропередачи, м арка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 шт.**	2	29361,81	–	58724,00	–	2408,00	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1203,83*		*2408,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1203,83*				*2408,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2445,25*		*4891*				
		Сметная стоимость				*66022,00*				
3	11-330203-0201 РСНБ	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 дл я опор ВЛ 35 кВ. Установка шт.**	2	1603,68	875,66	3207,00	1751,00	1487,00	0,91	2,00
				728,02	326,82	1456,00	654,00	61,7	0,30	1,00
		Накладные расходы -		*743,27*		*1487,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*650,83*				*1302,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*92,44*				*185,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,76*		*376,00*				
		Сметная стоимость				5069,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.ВЛИ-0,4кВ (фидеры от КТПГ №3)								
4	11-330202-0102 РСНБ	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. опора**	7	12161,91	6975,93	85133,00	48831	33926,00	5,98	42
		Накладные расходы -		4609,92	2159,49	32269	15116	61,7	2,00	14
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4846,61*		*33926,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*4176,73*				*29237,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*669,88*				*4689*		
		Сметная стоимость		*1360,68*		*9525,00*				
5	21-040405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированны е для опор воздушных линий электропередачи напряже нием 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	14	27901,04	–	390615,00	–	16015	–	–
		Накладные расходы -		*1143,94*		*16015,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1143,94*				*16015*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,60*		*32530,00*				
		Сметная стоимость				*439161,00*				
6	24-040202-	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 шт.**	7	3326,48	–	23285,00	–	955	–	–
		Накладные расходы -		*136,39*		*955,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*136,39*				*955*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,03*		*1939,00*				
		Сметная стоимость				*26179,00*				
7	24-040207-	**Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98**	14	12003,39	–	168047,00	–	6890	–	–
		Накладные расходы -		*492,14*		*6890,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*492,14*				*6890*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*999,64*		*13995,00*				
		Сметная стоимость				*188932,00*				
8	24-040207-	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177- шт.**	28	1851,41	–	51839,00	–	2125	–	–
		Накладные расходы -		*75,91*		*2125,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*2125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*4317,00*				
		Сметная стоимость				*58282,00*				
9	24-040207-	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГО СТ Р шт.**	7	1851,41	–	12960,00	–	531	–	–
		Накладные расходы -		*75,91*		*531,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*531*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*1079,00*				
		Сметная стоимость				*14571,00*				
10	ТПРАЙС-	**Узел кре пления У-4 шт**	7	5276,59	–	36936,00	–	1514	–	–
		Накладные расходы -		*216,34*		*1514,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*216,34*				*1514*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	*Тенге*			*842908,00*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	*Тенге*			*842908,00*				
		Временные здания и сооружения, 2,4%	*Тенге*			*20230*				
		Итого с временными	*Тенге*			*863138*				
		Прочие затраты								
		Зимние удорожания 0,7%	*Тенге*			*6042*				
		Итого с прочими	*Тенге*			*869180*				
		Итого в текущих ценах 2018г. К=1,0599383	*Тенге*			*921277*				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,89787849	*Тенге*			*827195*				
		Налог на добавленную стоимость, 12%	*Тенге*			*99263*				
		Итого с НДС	*Тенге*			*926458*				

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" Карсыбаев С.К

Субподрядчик:
Директор ТОО "Агат" Карсыбаев А.К