Приложение 2 к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 9
августа 2019 года № 632
Приложение 3 к приказу
Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

Декларация о соответствии

«27» ноябрь 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО KazLuxСтрой Лицензия:04173, 30.10.2007, II, Республика Казахстан,г.Алматы Пушкина 36/5**
наименование организации, юридический адрес

В лице: **Директора Турганбаев Р.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту:
Электроснабжение котельной Акбулак г.Алматы г.Алматы, Алатауский район, мкр.Акбулак, ул. Шарипова,15Г/1.
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: **ТОО Алматытеплокоммунэнерго 50012 Алматы Масанчи48а Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Нурсапин Дияр Ердаулетович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
наименование организации

2. Проект (проектно-сметная документация):**ТОО Сыр Жоба**
наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а): **ТОО Алматытеплокоммунэнерго № 07-2-297 от 28.12.2018 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	**Ед. изм.**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
15 кВ					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Проектом предусмотрено строительство ВЛ-0,4 кВ кабель**

марки АПВБШП 4х16 от ТП 9760 до котельной Акбулак, для подключения ВРУ котельной предусмотрен с АВР.

и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **Октябрь 2019 года.**

месяц, год

окончание работ: **Ноябрь 2019 года.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **1 месяц;**

по норме или по проекту организации строительства: **1месяц;**

фактически: **1 месяц;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии

11 Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Алатау Жарык компаниясы » Дерюгов

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

КГУ Управление социального благосостояния города Алматы

УСБ г. Алматы зам. рук.

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает **объект Электроснабжение котельной «Акбулак» г.Алматы, Алатауский район, мкр.Акбулак, ул. Шарипова,15Г/1.**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию , гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО " KazLuxСтрой " Турганбаев Р.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя , подпись, дата, М.П.

подпись, дата, М.П.